

## DZIENNIK BUDOWY\*

nr 8(POW 4/2020) 2020 r. (tom II)

wydany dnia 28.03. 2025 r.

Dziennik zawiera 100

(słownie sł)  
ponumerowanych stron.

ESTAKADA E-5

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 681.  
ROZBUDOWA KAPY ODC. II OD KM 3+580 DO KM 7+595, BUDOWIE DRÓG WOJEWÓDZKICH  
NR 682 KAPY - MARWÓW 52222NA OD KM 0+082,70 DO KM 2+750  
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY  
PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU  
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK  
(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę \*\* z dnia 08.03 2018 r. nr 412018  
rozbiórki znak: AD-I 7820.4.9.2017.A5  
wydane przez WOJEWODA PODLASKI  
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

\* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

### 1. Wykonawcy robót

[illegible]

2. Kierownik budowy ..... (tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

UL. NVSBAUMA 55 32-200 CIESTOCHOWA

(adres)

.....  
 (numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych) **KIEROWNIK BUDOWY**

(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

KIEROWNIK BUDOWY

03.02.2025 R


(data przyjęcia obowiązków)

**Tomasz Suda**  
(podpis)


### 3. Kierownicy robót

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	ROBOTY MOSTOWE	mgr inż. TADEUSZ MACIAŁ 15-548 Białystok, ul. ZACIĄGŃSKA 34A kwatera - budowl. bez op.	PDL/0008/0404/03	04-06- 2024r.	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	MOSTY	mgr inż. Jacek Korbacz 60-744 Poznań ul. Limanowskiego 23/11	WKP/01112/P000/03 upr. do proj. w specjalności mostowej bez ograniczeń	21.05.2024	

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu ..... 20 ..... r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a) .....

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu ..... 20 ..... r.

8. Budowę - rozbiórkę\* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia ..... 20 ..... r.

\* Niepotrzebne skreślić.







Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych









Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.05.2025	Lukasz Kukuryka kier. robót montażowych wykonawca	Kontynuacja wpisów z dziennika budowy nr 8 (Pob. 4/2025) Tom II z dn. 03.03.2025	Kukuryka
15.05.2025	Lukasz Kukuryka kier. robót montażowych wykonawca	Zgłoszenie do odbioru obciążenie i odeszkowanie skrajności lewego pręgu P1. Przep. o zjed. na betonowanie. Inżynier został wykonany.	Kukuryka
15.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odebrano obciążenie skrajności lewego P1. Sprawdzone średnice i wzrost pętli. Zezwalam na betonowanie.	MACIAŁ
15.05.2025	Lukasz Kukuryka kier. robót montażowych	Zabetonowano skrajność lewego pręgu P1. Zbadano na próbkach wytrzymałość betonu z UN sejm. 2. Wyniki na ścisłość 7,34 MPa. Przep. o zjed. na wzajem. sejm. 2.	Kukuryka
15.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Po analizie umiark. betonu, zezwalam na spężenie Segmentu S2. Bl.	MACIAŁ
16.05.2025	18.05.2025 kier. robót montażowych	Wykonano spężenie sejm. 2 UN. Przep. o zjed. na wzajem. sejm. 2 UN i kontynuacji robót dla sejm. 3	Kukuryka
16.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Umiark. spężenie segmentu S2 zgodne z zaleceniami dla projektowej. Zezwalam na uściwienie S2.	MACIAŁ
16.05.2025	Lukasz Kukuryka kier. robót montażowych	Wykonano sejm. 2 i rozpoznało fontez do wykonania i obciążenie sejm. 1. UN etap 1.	Kukuryka



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu i lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Odebraniem ukojenie segmentu nr 53 I etap oraz zaprehabilitowany segment 53 II etap. Sprawdzono średnice, wzrost prętów i wymiar figur. Zleudam na betonowanie segmentu 53 I etap. Tym ukojenie Tawy fundamentu P7. Sprawdzono średnice i wzrost prętów. Zleudam na kontynuację robót Tawy ukojenie skrajnego prawego na P1. Ukojenie zgodne z założeniami dokumentacji projekt.	
17.05.2025	Lukasz Kukuryko Inż. budowlany	Przebieg do odbioru przed betonowaniem segment 3 etap I UN wraz z elementami. Wykonano inwentaryzację geodezyjną i sprawdzono zgodność mierzonych z założeniami elementów systemu sprężenia. Pręty o średnicy nie betonowane.	
17.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót Zleudam na betonowanie segmentu 53 etap I.	
17.05.2025	Lukasz Kukuryko Inż. budowlany	Zarządzeniem do odbioru ukojenie i datowanie Tawy fundamentu P7 oraz skrajnego prawego przysięgi P1. Pręty o średnicy nie betonowane.	
17.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano inwentaryzację geodezyjną. kontynuacja robót Odebraniem ukojenie Tawy fundamentu	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.05 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. robot mont.	Wobec PZ oraz skrytki drzwiowej P1. Sprawiono ścianę kostur piersi oraz wymiary figur. Zrealizowano na betonach w/l elementu.	
22.05 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. robot mont.	Zrealizowano sejm 3 etap 1. UN oraz Temp fundament P1. Tzw. polynowe betonu.	
23.05 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. robot mont.	Zrealizowano skrytkę drzwiową P1. Tzw. polynowe. Zrealizowano płytę pomostu sejm 3 etap II. Tzw. polynowe.	
26.05 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. robot mont.	Niekonano badanie na surowce próbki betonowych sejm 3 UN. Wynik > 34 MPa. Przep. o zgodz. na 1.12.2025.	
26.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wymiaru robót. Na podstawie wymiaru R-Lukasz na szkielet - zrealizowano na sprężenie segmentu S3. B/L.	
26.05 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. robot mont.	Wykonano system sejm 3 UN. Przep. o zgodz. na realizację. Wymiaru robót.	
26.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbiorem sprężenie S3 - zrealizowano na wystrawienie konstrukcji S3. Wykonano wzmacnienie sejm 3 UN i przygotowanie do realizacji sejm 4 UN.	
26.05 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. robot mont.	Zrealizowano odbiór prac betonowych Temp fund P1 pod izolację. Przep. o zgodz. na wykonanie izolacji.	











Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.05 2025	Gadacz Maciak Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Wykonanie segmentu S3 przebiego bez zbrojeń. Tępa dołożenie segm S4/I etap. Sprawdzono średnicę i rozmiar pusty oraz wymiary figur. Bl. obiektem przykrycia Tępy. Fundamentowej PT pod izolacją cienia. Zrehabilitacja na izolację Tępy PT.	
27.05 2025	Lukasz Lukasz Inicjator robót	1. Zgłoszenie do odbioru przed wykonaniem segm S4 etap 1 UN. Zmontowano zbrojenie. Wykonanie sieci elementów systemu grzewczego. Wykonanie instalacji podgrzewania. Prace o zbrojeniu i betonowaniu. 2. Zgłoszenie do odbioru wykonania izolacji Tępy fundamentowej PT. Prace o zbrojeniu i betonowaniu. Zakończono.	
27.05 2025	Gadacz Maciak Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Obiektem segment S4/I etap. Zbrojenie zgodnie z dokumentacją projektową. Zrehabilitacja na betonowanie. Obiektem izolacji Tępy PT. - - zrehabilitacja na wykonanie zbrojenia. Zmontowano segm S4 UN etap 1. Tępa pełnowymiarowa.	
27.05 2025	Lukasz Lukasz Inicjator robót	Wykonano brylki Tępy fund. PT. Zmontowano zbrojenie stopniowo PT. Prace o zbrojeniu i betonowaniu. Zakończono.	
28.05 2025	Lukasz Lukasz Inicjator robót	Wykonano brylki Tępy fund. PT. Zmontowano zbrojenie stopniowo PT. Prace o zbrojeniu i betonowaniu. Zakończono.	



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.05.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMINOW ROBÓT Odebraniem zasypki Gory P7. Bł. Odebraniem złożeń filarów P7 Sprawdzone średnice i wzrost pylonów. Zezwalam na betonowanie - pp	
29.05.2025	Lukasz Kukułka Wier. robot mokr.	Zebetonowane słupy filarów P7. Tzw. przygotowanie. Zgodnie z projektem i normami beton. skłm 4 etap II UN. Zmontowano zbrojenie mokrą, wyposażenie oraz elementy systemu. Wykonano ciężkie prace przygotowawcze. Poniżej zostało na betonowanie.	
29.05.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMINOW ROBÓT Odebraniem segment 54/II etap mokrą z systemem do spięcia Zezwalam na betonowanie.	
30.05.2025	Lukasz Kukułka Wier. robot mokr.	Zebetonowano sejm 4 etap II UN Przebieg komplet projektu do budowy Tzw. przygotowanie.	
02.06.2025	Lukasz Kukułka Wier. robot mokr.	Wykonano betonowanie nośników przebieg betonowych wzniosł 734MP. Poniżej o głębokości wykonania systemu	
02.06.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMINOW ROBÓT Wyniki wyprawy na beton zbrojenia z zbrojeniem projektu. Zezwalam na wykonanie spięcia sejm 4.	
02.06.2025	Lukasz Kukułka Wier. robot mokr.	Sprężono sejm 4 UN. Przygotowano projekt z systemem. Poniżej o głębokości na nośnik	
02.06.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMINOW ROBÓT. Zezwalam na wykonanie segmentu 54. Bł.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.06 2025	Lukasz Lukuska Kier. robót mont.	Wykonano montaż segmentu 4 UN. Przebiegło do realizacji segmentu 5 etap I UN. Zgłoszeniem do odbioru przed beton.	K/L
03.06 2025	Lukasz Lukuska Kier. robót mont.	Segment 5 etap I UN. Zmontowano zbiorniki, wyposażenie i elementy systemu spł. ziemie. Wykonano inwent. geodezyjne. Przebieg o zgodę na betonowanie komponentu robót.	K/L
03.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano ukończenie segmentu SS II etap. Zezwalam na betonowanie.	K/L
03.06 2025	Lukasz Lukuska Kier. robót mont.	Zabronowano segment 5 etap I UN. Tzw. podpręga.	K/L
06.06 2025	Lukasz Lukuska Kier. robót mont.	Zgłoszeniem do odbioru przed beton. Segment 5 etap II UN. Zmontowano zbiorniki, elementy systemu i wyposażenie. Wykonano inwent. geodezyjne. Przebieg o zgodę na betonowanie.	K/L
06.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończono roboty. Odebrano ukończenie segmentu SS II ETAP. Sprawdzono wyposażenie i średnice rur. Zezwalam na betonowanie.	K/L
06.06 2025	Lukasz Lukuska Kier. robót mont.	Zabronowano segment 5 etap II UN. Tzw. podpręga.	K/L
07.06 2025	Lukasz Lukuska Kier. robót mont.	Wykonano badania na siłki mechaniczne próbek betonowych segment 5 - wyniki pozytywne 7,54 MPa. Przebieg o zgodę na wykonanie systemu segment 5 UN.	K/L
07.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończono roboty. Po analizie wyników wytn. betonu ze-	K/L











Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.06.2025	Lukasz Kukuyka Inż. roboty budowlane	Znalazłem na sprężenie segmentu 55 ustroju nośnego Blu Sprawiono segm 5 UN. Sprężono prototyp sprężni. Prace z tego na segm 5. UN. konieczna robót.	[Podpis]
07.06.2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Na podstawie protokołu sprężenia odebrałem sprężnia konstrukcyjne. Ze- znalazłem na upełnienie segm 55	[Podpis]
09.06.2025	Lukasz Kukuyka Inż. roboty budowlane	Uprządko segm 5 UN. Rozpoczęto prace naprawcze na segm 6. Tęże reflektory obrotowe.	[Podpis]
07.06.2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	konieczna robót. Sprawiono średnice i wymiary figu segmentu 56 / I etap. Bez uwag	[Podpis]
10.06.2025	Lukasz Kukuyka Inż. roboty budowlane	Zgłoszono do odbioru przed betonowa- niem 6 etap I UN. Remontowa- no obrotowe, elementy sprężni oraz naprawy. Dokonano inwent.	[Podpis]
10.06.2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	podjętej. Prace z tego na betonowa- niem robót. Odebrałem obrotowe segmentu 56/ I ETAP Sprawiono średnice oraz wzrosty pręty i otuliny oraz wypo- sarcenie do sprężenia. Zeznalaz- łem betonowanie segm 6 I et	[Podpis]
10.06.2025	Lukasz Kukuyka Inż. roboty budowlane	Betonowano segm 6 etap I Remontowa- no jest pełniejszy	[Podpis]
12.06.2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	konieczna robót. Tęże obrotowe segm Sprawiono średnice i wz	[Podpis]



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.06 2025	Lukasz Zukunyska Inż. Nadzoru	Zgłoszenie do odbioru przed betonowaniem segmentu 6 UN etap II. Zmontowanie zbrojenia, elementów zgrzewanych i wyposażenie. Wykonanie inwentaryzacji. Prace o zgodności z projektem. Wzrost robót.	
13.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbiórem zbrojenia segmentu SG II Etap Sprawdzenie średnicy i wzrost prędkości elementów do sprężenia osadzone w ustroju nośnym. Zrealizowano na betonowaniu SG II ETAP.	
13.06 2025	Lukasz Zukunyska Inż. Nadzoru	Zabetonowano segment 6 etap II UN. Wzrost prędkości elementów.	
16.06 2025	Lukasz Zukunyska Inż. Nadzoru	Wykonano betonowanie na siatkę z prędkością betonowania zbrojenia. Wzrost prędkości. Prace o zgodności z projektem segment 6 UN.	
16.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wzrost robót. Po ominięciu limitów wzrostu betonowania na wyłożenie sprężenia segment 6.	
16.06 2025	Lukasz Zukunyska Inż. Nadzoru	Zrealizowano sprężenie segment 6 UN. Zwiększenie prędkości. Prace o zgodności z projektem.	
16.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wzrost robót. Zrealizowano na wyłożenie sprężonego segmentu SG ustroju nośnego.	
16.06 2025	Lukasz Zukunyska Inż. Nadzoru	Wykonano segment 6 UN. Przygotowanie do prac przygotowawczych dla segmentu 7 etap I UN.	
		Prace zbrojenia segment 7 etap I UN	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.06 2025	Lukasz Lukaszko Inż. budowl. nadz.	Zgłoszenie do odbioru przed betonowaniem 7 etap. I UN. Zamontowano zbrojenie, elementy systemu spężenia, wyposażenie. Wykonano inwent. fotograficzną. Prace - zgodne z betonowaniem. WYKONANO ROBÓT.	VK
17.06 2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Odbiorem zbrojenie segmentu S7/ET. Sprawdzono średnicę i kształt prętki oraz umieszczenie siatki. Sprawdzono mocowanie systemu spężenia, zbrojenia na betonowanie S7/ET. WYKONANO ROBÓT.	VK
17.06 2025	Lukasz Lukaszko Inż. budowl. nadz.	Zobetonowano segment 7 etap. I UN. Trwa przygotowanie elementów. WYKONANO ROBÓT.	VK
20.06 2025	Lukasz Lukaszko Inż. budowl. nadz.	Betonowanie przebiega bez problemów. Robiono próbki mieszanki betonowej do badań. Btu.	VK
20.06 2025	Lukasz Lukaszko Inż. budowl. nadz.	Zgłoszenie do odbioru przed betonowaniem 7 etap. II UN. Zamontowano zbrojenie, elementy systemu spężenia, wyposażenie. Wykonano inwent. fotograficzną. Prace - zgodne z betonowaniem. WYKONANO ROBÓT.	VK
20.06 2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Odbiorem zbrojenie segment S7/II Etap. Sprawdzono średnicę i kształt prętki oraz wyposażenie do spężenia. Zbrojenia na betonowanie S7/II E.	VK
22.06 2025	Lukasz Lukaszko Inż. budowl. nadz.	Zobetonowano segment 7 etap. II UN. Trwa przygotowanie elementów.	VK










Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu, oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.06.2025	Lukasz Zukurka Inier. nadz. mont.	Wykonano betonowe nośniki robót betonowych posadowionych sejm. f. Użytkowano 7 S4/BP. Prace o zgodzie na wykonanie systemu sejm. f. i u.v. konstrukcji robót.	KK
23.06.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Sprawdzono wykonalność betonu pod dach. Zleciłam na wykonanie sprężenia sejm. S7.	JK
23.06.2025	Lukasz Zukurka Inier. nadz. mont.	Wykonano system sejm. f. i u.v. Sprawdzono metrykę sejm. f. i u.v. Prace o zgodzie na wykonanie sejm. f. i u.v. konstrukcji robót.	JK
23.06.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Po analizie wyników sprężenia sejm. S7; zleciłam na wykonanie konstr. ustroju nośnego.	JK
23.06.2025	Lukasz Zukurka Inier. nadz. mont.	Wykonano wykonanie sejm. f. Prace o zgodzie na wykonanie sejm. f. i u.v. konstrukcji robót.	JK
23.06.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonanie konstrukcji ustroju nośnego segmentu S7 przebiegu wzdłuż z złożeniami projektu. B/c	JK
24.06.2025	Lukasz Zukurka Inier. nadz. mont.	Zgłoszenie do odbioru przed betonowaniem sejm. f. i u.v. Zmontowano obrotowe, elementy systemu sprężania, wyprężenie, wykonano inwent. f. i u.v. Prace o zgodzie na wykonanie konstrukcji robót.	JK
24.06.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbiorłem wykonanie segmentu S8/IE. Sprawdziłem średnice, wyster	JK



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.06 2025	Dukasz Zukuyka Kier. robót bud.	przebieg oraz otulinę, zrealizować na betonowonie 58/ETAP. Zobowiązanie i etap I u.n. 1100 p.p. p.p. elementy	
24.06 2025	Dukasz Zukuyka Kier. robót bud.	Zgodnie z projektem prac beton. na przyczółkach ścian tylnych oraz ścian bocznych. Prace o gęstości na ubitym podłożu ciężkiej.	
24.06 2025	Gadencja MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIAR ROBÓT. Odbiórem powierzchni betonu przysłus P1 oraz ścian bocznych. Zrealizować na wzroście i odległości ciemności.	
26.06 2025	Dukasz Zukuyka Kier. robót bud.	Zgodnie z projektem prac beton. na przyczółkach ścian tylnych oraz ścian bocznych. Prace o gęstości na ubitym podłożu ciężkiej.	
26.06 2025	Gadencja MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIAR ROBÓT. Odbiórem i odległości przysłus P1 oraz ścian bocznych. Zrealizować na wzroście i odległości ciemności.	
27.06 2025	Dukasz Zukuyka Kier. robót bud.	Zgodnie z projektem prac beton. na przyczółkach ścian tylnych oraz ścian bocznych. Prace o gęstości na ubitym podłożu ciężkiej.	
27.06 2025	Gadencja MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIAR ROBÓT. Odbiórem i odległości segmentu 58/II ETAP. Sprawdzanie średnicy	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.06 2025	Paweł Kukurka Inspektor Nadzoru	wzrost pętki oraz wymiary figur Odbiorem wypróbowanie do spienienia Zezwalam na betonowanie segm S8/II ETAP.	
27.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zobowiązanie segm 8 do p. II ul Przebieg robót konkretnie robót. Betonowanie segmentu S8/II ETAP przebieg robót bez założeń. Pobrano próbki do badań mies. betonowych Ideały doświadczenia przyszła PL.	
30.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wyniki wytrzymałościowej segmentu S8 są > 34 MPa - spłoty i bloki kotujące przygotowane. Proszę o zgodę na spienienie segmentu S8.	
30.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT Zezwalam na spienienie segmentu S8 wyniki były na poziomie zgodne z założeniami projektu.	
30.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Spieniono segment 8. Wyniki zgodne z programem Spieniania szczegóły w protokołach. Proszę o zgodę na wysunięcie segmentu 8	
30.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT Zezwalam na wysunięcie segmentu S8. H.u.	
30.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunięto segment nr 8. Przystępuje się do przygotowania formy dokowania oraz montażu zbrojenia	



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
1.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, deskowanie, zamontowanie osłony kabli oraz spłoty segmentu w 9. Proszę o zgodę na betonowanie kontynuacji robót.	
01.07 2025	Gardense MACIAŁA Inspektor Nadzoru	Odbieram zbrojenie 1 etapu segm 59; sprawdzono średnice, kształt pętli oraz otuliny. Zamocowano restę osłoty do sprężenia. Zleciłam na betonowanie seg 59/1 etapu.	
1.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	1) Zabetonowano segment 9-etap 1. betonem C50/60. Trwa pielęgnacja. 2) Trwa zasypka zasyphą P1.	
03.07 2025	Gardense MACIAŁA Inspektor Nadzoru	KONTYNUACJA ROBÓT Trwa zasypka zasyphą P1. Rura prowadzona warstwowo po 30 cm. Zleciłam na kontynuację zasyphą zasyphą. Trwa zbrojenie segmentu 59/1 etapu. Sprawdzono wymiary figur oraz średnice pętli. Bez uwag. Zleciłam na kontynuację zbrojenia pętli nośnej segm 59.	
4.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	1) Zgłaszam do odbioru segment 9 etapu 2. czyli płytę pomostu. Zamontowano zbrojenie, deskowanie, osłony kabli wraz ze spłotami oraz wyposażenie. Przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną. Proszę o zgodę na betonowanie 59 etapu 2.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	2) Zgłaszam do odbioru zbrojenie i dechowanie poprzeczny z segmentu nr 7 - etap 2. Proszę o zgodę na betonowanie kontroli robót	Je
4.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Odebrałem zbrojenie segmentu S9 / 1/1 Etap. Sprawdzone średnice i wzrost pętli oraz aspekt do spżenie. Zezwalam na betonowanie.	Je
7.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Odebrałem zbrojenie poprzeczny S7/1/1 Etap. Sprawdzone średnice i wzrost pętli. Zezwalam na betonowanie.	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zabetowano segment S9 - etap 2 oraz poprzeczny S7 - 2gi etap betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	Je
7.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Scaisnięto próbki betonu z segmentu 9. Wytężenie > 34 MPa, spłoty i bloki kotwiące przygotowane. Proszę o zgodę na sprężenie segmentu S9	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontroli robót	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zezwalam na spżenie segmentu S8 bez uwagi.	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Sprężono segment 9. Sznego 9	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	1) W protokołach. Proszę o zgodę na wykończenie segmentu 9	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontroli robót	Je
07.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zezwalam na wysychanie sepm. S8. Odebrałem 1 etap zbrojenia segmentu S10 (przypuszczany przebieg) Zezwalam na montaż w szalunku	Je

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
8.7 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru segment 10 - etap 1. Zamontowano tworzenie miedzi, ostory i sploty, dekarowanie i wyposażenie. Proszę o zgodę na betonowanie	Je
08.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wzrokowa robota. Odebrałem segment 510/I etap. Zgłaszam na betonowanie.	JA
8.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 10 etap 1 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja.	Je
10.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru tworzenie miedzi, dekarowanie, ostory i zamontowanie sploty kabli sprężystych, wyposażenie segment 10 etap 2. Proszę o zgodę na betonowanie	Je
10.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wzrokowa robota. Odebrałem tworzenie segmentu 510/I etap. Sprawdzono średnice oraz wzrost pętli. Odebrałem ustawienie osłon kabli sprężystych. Zgłaszam na betonowanie 510/II etap.	JA
11.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 510 - etap 2 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja. 2) Zamontowano pięć pierwszych segmentów - kable wewnętrzne. Szczegóły w protokole z iniekcji.	Je











Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.07 2025	Lukasz Zukunke kier. robót nadz.	Wykonano badania nośności prętów betonowych sejm S10. Wykonano pomiary → 34 MPa. Przebieg o zgodę na sprężenie kabli wewnętrznych sejm S10. ukończono robót.	Kj
14.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zezwalam na sprężenie kabli wewnętrznych sejm S10. Wynik spełnia wymagania projektu	Mac
14.07. 2025	Lukasz Zukunke kier. robót nadz.	Wykonano sprężenie kabli wewnętrznych. Sprężono maty. Przebieg o zgodę na użycie sejm S10 UN.	Kj
14.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończono robót. Zezwalam na wysunięcie sejm S10 - ustąpienie nośności po sprę- żeniu konstrukcji.	Mac
14.07 2025	Lukasz Zukunke kier. robót nadz.	Zakończono użycie sejm S10 UN. Przebieg o zgodę na przygotowanie sejm S10 UN. Przebieg o zgodę na obciążenie.	Kj
15.07 2025	Lukasz Zukunke kier. robót nadz.	Przebieg o odbiór dokonanie obciążenia, demontowanie wyposażenia na system sprężenia sejm S10 UN etap 1. Wykonano inwentaryzację. Przebieg o zgodę na betonowanie ukończono robót.	Kj
15.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem złożenie segmentu S10 etap 1 wraz z opisem do wy- konania sprężenia. Zezwalam na betonowanie segmentu S10/Etap 1	Mac



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych









Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.07 2025	Eutere Zukurka kier. 1067 msp.	Zobowiązano etap 1 sejm SMUN Tura pielęgnacji betonu	
18.07 2025	Eutere Zukurka kier. 1067 msp.	Wykonano do obrotu detektorów, objęcie młotkiem, systemy sprężenia, zement wysuszenie etap 8 sejm SMUN. Wykonano inwent. pod. Pracy z gąb na betonowe etapy 8 sejm M UN.	
18.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wskazano roboty Odebrano zwrócić segment SM/ET Sprawdzone średnice i rozstaw półki. Zwrócić na betonowanie	
18.07 2025	Eutere Zukurka kier. 1067 msp.	Zobowiązano etap 8 sejm M UN. Ocz. 8 etap. sprężenie sejm 59 Tura pielęgnacji betonu.	
18.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wskazano roboty. Betonowanie segmentu 11 ETAP Owe poprzeczny segmentu 59 przebiega bez odstępów. Tura pielęgnacji betonu	
21.07 2025	Eutere Zukurka kier. 1067 msp.	Wykonano badanie na siłowe próbki betonowych sejm 5 M UN. Wyniki 734 MPa. Pracy z gąb na sprężenie kabli wewnątrz sejm 5 M UN.	
21.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wskazano roboty Po amplitudzie wzm. na ściskanie zwrócić na sprężenie segment SM	
21.07 2025	Eutere Zukurka kier. 1067 msp.	Wykonano sprężenie kabli beton. sejm 5 M UN. Sprężenie młotkiem Pracy z gąb na sprężenie sejm 5 M UN.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.07.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem sprawdzenie segmentu S11. Zerucham na wykonanie segm. S11. Bez uwagi.	
21.07.2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Wykonano segm. S11 UN. Przygotowano do robót przygotowawczych dla segm. S12 UN. Rozpoczęto roboty zbrojenia.	
22.07.2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Zgodnie z odbiorem do wykonania zbrojenia, zamontowane wyposażenie oraz elementy systemu wraz z demitowaniem segm. S12 UN etap 1. Wykonano cięcie pos. Prace o zgodz. na betonowanie.	
22.07.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem ułożenie segmentu S12 / I ETAP. Sprawdzone średnice i wzrost pusty oraz elementy do spięcia. Zerucham na betonowanie segm. S12 / I ETAP.	
22.07.2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Zobetonowano wraz etap 1. Prace o zgodz. na przygotowanie betonu.	
25.07.2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Zgodnie z odbiorem przed betonowaniem segm. 12 UN etap 2. (płyty parostan.). Zamontowane zbrojenie, elementy systemu spięcia, wyprężenie. Dokonano uwzględnienia częściowej. Prace o zgodz. na betonowanie.	
25.07.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem segment S12 / I ETAP 2	



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.07 2025	Lukasz Lukuszyk kier. robót most.	Spawdzono średnicę prętów oraz ospręt do sąsiedztwa. Zarekomendowałem na betonowanie S12/II etap	
28.07. 2025	Lukasz Lukuszyk kier. robót most.	Zakończono 2 etap. segm. 12 UN. Wykonano badanie na iwnkowe próbek betonowych segm. 12 UN. Wynik 7 34 MPa. Pracy o zgodz. na wykonanie sprężenia wewnątrz segm. 12 UN. Wniosek o robót.	
18.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zarekomendowałem na sprężenie segmentu S12. ustroju nośnego.	
28.07. 2025	Lukasz Lukuszyk kier. robót most.	Sprężono segm. 12 UN. Sprężenie protokół z 20 sprężenia. Pracy o zgodz. na wykonanie segm. 12 UN. Wniosek o robót.	
28.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem sprężenie segmentu S12. Zarekomendowałem na wysunięcie S12. Blk Wpłynęło segm. 12 UN.	
28.07. 2025	Lukasz Lukuszyk kier. robót most.	Przebieg robót do robót przygot. Blk segm. S13 UN etap 1.	
29.07. 2025	Lukasz Lukuszyk kier. robót most.	Zafiksować do szkieletu stalowe (forma), zbrojenie, elementarne elementy systemu sprężenia i wypolerować segm. S13 UN Etap 1. Dokonać inwen. post. Pracy o zgodz. na betonowanie	
28.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wniosek o robót. Odebrałem zbrojenie segmentu S13/I ETAP. Spawdzono ospręt do sprężenia. Zarekomendowałem na betonowanie.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.07 2025	Lukasz Lukunyk Inż. robót m. i. b.	Zabetonowano sejm 13 UN etap 1. Przewiezono 100 m <sup>3</sup> piasku do betonu. 1. Zgłoszenie do odbioru przed beton. sejm 13 UN etap 2. Zrealizowano betonowanie, zbrojenie, elementy sprężenia i wyposzczenie. Dokonano inwent. geologicznej.	KW
01.08 2025	Lukasz Lukunyk Inż. robót m. i. b.	2. Prace o zgodę na betonowanie 2. Zgłoszenie do odbioru przygotowania poprzączki sejm 11 UN etap 2. Prace o zgodę na betonowanie. KONTROLA ROBÓT. Odbioru sejm 13 UN ETAP oraz po- przączki sejm 11 UN ETAP. Spraw- dzono średnice, wymiary figur oraz wzrost prętki. Zrealizowa- no betonowanie.	KW
01.08 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odbioru sejm 13 UN ETAP oraz po- przączki sejm 11 UN ETAP. Spraw- dzono średnice, wymiary figur oraz wzrost prętki. Zrealizowa- no betonowanie.	KW
01.08 2025	Lukasz Lukunyk Inż. robót m. i. b.	Zabetonowano sejm 13 UN etap 2. Zabetonowano poprzeczki etap 2 sejm 11 UN. Trwa przygotowanie betonu.	KW
04.08 2025	Lukasz Lukunyk Inż. robót m. i. b.	Wykonano badania na siłowe próbki betonowych sejm 13 UN. Wynik wytrzymałości > 54 MPa. Prace o zgodę na sprężenie. KONTROLA ROBÓT. Zrealizowano na sprężenie sejm 13 Wykonano sprężenie sejm 13 UN. Sprężenie metyki sprężenia. Prace o zgodę na wykończenie sejm 13 UN.	KW
04.08 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Zrealizowano na sprężenie sejm 13 Wykonano sprężenie sejm 13 UN. Sprężenie metyki sprężenia. Prace o zgodę na wykończenie sejm 13 UN.	KW
04.08 2025	Lukasz Lukunyk Inż. robót m. i. b.	KONTROLA ROBÓT. Zrealizowano na sprężenie sejm 13 Wykonano sprężenie sejm 13 UN. Sprężenie metyki sprężenia. Prace o zgodę na wykończenie sejm 13 UN.	KW



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.08. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Zezwalam na wysumienie segm. S13UN. Wzrost segm. 13 UN. i przygotowanie do robót przygotowanych dla segm. 14.	
04.08 2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Zgłaszam do odbioru prac: betonowanie obrotowe, elementy wyprężenie i sygnalizację segm. 14 UN etap 1. Wykonano niezbędne prace geod. oraz na betonowanie.	
05.08 2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	WYKONANIE ROBÓT. Odebrałem obrotowe segmentu seg. S14UN / I ETAP oraz elementy do sprężenia. Zezwalam na betonowanie S14 / I ETAP.	
05.08. 2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Zebetonowano segm. 14 UN etap 1. Przewiedzano test podprężenia betonu. Zgłaszam do odbioru prac: betonowanie obrotowe, wyprężenie i elementy sygnalizację segm. 14 UN etap 2. Wykonano niezbędne prace geod. oraz na betonowanie.	
08.08. 2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	WYKONANIE ROBÓT. Odebrałem obrotowe i wyprężenie segmentu S14UN / II ETAP. Sprawdzono średnice, wzrost prętów oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie II ETAPU segm. S14UN.	
08.08. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zebetonowano segm. 14 UN etap 2. Test podprężenia betonu	
08.08 2025	Lukasz Kukułyka kier. robót mont.	Test podprężenia betonu	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.08.2025	Lukasz Lukaszko Inż. 10607 mst.	Wykonano betonowanie posadzki betonowych sejm 14 UN. Luznik > 54 MPa. Prace o zgodę na wykonanie spężenia sejm 14 UN. KONTROLA ROBÓT.	gk
11.08.2025	Grzegorz MACIAH Inspektor Nadzoru	Na podstawie wyników nośności, zezwalam na spężenie sejm 54 UN.	gk
11.08.2025	Lukasz Lukaszko Inż. 10607 mst.	Wykonano spężenie sejm 54 UN. Sprawdzono metyki spężenia. Prace o zgodę na wykonanie sejm 14 UN. KONTROLA ROBÓT.	gk
11.08.2025	Grzegorz MACIAH Inspektor Nadzoru	Po sprawdzeniu wyników spężenia - zezwalam na wykonanie sejm 54 UN.	gk
11.08.2025	Lukasz Lukaszko Inż. 10607 mst.	Wykonano sejm 14 UN i przelano ok. 1000 przelanych sejm 15 UN.	gk
12.08.2025	Lukasz Lukaszko Inż. 10607 mst.	Zpierzem ok. 1000 przelanych sejm 15 UN. betonowaniem obciążenie elementy wyposażenie i systemy spężenia. sejm 54 UN etap 1.	gk
12.08.2025	Grzegorz MACIAH Inspektor Nadzoru	Wykonano inwent. jest. Prace o zgodę na betonowanie. KONTROLA ROBÓT.	gk
12.08.2025	Grzegorz MACIAH Inspektor Nadzoru	Odebraniem złożeń mst. z wyposażeniem sejm 54 UN i etap 1. Sprawdzono średnice i wysterki oraz rozmieszczenie kłobów. Zezwalam na betonowanie 54 UN etap 1.	gk
12.08.2025	Lukasz Lukaszko Inż. 10607 mst.	Zobetonowano sejm 15 UN etap 1. Pozostawione jest przygotowanie beton	gk



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.08 2025	Lukasz Lukasz Inż. 1062 m. 1062 m.	Złożenie do odbioru przed beton. zbrojenie, wyposażenie i elementy systemu sprężenia segm. S15UB Etap 2. Wykonano inwest. pod. Przebieg o zgodę na betonowanie. kontrola robót.	4/1
14.08 2025	Gardenski MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbioru zbrojenie segm. S15/ I/II EAP. Sprawdzone średnice, kształt prętów oraz wymiary siatek. Zgodnie na betonowanie S15/II EAP.	4/1
14.08 2025	Lukasz Lukasz Inż. 1062 m. 1062 m.	Zabudowano segm. S15UB etap 2. Przebieg o zgodę na przygotowanie betonu	4/1
18.08 2025	Lukasz Lukasz Inż. 1062 m. 1062 m.	Wykonano betonowanie na siatkę prętów betonowych segm. S15. Prętki 7 34 MPa. Pręty o zgodę na sprężenie segm. S15. kontrola robót.	4/1
18.08 2025	Gardenski MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zezwolenie na sprężenie segmentu S15. Blu.	4/1
18.08 2025	Lukasz Lukasz Inż. 1062 m. 1062 m.	Wykonano sprężenie segm. S15. Sprawdzone metody sprężenia. Pręty o zgodę na wystrzałanie segm. S15.	4/1
18.08 2025	Gardenski MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontrola robót. Na podstawie wymiarów sprężenia - zezwolenie na wysunięcie segm. S15. Blu.	4/1
18.08 2025	Lukasz Lukasz Inż. 1062 m. 1062 m.	Wykonano wysunięcie segm. S15 i przygotowanie do robót przygotowawczych dla segm. S16.	4/1

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.08.2025	Lukasz Zukuryka Kier. robót mont.	Złożenie do odbioru przed betonowaniem zbrojenia, zmontowane i wyważone elementy systemu sprężeniowego. Wykonano inwest. przed. Prace zostały na betonowanie sejm S16 UN etap 1. Wzrost robót.	YK
19.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano zbrojenie segmentu S16 / I etap wraz z wyposażeniem do sprężenia. Zezwalam na betonowanie S16 / I etap.	YK
19.08.2025	Lukasz Zukuryka Kier. robót mont.	Zebetonowano sejm S16 etap 1. Prace zostały na betonowanie sejm S16 UN etap 2. Złożenie do odbioru przed betonowaniem zbrojenia, zmontowane i wyważone elementy systemu sprężeniowego sejm S16 UN etap 2. Wykonano inwest. przed. Prace zostały na betonowanie sejm S16 UN etap 2.	YK
22.08.2025	Lukasz Zukuryka Kier. robót mont.	Wzrost robót. Odebrano zbrojenie segmentu S16 UN / II etap wraz z wyposażeniem do sprężenia. Sprawdzono średnicę, wzrost pętli oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie sejm S16 UN / II etap.	YK
22.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano sprężeniowane zbrojenie segmentu S17 / I + II etap. Sprawdzono wymiary figur oraz średnicę i wzrost pętli. Zezwalam na montaż o dnie.	YK



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.08 2025	Lukasz Zukunyska Inż. budowl. m. inż.	Zabetonowano sejm S16 etap 2 UN oraz poprzecznicę etap 2 sejm S15. Prowadzono pręt prętkownicy betonu.	K/L
25.08 2025	Lukasz Zukunyska Inż. budowl. m. inż.	Wykonano badanie na ścianie próbki betonowych sejm S16 UN. Wynik prętki 34 MPa i prętkownicy sejm S16. Wykonano sprawdzenie raport zgodnie z metryką prętki. Wykonano sejm S16 i prętkownicy sejm S16 UN realizacji 1 etapu sejm S17 UN	K/L
26.08 2025	Lukasz Zukunyska Inż. budowl. m. inż.	Przygotowano formę i blaszki sejm S17 UN etap 1. Zmontowano stojące, wyprężenie oraz elementy systemy prętki. Wykonano instalację podłoża i zabetonowano sejm S17 UN etap 1. beton C50/60.	K/L
29.08 2025	Lukasz Zukunyska Inż. budowl. m. inż.	Przygotowano stojące, stojące zmontowano elementy wyprężenia oraz elementy systemu systemy sejm S17 UN etap II. Wykonano instalację podłoża. Zabetonowano etap 2 sejm S17 UN	K/L
01.09 2025	Lukasz Zukunyska Inż. budowl. m. inż.	Wykonano badanie na ścianie próbki betonowych sejm S17 UN wynik prętki 34 MPa. Prętkownicy sejm S17 UN Sprawdzenie metryki prętki i prętkownicy sejm S17 UN	K/L

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.09 2025	Lukasz Lukuszyk Inż. roboty mont.	Wykonano sejm S17 UN; Przebieg robót montażowych sejm S18 UN etap 1.	
02.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Sprawdzono wyniki sprężenia sejm 16 oraz parametry betonu tj. wytrzymałość na ściskanie. Odbieram wszystkie roboty związane z segmentem S16 ustroju masyw. Sprawdzono wyniki wytrzymałości betonu oraz parametry sprężenia segmentu S17 / I + II etap. Odbieram wszystkie roboty zwią- zane z segmentem S17 / I + II etap. Odbieram ułożenie segmentu S18 / I etap. Sprawdzono średnice, wzrost pęków oraz umiory figur. Zezwalam na betonowanie sejm S18 / I etap. Zabetonowano sejm S18 UN etap I. trwa przygotowanie betonu C10/15 Zytemem do odbioru przed betonowaniem sejm S18 UN etap 2. Zdemontowano robocznice mokrą, wyposażenie oraz elementy systemu sprężenia. Wykonano cięcia, podciąginy. Prace zakończono na betonowaniu sejm 18 UN etap 2. Odbiór robót. Odbieram ułożenie segmentu S18 / II etap. Zezwalam na betonowanie.	 
02.09 2025	Lukasz Lukuszyk Inż. roboty mont.		
05.09 2025	Lukasz Lukuszyk Inż. roboty mont.		
05.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		 



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.09 2025	Lukasz Kukułka Kier. robót most.	Zabetonowano sejm 18 UN dopł. betonu C50/60. Trwa przygotowa- nie betonu. S18 UN etap 1.	K/K
08.09 2025	Lukasz Kukułka Kier. robót most.	Wykonano betonowe na łukowe podbel betonowych sejm 18 UN wyniki 734 MPa. Przeprowadzono na wykonanie sprężenia.	K/K
08.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wzrost robót. Na podstawie wyników wytrzymałości betonu - zezwalam na wykonanie sprężenia sejm S18.	[Podpis]
08.09 2025	Lukasz Kukułka Kier. robót most.	Sprężono sejm S18 UN. Przeprowadzono metrki sprężni. Prace o zakończono na wysięgu sejm S18 UN.	K/K
08.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wzrost robót. Zezwalam na wysięgu sprężonego sejm S18. Bez uwag.	[Podpis]
08.09 2025	Lukasz Kukułka Kier. robót most.	Wysięgnięto sejm S18 UN przebiegiem do robót przygotowujących do sejm S19 UN.	K/K
12.09 2025	Lukasz Kukułka Kier. robót most.	Złazem do odbioru przed betonowaniem sejm 13 etap I UN wraz z poprawkami sejm S17 II etap. Zamontowano zbrojenie myklic, wyprężenie oraz elementy stykowe sprężenia. Wykonano inventarzę geodezyjną. Prace o zakończono na betonowaniu Wzrost robót.	K/K
12.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano robienie segmentu S19/13 etap III poprawki	[Podpis]

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.03 2025	Lukasz Lukuszyk Inż. budowlany	Sejm. S17/II etap. Sprawdzono średnicę, wzrost prędkości wiatru. Sprawdzono stężenie. Zarezerwowano na betonowanie w/w segmentów.	
15.03 2025	Lukasz Lukuszyk Inż. budowlany	Zobaczono w/w elementy betonu C 50/60. Tęże, jednolite. Zwiększenie do 100% powierzchni betonowej wzdłuż chodników na sejm. S1-S14. Wykonano badania oraz prętkowe zjednoczenie z wyznaczeniem SST. Sprawdzono prędkość z betonu. Prędkość z betonu na prętkowe prętki pod powierzchnią.	
15.03 2025	Grzegorz MACIAŁ Inżynier Nadzoru	Wzrost robót. Wzrostem powierzchni betonu wzdłuż chodników - segment od S1 do S14. Zarezerwowano na wzrost robót i wykonanie. Z dniem 15.03.2025 PRZESTAJE PEŁNIC OBOWIĄZKI KIEROWNIA BUDOWY.	
18.03 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Z dniem 18.03.2025 PRZESTAJE OBOWIĄZKI KIEROWNIA BUDOWY. Akceptacja planu bud. otm. i innych planów budowlanych.	
18.03 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.09 2025	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.	Zaplanowano odbiór przed betonowaniem sepm 19 etap 2 UN. Zremontowano obrysowy i element systemu sprężonego, wypróbowanie. Wykonano inwentaryzację podziemi. Prace o zgodzie nie betonowane.	K/L
19.09 2025	Gadusek MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odbiórem, Zdobienie segmentu S19/ ETAP II. Sphurkono średnicy pływów oraz elementy do sprężenia. Zremontowano na betonowanie.	K/L
19.09 2025	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.	Zebetonowano UN sepm 19 etap 2. Trwa przygotowanie betonu C 50/60	K/L
22.09 2025	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.	Wykonano betonowanie na siłowe próbki betonowych sepm 19 UN. Wyniki 734 MPa. Prace o zgodzie na sprężenie sepm 19 UN.	K/L
22.09 2025	Gadusek MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Zremontowano na sprężenie segmentu S19 ustroju nośnego.	K/L
22.09 2025	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.	Wykonano sprężenie sepm 19 UN. Sprężano metaliki sprężenia. Otrekane sprężenie kabli GP58 ukryt umocnieniu. Dane przekazano do Nadzoru. Autorskiego celu. Zepięcie stanowiska i punkcyjne gminii.	K/L
22.09 2025	Gadusek MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Potwierdzenie umocnienia kabli GP58.	K/L

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Proszę o opinię Nadzoru Autorskiego. Po uzyskaniu opinii projektanta, zrezygnuję na kontynuację robót zgodnie z zaleceniami projektanta.	
23.09 2025	Lukasz Lukaszuk kier. robót mont.	Ze zgodą Nadzoru Autorskiego zakończono bieżącą pracę konieczną i rozpoczęto roboty przygotowujące do wykonania sejmu 519 UN.	
23.09 2025	Lukasz Lukaszuk kier. robót mont.	Zygnęliśmy do odbioru ułożenia izolacji z grzejnikami termozakre- mowymi pod kopertami chłodniczymi sejmu 511 do 514. Wykonano badanie szczelności z użyciem St. Proszę o zgodę na ułożenie mostu ochronnego.	
23.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA Robót. Potwierdzam montaż białej i zrezygnuję na kontynuację robót, naprawczych.	
23.09 2025	Lukasz Lukaszuk kier. robót mont.	Odebraliśmy izolację termozakre- mową na odcinku S1/S1h w złusie kory chłodniczych - - obie strony. Zrezygnuję na uło- żenie mostu ochronnego. W dn. 23.09.2025 NA przedłożył stanowisko odnośnie kosztów GPSB. Wykonawca przystąpił do kontynuacji robót zgodnie ze stanowiskiem NA.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.09 2025	Lukasz Lukuryka Inż. Idet mof.	Zlecam pobrać do wykonania wymagania z zakresu m. in. 13 UN. Polecenie o zlec.	K/L
24.09 2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Zezwalam na wykonanie segmentu S18. Bez uwagi.	JH.
24.09 2025	Lukasz Lukuryka Inż. Idet mof.	Wznowienie ostatni segment. Stwierdzono UN na obrotowej lokalizacji. Przygotowano do wymiarów. Tęże nieumocnione na obrotowej podporze P6	K/L
26.09 2025	Lukasz Lukuryka Inż. Idet mof.	Zamontowano tęże na podporze P6 (stabe i jednostkowe) Polecenie o zlec. na wykonanie podlewki pod tężkami. Wznowienie robót.	K/L
26.09 2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Obiektem ustalenie tężysk na podporze P6. Zezwalam na wykonanie podlewki.	JH.
26.09 2025	Lukasz Lukuryka Inż. Idet mof.	Wykonano podlewki pod tężkami. Tęże montaż osłon i kłbi zgrzewanie zewnetrzne.	K/L
29.09 2025	Lukasz Lukuryka Inż. Idet mof.	Zakończono prace zgrzewania na podporze P6. Tym samym tęże ugrano do użytku. Polecenie o zlec. na rozpoznanie sprężenia zewnetrzne.	K/L
29.09 2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót Zezwalam na wykonanie sprężania zgodnie z projektem sprężenia. Bez uwagi.	JH.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.10.2025	Lukasz Lukutyska Inż. nadz. nadz.	Wykonanie prac nad montażem i instalacją systemu wentylacyjnego, wykonanie systemu wentylacyjnego oraz delektacji z grzaniem NFA z dn. 28.09.25r. KONTROLA ROBÓT	Kf
03.10.2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Potwierdzam wykonanie zaleceń nadzoru autorskiego i stosunku do kwalifikacji GPSB. Zalecam na kontynuację pracy.	Kf
14.10.2025	Lukasz Lukutyska Inż. nadz. nadz.	Zakończono system wentylacyjny z grzaniem i programem sterowania. Opracowano metrykę systemu. Plan o godz. 10 rozpoczynać instalację cementowej kłbi oraz wymiary rozmiarów i rozmiarów na docelowe stanie docelowe	Kf
14.10.2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Zalecam na wykonanie instalacji kłbi oraz na wymiary rozmiarów rozmiarów na docelowe stanie.	Kf
15.10.2025	Lukasz Lukutyska Inż. nadz. nadz.	Zalecam do odlewu betonowego betonu wnętrza nowego pod korytarz chodnikowy sekcji 515-19. Zalecam pull-off oraz punktów zgodnie z wymiarami SST. Wzrost o godz. 10 rozpoczynać instalację instalacji w zakresie korytarzowych sekcji 515-19.	Kf
15.10.2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem protokół pod parą termo- izolacji sekcji 515 / 518 z	Kf



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.10 2025	Lukasz Lukaszka Inż. nadz. mont.	dot. stron. Zrealizowano na wyko- naniu włók. izolacyjnych. Zdemontowano Tężyki docelowe na podpórach P8 i P10. Pracy o- czywiście na podłogę Tężyki ułożono robót.	
17.10. 2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano montaż Tężyki do- celowych na P8 i P10. Zrealizowano na wykonanie podłewek.	
17.10 2025	Lukasz Lukaszka Inż. nadz. mont.	Wykonano podłogę pod Tężyki podpór P8 i P10. Tęże były proste.	
24.10 2025	Lukasz Lukaszka Inż. nadz. mont.	Przebieg w pracy związanej z iniekcją, także ze względu na Zdemontowano Tężyki ślizgowe na podpórach P1 i P4. Tęże zostały niepewne na montaż docelowych. Zdemontowano docelowe gładkie ze schodów Tężyki. Pracy o- czywiście na podłogę Tężyki. ułożono robót.	
24.10. 2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano ustalenie Tężyki na podpórach P1 i P4 po zdemontowaniu Tężyki ślizgowych. Zrealizowano na wykonanie podłewek Tężyki docelowych.	
24.10 2025	Lukasz Lukaszka Inż. nadz. mont.	Wykonano podłogę pod Tężyki podpór P1 i P4. ułożono robót.	
24.10 2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Potwierdzam wykonanie podłewek na P1 i P4. Położenie wykonano przy temp. otoczenia $> 5^{\circ}\text{C}$ .	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
31.10 2025	Zukun Zukun Inier. robót most.	Idemontowano Topyke tymczasowe na podporze P&P. Przygotowano miejsce na Topyke docelowe. Ustaleniu Topyke docelowe. Praca o godz. na podłożu Topyk.	
31.10. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wskazano miejsce. Odebrano ustawienie Topyk docelowych. Zrealizowano na Lufonanie podłaski.	
31.10 2025	Zukun Zukun Inier. robót most	Wykonano pełnienie Topyk docelowych na podporze P&P zgodnie ze schematem Topykowania.	
31.10 2025	Zukun Zukun Inier. robót most.	Z dniem dzisiejszym przebraję pracę na pełnię funkcję Kierownika robót mostowych na Etapie E5. Wykonano palarnie 100%, fundamenty 100%, filary 100%, przygotowanie siatek zbrojeniowych 100% w 142. Ze systemem docelowym kontynuacji. Wskazano jest wykonanie Topyk, iniekcje kabli zbrojeniowych oraz rozpoczęcie realizacji robót wykonawczych.	
31.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Z dniem dzisiejszym przebraję obowiązki kierownika robót mostowych na etapie E5	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
5.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zgłaszam zamontowane torpcha soczewkowe na podpory P7. Proszę o zgodę na wykonanie podlewek. 2) Zgłaszam do odbioru ukończenie i deklorowanie ścianki zaplecanej P1. Proszę o zgodę na betonowanie	
05.11. 2025	Gracusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowiam ukończenie ścianki zaplec- mej P1. Sprawdzone średnice, wzrosty płyt i wymiary figur. Zezwalam na betonowanie. Wznowiam montaż żożysk na podpory P7. Zezwalam na wyko- nanie podlewek.	
5.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Podlewano torpcha na podpory P7. 2) Zabetonowano ścianki zaplecanej P1.	
6.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zgłaszam do odbioru izolację z papy termozgrzewalnej na ustrój pod kapami chodnikowymi na segmentach od S15 do S19. Proszę o zgodę na ukończenie warstwy ochronowej. 2) Zgłaszam zamontowane torpcha na podpory P3. Proszę o zgodę na wykonanie podlewek. 3) Zgłaszam do odbioru ukończenie i deklorowanie ścianki lewej na podpory P10 - 2gi etap. Proszę o zgodę na betonowanie	
06.11 2025	Gracusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowiam i izolację termozgrzewalną	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
6.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	na kapadach chodnikowych zerwałam na ułożenie II warstwy. Odebrałem montaż torzysk na podpore P3. Zerwałam na wykonanie podlewki. Odebrałem ułożenie słupków P10. Zerwałam na betonowanie II etapu. Bez uwag.	
7.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	1) Przystąpię się do ułożenia warstwy osłonowej z papy na UN pod kapadami w zakresie sejm S15 do S19. 2) Podano torzyska na podpore P3 podlewki niskoskurawicowe. 3) Zabetonowano słupki przy pryzmie P10 - słupki to lewe 2-gi etap.	
7.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru zamontowane torzyska soczewkowe na podpore P5. Proszę o zgodę na wykonanie podlewki.	
07.11 2025	Grzegorz MACIAŁA Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT Odebrałem montaż torzysk na podpore P5. Zerwałam na wykonanie podlewki.	
7.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Wykonano podlewki pod torzyskami na podpore P5.	
13.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru zbrojenie i deklorowanie 2-giego etapu słupki P10. Proszę o zgodę na betonowanie	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.11.2025.	Godeuse MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Odebraniem zbiornie skrypiestwa prawego na P10. Zerulałam na betonowanie II etapu. Blu	
13.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano skrypiestwo prawe my. mycia. P10 - 2g. i etap. Beton. C30/37. Wykazuje się do pielęgnacji	
19.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru kapy chodnikowe - przed betonowaniem. Zamontowano krancziny kanałowy 18x20cm, deski gumowe, kotły kap, druty, ułożenie i proszę o zgodę na betonowanie odcinków 21L, 22L, 23L, 21P oraz 23P.	
19.11.2025.	Godeuse MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Odebraniem ustawienie krancziny, montaż deski gumowej oraz zbiornie na kapiach chodnikowych 21L; 22L; 23L; 21P oraz 23P. Zerulałam na betonowanie.	
19.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy chodnikowe odcinki 21L, 22L, 23L, 21P, 23P betonem C35/45. Trwa pielęgnacja	
20.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zgłaszam do odbioru ułożenie, dekiowanie ścianki zapleczy P10. Proszę o zgodę na betonowanie 2) Zgłaszam do odbioru kapy chodnikowe odcinki 18L, 19L, 20L, 20P, 22P. Zamontowano krancziny, deski gumowe, kotły, druty. Proszę o zgodę na betonowanie	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.11.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Kontrakt robót. Odebraniem złożenie ścianki zaplecnej P10. Sprawdzono średnicę i wzrost pętli. Zezwalam na betonowanie ścianki zaplecnej P10. Odebraniem złożenie kapy chodnikowej 18L, 19L, 20L, 20P, 22P. Zezwalam na betonowanie.	
20.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano ściankę zaplecną P10 oraz kapy chodnikowe odcinków 18L, 19L, 20L, 20P, 22P.	
24.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłasza do odbioru kapy chodnikowe odcinków 17P, 19P, 15L, 16L, 17L. Zamontowano krawężnik kamienny, deski, gipsową, kotły, drewno, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie.	
24.11.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Kontrakt robót. Odebraniem złożenie kapy chodnikowej 17P, 19P, 15L, 16L, 17L. Sprawdzono średnicę pętli i wzrost. Sprawdzono ustawienie deski gipsowej oraz ustawienie krawężnika. Zezwalam na betonowanie. Bl.	
24.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy chodnikowe odcinków 17P, 19P, 15L, 16L, 17L betonu C35/45. Beton gładki. Przygotuje się do pielęgnacji.	
26.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłasza do odbioru kapy chodnikowe odcinków 12L, 13L, 14L, 16P, 18P. Zamontowano krawężnik, deski	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.11.2025	Gordensz MACIAK Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu; zbrojenie, kotły, drenaż. Proszę o zgodę na betonowanie konkretnych robót. Odebrałem ustalenie detali i kształtu żelbetu oraz zbrojenie kap drożdżowych w zakresie sekcji 12L, 13L, 14L, 16P i 18P. Zezwalam na betonowanie zabetonowano kapy drożdżowe odcinków 12L, 13L, 14L, 16P i 18P betonem C35/45. Beton gładki, przystępuje się do pielęgnacji - zglaszam do odbioru kapy drożdżowe odcinki 9L, 10L, 11L, 13P, 15P Zamontowano krążki kamienne, detali gumowe, kotły, drenaż, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie konkretnych robót.	Je JA
26.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty		Je
27.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty		
27.11.2025	Gordensz MACIAK Inspektor Nadzoru	Odebrałem zbrojenie kap drożdżowych sekcji 9L, 10L, 11L, 13P i 15P. Odebrałem na w/w sekcjach ustalenie kap drożdżowych oraz ustalenie kształtu. Zezwalam na betonowanie. Zabetonowano kapy drożdżowe odcinków 9L, 10L, 11L, 13P i 15P. Beton gładki C35/45. Przystępuje się do pielęgnacji. Zglaszam do odbioru kapy drożdżowe odcinki 6L, 7L, 8L, 14P, 12P oraz 11P. Zamontowano krążki, detali, kotły, drenaż, zbrojenie. Proszę	Je JA
27.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty		Je
3.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.12.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu; o zgodę na betonowanie normowa robót. Odebraniem ustawienie desek przysmo- wej oraz krawężnika i montaż zbrojenia sekcji 6L, 7L, 8L, 14P, 12P i 11P. Zerulam na betono- wanie w/l sekcji.	Je
3.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zabetonowano kapy chodnikowe odcinków 6L, 7L, 8L, 14P, 12P i 11P. Beton C35/45. Pobrano próbki do badań. Prowadzi się do pie- kniecia.	Je
4.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zytasnam do odbioru kapy chod- nikowe odcinki 3L, 4L, 5L, 8P, 9P, 10P Zamontowano krawężnik kamienny, deski przysmowe, kotły, drewno, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie	Je
04.12.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	normowa robót. Odebraniem montaż desek przysmo- wych, ustawienie krawężnika i zbroje- nie kapy chodnikowej sekcji 3L, 4L, 5L, 8P, 9P, 10P. Zerulam na betonowanie.	Je
4.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zabetonowano kapy chodnikowe sekcje 3L, 4L, 5L, 8P, 9P, 10P betonem C35/45. Prowadzi się do piekniecia	Je
6.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zytasnam do odbioru kapy chod- nikowe odcinki 5P, 6P, 7P. Zamo- ntowano krawężnik, deski, drewno, zbro- jenie. Proszę o zgodę na betonowanie	Je



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.12.2025	Gardensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbiornie kapy chodni- kawa selicji 5P, 6P, 7P wraz z ustaleniem deski gipsowej, krawpinami i odrobieniem zewnetrzem na betonowanie.	
6.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy drogiowe selicje 5P, 6P, 7P wraz krawpinami kamieniami. Beton C35/45.	
10.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszono do odbioru kapy drogi- kawe odcinki 2L, 2P, 3P, 4P, 24L, 25L, 26L. Zamontowano deski gipsowe, krawpinami kamienne, kotły, druty, zbrojenie - Proszę o zgodę na beto- nowanie	
10.12.2025	Gardensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbiornie kapy chodni- kawe 2L, 2P, 3P, 4P, 24L, 25L, 26L; wraz z ustaleniem krawpinami deski gipsowej. Zewnetrzem na betonowanie.	
10.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zabetonowano kapy drogiowe 2L, 2P, 3P, 4P, 24L, 25L, 26L betonem C35/45. Pobrano komplet próbek do badania wytrzymałości i trwałości. Wykazuje się do pielęgnacji. 2) Zrebrano zasypkę technologiczną na wysokość 10 cm. Pomar- owano irodekję i geokompakt. Zaplanowano materiał zgodny z ST sprawdzenie z badan do ustędu	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.12.2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d.wpisu: proszę o zgodę na kontynuację prac. WYKONANIE ROBÓT: Odebraniem ułożonego nasypu technicznego pod stanowisko do nasuwu. Zezwalam na wykonanie zarysu inżynierskiego.	Jc
11.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru kapy drogowo-odcinkowe 24P, 25P, 26P. Zamontowano krawężnik, iduk, zbrojenie i drewny. Proszę o zgodę na betonowanie.	Jc
11.12.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT: Odebraniem zbrojenie kap drogowo-odcinkowych 24P, 25P, 26P wraz z zamontowanym krawężnikiem i dostępnym grzymsowem oraz kompletem do odwodnienia płyty pomostu.	Jc
11.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy drogowo-odcinkowe 24P, 25P, 26P betonem C35/45. Należy się do pielęgnacji.	Jc
15.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru kapy drogowo-odcinkowe 27L, 28L, 29L, 27P, 28P, 29P. Zamontowano krawężniki kamienne, deski grzymsowe, drewny, kotły, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie.	Jc
15.12.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebraniem zbrojenie kap drogowo-odcinkowych 27L, 28L, 29L, 27P, 28P i 29P. Na obcisku w/s schodów odebraniem ustawienie deski grzymsowej, krawężnika	Jc



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.12 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	i odnowienie. Zerkadam na betonowanie. Zabetonowano kapy chodnikowe odcinki 27L, 28L, 29L, 27P, 28P, 29P betonem C35/45. Proszę się do przedpłaty.	
17.12 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zgłaszam do odbioru kapy chodnikowe odcinki 30L, 31L, 32L, 30P, 31P, 32P. Zamontowano deski gumowe, krawężniki kamienne, kotły, drewno, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie.	
17.12. 2025	Gardenski MACIAŁ inspektor Nadzoru	Wniosek o odbiór robót. Odbiórem zbrojenie kapy chodnikowych 30L, 31L, 32L, 30P, 31P, 32P wraz z ustaleniem linijek, montażem desek gumowych i odnowieniem. Zerkadam na betonowanie.	
17.12 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zabetonowano kapy chodnikowe 30L, 31L, 32L, 30P, 31P, 32P. Proszę się do przedpłaty.	
18.12 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	1) Zgłaszam do odbioru kapy chodnikowe odcinki 33L, 34L, 35L, 33P, 34P, 35P. Zamontowano deski gumowe, krawężniki kamienne, kotły, drewno, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie. 2) Zamontowano palce uszczelnienia dylatacyjne - OŚ P1. Nisze dozbrojono i omyślano z mleczką antykorozyjną. Proszę o zgodę na betonowanie.	 

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.12.2025.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIŁOŁA ROZBÓT. Odebraniem nisz dylatacyjnych na dobiecie ES podpora P1. Sprawdzenie sposobu mocowania. Zerkulam na betonowane nisz dylatacyjnych. Odebraniem zbrojenie kapt. chadnikowy 33L, 34L, 35L, 33P, 34P, 35P. Odebraniem zbrojenie - sprawdzono średnicę, wzrost prętki oraz wymiar figur. Odebraniem ustalenie deski gipsowej i krawężnika - zerkulam na betonowanie w/w kapt. chadnik. Zabetonowano kapt. chadnikowe 33L, 34L, 35L, 33P, 34P, 35P betonem C35/45, przypisuje się do pielęgnacji.	
18.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano nisz dylatacyjne w osi 1. Beton C50/60, przypisuje się do pielęgnacji.	
19.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zerkulam do odbioru kapt. chadnikowe odcinki 36L, 37L, 38L, 36P, 37P, 38P. Zmontowano deski gipsowe, krawężniki kamienne, kotły, drewno, zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie.	
27.02.2026	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIŁOŁA ROZBÓT. Odebraniem zbrojenie wraz z ustaleniem deski gipsowej, krawężnika oraz kotły i drewno. Zerkulam na betonowanie sekcji 36L; 37L; 38L; 36P; 37P; 38P.	
27.02.2026	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebraniem zbrojenie wraz z ustaleniem deski gipsowej, krawężnika oraz kotły i drewno. Zerkulam na betonowanie sekcji 36L; 37L; 38L; 36P; 37P; 38P.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.02 2026	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy chodnikowe odcinki 36, 37, 38 L i P betonem C35/45. Prowadzi się do pielęgnacji	J
2.03 2026	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zostaram do odbioru: 1) kapy chodnikowe odcinki 39L, 40L, 41L, 42L, 39P, 40P, 41P, 42P. Zarmontowano deski gumowe, krampunki, kotły, drewno, ułożenie - przygotowanie betonu	J
02.03. 2026	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT Odbioru ułożenie kapy chodnikowych 39L, 40L, 41L, 42L, 39P, 40P, 41P, 42P. Odbioru na wlu selichach ułożenie krampunki, deski gumowe, oraz kotły, drewno, ułożenie na betonowanie.	J
3.03 2026	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Odbioru wykop i ułożenie podwalin selich P10 str. L+P. Zarmontowano na betonowanie i otwor.	J
6.03 2026	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy chodnikowe odcinki 39L, 40L, 41L, 39P, 40P, 41P betonem C35/45. Prowadzi się do pielęgnacji. Zabetonowano kapy chodnikowe odcinki 42L i 42P oraz 1-szy etap podwalin pod umocnienia stochów przy przy- możku P10	J

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.03. 2026r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontrola robót. Po uzgodnieniu projektu; rozpoczął zasypkę przepustki przyświatu P10.	