

DZIENNIK BUDOWY*

nr 20..... r. (tom)

wydany dnia 20..... r.

Dziennik zawiera

(słownie)

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki PRZEBUDOWA LINII NAPIĘTOWEJ 110KV RELACJI NAPIĘTOWYCH

(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 11, 15-001 BIAŁYSTOK, REPREZENTOWANY PRZEZ

(nazwisko/nazwa i adres)

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

Pozwolenie na budowę ** z dnia 04 LUTEGO 2020 r. nr 147
rozbiórkę

wydane przez STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO, UL. BORSUCZA 2, 15-609 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

AR. 6743.1.6.9.2020

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić.

1. Wykonawcy robót

[illegible]

2. Kierownik budowy mgr inż. Sebastian Ruciński; ul. Konrede
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

Wellemode 14; KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH; Umieownemo budowlano

mgr inż. Sebastian Ruciński (adres)
opr. budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
(numeryczny zapis kwalifikacji i uprawnień budowlanych)

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDU0089/DWCF/07

18.11.2021r
(data przyjęcia obowiązków)

Schleier Ruse
(podpis)

3. Kierownicy robót

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	Roboty Energetyczne	mgr inż. Wiktoria Ostrowska ul. Wspólna 13, Białystok	Nr Bk 245/94 w zakresie instalacji i sieci elektrycznych	19.11.2024 22.06.2024	
1	Roboty Energetyczne	mgr inż. Wiktoria Ostrowska ul. Wspólna 13, Białystok	Nr Bk 245/94 w zakresie instalacji i sieci elektrycznych	06.06. 2024	
2	Roboty Konstr. / Budowl.	inż. Tadeusz MACIAŁ 15-540 Białystok, ul. ASCIANSKA 34M	PDL/0008/0404/03 Konstr.-Budowl. B/09	04.06. 2024	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

(imię, nazwisko i funkcja)

w dniu 20 r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)

(imię, nazwisko i funkcja)

w dniu 20 r.

8. Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.







3. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.11. 2021r	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Sebastian Ruciński upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. PDL0000/OOWOE/07	Pobudowa dokumentacji technicznej projektu z Przebudowy linii elektroenergetycznej 110 kV	SR
15.12. 2021r	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Sebastian Ruciński upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. PDL0000/OOWOE/07	Wizje lokalne w terenie.	SR
15.12. 2021r	Wiktoria Ostrowska insp. nadz.	lokalizację miejsc prowadzonego szlaku w terenie. Określenie zakresu prac przygotowawczych	SR
20.12. 2021r	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Sebastian Ruciński upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. PDL0000/OOWOE/07	Ustalenie i dokonanie wizji wspólnie z kierownictwem budowy.	SR
20.12. 2021r	Wiktoria Ostrowska insp. nadz.	Weryfikacja danych projektowych weryfikacji atmosferycznych	SR
20.12. 2021r	Wiktoria Ostrowska insp. nadz.	Wystąpienie do nadzoru o wyrażenie zgody na wykonanie robót przygotowawczych ze względu na warunki atmosferyczne.	SR
25.04. 2022r.	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Sebastian Ruciński upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. PDL0000/OOWOE/07	Wznowiono prace przygotowawcze związane z wykonaniem	SR
28.04. 2022r	KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH mgr inż. Sebastian Ruciński upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. PDL0000/OOWOE/07	Przystąpiono do wykonania robót doposażeniowych oraz rozpiętościowego terenu pod stwierdzone warunki i spręż.	SR
28.04. 2022r	Wiktoria Ostrowska insp. nadz.	Pobrano próbki z próbek	SR
28.06. 2022r.	Sebastian Ruciński Kierownik budowy	Z dniem 28.06.2022 roku przebieg robót obywateli kierownika budowy	SR








3. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.06 2022	Wiktoria Ostrowska insp. nadz.	2 dniem drogowym przebiega przebiegałszy / inspekcja / nadzór	
18.06 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Wykonano wykop oraz osadzenie krygi fundamentu studniowego na stanowisku nr 35.	
15.04 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Wykonano wykop wraz z osadzeniem krygami. Odebrano złożenie studni. Zezwalam na kontynuację robót.	
16.04 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Wykonano wykop oraz osadzenie krygi fundamentu studniowego na stanowisku nr 35.	
16.04 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrano wykop wraz z osadzeniem krygami - stanowisko nr 35 Odebrano złożenie studni. Bła	






Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.04. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Osadono projektowy kształt złożeniowy w studniach nr 34 i 35 oraz zabetonowano studnie fundamentowe. Trasa przebiegu betonu.	
17.04. 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Betowanie studni na stum- wisku 34 i 35 przebiega bez zadziżeń. Bezpośrednio po osu- dzeniu zbrojenia zabetonowano studnie. Zezwalam na konty- nuację robót.	
24.04. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Wykonano zbrojenie oszczepu na słupku nr 35. Przebiegało bez zadziżeń. Zezwalam na odbiór.	
24.04. 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odbiorem zbrojenie oszczepu nr 35. Sprawdzono średnice, wymiary figur oraz kształt pętli. Sprawdzono otulinę. Zezwalam na betonowanie oszczepu nr 35.	
25.04. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Zabetonowano oszczep na słupku nr 35.	
26.04. 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Betowanie oszczepu nr 34 przebiega bez zadziżeń. Wykonano pobór próbki do badania mieszanki betonowej. Zezwalam na konty- nuację robót.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.04. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Wykonano zbrojenie osiepu na słowisku nr 35. Rzucano deszczownicę. Złotom do osiepu. Wymowa robót.	
30.04. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Obejrzano zbrojenie osiepu nr 35. Sprawdzono średnicę i kształt prętów i wymiary figur. Sprawdzono otulinę. Zwrócić uwagę na betonowanie osiepu nr 35.	
30.04. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Błażej Biegun	Zobaczono osiepu na słowisku nr 35. Wymowa robót.	
30.04. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Betonowanie osiepu nr 35 przebiegało bez zastrzeżeń. Przystąpiono do pielęgnacji betonu.	
22.05. 2025r.	Kier. Robot Marcin SCS	Montaż poziomy stopy linii na stanowisku nr. 34 i 35 Zgłoszenie do odbioru	
22.05. 2025r.	Włódz Ostrowski insp. nadz.	Kontrola postępu prac Terminowa prace z wykonaniem 2 instalacji stopy	
27.05. 2025r.	Kier. Robot Marcin SCS	Wytyczenie linii Montaż uelacji Baciły -topyi wzmocnienie linii.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.05 2025	Kielonik Robot Mark SCS	Demontaż przewodów roboczych i odprowadzających w sekcji 34-35, montaż pionowy symponu 34 i 35 zjazdami do odbioru	
28.05 2025	Miktor Oskarsen insp. nadz.	Kontrola postępu prac wykonanych od dnia 28.05.2025 r.	
29.05 2025	Kielonik Robot Mark SCS	Montaż przewodów roboczych i odprowadzających (OPGW) wraz z izolacją w sekcji odcięcia gołej 34-35 linii 110kV zjazdami do odbioru	
29.05 2025	Miktor Oskarsen insp. nadz.	Kontrola postępu prac wykonanych od dnia 28.05.2025 r.	
30.05 2025	Kielonik Robot Mark SCS	Montaż uziemienia dla symponu 34 i 35. Zakończenie pracy związane z przebudową linii 110kV w sekcji 34-35 cd ->	

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.05. 2015	Kw. Dele-it Starek SAS	od. Pracownicy Oscar? Spiszę opuścić i budować linii MOKU uudaje się do Zatęczenia	
30.05. 2015	Witko Oskard-ka i. p. nadz	dotychczas dokonano prze montażu - instalacji do odbioru komornego na który przesłany dokument po wykonaniu.	