

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 5 (PUN 16/D/2019) / 20.19 r. TOM I

Wydany dnia 04.04.2019 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY
PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. ELEWATORSKIEJ 6, 15-620 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ Z
DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA
ODCINKU ROSZKI WODZKI - WYSOKIE MAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I M. MURZY
- ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE

Adres budowy /
rozbiórki *)

J.W.

(adres)

DECYZJA 2RID
Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 27.12.2018 r.

Nr 15/2018 znak AB-1.7820.9-2.2018.KS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych
**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 5(PUN)61D/2019 20 19 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) PBD.M Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Międzyrzecz
(adres)
- 2) ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Międzyrzecz
(adres)
- 3) STRABAG Sp. z o.o. 05-800 PRUSKÓW, PARZEWJSKA 10
(adres)
- 4)
(adres)

B. Kierownik budowy- Mariusz Sikorski

zamieszkały w ul. Rzemieślnicza 12/1 m. 8, Białystok

posiadający uprawnienia budowlane numer PDL 10049 OWOD 107 w specjalności drogowej

wpisany na listę członków samorządu zawodowego- Podlaskiej, Olszowskiej Izby Inżynierów Budownictwa

podjmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu 26.09 2019.


(podpis)

C. Kierownicy robót

| Lp. | Rodzaj robót | Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres | Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|-----|--------------------|--|--|------------------|
| 1 | Telekomunikacyjne | mgr inż. Krzysztof Baranowski Zajęczy 24, 16-061 Juchnowiec Kosztelny | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | 24.10.2019 BZ |
| 2 | Roboty geodetyczne | mgr inż. Bogusław Grygoruk ul. Onedarska 13, 16-200 Wąbrzeźna | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | 20.11.2019 |
| 3 | Telekomunikacyjne | mgr inż. Bogusław Grygoruk ul. Spółwina 13, 16-200 Wąbrzeźna | uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | 25.04.2020 |
| 4 | | | Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 | |

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

| Lp. | Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres | Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|-----|---|---|---------------|
| 1 | mgr inż. Wiktoria Ostrowska Białystok, ul. Wspólna 1B | Nr 1246 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych | 17.10.2019 |
| 2 | mgr inż. Michał Reda 15-161 Białystok, ul. Rzemieślnicza 24A | PDL/0655/PWBT/17 specjalność: urządzenia telekomunikacyjne | 20.04.2020 |
| 3 | | | |










E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

| Lp. | Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres | Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia | Data i podpis |
|-----|---|---|---------------|
| 1 | mgr inż. Tomasz Tyminski Białystok, ul. Piłsudskiego 72a | PDL/0136/PWOT/16 w zakresie sieci telekomunikacyjnych | |
| 2 | 18-106 Piaseczno, ul. Dąbrowskiego | | |

Dziennik budowy Nr 31 (PUW 1610/2019) / 20 19. r.

oryginał








strona 2

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|--------------|--|---|--|
| 20.11.2019r. | Tadeusz Kaminiski geodeza |  | wykonano kable telekomunikacyjne i kanał technologiczny i wykonano roboty robocze, wykonano kładnię z uwzględnieniem podziemiu |
| 29.11.2019r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. |   | Rozpoczęcie prac, wykonanie wykop pod kable telekomunikacyjne oraz rurociąg kablowy. Zgłaszam prace do odbioru. |
| 20.11.2019r. | H. Litor Ostrowski insp. nadz. |  | Kontrola postępu prac Soliczanie odbioru prac zakres wykonany do odbioru |
| 25.11.2019r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. |  | Wybudowano kable telekomunikacyjne Orange oraz rurociąg kablowy Orange w km 50+165-50+910. Zgłaszam prace do odbioru. |
| 25.11.2019r. | H. Litor Ostrowski insp. nadz. |  | Kontrola postępu prac Soliczanie odbioru prac zakres wykonany do odbioru. |
| 28.11.2019r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. |   | Wykonano wykop pod kable telekomunikacyjne oraz rurociąg kablowy w km 50+910-51+60. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru. |
| 29.11.2019r. | H. Litor Ostrowski insp. nadz. |  | Kontrola postępu prac Soliczanie odbioru prac zakres wykonany do odbioru. |

Dziennik budowy Nr 5/PW.1012/2018 / 20 18 r.

oryginał

strona 3

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|---------------|---|---|---|
| 04.12. 2018r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robot telekom. |  | Wybudowano kable telekomunikacyjne Orange oraz rurociąg kablowy Orange w km 50+810-51+660 Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych |
| 04.12. 2018r. | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz insp. nadz. |  | Behowosem odbioru prac zakres zrybowany do odbioru. |
| 06.12. 2018r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robot telekom. |  | Wykonano wykop oraz wybudowano kable telekomunikacyjne i rurociąg kablowy Orange w km 50+055-50+165. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |
| 06.12. 2018r. | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1246/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych |  | Kontrola przymiaru prac. Behowosem odbioru prac zakres zrybowany do odbioru. |
| 11.12. 2018r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robot telekom. |  | Wykonano wykop pod kable telekomunikacyjne oraz rurociąg kablowy Orange w km 51+660-52+430. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru. |
| 11.12. 2018r. | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1246/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych |  | Kontrola przymiaru prac. Behowosem odbioru prac zakres zrybowany do odbioru. |
| 16.12. 2018r. | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 |  | Wybudowano kable telekomunikacyjne Orange oraz rurociąg kablowy Orange w km 51+660-52+430. |

Dziennik budowy Nr 5(PUW16/D/2019) / 20 19 r.

oryginał

strona

4

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------|---|--------|--|
| 16.12.2019 | kierownik robót telekom. | BK | Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |
| 16.12.2019 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1246/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | WOW | Kontrola postępu prac Soliczanie odbioru prace zakres zgłoszony do odbioru. |
| 30.12.2019 | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. | BK | Wybudowano i pociągnięto kabel światłowodowy Orange OKD-410 od złącza ZP3 do złącza ZP2 (studnia St. 18) w km 48+385 - 52+430. Zgłaszam prace do odbioru. |
| 30.12.2019 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1246/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | WOW | Kontrola postępu prac Soliczanie odbioru prace zakres zgłoszony do odbioru. |
| 10.01.2020 | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. | BK | Wybudowano kanał technologiczny od studni S.KT. 186 do studni S.KT. 203 w km 51+735 - 52+410. |
| 10.01.2020 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1246/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | WOW | Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. Kontrola postępu prac Soliczanie odbioru prace zakres zgłoszony do odbioru. |
| 17.01.2020 | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. | BK | Wybudowano studnie kablowe SA.2-1 i SA.2-2 na istniejącym rurociągu SSPN oraz zabezpieczono rurami ochronnymi rurociąg SSPN w km 52+415 - 52+435. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |

Dziennik budowy Nr 5/P.../2019/ 2019 r.

oryginał

strona 5

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------|--|-----------------|---|
| 17.01.2020 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1248/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | <i>[Podpis]</i> | Kontrola postępu prac Schronieniem odbioru prac zakresu zbornicy do odbioru. |
| 24.01.2020 | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. | <i>[Podpis]</i> | Wybudowano kanał technologiczny od studni S.KT.180 do studni S.KT.186 w km 51+105-51+735. |
| 29.01.2020 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1248/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | <i>[Podpis]</i> | Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |
| 31.01.2020 | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. | <i>[Podpis]</i> | Kontrola postępu prac Schronieniem odbioru prac zakresu zbornicy do odbioru. |
| 31.01.2020 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1248/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | <i>[Podpis]</i> | Wybudowano kanał technologiczny od studni S.KT.183 do studni S.KT.180 w km 50+525-51+105. |
| 31.01.2020 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŁ 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1248/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | <i>[Podpis]</i> | Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |
| 06.02.2020 | mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0139/PWOT/17 kierownik robót telekom. | <i>[Podpis]</i> | Kontrola postępu prac Schronieniem odbioru prac zakresu zbornicy do odbioru. |
| | | <i>[Podpis]</i> | Wybudowano kanał technologiczny od studni S.KT.180 do studni S.KT.183 w km 50+265-50+525 oraz od studni S.KT.177.1 do studni S.KT.177.2 w km 50+165-50+175. |
| | | <i>[Podpis]</i> | Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |

Dziennik budowy Nr 5/PW.1610/2019 / 20 11 r.

oryginał






strona 6

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------------|---|-----------------|--|
| 06.02 2020 | mgr inż. Wiktor Ostasiewicz Upr. Nr BŻ. 245/94 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Upr. Nr 1246/98/U w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych | <i>[Podpis]</i> | Kontrola protym. prac Sobowosiem odbram prac zakres wykonany do odbioru. |
| 24.04. 2020r. | kierownik robót telekom. mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL0139/PWOT/17 | <i>[Podpis]</i> | Wybudowano stopy telekomunikacyjne w km 50+130 i 50+310 oraz przełożono wybudowane kable miedziane telekomunikacyjne w km 50+150-52+530. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zenitowych. |
| 24.06 2020 | W. Wiktor Ostasiewicz insp. nadz. | <i>[Podpis]</i> | Kontrola protym. prac. Sobowosiem odbram prac zakres wykonany do odbioru |
| 26.06 2020r. | kierownik robót telekom. mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL0139/PWOT/17 | <i>[Podpis]</i> | Wybudowano kanał technologiczny od studni S.K.T.203 do studni S.K.T.208 oraz od studni S.K.T.206 do studni S.K.T.206.1 w km 52+405 -52+530. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zenitowych. |
| 28.06 2020 | W. Wiktor Ostasiewicz insp. nadz. | <i>[Podpis]</i> | Kontrola protym. prac. Sobowosiem odbram prac zakres wykonany do odbioru. |
| 18.08. 2020r. | kierownik robót telekom. mgr inż. Krzysztof Borowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL0139/PWOT/17 | <i>[Podpis]</i> | Wybudowano kanał technologiczny od studni S.K.T.176 do studni S.K.T.180 oraz od studni S.K.T.177 do studni S.K.T.177.1 w km 50+150 |

Dziennik budowy Nr 5(P.U.W.16.10/2018) / 20 18 r.

oryginał

strona 7

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------|---|---|---|
| 18.09.2020 | Wiktoria Ostrowska insp. nadz. |  | - 50+270. Zgłaszam wykonanie zakresu robót do odbioru prac zanikowych. |
| 30.10.2020 | kierownik robót telekom. mgr inż. Krzysztof Baranowski Uprawnienia budowlane do kierowania i kierownik budowy w specjalności technologicznej instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. BŁ/51/01 |  | Kontrola postępu prac. Lokalizację odbioru prac zakresu wykonania do odbioru. |
| 30.10.2020 | Wiktoria Ostrowska insp. nadz. |  | Zakończono prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska, SSPN oraz zakończono prace związane z budową kanału technologicznego w km 50+150 ÷ 52+530. Zgłaszam prace do odbioru. |
| 30.10.2020 | Wiktoria Ostrowska insp. nadz. |  | Kontrola postępu prac. Lokalizację odbioru prac zakresu wykonania do odbioru. Obiekt przebiegać ma do użytkowania. |
| 08.03.2023 | Mariusz Skowron kierownik budowy |  | Z dniem 08.03.2023 r. przestaje pełnić obowiązki kierownika budowy. Skowron |
| 08.03.2023 | mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ/51/01 | | Z dniem dotychczasowym przejął obowiązki kier. budowy DW 618 na odc. 36+083 do 36+305, 38+350 do 39+315. Na podstawie robót zgodnie z dec. WK. 721.9.102.2021.50 z dnia 02.10.2021 r. |

Dziennik budowy Nr 5 (PWN 16/1 2019) / 20 19 r.

oryginal

strona 8

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------------|---|--------|---|
| 08.03 2023 r. | mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ/51/01 | | W dniu dzisiejszym przejęty teren placu budowy w lok. j.w. |
| 10.03 2023 r. | GEODETA UPRAWNIONY mgr Jarosław Sawczuk upr. 23 763 zakres 1, 2, 4 tel. 509 958 199 | | Geodezyjne wytyczenie sieci i osładowanie rep. mbozyczki. |
| 25.04. 2023 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 | | W dniu dzisiejszym podjąłem obowiązki kierownika budowy robot telekomunikacyjnych. Odebrałem dokumentację projektową |
| 26.04 2023 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 | | W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową infrastruktury Orange w km 36+013 ÷ 36+305 |
| 26.04 2023 | mgr inż. Michał Cz. Redo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0055/PWBT/17 | | Podjęciem rozpoczęto prace budowlane związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową infrastruktury Orange w km 36+013 ÷ 36+305 |
| 02.05. 2023 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 | | W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową infrastruktury Orange w km 38+950 ÷ 39+315. |
| 02.05 2023 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ewid. PDL/0055/PWBT/17 | | Podjęciem rozpoczęto prace budowlane związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową infrastruktury Orange w km 38+950 ÷ 39+315 |
| 08.05 2023 | Dariusz Kaczmarczyk kier. budowy | | W dniu 08.05.2023 przejęty teren budowy. |
| 08.05 2023 | Maciej Kłimiński kier. budowy | | W dniu 08.05.2023 przejęty teren budowy. |

Dziennik budowy Nr 5(PWN.161P/2019) / 2019 r.

oryginal

strona

9









| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------|---|-----------|--|
| 08.05.2023 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 | | W dniu dzisiejszym zakończono prace budowlane w km 36+013 ÷ 36+305, km 38+850 ÷ 38+315 związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową infrastruktury Orange. Prace zgłoszone do odbioru |
| 08.05.2023 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0055/PWBT/17 | | Przebiegała robota ziemna z budową kanału technologicznego oraz przebudową Orange Polska na odcinkach km 36+013 ÷ 36+305, 38+850 ÷ 38+315 odbieram bez uwag przewidzianych zakres prac związanych z przebudową Orange Polska i budową kanału tech. |
| 24.10.2023 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 | | W dniach były przeprowadzone prace związane z budową kanału technologicznego - prace porządkowe terenu |
| 30.10.2023 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0055/PWBT/17 | | Przebiegała robota ziemna z zakresu prac ziemnych z budową kanału technologicznego. Temu został uprzedzonym. odbieram bez uwag przewidzianych zakres prac. obiekt ulega się do wykonania |
| 22.03.2023 | Marcelle Miliński Kier. Budowy | | Zakończono dokumentację i plany |
| 21.05.2024 | MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY | Rutkowski | W DNIU DZISIEJSZYM PRZEJMĘ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY |
| 27.06.2024 | MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY | Rutkowski | Przejmuję obowiązki Kierownika budowy |
| 27.06.2024 | | | Przejmuję obowiązki Kierownika budowy |

Szymon Rutkowski

Dziennik budowy Nr / 20 r.










oryginał

strona 10

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 4.10. 2024r. | GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616 |  | Przejęto obowiązki geodety. Wytyczono oś trasy oraz punkty główne. |
| 07.01 2025. | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym przejąłem obowiązki Kierownika Robot Telekomunikacyjnych |
| 14.01. 2025 ÷ 17.01 2025 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | Odebrałem dokumentację projektową Wykonano demontaż warstwy Światłowodowego od km 39+000 do km 40+240. |
| 17.01 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym przejąłem obowiązki Kierownika Robot Telekomunikacyjnych |
| 20.01 2025 ÷ 21.01. 2025 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | Budowa kanału technologicznego od km 48+550 do km 49+700 |
| 21.01 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym przejąłem obowiązki Kierownika Robot Telekomunikacyjnych |
| 03.02. 2025 | mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDL/0057/OWOD/15 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ |  | Z dniem 03.02.2025 przejąłem pełnię funkcji Kierownika Budowy. |
| 03.02. 2025 | KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda |  | W dniu dzisiejszym przejąłem obowiązki Kierownika Budowy oraz akceptuję plan B102, otrzymałem projekt budowlany. |

oryginał









strona 11

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|------------|---|---|---|
| 03.02.2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniach 27.01.2015 - 30.01.2015 wykonano kanał technologiczny od km 48+550 do km 48+700 |
| 03.02.2015 | Michał Recho inż. nadz. roboty telekom. |  | Przebieg budowy kanału technologicznego na odcinku 48+550 do km 48+700. odbieram bez uwag i zastrzeżeń |
| 02.04.2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym wykonano rurę osłonową dla kanalizacji Orange i kanał technologiczny w km 43+143 |
| 02.04.2015 | Michał Recho inż. nadz. - roboty telekom. |  | Przebieg budowy w odcinku na kanalizację ORC i budowę KT na km 43+143 odbieram bez uwag i zastrzeżeń |
| 30.04.2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym wykonano rurę osłonową dla kanalizacji Orange i kanał technologiczny w km 45+260 |
| 30.04.2015 | Michał Recho inż. nadz. roboty telekom. |  | Przebieg budowy w odcinku na kanalizację ORC oraz budowę KT na km 45+260 odbieram bez uwag i zastrzeżeń |
| 10.06.2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym zakończono budowę kanału technologicznego od km 47+200 do km 48+550 |
| 10.06.2015 | Michał Recho inż. nadz. roboty telekom. |  | Przebieg budowy kanału technologicznego od km 47+200 do km 48+550. odbieram bez uwag i zastrzeżeń |
| 24.06.2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym zakończono prace związane z przebudową kanalizacji Orange w związku z budową zbiornika odwadniającego km 46+400 - 46+800 |

Dziennik budowy Nr 5/PW.1610 / 20 19 r.

oryginał











strona 12

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|---------------|--|---|---|
| 24.05 2015 | Michał Redo insp. nadz. robot telekom |  | W dniu dzisiejszym wykonano roboty kawy Orange Rdzka w km 46+400 do 46+800 odbieram bez uwag w/c zakresu prac |
| 01.07 2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym zakończono prace związane z przebudową kanalizacji Orange w związku z budową zbiornika odwadniającego km 46+200 - km 46+520 W dniu dzisiejszym wykonano roboty kawy Orange Rdzka w km 46+200 - 46+500 odbieram bez uwag w/c zakresu prac |
| 01.07 2015 | Michał Redo insp. nadz. robot telekom |  | W dniu dzisiejszym zakończono prace związane z zabezpieczeniem kanalizacji Orange w związku z budową CPR km 41+470 W dniu dzisiejszym wykonano roboty kawy Orange Rdzka w km 41+470 odbieram bez uwag w/c zakresu prac |
| 15.07 2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym zakończono prace związane z budową kanału technologicznego km 39+200 do km 40+200 W dniu dzisiejszym wykonano roboty kawy Orange Rdzka w km 39+200 - 40+200. odbieram bez uwag w/c zakresu prac |
| 01.08 2015 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWBT/17 |  | W dniu dzisiejszym wykonano roboty kawy Orange Rdzka w km 39+200 - 40+200. odbieram bez uwag w/c zakresu prac |
| 01.08 2015 | Michał Redo insp. nadz. robot telekom |  | W dniu dzisiejszym wykonano roboty kawy Orange Rdzka w km 39+200 - 40+200. odbieram bez uwag w/c zakresu prac |
| 18.08 2015 | KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda |  | 2 PRZEM PRAKTYCZNYM, PRZESTAJE PEŁNIĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY |
| 18.08 2015 | KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa |  | Z dniem 18.08.2015 r. przejął obowiązki kierownika budowy p. Suda |

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 13

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Podpis | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
|---------------|--|---|--|
| 23.09 2025 | mgr inż. Bogusław Grygoruk Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Przebieg istn. kabla telefonicznego w km 42+250 |
| 29.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Przebieg istn. kabla telefonicznego - km 42+350 |
| 29.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Rozgrzebie budowy komin technologicznego w km 35+600 |
| 29.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Przebieg istn. kabla w km 55+600 |
| 29.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Zakończenie budowy komin technologicznego w km 36+100 |
| 29.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Przebieg istn. kabla w km 36+100 |
| 30.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Rozgrzebie budowy komin technologicznego w km 43+800 |
| 30.09 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Przebieg istn. kabla w km 43+800 |
| 02.10 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Zakończenie budowy komin technologicznego w km 44+400 |
| 02.10 2025 | mgr inż. Michał Cz. Redo Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Nr ew. PDL/0052/PWB/T/17 |  | Przebieg istn. kabla technologicznego w km 44+400. |