

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 4 (PUW 16/D/2019) / 20.19 r. TOM I

Wydany dnia 04.04 20.19 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przeszurowanych podwójnych stron

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEZ
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ELEWATORSKIEJ 6,
(nazwa i adres) 15-620 BIAŁYSTOK

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ Z DROGOWYMI
OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ROSKI
WODŹKI - WYSOKIE MAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I M. MAZURY
- ROBOTY SANITARNE

Adres budowy /
rozbiórki *)

z.w.

(adres)

DECYZJA ZRID

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 27.12. 20.18 r.

Nr 15/2018 znak AB-1.7820.9.2.20.18.KS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych
**) Niepotrzebne skreślić

strona 1

.....
(adres)

.....
(adres)

(adres)

.....
(adres)







G. Honke
(podpis)

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1	Inżynier Józef Banaszek ul. Guttrzenka 3; 45-157 B-506	inż. Józef Banaszekowski uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i inst. sanitarnych	06/02/78
2			

Dziennik budowy Nr 4/PW.16/D/2019/20.19 r.

oryginal










strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
25.11.2019	MICHAŁ GACI kier. robót. sanitarnych.		ROZPOCZĘTO ROBOTY PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ORAZ ODKRYCIE KOLIZJI PODZIEMNYCH
25.11.2019	Tadeusz Kominicki geodeta		Wymiaru sieci wod-kan, gaz i telefonii sejmik robocze
26.11.2019	MICHAŁ GACI kier. robót sanitarnych.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD STUMI 538 DO STUMI 541. WYKONANO PEŁNĄ WYMIANĘ GRUNTU.
27.11.2019	Andrzej Kienych insp. nadzoru d/s sanit.		Odebrano odcinek k.d. od studni 539 do 541. Kontrola budowy bez uwag
28.11.2019	MICHAŁ GACI kier. robót sanitarnych.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD STUMI 541 DO STUMI 543 WRAZ Z STUDIAMI. WYKONANO PEŁNĄ WYMIANĘ GRUNTU. WYKONANO BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Z WYNIKAMI PODZIAŁOWYM.
29.11.2019	Andrzej Kienych insp. nadzoru d/s sanit.		Odebrano odcinek k.d. 541+543 z studniami oraz uziemienie gruntu na typie odcinku.

Dziennik budowy Nr 4(PUW 16/D)/2019/ 20 19 r.

oryginal








strona 3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.11.2019	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sent.		Odebrano odcinek hd od S41 do S43 wraz ze studniami - badanie
30.11.2019	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sent.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSCÓW I PRZYSKAWACIÓW Wp72, Wp71, Wp70, Wp69, Wp68
02.12.2019	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sent.		Odebrano wpusty z przykaskami w zakresie Wp72, Wp71, Wp70, Wp69, Wp68 bez uwag
02.12.2019	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sent.		WYKONANO KONTROLĘ OSADNIKA OS.6, ODCINEK RURDZIEJNY POMIĘDZY OSADNIKIEM OS.6 A WYLOTEM S WRAZ Z WYLOTEM S. ZGŁASZAM DO ODBIORU.
03.12.2019	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sent.		Odebrano montaż osadnika OS6 wraz z odcinkiem OS-6 ÷ Wyłot S wraz z wyłotem bez uwag.
03.12.2019	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sent.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE OSADNIKA KAN. DESZCZOWEGO OD STUDIUM S33 WRAZ Z STUDIUM.
04.12.2019	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sent.		Odebrano odcinek hd OS6 + S33 wraz ze studniami - bez uwag
04.12.2019	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sent.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSCÓW I PRZYSKAWACIÓW WP65, WP66, WP67.
05.12.2019	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sent.		Odebrano wpusty wraz z

Dziennik budowy Nr 4/PUW 16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal







strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.12 2019	MICHAŁ GACI kier. wbst sanit.		przebieg na lihow WP 65, WP 66 over WP 67 - bez uwag ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSTÓW I PRZYKRYCIU ORAZ WYLOTÓW WP 64, WP 63, WP 62, WYLOTY 6, 7, 8.
06.12 2019	Andrzej Zarycki insp nadzoru d/s sanit		Odebrano wpusty z przebiegami na lihow WP 64, WP 63, WP 62 oraz wyloty 6, 7, 8 - bez uwag.
07.12 2019	MICHAŁ GACI kier. wbst sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ODCINKU OD STUDIA S52 DO S48 WRAZ Z STUDIAMI.
09.12 2019	Andrzej Zarycki insp nadzoru d/s sanit		Odebrano handelkę do studnia S52 do S48 wraz ze studniem - bez uwag.
10.12 2019	MICHAŁ GACI kier. wbst sanit.		WYKONANO ODCINEK OD STUDIA S48 DO S44. ZGASZAM DO ODBIORU RUR ORAZ WRAZ Z STUDIAMI
11.12 2019	Andrzej Zarycki insp nadzoru d/s sanit		Odebrano odcinek hd studnia S48 - studnia S44 bez uwag.
13.12 2019	MICHAŁ GACI kier. wbst sanit		ZGASZAM DO ODBIORU MONTAŻ SEPARATORÓW OS7 ORAZ OS8 WRAZ Z WYLOTAMI 10 I 11 ORAZ RURAMI POMIĘDZY

Dziennik budowy Nr 4/PUW/16/D/2019 / 20 19 r.

oryginał







strona 5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.12 2019	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		OSADNIKARCI A WŁOŚCIAMI. Odebrano separatorowy OS7, OS8 oraz wylewy w 10:11 z miejscowości pomorskiej linii - bez uwagi
17.12 2019	MICHAŁ GACIA kier. robót sanit.		ZGŁASZAM DO ODBIORU RURÓW KANALIZACYJNYCH DESZCZOWYCH OD SEPARATORA OS8 DO STUDIUM SS6 ORAZ Z STUDIAMI 53, 54, 55, 56.
18.12 2019	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano hasełkę deszczową od separatora OS8 - SS6 ze studniami w 53, 54, 55 oraz 56 bez uwagi
20.12 2019	MICHAŁ GACIA kier. robót sanit.		WYKONANO I ZGŁASZAM DO ODBIORU ODCINKI OD STUDIUM SS6 DO SS8 ORAZ Z STUDIAMI ORAZ ODCINKI OD STUDIUM SS7 DO SS7.1.
20.12 2019	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano hasełkę deszczową na odcinkach SS6 + SS9 oraz SS7 + SS7.1 ze studniami - bez uwagi
22.12 2019	MICHAŁ GACIA kier. robót sanit.		ZDEMONSTROWANO ODCINKI KANALIZACYJNE DESZCZOWE ORAZ Z WPUSTAMI. WYKONANO WPUSTY I PRZYSŁANIE W 104, 105, 85, 86, 88, 89, 87, 100, 101, 102, 103. ZGŁASZAM DO ODBIORU.

Dziennik budowy Nr 4(PUB.16/D/2019) 20 19 r.

oryginał









strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.12.2019	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano demontaż bud wypunktów i przyłączeń w wyniku z wpisem pompy kł. wody ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSTÓW I PRZETAKANACIÓW WP 84 DO 88, ORAZ OD WP 74 DO WP 88
08.01.2020	MICHAŁ GACIA Inż. w.bst. sanit.		Odebrano wpusty z przyłącza kł. WP 94 ÷ WP 89 oraz WP 74 ÷ WP 88. - bez uwag.
08.01.2020	MICHAŁ GACIA Inż. w.bst. sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSTÓW WP 73.2, WP 73.1 ORAZ DEMONTAŻ WPUSTÓW I PRZETAKANACIÓW W UCIEP PRZETAKOWY,
09.01.2020	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano montaż wpustów WP 73.2 i WP 73.1 oraz demontaż wpustów i przyłączeń w ul. Pułaskiej
09.01.2020	MICHAŁ GACIA Inż. w.bst. sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE ODCINKA SIECI GAZOWEJ OD PUNKTU G26 DO G83 WRAZ Z PRZETAKOWY G14.1 ORAZ PRZETAKOWY PRZETAKOWY OD G11.1
10.01.2020	Andrzej Kozłowski insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano odcinek sieci gazowej G26 do G83 z przyłączeniem G11.1 oraz przyłączenie przez głodony ciąg G11.1. - bez uwag.

Dziennik budowy Nr 4 (PUW 16/D/2019) / 20 19 r.

oryginał









strona 7

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.01 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		WPROWADZANO ODCINKI SIECI GAZOWEJ OD PUNKTU G38 DO PUNKTU G30. PRACE WYKONYWANE BYŁY POD NADZOREM PSG.
13.01 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano odcinek sieci gazowej od G38 do G30 - bez uwag. Ogólna kartoteka budowy - bez uwag.
15.01 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE SIECI GAZOWEJ NA ODCINKACH OD G29 DO G27 ORAZ OD PUNKTU G7 DO G5.2, G5.3.
15.01 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano odcinek sieci gazowej G29 do G27 oraz G-7 do G5.2 i G5.3 - bez uwag.
20.01 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		WYKONANO CZYSZCZENIE SIECI GAZOWEJ NA WSZYSTKICH ODCINKACH Z WYMIEIENIEM POCZĄTKOWYM.
21.01 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano czyszczenie sieci gazowej. Ogólna kartoteka budowy - bez uwag.
23.01 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		ZAKOŃCZONO 24 GODZINNE PROBY SZCZELNOŚCI PRZESYŁKI CIŚNIENIA Z WYMIKIBY POZOSTAWIENIEM TAŚMY Z PROB PRZEKAZANO DO WGŁĘDU DLA PSG ODB. BUDOWY.
24.01 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Potwierdzeniem wykonania prób szczelności z wynikiem pozy-

Dziennik budowy Nr 4 (DUB 16/D/2019) / 20 19 r.

oryginal








strona 8

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.02 2020	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sanit.		tywnym. Proszę o kopie tein z repetitorem do wyjazdu. W DNIU DALSZYM WYKONANO WSERWIS PRZEPICIA SIĘCI GASOWYCH PRZET PS G W TUTY. PRACE ZAKOŃCZONO PROTOKOŁEM ODBIORU. WYKONANO ZASERWISOWANIE.
11.02 2020	Andrzej Zarycki insp nadz. d/s sanit.	 	Skontrolowano prace naprawy gorącego. Odebrano besypnie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu - bez uwag.
08.04 2020	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE ODCINKA SIĘCI WODOCIEGOWEJ OD PUNKTU 31B DO W30 ORAZ W32, ORAZ ODCINKA OD PUNKTU W36 DO W33.
08.04 2020	Andrzej Zarycki insp nadz. d/s sanit.	 	Odebrano odcinek wodociąg pkt. 31B do W30 i W32 oraz od punktu W36 do W33.
10.04 2020	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE ODCINKA SIĘCI WODOCIEGOWEJ OD PUNKTU W27 DO W29 ORAZ OD PUNKTU W42 DO W43
10.04 2020	Andrzej Zarycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano odcinek sieci wod- ociągowej od punktu W27 do punktu W29 oraz odcinek od

Dziennik budowy Nr 4/PUW.16.10/2019/2019r.

oryginal








strona 9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.04 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		W42 do W43. Proszę skorygować zapisanie gęstości do kłosa - gęstość przesunięcia.
15.04 2020	Andrzej Zamycki insp. nadzoru d/s sanit.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU OD PUNKTU W44 DO W48 WRAZ Z PRZETAKAMI ORAZ ARMATURĄ HYDROIZOLACJĄ
17.04 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		Odebrano od punktu W44 do punktu W49 oraz punktami i hydrantem.
17.04 2020	Andrzej Zamycki insp. nadzoru d/s sanit.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ OD PUNKTU W41 DO PUNKTU W37
21.04 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		Odebrano odcinek sieci wodociągowej punkt W41 do punktu W37 - bez węgla Ogólna kontrola budowy
21.04 2020	Andrzej Zamycki insp. nadzoru d/s sanit.		W DNIU DZISIEJSZYM ZAKOŃCZONO WSZYSTKIE PRÓBY SZCZELNOŚCI NA PRZEBUDOWACE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z WPRACIEKAMI POZOSTAŁYMI.
21.04 2020	Andrzej Zamycki insp. nadzoru d/s sanit.		Odebrano próby szczelności na przebudowanej sieci wodociągowej - wyniki pozytywne. Bez uwag

Dziennik budowy Nr 4/PCUW.16/D/2019/ / 20 19 r.

oryginał








strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
23.04 2020	MICHAŁ GACIŃ kier. robót sanit.		W DNIU DZISIEJSZYM ODRZĘKANO WYKONANIE Z BADAŃ WODY Z WYNIKAMI POZYTYWNYMI.
24.04 2020	Andrzej Korycki insp nadzoru d/s sanit.		Wyniki badań wody powierzchniowej Opłukał kuchenkę budowy. Prow- adził przygotowanie się do przeprowadzenia sprawki wodociągowej.
28.04 2020	MICHAŁ GACIŃ kier. robót sanit.		ZAKOŃCZONO PRZEPINANIE WODOCIĄGÓW BUDOWANYCH SIĘCI WODOCIĄGOWYCH Z ISTNIEJĄCYMI SIĘCIAMI W SZYSTKIEJ PRACIE WYKO- NANE BYŁY POD MARI- ŻET ZAKŁADKI WODOCIĄGOWE W WYSOKIM MARIŻCIE.
28.04 2020	Andrzej Korycki insp nadzoru d/s sanit.		Kontrola przepinania sieci wodociągowej do sieci ZWKIEC - bez uwag.
30.04 2020	MICHAŁ GACIŃ kier. robót sanit.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSTÓW I PRZYSKANACJI WP106 WP 108,
30.04 2020	Andrzej Korycki insp nadzoru d/s sanit.		Odebrano wpusty WP106 oraz WP108 wraz z przy- łączeniami.
05.05 2020	MICHAŁ GACIŃ kier. robót sanit.		ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE WPUSTÓW PRZYSKANACJI WYCOTÓW W 1.2, W 1.3, W 1.4, W 1.5, W 1.6

Dziennik budowy Nr 4 (PUW 16/D/2019) / 2019 r.

oryginal











strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.05 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano u punkty W1.2, W1.3, W1.4, W1.5 oraz W1.6 wraz z przyłączami i instalacjami
18.05 2020	MICHAŁ GACIA insp. nadz. sanit.		POZOSTO MONTAŻ WŁAZÓW ZŁIWNICZAK NAŚCIENNYCH W DRODZE SERWISOWEJ ORAZ KRAJEK ZŁIWNICZAK NA WPUSTACH.
19.05 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Kontrola budowy Trasy przebiegu nad montażem wstępu oraz wprowadzaniem do dróg serwisowych
29.05 2020	MICHAŁ GACIA insp. nadz. sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU MONTAŻ KRAJEK ZŁIWNICZAK NA WSZYSTKICH WPUSTACH W DRODZE SERWISOWEJ ORAZ NA CIĘCIU GŁÓWNYM.
29.05 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano montaż krat na wpustach ulicznych w drodze serwisowej i cieku głównym - bez uwag.
16.06 2020	MICHAŁ GACIA insp. nadz. sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU MONTAŻ WŁAZÓW NAŚCIENNYCH ZŁIWNICZAK W CAŁYM ZAKRESIE OPRÓCZ DROGI SERWISOWEJ OD STUMI 541 DO 543
16.06 2020	Andrzej Zamycki insp nadz. d/s sanit.		Odebrano montaż wstępu wewnętrznych w całym zakresie

Dziennik budowy Nr 4(P.U.W.16/D/2018)/ 20.18 r.

oryginal

strona 12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.08 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		z pominięciem odbioru S41 do S43 w drodze serwisowej.
12.08 2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		ZGASZAM DO ODBIORU KONIAZ DŁAZDŁO NASIADKIE mucha w drodze serwisowej
			Odebrano montaż w torów nastudniennych w drodze serwisowej.
24.08 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		W DNIU DZISIEJSZYM ODEBRANO NO BURACIAŁ ORAZ PRZE- PROWADZANO MONITORING WIZYJNE Z WYMIARACH POZOSTAŁYCH.
24.09 2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Kontrola budowy. Ciągłe prowadów i monitoringu co trekieru wykończenia.
04.11 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		TEREN BUDOWY UPOŻYTKO- WANO. ZAKOŃCZONO WSZYSTKIE PRACE. BURACIAŁ NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI!
			ZGASZAM DO ODBIORU WSZYSTKICH PRAC.
14.11 2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Dokonano odbioru technicz- ny robót sanitarnych Potwierdzeniem gotowości do odbioru końcowego.
14.11 2020	MICHAŁ GACKI kier. robót sanit.		ZGASZAM IŻ OBIEKT NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA
14.11.2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Potwierdzeniem gotowości obiektu do użytkowania.

Dziennik budowy Nr 41/PON/161P(2019)/20 19 r.

oryginal

strona 13

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
08.03.2023	Mariusz Sikorski kierownik budowy	Sikorski	Z dniem 08.03.2023 r. przebiega pełnić obowiązki kierownika budowy. Składe
08.03.2023	mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ/51/01		Z dniem dotychczasowym przebiega obowiązków kier. budowy JDG 72 odc. km 36+013 do 36+305, 38+850 do 39+315. Zaawansowanie robot zgodne z dec. WK. 771.9.102. 2021. JD z dnia 02.10.2021 r.
08.03.2023	mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ/51/01		W dniu dotychczasowym przebiega prac budowy na w/w odcinku
10.03.2023	GEODETA UPRAWNIENY mgr Józef Sławczuk upr. 23763 zakres 1, 2, 4 tel. 509 958 199		Geodezyjne wyznaczenie się i ustalenie rep. robót.
8.05.2023	Marek Skowron Doradca techniczny kier. budowy		Z dniami 8.05.2023 przebiega prace przy składowaniu budowy
8.05.2023	Marek Skowron Doradca techniczny kier. budowy		Z dniami 8.05.2023 przebiega prace przy składowaniu budowy
12.06.2023	Artur Puchalski Kier. robot sanitarnych		Wykonano kanał deszczowy PVC 1500 mm odcinkach W8-D13 Zajmowa do odbioru.
12.06.2023	Elżbieta Wieniak IMS P. N. Szwed		Odbioru wykonanie kanału deszczowego 1500 PVC na odcinkach W8-D13. Zembie
15.06.2023	Artur Puchalski Kier. robot sanitarnych		na 20.06.2023 Wykonano kanał deszczowy PVC 1400 mm odcinkach D13-D13 D13-D14. Zajmowa do odbioru.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.06.2023	Eliza Wienboga insp. n. sent.		odbiorem odbioru kam. desmo $\phi 400$ PCV od D18 do B, oraz D20-014 na podsyce i obsyca piachem Wykonano kraw. desmo PCV $\phi 400$ na odcinkach D18-D19 D19-D15. Z telefonem do albram odbiorem wykonania kam. desmo $\phi 400$ od D18 do 010 na podsyce i obsyca piachem Wykonano kraw. kraw. $\phi 400$ wraz z przykryciem i wzrostem w km 36+080-36+300 Z telefonem do albram. odbiorem wykonania kraw. kraw. $\phi 400$ wraz z przykryciem i wzrostem w km 36+ 080 ÷ 36+300
27.06.2023	Artur Pucholter kier. robot ziemnych		
27.06.2023	Eliza Wienboga insp. n. sent.		
11.07.2023	Artur Pucholter kier. robot ziemnych		
11.07.2023	Eliza Wienboga insp. n. sent.		
21.11.2023	Artur Pucholter kier. robot ziemnych		
21.11.2023	Eliza Wienboga insp. n. sent.		
29.03.2024	Marek Sliwinski kier. budowy		

Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginał

strona 15

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.05 2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rudkiewicz	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy
21.06 2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY Kierownik Budowy	Rudkiewicz	Przejął pełnię obowiązków Kierownika Budowy
21.06 2024	Szymon Rutkowski GEODETA UPRAWNIONY	Rutkowski	W dniu dzisiejszym przejął obowiązki Kierownika Budowy
4.10 2024r	inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616	Murawski	Przejął obowiązki geodety. Wytyczono oś trasy oraz punkty główne.
03.02. 2025	mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR POL/0057/OWOD/15 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DRUGOWEJ	Rutkowski	Z dniem 03.02.2025 przejął pełnię funkcji Kierownika Budowy.
03.02. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Suda	Z dniem dzisiejszym przejął obowiązki Kierownika Budowy, akceptuję plan BIOZ. Odebrałem projekt budowlany
04.02 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17	Kos	Zajmuję do odbioru wlotowe wodociągów P28-P32 PE100 13m i P33-P36 PE100 104m w km. 38-40.
04.02 2025	Eliza Wieniopył inż. n. ser.	Wieniopył	Bieżące kontrole budowy Potwierdzenie ułożenia muru cięgi wodociągów Ø110 PE P.28-P32; P33-36 w km 38+40.
13.02 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17	Kos	Zajmuję do odbioru wlotowe wodociągów W22-W14. PE160

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.02 2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.		130 m, w km 45. Potwierdzenie ułożenia nowej wodociągowej ø160 PE wprost W22- W14 w km 45.
19.02 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		2. System do odbran wzrostu wodociągowej W22A - W22B PE 110 246 m i W24 - W23 PE 160 100 m w km 48.
18.02 2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.		Pierwsza kontrola budowy Potwierdzenie ułożenia nowej wodociągowej ø110 PE W22A - W22B ø160 PE W24 ÷ W23 w km ok. 48.
28.02 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		2. System do odbran wzrostu wodociągowej W1 - W6 PE 110 280 m km. 41.
28.02 2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.		Potwierdzenie ułożenia nowej wodociągowej ø110 PE wprost W1 ÷ W6 w km 41.







Dziennik budowy Nr / 20 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17	K	Zgłoszenie do odbioru kierownicze według W23-W27 PE 100 DN 110.
05.03 2025	Eliza Wienborko inż. n. secht.	W	Bieżące kontrole bierne. Odbiór ukończonych wodociągów wg W23-W27 m. Brok
13.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17	K	Zgłoszenie do odbioru prób odbiorczych 1 MP na odcinku P33-P36 PE 100 DN 110.
13.03 2025	Eliza Wienborko inż. n. secht.	W	Odbiór ukończonych prób ciśnieniowych na ciśnieniu 1 MPa odcinku P33- P-36. Próba porytowa
13.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17	K	Zgłoszenie do odbioru prób odbiorczych 1 MP na odcinku P31-P32 PE 100 DN 110.
13.03 2025	Eliza Wienborko inż. n. secht.	W	Odbiór prób ciśnieniowych odcinku P29-P32 na ciśnieniu 1 MPa. Próba porytowa

Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginal






strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		Zgłoszenie zgłoszenie wzrostu - przepływy do istniejących urządzeń odbiornych P33-P36.
18.03 2025	Elizę Wierzbicką insp. n. scd.		Potrądzonym wykonaniu wzrostu - przepływy odbiornych P33-P36.
18.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		Zgłoszenie zgłoszenie wzrostu - przepływy do istniejących urządzeń odbiornych P29-P32.
18.03 2025	Elizę Wierzbicką insp. n. scd.		Potrądzonym wykonaniu wzrostu - przepływy odbiornych P29-P32.
24.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		Zgłoszenie do odbioru prób odbioru 1MPE odbiornych W22-W14 PE100 DN 160 i W23-W24 PE100 DN 160.
24.03 2025	Elizę Wierzbicką insp. n. scd.		Odbioru prób ciśnieniowych nie ciśnieniowych 1MPE odbioru odbiornych W22-W14, i W23-W24. Próbę przepływu

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 19

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		Zgłoszenie do odbioru pracy dla sieci i instalacji W1-W6 PEKOS DN MO i W22a-W22b PEKOS DN MO.
24.03 2025	Eliza Wienbarko insp. n. sekt.		Odbiór próbek ciemności 1MPK na odbioru W22a-W22b. Próby ciemności
28.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		Zgłoszenie wykonania wzrostu - przygotowanie do istniejącego wodociągu odwrotu W22-W14 i W23-W24.
28.03 2025	Eliza Wienbarko insp. n. sekt.		Odbiór i sprawdzenie wzrostu - przygotowanie wzrostu do istniejącego wodociągu W22-W14, W23-W24
28.03 2025	mgr inż. Łukasz Kos Uprawnienia projektowe i wykonawcze w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń MAZ/0017/PWBS/17		Zgłoszenie wykonania wzrostu - przygotowanie do istniejącego wodociągu odwrotu W1-W6 i W22a W22b.

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal









strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.03 2025	Eliasz Wienbowski insep. n. secht.	WŁW	Potwierdzam wykonanie wzrostu do istniejącego wodociągu werty W1-W2 i W22a-W22b.
28.03 2025	Eliasz Wienbowski insep. n. secht.	WŁW	Bieżące kontrole demolacji Wykonanie odbioru wodociągu wgum od uwp p32 p 49. Wykonano próbę ciśnieniową z wynikiem pozytywnym
29.05 2025	Artur Richolich kier. robot sanitarnych	WŁW	Na stanowiskach W25-W26, podczas pracy projektantowskiej stwierdzono, że średnica istniejącego wodociągu to 160 w związku z tym należy średnicę projektowanego wodociągu z 160 zmniejszyć na 160.
29.05 2025	Eliasz Wienbowski insep. n. secht.	WŁW	Potwierdzam konieczność zwiększenia istn. średnicy wodociągu do 160 PE
02.06 2025	Artur Richolich kier. robot sanitarnych	WŁW	Wykonano wodociąg z muru PE na stanowiskach W25-W26. Zaplanowano do odbioru.
02.06 2025	Eliasz Wienbowski insep. n. secht.	WŁW	odbiorem odbioru wodociągu do 160 PE na odcinku W25-W26

Dziennik budowy Nr / 20 r.







oryginal

strona 21

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.06 2025	Artur Richalder Kier. robót sanitarnych		Wykonano walcarg z mur PE fr 160 na odcinku W11-W8. Zaplanem do odbioru.
04.06 2025	Eliza Wienbowicz insp. n. ser.		Potwierdzenie wykonania wodociągów $\phi 160$ PE na odcinku W11 - W8
05.06 2025	Artur Richalder Kier. robót sanitarnych		Wykonano walcarg z mur PE fr 160 W1-W8. Zaplanem do odbioru.
05.06 2025	Eliza Wienbowicz insp. n. ser.		Potwierdzenie wykonania odcinka wodociągów $\phi 160$ PE od W7 do W8.
05.06 2025	Artur Richalder Kier. robót sanitarnych		Wykonano walcarg z mur PE fr 160 na odcinku W13-W12. Zaplanem do odbioru.
05.06 2025	Eliza Wienbowicz insp. n. ser.		odbiorem wykonanie wodociągów $\phi 160$ PE na odcinku W13-W12.
09.06 2025	Artur Richalder Kier. robót sanitarnych		Wykonano próby ciśnieniowe na nowo wybudowanych wodociągach W25-W26, W11-W8, W13, W12. Zaplanem do odbioru.
09.06 2025	Eliza Wienbowicz insp. n. ser.		odbiorem próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym odcinków wodociągów i. w.
09.06 2025	Artur Richalder Kier. robót sanitarnych		Na odcinku p45-p44 podłogi przeprawy wentylacyjnych przewodów

oryginał

strona **22**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
09.06 2025	Eliza Wienbowka inż. n. ser.		Ze średnica istniejącego wlotowego kłosa w serosku z tym należy średnicę projekt- owanego wlotu kłosa zmienić na kłosa Potwierdzeniem komando porozumienie i należy przebieg wlotu φ 90 mm.
10.06 2025	Antoni Ruchalski Kier. robot sanitarnych		Wykonano wlotowy z m. PE m. odanku p44-p45. Złazem do atbom.
10.06 2025	Eliza Wienbowka inż. n. ser.		Odcienie usterki od cięcia wlotowego m. odanku p44-p45
12.06 2025	Antoni Ruchalski Kier. robot sanitarnych		Wykonano wlotowy z m. PE 160 m. odanku W8B- W8A. Złazem do atbom.
10.06 2025	Eliza Wienbowka inż. n. ser.		Potwierdzeniem usterki od cięcia wlotowego φ 160 PE m. W8A - W8B
13.06 2025	Antoni Ruchalski Kier. robot sanitarnych		Wykonano próbkę cięcia m. nowo wykonany atb analizowany p44-p45, W8B-W8A. Złazem do atbom.
13.06 2025	Eliza Wienbowka inż. n. ser.		Odcienie próbkę cięcia








Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginal

strona 23

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.06 2025	Artur Richalht kier. robót sanitarnych	WR	złożony odcinów wodociągu Pna 1 god. nie studium spadku ciśnień (100cm) Wykonano wlotową z muru P15 do 110 na atanku p15-p10. Złożono do odbioru.
13.06 2025	Eliza Wienbow insp. n. sent.	WR	odbioru odcinka wodociągu $\phi 110$ PE na p15-p10
13.06 2025	Artur Richalht kier. robót sanitarnych	WR	Wykonano przekształcenia deszczowe wraz z uprzednim betonowymi WP30, WP31, WP32, WP34, WP38, WP39, WP40, WP41. Złożono do odbioru.
13.06 2025	Eliza Wienbow insp. n. sent.	WR	Bieżące kontrole budowy. Potwierdzenie wykonania przykrycia do deszczowych oraz wpusty WP30, 31, 32, 34, 38, 39, 40
16.06 2025	Artur Richalht kier. robót sanitarnych	WR	Wykonano wlotową z muru P15 do 110 na atanku p1-p3. Złożono do odbioru.
16.06 2025	Eliza Wienbow insp. n. sent.	WR	Potwierdzenie wykonania wodociągu $\phi 110$ PE na odcinku p1-p3
18.06 2025	Artur Richalht kier. robót sanitarnych	WR	Wykonano próbe ciśnieniową na mazu instalacyjnych wlotowych









Dziennik budowy Nr / 20 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.06 2025	Eliza Wienbow insp. n. sent.		p11-p15, p1-p3. Telefonem do odbioru. Odbioru próby ciśnień odcinków wodociągów p11-p15, p1-p3 (rozdru próba prężności). Wykonano wstawę z mur PE 63 i 40 na odcinkach p4-p8. Telefonem do odbioru.
23.06 2025	Artur Richolter kier. robót ziemnych		Podmianą wykonano wstawę wodociągów ϕ 63, i ϕ 40 PE na odcinkach p4-p8.
23.06 2025	Eliza Wienbow insp. n. sent.		Wykonano kanał Hecox z mur PE 80 na odcinku T49-T12. Telefonem do odbioru.
24.06 2025	Artur Richolter kier. robót ziemnych		Bieżące kontrole lewelling. Podmianą wykonano kanał Hecox ϕ 90 PE odcinek T13-T14.
25.06 2025	Artur Richolter kier. robót ziemnych		Wykonano wstawę masy wylanowanej wstawę w węzłach W25-W26. Telefonem do odbioru.
25.06 2025	Eliza Wienbow insp. n. sent.		Podmianą wgranie masy budowlanej wodociągów węzły W25-W26.
26.06 2025	Artur Richolter kier. robót ziemnych		Wykonano próbe ciśnień na masie wylanowanej

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal

strona 25

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
26.06 2025	Eliza Wienbo insp. n. sent.		walczących p4-p8 kande Hoczmy TŁ9-TŁ12 Zyżemem do odbioru. odbiem prób a drug wodopas p4-p8 kande Hoczmy TŁ9-TŁ12 (W atn)
26.06 2025	Antw Puchehh kier. robot sanitarnych		Wykonano włączenie nowo wybudowanego walczącego w wzrostach W10-W13, W8-W11. Zyżemem do odbioru.
26.06 2025	Eliza Wienbo insp. n. sent.		odbiem włączenia nowowbudowanych wodopasów w wstach W10-W13 W8-W11,
03.07 2025	Antw Puchehh kier. robot sanitarnych		Wykonano włączenie nowo wybudowanego walczącego w wstach W8a-W8b, p44-p45. Zyżemem do odbioru.
03.07 2025	Eliza Wienbo insp. n. sent.		odbiem włączenia nowowbudowanych wodopasów w wstach W8a-W8b, p44-p45
03.07 2025	Uławię Jędrzej - kier. robot sanitarnych		rozpoznał przedział szew gazowy na odcinku (61-64): przedział gazowego (62-62.1), przedział rozprężający.
03.07 2025	Eliza Wienbo insp. n. sent.		Bieżące kontrole budowy. Postępowaniem rozpoznał przedział gazowy
04.07.2025	Uławię Jędrzej - kier. robot sanitarnych		Wybudowany szew gazowy ułożony zgodnie z projektem

Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginal

strona 26

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.07.2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.	UKK	do wykonania robót malarstwa. Przebudowany odłamek garaze jest gotowy do wystraszania i t. d.
04.07.2025	Marek Kopycki - kierownik robót budowlanych	UKK	Wz. wykonanych pracochłonnych i całkiem - wymagającym t. d. m. nastawia półki szelachy / w. t. d.
04.07.2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.	UKK	Garaze został ocynkowany i t. d.
04.07.2025	Marek Kopycki - kierownik robót budowlanych	UKK	Następnie półki szelachy koniec półki szelachy / w. t. d.
07.07.2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.	UKK	wym. półki - perłowy, garaze mające się do wykonania.
08.07.2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.	UKK	Bieżąca kontrola budowy. Próba szelachy półki. Garaze może być wykonany.
08.07.2025	Artur Ruchalski kier. robót sanitarnych	UKK	Wykonano kanał denarowy fi 300 na alancie S18-S20. Złożono do albumu.
08.07.2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.	UKK	Odłamek odł. kan. denar. fi 300 od S18-S20.
10.07.2025	Artur Ruchalski kier. robót sanitarnych	UKK	Wykonano kanał denarowy fi 300 na alancie S20-S22. Złożono do albumu.
10.07.2025	Eliza Wienbork insp. n. sent.	UKK	Odłamek odł. kan. denar. fi 300 nie podpisane i obcięte p. d. do wej. od S20 do S22.
14.07.2025	Artur Ruchalski kier. robót sanitarnych	UKK	Wykonano kanał denarowy fi 300 na alancie S22-S25. Złożono do albumu.

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 27

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.07 2025	Eliza Wienbowka insp. n. ser.	Włk	odbienn odak kan. dany 300 na podspce; obspce piastek od S 22 do S25.
18.07 2025	Artur Puchalski kier. robót sanitarnych	Włk	Wykonano kanał denny do 300 na odcinka S23-S26. Złaznem do albumu.
18.07 2025	Eliza Wienbowka insp. n. ser.	Włk	odbienn odak kan. dany 300 na podspce; obspce piastek od S 23 do S 26.
21.07 2025	Artur Puchalski kier. robót sanitarnych	Włk	Wykonano przykrycie denny war. z wpartami betonowymi Wp28, Wp29, Wp35, Wp46, Wp47, Wp49 Wp43, Wp42. Złaznem do albumu.
21.07 2025	Eliza Wienbowka insp. n. ser.	Włk	odbienn wykano przykrycie i wpartami Wp28, Wp29, Wp35, 46, 47, 44, 43, 42
23.07 2025	Artur Puchalski kier. robót sanitarnych	Włk	Wykonano rowki kuty 500 na odcinka strona prawa od wykuta do kilometra 44+425. Złaznem do albumu.
23.07 2025	Eliza Wienbowka insp. n. ser.	Włk	Bieżące montaż budowy. Postawiono wykano rowki kuty jak wyżej zgodny
25.07 2025	Artur Puchalski kier. robót sanitarnych	Włk	Wykonano rowki kuty 500 na odcinka strona prawa od kilometra 44+425 do 44+600 Złaznem do albumu.

oryginal

strona **28**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.02 2025	Eliza Wienbark insp. n. ser.	WŁ	Bieżące kontrole budowy Potwierdzeniem wykonania Kupienia 500 jam pomp Włokiem n. kontrole 1500 na planie stromie prawie od kalometru 44-600 do 44-250. Zestawem do odbioru Potwierdzeniem wykonania Kupienia 500 jam pomp. WYKONANO PRÓBY CIŚNIENIOWE NA NOWYBUDOWANYM WODOCIĄGU P-37 → P44A
28.02 2025	Artur Puchalski kier. robót sanitarnych	AP	Bieżące kontrole budowy. Odbioru próby ciśn. P32 do P44A. Próba z wynikiem pomiaru 2011EM DZIŚNIEJSZY PRZESTATK. PŁEĆNIE OBOWIĄZU. WYKONANO BUDOWE Z NIEM DZIŚNIEJSZY PRZEPŁYŃ OBOWIĄZU KIEROWCA BUDOWY. AKCEPTUJE KIER. BUDZ. OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWY
28.02 2025	Eliza Wienbark insp. n. ser.	WŁ	
12.08 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		
12.08 2025	Eliza Wienbark insp. n. ser.	WŁ	
18.08 2025		WŁ	
18.08 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		