

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 2 (PUN 16/D/2018) / 20..... 19 r. TOM I

Wydany dnia 04 04 20..... 19 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEZ
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ELEKTORSKIEJ 6
(nazwa i adres) 15-620 BIAŁYSTOK

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ Z
DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA
ODCINKU ROSZKI WODZKI - WYSOKIE MAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK
I M. MAZURY - ROBOTY NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH

Adres budowy /
rozbiórki *) J. W.

(adres)

DECYZJA ZRID
Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 27. 12. 20 18 r.

Nr 15/2018 znak AB-1.7820.9.2.2018.KS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych
**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 2 (PWL 16/012019) / 20 19 r.

oryginal

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) PBDiM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (adres)
- 2) ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki (adres)
- 3) (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy-

zamieszkały w ul. Rzemieślnicza 12/1 m. 8 Białystok
posiadający uprawnienia budowlane numer PDL/0048 / 0100107 w specjalności drapowej
wpisany na listę członków samorządu zawodowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu 26.09.2019 r.

C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Obiekty inżynierskie	mgr inż. Tomasz Mienyski ul. Długa 72/2 Białystok	PDL/10128/10100113/05 kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. drapowej	17.01.2020
2	Roboty geodezyjne	mgr inż. Tomasz Mienyski ul. Długa 72/2 Białystok	GEODETA UPRAWNIONY Tadeusz Kamiński ul. nr 10476	17.10.2020
3	mosty	mgr inż. Roman Szafraniec ul. Szafraniec 39 16-010 Białystok	PDL/17110/01010109	14.05.2021
4	mostowe	mgr inż. Andrzej Zagrodnik ul. Piłsudskiego 81/29 15-869 Białystok	PDL/0035/01011115 MOSTOWE BEZ OGRANICZEŃ	11.05.2021

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	mgr inż. Tomasz Sadowski ul. Św. A. Boboli 87/16, Białystok	PDL/0050/01010107, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, specjalność maszynowa	26.09.2019
2	mgr inż. Stanisław Szymanski Białystok ul. Dąbrowski 5/62	Łow. 32/186 konstruktoryjno-inżynierski w zakresie dróg	17.10.2019
3	mgr inż. Marek Siemieniowski ul. Dąbrowski 20 01-200 Warszawa	Łow. 141/02 konstrukcyjno-inżynierski w zakresie dróg bez ograniczeń	17.10.2019

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1			
2			

Dziennik budowy Nr 2 (PUW 16/0/2019) / 2019 r.

oryginal






strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.10.2019	Tomasz Sadowski inspektor nadzoru		Do dnia dzisiejszego nie wykonywano żadnych robót na drogowych obiektach inżynierskich. Z dniem dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki inspektora nadzoru robót na drogowych obiektach inżynierskich.
17.10.2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	Hruba	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki inspektora nadzoru robót na drogowych obiektach inżynierskich.
12.11.2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	Hruba	Rozpoczęto prace na przepuszczeniu P-23a związane z wykonaniem wykopów.
13.11.2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	Hruba	Zgłoszenie do odbioru wykop pod Tawę kruszycarę na przepuszczeniu P-23a. Proszę o zgodę na dalsze prace.
13.11.2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	Hruba	Odbieram wykop pod Tawę z kruszycarą na przepuszczeniu P-23a w km 51+947,5.
14.11.2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	Hruba	Na przepuszczeniu P-23a zgłaszam do odbioru ułożoną geotekstilę wraz z georiatką. Proszę o zgodę na wykonanie Tawy kruszycarę na P-23a w km 51+947,50.
14.11.2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	Hruba	Odbieram ułożoną geotekstilę wraz z georiatką pod Tawę z kruszycarą na przepuszczeniu P-23a.
15.11.2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	Hruba	Zgłaszam do odbioru Tawę kruszycarę pod przepast P-23a 51+947,50. Proszę o zgodę na montaż

Dziennik budowy Nr 2.....PUW161/D..... / 20 19. r.

oryginal









strona 3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		wykonanej karkasowej wraz z obryskiem na przepisie P-23a. Zgłaszam do odbioru wykop pod Tawę kruszącą na przepisie P-22a w km 51+132.
18.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Proszę o zgodę na dalsze prace. Odbieram Tawę z kruszycą pod przepis P-23a, w km 51+947,20 gr. 30cm oraz wykop pod Tawę przepustu P-22a w km 51+132.
18.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano obrysk wykopu na przepisie P-23a w km 51+947,20 i rozpoczęto prace brukarskie. Zgłaszam do odbioru wtórnej geotekstili na przepisie P-22a w km 51+132. Proszę o zgodę na wykonanie Tawy kruszącej.
19.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Odbieram wykonany obrysk przepustu P-23a w km 51+947,50 oraz geotekstilię pod Tawę przepustu P-22a w km 51+132. Zgłaszam do odbioru Tawę kruszącą gr. 30cm pod przepust P-22a w km 51+132.
19.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Proszę o zgodę na montaż wykopu karkasowej wraz z obryskiem. Odbieram przygotowaną Tawę z kruszycą gr. 30cm pod przepust P-22a w km 51+132.

Dziennik budowy Nr 2 (PUW 16/12) / 2019 r.

oryginal







strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano obsypkę węgla na przepustach P-22a w km 51+132 i rozpoczęto prace brukarskie.
21.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieraniem zasypki węgla stalowej karbowanej 1,38x1,84m ułożonej pod przepustem w km 51+132, P-22a.
28.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zakończono prace brukarskie na przepustach P-22a 51+132; P-22a 51+947,50.
28.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzeniem wykonanie skarp i dna wózu przy przepustach P-22a w km 51+132 i P-22a w km 51+947,50.
24.01. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Rozpoczęto prace na przepustach P-24 w km 52+281, związane z rozbiorczą częścią starego przepustu oraz wykonaniem wykopów w zakresie pod ciągami pieszo-rowerowymi w km 52+281 strona prawa.
24.01 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzeniem rozpoczęcie prac przy przepustach P-24 w km 52+281.
27.01 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zgłoszenie o odbiorze wykop pod Tawę krawężnikową gr. 30cm na przepustach P-24 w mostkowym zakresie w km 52+281 strona prawa.
27.01 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Pozostawienie na dalsze prace. Odbieraniem przygotowanego wykop pod Tawę krawężnikową na przepustach P-24, strona prawa pod ścieżką rowerową.

Dziennik budowy Nr 2 PVL 16/10 / 20 19 r.

oryginal








strona 5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.01 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zgłaszam do odbioru ułożone geotekstyle na przepuszc P-24 w km 52+281 strona praw.
28.01 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Proszę o zgodę na wykonanie Tang konstrukcyjnej gr. 30cm. Odbieram ułożone geotekstyle ułożone na przepuszc P-24 w km 52+281, strona praw, pod siózką rowersową - ciąg pieszko-jezdny.
29.01 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zgłaszam do odbioru Tang konstrukcyjną pod przepust P-24 w km 52+281 strona praw.
29.01 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Proszę o zgodę na montaż rury stalowej karbowanej dł 6,50m wraz z obryskiem. Odbieram przygotowane Tang z karbowaną pod przepust P-24 w km 52+281, strona praw przepustu pod siózką rowersową.
30.01 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Wykonano obrys korytka na przepuszc P-24 w km 52+281 strona praw i rozpoczęto roboty brukarskie.
30.01 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Zgłaszam do odbioru wykonany montaż rury stalowej karbowanej dł 6,50m. Odbieram ułożone rury stalowe karbowane 1,39x1,84m o odstępie 6,50m oraz zasypkę na przepuszc P-24 w km 52+281, str. prawa.









Dziennik budowy Nr 2 PUW 16/D / 20 19 r.






oryginal

strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.01 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13 Inspektor Nadzoru		Zakończono prace budowlane na przepuszczeniu P-24 od strony wlotu
31.01 2020	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonania prac budowlanych z kopii i druku w tym przepuszczenie P-24, w km 52+781, od wlotu.
06.04. 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13 Inspektor Nadzoru		Zamontowano słupki barierki ochronne na przepuszczeniu P-22a w km 51+132 oraz na przepuszczeniu P-23a w km 51+947,50.
06.04 2020	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzenie montażu słupków barierki ochronnej na przepuszczeniu P-22a w km 51+132 i P-23a w km 51+947,50.
10.04 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13 Inspektor Nadzoru		Zakończono prace na obiekcie P-22a; P-23a oraz P-24. Zgłoszenie gotowości obiektów P-22a; P-23a oraz P-24 do użytkowania przed zakończeniem robót.
10.04 2020	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzenie zakończenia prac na obiektach P-22a, P-23a i części P-24 o długości 12m wraz z dojazdami oraz gotowości do przekazania do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót
02.06. 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Wykonano prace robocze na przepuszczeniu P-24 starego przepuszczenia. Wykonano wykop pod poręczą części nowo zbudowanej

Dziennik budowy Nr 2 PVL 16/D / 20 18 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.06. 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zgłaszam do odbioru wykop pod Tunel kruszynowy na przepust P-24 Proszę o zgodę na dalsze prace kontrola budowy. Odbieram
03.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		roboty wzbiórkowe oraz wykop pod Tunel z kruszyną na przepust P-24
04.06. 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zgłaszam do odbioru ułożony geotekstyl w zakresie od ciągu przodo-przedniego w kierunku wykopu. Proszę o zgodę na wykonanie Tunel kruszynowy.
04.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy Odbieram ułożony warstwę geotekstilu pod Tunel z kruszyną przepustu P-24 oraz wykonanie geotekstu
05.06. 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zgłaszam do odbioru Tunel kruszynowy pod przepust P-24 w zakresie od ciągu przodo-przedniego w kierunku wykopu. Proszę o zgodę na montaż rury szklanej karbowanej 1,39 x 1,84m o dT 25,6m w km 52+281,00 wraz z obsyphą
05.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram wykonaną wykop przewodu oraz Tunel z kruszyną materiałowego pr. 30 cm pod przepust P-24
08.06. 2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Wykonano obsyphę rury na przepust P-24 w km 52+281,00 i rozpozna prace kontroli
08.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram ułożony rurę stalową 1,39 x 1,84m oraz obsyphę przepustu P-24 w km 52+281











Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
09.06.2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zgłoszenie do odbioru wykop pod Targ kruszycowy na przepustie P-22 w km 51+132,00. Proszę o zgodę na utworzenie geostłokiny i dalsze prace. Wykonano beton podbitkowy pod fundament bulwostady na przepustie P-24 52+291,00
09.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram przygotowany wykop pod Targ kruszycowy przepustu P-22 w km 51+132,00 oraz beton podbitkowy pod fundament bulwostady przepustu P-24.
10.06.2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Ułożono geostłokinę oraz wykonano Targ kruszycowy pod przepust P-22 w km 51+132,00. Zgłoszenie do odbioru zbieranie fundamentu pod bulwostady na przepustie P-24 w km 52+291,00. Proszę o zgodę na betonowanie oraz na montaż rusztowania stalowego karkasowej kolumny z obrysów P-22 w km 51+132,00 1,33x1,84 m dt. 18,20 cm.
10.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram ułożoną geostłokinę oraz Targ z kruszycą gr. 30 cm na przepustie P-22, km 51+132 oraz zbieranie fundamentu bulwostady na przepustie P-24, km 52+291.
11.06.2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zabetonowano fundament pod bulwostady oraz rozpoczęto prace brukarskie P-24. Wykonano i rozpoczęto montaż rusztowania stalowego V obrysów rusztowania na przepustie P-22 i rozpoczęto prace brukarskie

Dziennik budowy Nr 2 PVL 16/D / 20 19 r.

oryginal

strona

9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.06.2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Zakończono prace brukowe na
11.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		przepustach P-24 oraz P-22
27.07.2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		odbiorem ułożonych warstwowo 1,38x1,84 m, dł. 18,20 m przepustu P-22, km 51+132,
28.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Zamontowano barierę linową na przepisie P-22 w km 51+132 stronie lewej oraz prawej oraz na przepisie P-24 w km 52+281 str. lewej
30.07.2020	KIEROWNIK ROBÓT mgr inż. Tomasz Niemyjski Nr upr. PDL/0128/OWOD/13		Kontrola budowy. Potwierdzam zamontowanie barier linowych na przepisie P-22 w km 51+132 str. lewej oraz P-24, km 52+281 str. lewej.
31.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Zakończono prace na obiektach P-22; P-24
14.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zgłoszam gotowości obiektów P-22; P-24 do użytkowania przed zakończeniem robót
18.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Potwierdzam zakończenie prac na przepustach P-22 w km 51+132 oraz P-24 w km 52+281, wraz z dojeżdżalnią oraz gotowości do przekroczenia do użytkowania.
			Rozpoczęto prace na przepisie P-23 w km 51+947,50 związane z wykonaniem ujęcia
			Wykonano żuraw konstrukcyjny pod przepust P-23 w km 51+947,50 oraz ułożono geotkaninę polipropylenową. Zgłoszam do odbioru. Proszę o zgodę na montaż rusztowania stalowego konstrukcyjnego wraz z obrysami.

Dziennik budowy Nr 2 PVL 16/D / 2018 r.

oryginał

strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Odbieram ułożony geotekstyl polipropylenowy i Twor z tworzywa pod przepust P-23 w km 51+947,50.
18.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Zezwalam na montaż stacy przepustu, Montaż mury z blachy stalowej kurbkowej na przepust P-23 w km 51+947,50 L=18,00m B=1,84m H=1,39m
19.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Zgłaszam do odbioru
19.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Odbieram ułożony mur z blachy falistej ocynkowanej L=18,00m, B=1,84m, H=1,39m przepustu P-23 w km 51+947,50
20.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Wykonano zasypkę przepustu P-23 w km 51+947,50. Zgłaszam do odbioru.
20.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Odbieram wykonany zasypkę przepustu P-23 w km 51+947,50.
24.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Rozpoczęto wykonanie obrobienia przepustu P-23 w km 51+947,50
24.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Odbieram obrobienie przepustu P-23 w km 51+947,50
11.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Zakończono obrobienie przepustu P-23 w km 51+947,50 stu pna oraz lew.
11.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Potwierdzam zakończenie obrobienia przepustu P-23 w km 51+947,50
23.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Zamontowano bariery linowe na przepust P-23 w km 51+947,50 po stronie lewej

Dziennik budowy Nr 2 PUW 16/D / 2019 r.

oryginal

strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.09.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zamontowano bariery linowe na przepuszc P-23 w km 51+947,50 po stronie prawej
24.09.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Odpięciem zamontowane bariery linowe przy przepuszc P-23 w km 51+947,50 po obu stronach.
25.09.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zamontowano bariery linowe na przepuszc P-24 w km 52+281 str. praw.
25.09.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Zakończono prace na odcinkach P-22 P-23, P-24. Zgłaszam gotowość w/w odcinka do użytkowania.
08.03.2023	Mariusz Sikorski kierownik budowy	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam zakończenie prac na przepustach P-22 w km 51+132; P-23 w km 51+947,50 i P-24 w km 52+281 oraz gotowość do przekroczenia do użytkowania.
08.03.2023	Jolanta Krawczyk	<i>[Podpis]</i>	Z uwagi na zmiany na stanowisku kierownika budowy z dnia 08.03.2023 przejął pełnię w/w funkcji <i>[Podpis]</i> z dniem dzisiejszym
08.03.2023	Jolanta Krawczyk	<i>[Podpis]</i>	zajmę się obsługą okres. budowy DW 678 odc. 36+013 ÷ 36+305 i 38+950 ÷ 38+315. Zarządca robót zgodził w dec. WIK. 441. 9.10.2021. 5D z dnia 22.10.2021 r.
08.03.2023	Jolanta Krawczyk	<i>[Podpis]</i>	w dniu dzisiejszym przejął pracę budowy na w/w odcinku








Dziennik budowy Nr 270W 16/D / 20 19. r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
8.05. 2023 r.	Tadeusz Kienyga		W dniu dzisiejszym przekazuje funkcję kier. budowy.
8.05. 2023	Marcin Kienyga		2 dzień dzisiejszy przejęcie obowiązków kierownika budowy.
22.05. 2024	Marcin Kienyga		2 dzień dzisiejszy przejęcie obowiązków kierownika budowy.
21.05 2024 r.	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rutkowski	Z DNIEM DZISIEJSZYM PRZEJMUJE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY NA ODCINKU 31+942 - 36+013, 39+315 - 50+165 ROBÓT NIE ROZPOCZĘTO W dniu dzisiejszym objąłem obowiązki INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora inwestorskiego nr PDL/0008/OWOK/03 z dnia 09.07.2003r. oraz jestem członkiem OIB w Białymstoku o nr. ewid. PDL/BD/0855/01 i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W dniu dzisiejszym przejąłem obowiązki kierownika budowy.
04.06. 2024 r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		W dniu dzisiejszym przejęłem obowiązki kierownika budowy, oraz akceptuję plan B102. Otrzymałem projekt budowlany skł. 1.
27.06. 2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rutkowski	
27.06. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		

INSPEKTOR NADZORU

inż. Tadeusz Maciał
Upr. Nr PDL/0008/OWOK/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Dziennik budowy Nr 21 POW 1610/2019 / 2019 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
4.10. 2024r	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616		Przejęto obowiązki geodety. Wytłaczono os. trasy oraz punkty główne w terenie.
21.10 2024r			Przeprut P-9A, DW-678 39+417,00. W chodniku dzisiejszym rozpoczęto wykop pod fundament kotłowni robót.
21.10. 2024r.	Andrzej MACIAK Inspektor Nadzoru		PRZEPUST P-9a w km 39+417,00 Tunel wloty ziemne pod prze- prut 1,84/1,39 L=11,40m. Btu.
22.10. 2024r.	Gregorz Remicki Kierownik robót mostowych.		Zakończono wykop pod przeprut P-9A. Prace o zgodę na wykopie fundamentu z kuszyną kotłowni robót. PRZEPUST P-9A.
23.10. 2024r.	Andrzej MACIAK Inspektor Nadzoru		Odebraniem wykop - zerwaniem na wykonanie trasy kuszynowej. PRZEPUST P-9B km 39+417.
24.10. 2024r.	Gregorz Remicki Kierownik robót mostowych.		Wykonano wykop. Btu. Zerwaniem na wykonanie trasy.
24.10. 2024r.	Andrzej MACIAK Inspektor Nadzoru		Przeprut P-9A: Wykonano trasy kuszynowej pod konstrukcją stalową.
24.10. 2024r.	Gregorz Remicki Kierownik robót mostowych		Kotłownia robót. PRZEPUST P-9A Odebraniem trasy. Zerwaniem na montaż przeprutu. Sprawdzenie uszczelnienia. Powłoka bez uszkodzenia.
24.10. 2024r.			Wykonano montaż kuszyn stalowej przeprutu. P-9A

Dziennik budowy Nr 2.1P.4W.16/P.2019/ 20 19 r.

oryginał




strona 14

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
25.10.2019r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontynuacja robót. PRZEPUST P-9A. Odebraniem montaż przepustu L=11,40m o wym. 1,8x1,38m. Powłoka bez uszkodzeń i defor- macji. Zrehabilitacja na wykonanie zasypli.
25.10.2019r.	Gregorz Remicki Kierownik robót montażu.		Przejęcie P-9A: Wykonano zasyplę przepustu, warstwy I, II, III.
28.10.2019r.	Gregorz Remicki Kierownik robót montażu.		Przejęcie P-9A: wykonano zasyplę przepustu; warstwy IV, V i VI. Próg o odbior zasypli.
28.10.2019r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Przejęcie P-2A, w KK 33+820,00 Wykonano wykop pod tank fundamentowy, próg o odbior podłoga.
28.10.2019r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontynuacja robót. PRZEPUST P-9A; Na podstawie wyników wykonanych odbiorów zasypli przepustu P-9A. PRZEPUST P-2A: Odebraniem wykop. Zrehabilitacja na wykonanie tępy konstrukcyjnej.
30.10.2019r.	Gregorz Remicki Kierownik robót montażu.		Przejęcie P-2A: wykonano tank konstrukcyjny pod konstrukcję stłoczą. Przejęcie P-9B: wykonano tank konstrukcyjny pod konstrukcję stłoczą, próg o odbior

Dziennik budowy Nr 2(P4W 16/D/20299) / 20 19 r.

oryginał

strona 15

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.10.2024	Grzegorz MACIAK Inspektor Nadzoru		<p>Tzw.: P-2A; P-9B i zgodę na montaż kontenery z blachą ułożoną roboczo.</p> <p>PRZEPUST P-2A. Odebrałem Targi zerulam przepustu P-2A w km 33+820,00 na montaż L=12,50 m o wym. 1,8h x 1,38m. Sprawdzone tarcie i powłoka. Odebrałem Targi PRZEPUSTU P-9B w km 39+417,00 o wym. 1,8h x 1,38 m L=12,50m. Zerulam na montaż. Powłoka bez uszkodzeń.</p> <p>Przeprut P-9B; wykonano montaż kontenera stalowego. Przeprut P-2A; wykonano montaż kontenera stalowego. Prace o odbioru kontenera przepustów P-2A; P-9B, i zgodę na wykonanie zasypki. Ułożono roboczo.</p> <p>PRZEPUST P-9B. Odebrałem montaż, uszczelnienie i powłokę bez uszkodzeń. Zerulam na wykonanie zasypki.</p> <p>PRZEPUST P-2A. Odebrałem montaż przepustu. Uszczelnienie i powłoka bez zmian. Zerulam na wykonanie zasypki. Bez zmian.</p>
31.10.2024	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru		<p>Przeprut P-9B; wykonano montaż kontenera stalowego. Przeprut P-2A; wykonano montaż kontenera stalowego. Prace o odbioru kontenera przepustów P-2A; P-9B, i zgodę na wykonanie zasypki. Ułożono roboczo.</p> <p>PRZEPUST P-9B. Odebrałem montaż, uszczelnienie i powłokę bez uszkodzeń. Zerulam na wykonanie zasypki.</p> <p>PRZEPUST P-2A. Odebrałem montaż przepustu. Uszczelnienie i powłoka bez zmian. Zerulam na wykonanie zasypki. Bez zmian.</p>
31.10.2024	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru		<p>Przeprut P-9B; wykonano montaż kontenera stalowego. Przeprut P-2A; wykonano montaż kontenera stalowego. Prace o odbioru kontenera przepustów P-2A; P-9B, i zgodę na wykonanie zasypki. Ułożono roboczo.</p> <p>PRZEPUST P-9B. Odebrałem montaż, uszczelnienie i powłokę bez uszkodzeń. Zerulam na wykonanie zasypki.</p> <p>PRZEPUST P-2A. Odebrałem montaż przepustu. Uszczelnienie i powłoka bez zmian. Zerulam na wykonanie zasypki. Bez zmian.</p>

Dziennik budowy Nr 2(24416/0/2019) / 20 19 r.

oryginał

















strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.11.2024r	Gregor Remich Kierownik robót mostowych.		Prepust: P-9A - wykonano zasypkę przepustu - warstwy I, II i III.
			Prepust P-2A - wykonano zasypkę przepustu warstwy I, II i III.
5.11.2024.	Gregor Remich Kierownik robót mostowych.	Nb	Prepust P-2A - wykonano zasypkę przepustu warstwy IV, V i VI.
			Prośba o odbiór zasypki na przepisie P-2A.
			Prepust P-3A w km 34+456,50.
		Nb	Wykonano wykop pod przepust P-3A. Prośba o odbiór podłoża.
			Wniosek o odbiór.
05.11.2024r	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PREPUST P-9 B w km 39+417,00.
			Tępa zasypka. Odbiórem warstwy I, II i III. Kontakt bez efektywności.
			PREPUST P-2 A w km 33+820,00
			Na podstawie wyników Wykonalności odbiórem zasypki. Bł.
			PREPUST P-3A w km 34+456,50
			Odbiórem wykopy. Zrealizowano na wykonanie pracy konstrukcyjnej.
06.11.2024r	Gregor Remich Kierownik robót mostowych.		Prepust P-3A: wykonano tępy przepływ pod kontrolej stłogą. Prośba o odbiór.
		Nb	zgoda na materiał kontrolej stłogą.
			Wniosek o odbiór.
06.11.2024r	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PREPUST P-3A w km 34+456,50

Dziennik budowy Nr 2(74416/0)/2019 / 20 19 r.

oryginal







strona 17

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
6.11. 2024.	Grzegorz Romaniuk Kierownik robót mostowych.		Odebraniem Trasy. Zezwalam na wykonanie przepustu L=11,40m o wym. 1,84x1,39m. Powłoka bez uszluszeń. 
07.11. 2024.	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru		Przepr. P-3A. Wykonano montaż konstrukcji stalowej,  o zgodę na wyk. zasypki  konstrukcji robót.
07.11. 2024.	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru		PRZEPUST P-3A. Odebraniem montaż przepustu. Powłoka bez uszluszeń. Usztat bez deformacji. Zezwalam na wykonanie zasypki.  
07.11. 2024.	Grzegorz Romaniuk Kierownik robót mostowych.		Przepr. P-3A. Wykonano przepust, warty I, II i III.  konstrukcji robót.
07.11. 2024.	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru		PRZEPUST P-3A. w km 34+456,50. Potwierdzam wykonanie zasypki do III warstwy. Zezwalam na uwarstwienie robót. 
08.11. 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepr. P3a w km 34+456,50. Dokonczono zasypkę konstrukcji stalowej przepustu: w-wy IV, V, VI. Proszę o odbiór zasypki konstrukcji stalowej. 
12.11. 2024	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru		KONKONIA ROBÓT. PRZEPUST P3a km 34+456,50. Na podstawie wypełnia LITOWANIE odebraniem zasypki przepustu P3a. Nie stwierdzono deformacji. 

Dziennik budowy Nr 2 (RW 16/0/2019) / 20 19 r.

oryginał






strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.11 2024.	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		konstrukcji. Zrealizowałem na warty- nując wójt diaphragm. Przepust P19 w km 48+459,50 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszywowej KOMIWOŁA ROBÓT.
18.11. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P-19 km 48+459,50. L=15,00 o wym. 1,84 x 1,39 m. Odbiorłem wykop pod ławę. Ze- zulałem na wykonanie ławy.
20.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P18 w km 47+480,00 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszywowej KOMIWOŁA ROBÓT.
20.11. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P-18 km 47+480,00 L=21,00 o wym. 1,84 x 1,39 m. Odbiorłem wykop - zrealizowałem na wykonanie ławy kruszywowej.
21.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P18 w km 47+480,00 Wykonano ławę kruszywową pod konstrukcję stalową przepustu. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o wymia- rach poprzecznych 1,84 x 1,39 m i L = 21,00 m KOMIWOŁA ROBÓT.
21.11. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P-18 km 47+480,00.

Dziennik budowy Nr 2(244 16/0/2019) / 20 19 r.

oryginał

strona 19

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Odebrłem ławę kruszywową. Zezwalam na montaż przepustu 1,84x1,39 m ; L=21,00 m. Powidła przepustu bez uszkodzeń. Nie stwierdzono deformacji.  Przepust P19 w km 48+459,50 Wykonano ławę kruszywową pod konstrukcję stalową przepustu. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o wy- miarach poprzecznych 1,84x1,39 m i L=15,00 m KOMIŁOWA ROBOTY. PRZEPUSZ P-19 km 48+459,50 Odebrłem ławę kruszywową. Zezwalam na montaż przepustu L=15,00 m o wym. 1,84x1,39 m. Powidła bez uszkodzenia i bez deformacji.  Przepust P-19 w km 48+459,50 Wykonano montaż konstruk- cji stalowej przepustu. Proszę o odbiór i zgodę na wyko- nanie zasypki przepustu. Przepust P18 w km 47+480,00 Wykonano montaż konstruk- cji stalowej przepustu. Proszę o odbiór i zgodę na wykona- nie zasypki przepustu.
21.11. 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		
22.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		
22.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		

Dziennik budowy Nr 2(P4416/0/2019) / 20 19 r.

oryginał





strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		<p>MONITORA ROBÓT.</p> <p>PRZEPUSZ P-18 w km 47+480,00</p> <p>Odebrałem montaż L=21,00. Potwierdza bez uszkodzeń. Brak deformacji.</p> <p>Zezwalam na wykonanie zasypki.</p> <p>PRZEPUSZ P-18 w km 48+459,50</p> <p>Odebrałem montaż L=15,00 m.</p> <p>Potwierdza przepust bez uszkodzeń i deformacji. Zezwalam na wykonanie zasypki.</p> <p>Zasypkę przepustu należy prowadzić równomiernie z dwustan - warstwami po 30cm.</p>
23.11.2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		<p>Przepust P19 w km 48+459,50</p> <p>Wykonano zasypkę konstrukcji stalowej przepustu.</p> <p>Proszę o odbiór zasypki.</p>
23.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		<p>MONITORA ROBÓT.</p> <p>PRZEPUSZ P-19 w km 48+459,50</p> <p>Potwierdzam wykonanie zasypki konstrukcji przepustu - Do odbioru proszę przedstawić wyniki zagęszczenia. PRZEPUSZ bez deformacji.</p>
26.11.2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		<p>Przepust P96 w km 39+417</p> <p>Dokończono zasypkę konstrukcji stalowej przepustu;</p> <p>w-wy: IV, V, VI. Proszę o odbiór zasypki.</p>
26.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		<p>MONITORA ROBÓT.</p> <p>PRZEPUSZ P-96 km 39+417 L=12,50m</p>

Dziennik budowy Nr 2(21416/P)/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona 21

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.11 2024	KIEROWNIK Robot Mostowych Grzegorz Romaniuk		o wym. 1,81 x 1,38 m. Potwierdzam zakończenie zasypki przepustu P-9B. Przepust bez de- formacji. Do odbioru proszę prezentować wyniki zagęszczenia. Przepust P-18 w km 48+480 Zakończono wykonanie zasypki konstrukcji stalowej przepustu; w-wy-I-vii. Proszę o odbiór zasypki. MONITOR ROBÓT.
28.11. 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P-18 km 48+480. Potwierdzam wykonanie zasypki przepustu. Przepust bez defo- rmacji. Zrezygnowałem na kartymu- acji wójt. Do odbioru proszę prezentować wyniki badań zagęsz- czenia zasypki.
10.12. 2024	KIEROWNIK Robot Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4a w km 35+500,00 Wykonano wykop fundamen- towy. Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszywowej. MONITOR ROBÓT.
10.12. 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P-4a km 35+500,00 L=11,80 o wym. 1,81m x 1,38m Odebrałem wykop pod ławę. P4a Zrezygnowałem na wykonanie ławy kruszywowej. Przepust bez deformacji. Potwierdza bez uszkodzeń.

Dziennik budowy Nr 2(24.16.13/2019) / 20 19 r.

oryginał

strona 22

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.12. 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4a w km 35+500,00 Wykonano ławę kruszycową pod konstrukcję stalową przepustu. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o wymiarach poprzecznych 1,84/1,39 m i L=11,80 m WOMIŁOWA ROBÓT.
11.12. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUST P-4a w km 35+500,00 Odebrano ławę kruszycową. Zezwalam na montaż przepustu
12.12. 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4a w km 35+500 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu proszę o odbiór i zgodę na wykonanie zasypki przepustu.
12.12. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WOMIŁOWA ROBÓT PRZEPUST P-4a w km 35+500,00 Odebrano montaż L=11,80 m. przepustu o wym. 1,84x1,39m Pozwalam bez uwag. Brak deformacji. Zezwalam na wykonanie zasypki
16.12. 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4a w km 35+500 Zakończono wykonanie zasypki konstrukcji stalowej przepustu. Proszę o odbiór zasypki

Dziennik budowy Nr 2/2016/0/2019 / 20 19 r.

oryginal





strona 23

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wniosek o PRZEPUSZCZALNOŚĆ P-ka w km 35+500,00 Potwierdzenie zakończenia zasypki konstrukcji przepustu bez defor- macji. Poświadczenie o usłudze Do odbioru przez projektanta i zakończona zasypka.
03.02.2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Z dniem dzisiejszym przestaje pełnić funkcję, kierownika Budowy
03.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		W DNIU DZISIEJSZYM PRZESTAJĘ OBYWIAZU KIEROWNIKA BUDOWY AKCEPTUJĘ PLAN BUDOWY OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWY W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki Kierownika Robót Mostowych
11.03.2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki kierownika Robót Mostowych
11.03.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki kierownika Robót Mostowych
18.03.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPUSZCZALNOŚĆ P-ka w km 40+817,00 (PRZEPUSZCZALNOŚĆ TYMCZASOWA) ZGASZAM DO ODBIORU WYKOP PO PRZEPUSZCZALNOŚĆ TYMCZASOWĄ PRZEPUSZCZALNOŚĆ P-ka. WARTOŚĆ OTRZYMAŁEM WARTOŚĆ ZGASZAM DO ODBIORU WYKOP O ODBIORU, ZGASZAM WYKOP KAM WYKOPOWEJ O GR. HIR. 30 cm.

Dziennik budowy Nr 2(74516/0/2019) / 20 19 r.

oryginal






strona 24

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.03. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WYKONAN ROBOT PRZEPUSZ TYMCA- SOWY (przy P10) na drodze eksploatowej. Odebraniem wykrop pos przepust $\phi 1200 \text{ mm}$ $L=10,00 \text{ m}$. Bez uwagi Zezwalam na wykonanie pracy kuszynowej.
20.03 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZ P10 w km 40+817,00 (P. TYMCZASOWY) ZGŁASZAM DO ODBIORU CAŁY KONSTRUKCJA POD PODKŁADNIEM PRZEPUSZU TYMCZASOWEGO. WYKONANIE O ODBIORZ PRAW I ZGODNY NA Przebieg montażu przepustu.
20.03. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WYKONAN ROBOT PRZEPUSZ TYMCA- SOWY (przy P10) i druga eksploatowa Odebraniem całej kuszynowej $\phi 1200$ pos przepust $\phi 1200$ $L=10,00$. Sprawdzono kształt przepustu oraz powłokę. Stan kształtu i powłoki zgodna z założeniami projektu. Zezwalam na montaż przepustu $\phi 1200 \text{ mm}$ $L=10,00 \text{ m}$.
21.03 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZ P10 w km 40+817,00 (P. TYMCZASOWY) ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ PRZEPUSZU TYMCZASOWEGO NA DROGIE EKSPLOATOWEJ. WYKONANIE O ODBIORZ PRAW I ZGODNY NA ROZPOCZĘCIE PRACY I PRZEWIDUJĘ Przebieg montażu.

Dziennik budowy Nr 2(PU 16/0/2019) / 20 19 r.

oryginal

strona 25

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.03. 2025.	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Przepust tymczasowy (przy P10) na drodze objazdowej. Odebraniem montażu przepustu P6/1200 mm L-10m. Położenie bez uszkodzeń i deformacji. Zezwalam na wykonanie zasyphu.
31.03. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUST P10 W KM 40+812,00 (P.TYMCAZOWY) ZGASIAM DO ODBIORU ZASYPHU PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO NA DRODZE OBJAZDOWEJ. PROTOKOŁY Z BADAŃ, WYKONANE POTWIERDZAJĄ FORMY I WYMIARY ZAGĘSZCZENIA I5 ZMAJĄCYCH SIĘ W BUDOWY. KONTROLUJĄ O ODBIORU I ZGODZ NA WYKONANIE PRAC.
31.03. 2025.	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Przepust tymczasowy przy P10. Na podstawie badań wykonanych odebraniem zasyphu. Zezwalam na wykonanie uziemień drógowej.
11.04. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUST P11 W KM 41+634,50 (PRZEPUST TYMCZASOWY) ZGASIAM DO ODBIORU WYKOP POD PRZEPUST TYMCZASOWY W CIĄGU DROGI OBJAZDOWEJ. WYKONANE GUMOWO - WYKONANE ZGODNE Z PN. KONTROLUJĄ O ODBIORU I ZGODZ NA WYKONANIE PRAC WYKONANIE.
11.04. 2025.	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Przepust tymczasowy przy P11. Odebraniem wykop. Bl.

Dziennik budowy Nr 2(240 16/0/2019) / 20 19 r.

oryginal





strona 26

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.04 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUST P11 W KM 41+634,50 (P. TYMCZASOWY) ZGŁASZAM DO ODBIORU TAJĄC UMIĘTNOŚCIĄ POD PORADZNICTWEM PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO. WYKONANIE O ODBIOR (ZGODNIE MA KOMAR PRZEPUSTÓW.
11.04 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT PRZEPUST TYMCZASOWY NA DŁUGIE ODCINKU PRZY P11. Odbioru TAJĄC WYKONANIE WYKONANIE ZELUDNIANIE NA MONTAŻ PRZEPUSTU 2x1500mm L=10,00m. Ponadto bez uszkodzeń.
14.04 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUST P11 W KM 41+634,50 (P. TYMCZASOWY) ZGŁASZAM DO ODBIORU KOMAR PRZEPUSTÓW TYMCZASOWYCH W CIĄGU DŁUGOŚĆ ODBIOROWEJ. WYKONANIE O ODBIOR (ZGODNIE MA WYKONANIE ZAKUPU INŻYNIERSKIEJ.
14.04 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT PRZEPUST TYMCZASOWY PRZY P11. Odbioru montaż PRZEPUSTU 2x1500mm L=10m. Ponadto bez uszkodzeń. Uszkodzeń deformacji. ZELUDNIANIE NA WYKONANIE ZAKUPU.
22.04 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUST P11 W KM 41+634,50 (P. TYMCZASOWY) ZGŁASZAM DO ODBIORU ZAKUPU PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO W CIĄGU

Dziennik budowy Nr 2(244 16/0/2018) / 20 19 r.

oryginał



strona 27

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.04.2018	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTYNUACJA WPISU ZE STR. NR 26 DROGI OBJAZDOWEJ. PROTOKOŁY Z BADAŃ, WIDOCZNE POTWIERDZAJĄ PODMAWIAJĄCĄ ZAGROZYLEM I ZNAJDUJĄ NIE W BŁYNNIE BUDOWY. WYKONANIE O OBROTU I ZGONIE MA KONTYNUOWANIE PRAC.
25.04.2018	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		KONTYNUACJA ROBÓT. PRZEPUST TYMczasowy przy P.M. Odebrano zasypkę. Zezwoleniem na kontynuację robót. PRZEPUST P-9a w km 39+47,00 w dniu 25.04.2018 ZAWORTKOWANO MONTAŻ BARIER EMERGOCELOWYCH TYMczasowych w rejonie
25.04.2018	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUSTU. KONTYNUACJA ROBÓT. PRZEPUST P9A w km 39+47. Odebrano montaż barier tymczasowych energochłonnych. Bl.
29.04.2018	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPUST P-9a w km 39+47,00 ZGASZAM ZAWORTKOWANIE ROBÓT W STOPNIE WYKONANIA UCZYNIAJĄCYM UZYSKAĆ POZWOLENIA NA UŻYTIKOWANIE PRZED ZAWORTKOWANIEM WSKAZANYCH PRAC. POZOSTAŁO DO WYKONANIA: - OBRUKOWANIE PRZEPUSTÓW, - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, - MONTAŻ DOCELOWYCH BARIER EMERGOCELOWYCH.
29.04.2018	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUST P-9A w km 39+47; 1,84m x 1,32m L = 11,40 m

Dziennik budowy Nr 2 (PWL 16/0/2019) / 20 19 r.

oryginał

strona 28

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.04 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		POTWIERDZAM ZAŁOŻENIE WSZYSTKICH ROBÓT W CELU PRZEOBIENIA MCHU PRZEPUSI P-9A MOJE BYŁO ZGŁO- SZONY DO UŻYTKOWANIA PRZEZ ZAŁOŻENIEM WSZYSTKICH WBÓT. PRZEPUSI P15 W KM 46+539,50 ZGŁOSZAM DO ODBIORU WYŁOP POD PODAJOMIENIE PRZEPUSIĄ, KARMIWIS-GRUNTOWO WODNE ZGŁOSZAM Z PW. WYKONANIE O ODBIÓR I ZGŁOSZAM WYKONANIE TAKI KONTROLNIEJ. PRZEPUSI P17 W KM 47+225,75 ZGŁOSZAM DO ODBIORU WYŁOP POD PODAJOMIENIE PRZEPUSIĄ. KARMIWIS- GRUNTOWO-WODNE ZGŁOSZAM Z PW. WYKONANIE O ODBIOR I ZGŁOSZAM NA WYKONANIE TAKI KONTROLNIEJ. WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUSI P15 W km 46+539,50 Odbioru wykop. Zerknałem na Włożenie talcy kruszywowej. PRZEPUSI P17 W km 47+225,75 Odbioru wykop pod przepust. Zerknałem na Włożenie talcy kruszywowej. DALNIE WPISY DOKUMENTACJE PRACOWNICZE PRACE 350A WYKONANIE W OBIĘTOŚCI BUDOWY NR 2 (PWL 16/0/2019) 2019m (TAK II) WYKONANIE W DNIU 09.05.2025r.
30.04 2025r.	Gadewski MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
09.05 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	