

(pieczęć organu państwowego  
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

## DZIENNIK BUDOWY\*

nr 3/PUN 4/2020 20.20 r. (tom II)

wydany dnia 18.07 2025 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU  
REPREZENTOWANY PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W BIAŁYMSTOKU

Dziennik zawiera 100

(słownie sto)  
ponumerowanych stron.

ESTAKADA E-4

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 621  
ROZBUDOWA - KAPY ODCINEK II OD KM 3+580 DO KM 7+585 I BUDOWA DR. WOJEWÓDZKIEJ  
NR 682 KAPY - MARHAWSKIEJ 2NA OD KM 0+082,70 DO KM 2+950  
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU  
ul. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK  
(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę \*\* z dnia 09.03 2018 r. nr 4/2018  
rozbiórkę ZNAK AB-I. 7820.4.9.2017.AS


wydane przez WOJEWODA PODLASKI UL. MICKIEWICZA 3  
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)  
15-213 BIAŁYSTOK

\* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	ROBOTY MOSTOWE	INŻ. TADEUSZ MACIAŁ 15-SUB BIAŁYCHOKRĘTAŁ, ul. PĘCINÓWA 34/1 karsko-bud. B/0.	PDL/0008/OWD/103	04.06. 2024r.	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu ..... 20 ..... r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a) .....

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu ..... 20 ..... r.

8. Budowę - rozbiórkę\* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia ..... 20 ..... r.





\* Niepotrzebne skreślić.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	W DZIENNIKU BUDOWY B50A DOUMIENIOWANE PRACE IAWO KOMIYMACJA WPISU DZIENNIKA BUDOWY NR 9 (PILY/2025)/2025r. TOM I WIDAMY DATA 03.03.2025r.	Tajula
29.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAWIADOMO ZEKOMIARZ SIAMEN SZCZEGOLNIE W OŚCI PIR OWIAR PIR.	Tajula
30.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAKOMIOWANO OWIAR WYLOMANO PODZIEMNY, TORZYMI TYMCZASOWYMI "SZCZEGOLNIE" NA PODPORZĘ W OŚCI PIR OWIAR PIR.	Tajula
30.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYLOMANO BARDZIEJ WYMIYNIOWYMI WZESIME) PO 48H DOJRIENIAMI BETONY SEG. S2: WYMIYNIOWYMI WYMIYNIOWYMI D/34MB. WYMIYNIOWYMI O OWIAR PIR I ZGODNY NA KODPOCZĘCIE SPWIZEMIA SEG. S2.	Tajula
30.07 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Dobrym ścianki szelme na PIR PIR. Blu. Zerknam na sprężenie SEG. S2. Bez Uwag	Tajula
30.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAWIADOMO SPWIZEMIA WYMIYNIOWYMI SEG. S2 WYMIYNIOWYMI PORCZĘCZMIYMI WYMIYNIOWYMI ZGODNE Z PROGRAMIEM SPWIZEMIA IPOMIOWOLO PIRIOWYMI SPWIZEMIA WYMIYNIOWYMI O OWIAR I ZGODNY NA WYMIYNIOWYMI SEG. S2.	Tajula
30.07 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Sprężenie weryfikacja seg. S2 cawka z złożeniami projekt. Zerknam	Tajula



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	na wyznaczonej segmentu S2. Bluz ZAKOŃCZONO WYKONANIE UN SEG. S2. UN USTAWIENIA NA BLOKU HARMONIJNYM WYKONANO WYM. GEODEZYJNYM WYKONANIE ROZPOCZĘCIO PRACOWNIOWANIE DESHOWANIE SI. NASYWCZEGO I KONIAZ SIALY (BROZEMOWE) SEG. S3.	
31.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGRASIAM DO ODBIORU KONIAZ SIALY (BROZEMOWE), DESHOWANIE OWIAZ EC. PRZEZEMIA UN SEG. S3 I ETAP (KUCHA POLNA + PRODAWNI) WYKONANO GEODEZYJNYM POMIAR SPR. USTAWIENIE DESHOWANIE OWIAZ EC. PRZEZEMIA - ODCZYTAŁ ZGODNIE Z K. WYKONANIE O ODBIOR I ZGODNIE NA WYKONANIE MIERNIARSTWA BETONOWE) W UN SEG. S3 I ETAP.	
31.07 2025r.	Inspektor nadzoru MACIAŁ	KONTROLA ROBÓT. Kolejnym montaż stali zbrojeniowej na segmentie S3/I etap wraz z elementami do spychania. Sprawdzenie średnic, wzrost pętlor i otuliny. Zezwolenie na betonowanie S3/I etap.	
31.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Bez uwag. WYKONANO MIERNIARSTWO BETONOWE WYKONANO CIO/60 W DESHOWANIE UN SEG. S3 I ETAP (KUCHA POLNA + PRODAWNI). W TUMACZENIE PRAC SPR. PRAWNIEJMIENNY SZCZEGÓŁNIE MIERNIARSTWA - PRAWNIEJMIENNY W WYKONANIE. DOBRAWO PRAC DO ZADANIA CAR. ROZPOCZĘCIO PRACOWNIOWANIE	

3. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.08 2015r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA, SIATKI ZBROJENIOWEJ ORAZ EC. SPUSZCZENIA LIN SEG. S3 II ETAP (PLANIA GÓRNA). PRZYGOTOWANO PLATFORMY P9, P8, P7 DO WBIJANIA PALI TESTOWYCH ORAZ PACE TESTOWE 40x40 cm: P9 - 2 szt. 17m, P8 - 2 szt. 17m, P7 - 2 szt. 12m. WYKONANO O ODBIORZ PLATFORM ORAZ PALI PREFABRYKOWANYCH WYMIEROWYCH (DŁUGOŚĆ I ZGODN. MA ROZPOCZĘCIE INSTALACJI PALI TESTOWYCH NA PODPOWIE P9, P8, P7. KONTAKT ROBÓT. Potwierdzam wykonanie pali testowych (platformy do wbić) - odebrałem prefabrykaty gotowe do wykonania pali testowych na podpowiach P7, P8 oraz P9. Zeznałem na wykonanie pali testowych na P7, P8, P9.	Bayula
01.08 2015r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
04.08 2015r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO INSTALACJĘ PALI TESTOWYCH NA PODPOWACH 4 OSŁ P7.1 (729, 830), P8.1 (820, 831), P9.1 (919, 929). WYKONANO O ODBIORZ PACE I ZGODN. MA ZADANIEM PRÓBNIEGO OBRABIANIA DYTALISZOWEGO. ZCZĘCIAM DO ODBIORU MONTAŻ DESKOWANIA, SIATKI ZBROJENIOWEJ ORAZ EC. SPUSZCZENIA SEG. S3 (II ETAP). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR PPH - OCHWIST ZGODNIE Z PL. WYKONANO O ODBIORZ I ZGODN. MA CIĘŻENIE MIERZENIA BET.	Bayula



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.08. 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	WOMIŁOWA ROBÓT. Odebrano złożenie segmentu S3/II ETAP wraz z oprzyrządowaniem do spięcia. Sprawdzone średnice, warstwa pyłu, wymiary figur oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie S3/II ETAP. Odbieram pale testowe na podporach P7.1 (728, 730), P8.1 (820, 821) oraz P9.1 (919, 929). Zezwalam na wykonanie próbnego dołączenia dynamicznego kół pali.	
04.08. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WŁOŻONO MIERNIKI BEZONOWE KLASY C50/60 W DESKOWANIE SEG. S3 WYK II ETAP (PŁYTA GÓRNA).	
05.08. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ROZPOCZĘCIO PRACY GŁÓWNE. ZAKOŃCZONO PRÓBY OBRABIANIA DYNAMICZNE PAŁ PRZEFABRYKOWANYCH NA PODPORACH: P7.1 (729, 730), P8.1 (820, 831) oraz P9.1 (919, 929). BADANIE PAŁ PRZEDPRODUKCYJNYCH NA POMIARKACH PODPOWIERZCHNI PODWIERZCHNI ZAKOŃCZONO PRACY GŁÓWNE PRACE BUDOWLANE WYKONANIE KG ZAKOŃCZONO PRACY TECHNOLOGICZNEGO REWIZIAO. ZGŁASZAM DO ODBIORU PRACE PRZEFABRYKOWANE: - P7.1 - 40x40cm, TYP 12, L=10,0m, 56 szt. - P8.1 - 40x40cm, TYP 12, L=15,0m, 48 szt. - P9.1 - 40x40cm, TYP 12, L=15,0, 45 szt. WYKONANIE O ODBIORU KONTROLI ORAZ PRZEFABRYKOWAŁOŚĆ WYKONANIE ZŁOŻENIA NA WYKONANIE ROBÓT.	Bayale Bayale

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIŁOWA ROBÓT. Odebrałem protokół z pól 40x40cm. ① Podpora P7.1; TYP 12 L=10m - 56 szt. ② Podpora P8.1; TYP 12 L=15m - 48 szt. ③ Podpora P8.1; TYP 12 L=15m - 45 szt. Zezwalam na wbijanie pól na podporach P7.1, P8.1, P8.1. Tępo pielęgnacja betonu segm. S3. II Etap.	
05.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniuk	ROZPOCZĘCIE WYKONANIA PRAC PRZEBUDOWY PODPOR P8.1.	
06.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniuk	WYKONANO BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI WŁASNEJ DO 48H DOZWIOLANA PRAC SEG. S3 UK. WYNIK SPRAWDZENIA WYKON P>34MB, WYKONANIE O ODRÓBIE I ZGODZ. NA ROZPOCZĘCIE SPRAWDZENIA SEGMENTU S3 (PŁYTA DOŁNA + PŁYTA GÓRNA).	
06.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIŁOWA ROBÓT. Na podstawie wyników wytrzymałości betonu zezwalam na wykonanie sprężenia segm. S3.	
06.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniuk	ZAKOŃCZONO SPRAWDZENIE WŁAS. SEG. S3. WYKONANIE POŚREDNIENIA KABELI ZGODNE Z PROGNOZĄ SPRAWDZENIA SPRZYDZONO PRZEBUDOWA WYKONANIE O ODRÓBIE I ZGODZ. NA WYKON. SEG. S3.	
06.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIŁOWA ROBÓT. Po zapoznaniu się z wynikami spr żenia - zezwalam na wykonanie segm. S3	
06.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniuk	ZAKOŃCZONO WYKON. SEG. S3 USTANOWI UK. NA PŁYCE HANOWYJ. ROZPOCZĘCIE PRZEBUDOWY SEG. S4.	



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	ZALOCOWANO WBIJANIE PAŁ PREFABRYKOWANYCH POD PODPORĘ W OPI PG.1. ROZPOCZĘTO MONTAŻ ŚCIANY SZCZELNEJ W OPI PG.1. ROZPOCZĘTO WBIJANIE PAŁ PREF. POD PODPORĘ PB.	Jayul
07.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	ZALOCOWANO WBIJANIE ŚCIANY SZCZELNEJ W OPI PG.1. ROZPOCZĘTO WYKOP. ZALOCOWANO PAŁE PREF. W OPI PG.1. ROZPOCZĘTO MONTAŻ ŚCIANY SZCZELNEJ W OPI PG.1. ZGADNIAM DO ODBIORU MONTAŻ ŚCIANY ZBLOKOWANE, DESKOWANIE ODCZ. EL. SPŁYŻENIA UPI REG. 54 I ETAP (PŁYTA DOŁNA + PRODNIA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR RPH. - ODCZYNEW ZGODNIE Z B. UMOWIENIEM O ODBIOR. ZGODNIE MA UKŁADANIE MIERNIARSTWA BELORUSKIEJ KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbieżenie segmentu 54/1 etap ma z osprzętem do spżężenia. Zezwalam na betonowanie 54/1 etap. Tymczas wóty ziemne (wykop) na PG.1. Tymczas wóty ziemne (wykop) na PG.1. Tymczas wóty ziemne (wykop) na PG.1. Zezwalam na kontynuację wóty.	Jayul
07.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	UKŁADANIE MIERNIARSTWA BELORUSKIEJ WYKONANO 50/60 W DESKOWANIE UPI REG. 54 I ETAP (PŁYTA DOŁNA + PRODNIA). POMIAR PRODNIA DO BAMN (WYKONANIE) WYKONANO ROZPOCZĘTO PIEKARNICTWA.	Jayul

J. KRAJOWY  
w  
15-213 Białystok

(pieczęć organu państwowego  
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ROZPOCZĘTO WYKONANIE PRACI PRZEF. POD PODPORUK W OŚ P7.1. ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKOP W OŚ P9.1. WNIOSKIM O ODBIOR I ZGODZĘ NA UŁOŻENIE BEŁONU PODKŁADOWEGO.	Jayul
08.08 2025r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odebrałem wykop na podpore P9.1. Zezwalam na ułożenie "chudego betonu". Tępo ubijanie poli na P7.1.Bk.	Ji
08.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	UŁOŻONO BEŁON PODKŁADOWY WIAŁY C2/15 POD PODPORUK P9.1. ZAWÓRZONO WYKONANIE PRAC SZCZEGÓŁOWYCH NA PODPORUK W OŚ P8.1.	Jayul
11.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGŁASZAM DO ODBIORU KONSTR. DESKOWANIA, PRACI ZBUDOWANIE OŚC. EC. SPUSZCZENIA SEG. 54 II ETAP (PRACA GŁÓWNA) UTR. WYKONANO GEODEZYJNY POWIERZ. SPA. - ODCIĘTŁO ZGODNIE Z SI WNIOSKIM O ODBIOR I ZGODZĘ NA UŁOŻENIE MIESZANINY BEŁONOWEJ.	Jayul
11.08 2025r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odebrałem ułożenie ułożenia wraz z elementami do spłaszczenia - seqm. 54 II etap. Zezwalam na beton- owanie seqm. 54 II etap.	Ji
11.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	UŁOŻONO MIESZANINĘ BEŁONOWĄ WIAŁY C20/20 W DESKOWANIU SEG. 54 II ETAP (PRACA GŁÓWNA) UTR. ROZPOCZĘTO PRACI PRZEF. ŚWIEŻEGO BEŁONU. ZAWÓRZONO ROZPOCZĘTO WYKONANIE PRACI PRZEF. POD P7.1	Jayul



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGROMADNIŁ DO ODBIORU PŁATE PRZEF.: - P2.1-40x40, 14P12, L=21m, 2 szt. - P3.1-40x40, 14P12, L=10m, 54 szt. - P4.1-40x40, 14P12, L=8m, 50 szt. - P5.1-40x40, 14P12, L=6m, 50 szt. - P6.1-40x40, 14P12, L=5m, 58 szt. WYKONANIE O ODBIORU PŁATE PRZEF. JAKI WYBIEŻ ODMIA PLATFORMY ROBÓTOWYCH I ZGODNY MA ROZPOCZĘCIE PRACY PRACOWNIKÓW ZGROMADNIŁ DO ODBIORU MONIAZ PŁATE ZBROJENIOWEJ ODMIA DETALOWANIE FIKALNOŃ W OSI P10.1. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR PPH. - ODCZYTAŁ ZCOKNIE Z PR. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNY MA WYKONANIE WIERZANI BEZODNIE).	[Signature]
12.08 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Madzou	WYKONANO ROBÓT. Odebrałem protokół z polu na ① Podpory P2.1 40x40cm L=21m - 2 szt. ② Podpory P3.1 40x40cm L=10m - 54 szt. ③ Podpory P4.1 40x40cm L=8m - 50 szt. ④ Podpory P5.1 40x40cm L=6m - 50 szt. ⑤ Podpory P6.1 40x40cm L=5m - 58 szt. Zerulam na wykonywanie polu. Odebrałem Ukojenie fikalnoŃ w osi P10.1. Sprawdzone średnice i wester. Zerulam na betonowanie.	[Signature]
12.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO WIERZANI BEZODNIE WYKONANO ROZPOCZĘCIE PRACY PRACOWNIKÓW W OSI P10.1. ROZPOCZĘCIE PRACY PRACOWNIKÓW ROZPOCZĘCIE PRACY PRACOWNIKÓW MA PODROBIA	[Signature]

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WOMIENIACIA WPRZY ZE WZL. NR 10 W OGIĄCACH P2.1, P3.1, P4.1, P5.1, P6.1. SKŁIŁO PACE PWRP. POD PODPOWY W OFI P8.1. ROZPOCZĘCIE MONIAT SIACI ZBROJEMOWIE) HAWY PWRP. ROZPOCZĘCIE WYŁOP POD PODPOWY W OFI P8.1. WYŁOMANO BADANIE WYKONYWANIA WŁIESMEJ TO 48H DOIMUWANIA BELOMY SEG. S4 WYŁIEMU (PWRP GŁOWNY). WYŁIEMU SPECYJALNA WYŁIEMU E7, S4MB. WYŁIEMU O ODBIÓR I ZGODY MA ROZPOCZĘCIE SPWIERZENIA SEG. S4 (PWRP PWRP + GŁOWNY). WOMIENIACIA ROBÓT Zezwalam na wykonanie spwierzenia segmentu S4. Taka zbrojenie GAWY podpowy P8.1. P9. B/LU. ZALONCZONO SPWIERZENIE WEL SEG. S4. WYŁIEMU PORZECZANIA WELI ZGODNE Z PROGRAMEM SPWIERZENIA. SPWIERZENIO PWRPŁÓT Z PWRP. WYŁIEMU O ODBIÓR I ZGODY MA WYŁIEMU SEG. S4. WOMIENIACIA ROBÓT. Na podstawie wyników spwierzenia zezwalam na wyłomienie segm. S4. ZALONCZONO WYŁIEMU SEG. S4. WYŁIEMU WYŁIEMU NA BLOMY HAWOYMA. ROZPOCZĘCIE MONIAT DESKOWANIA OWAZ SIACI ZBROJEMOWIE) SEG. S5.	Bagniak
13.08.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Bagniak
13.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		
13.08.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Bagniak
13.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		Bagniak



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniuk	ZCZERNIAM DO ODBIORU TAKŻE PREF. W OPI: P2.1(220, 221); P4.1(431); P5.1(531); P6.1(630) PRZYSTOSOWANE DO BADANIA DO PRÓBNYM OBCIĄŻENIEM DYNAMICZNYM. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA ROZPOCZĘCIE BADANIA. ZCZERNIAM DO ODBIORU KONIAZ PŁAT ZBUDOWANEJ, DESKOWANIA OWIŁ EC. SPRAWDZENIA UPI SEG. 55 I ETAP (PŁAT DOCA - INDOCA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCIĄGNIŁ ZGODNIE Z P. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA WYKONANIE WYKONANIE BEZOPŁATNIE. WYKONANO ROBÓT. Zerulam no badanie dynamiczne pali 220, 221 - Podpora P2; Pula 431 - podpora P4; Pula 531 - podpora P5 oraz pula 630 na podporze P6. Odebraniem Zbrojenie segmentu 55 I etap wraz z osprzętem do spężenia. Zerulam no betonowanie. Tima Zbrojenie Stawy fundamentowej na podporze P8. Sprawdzone średnice, wzrost pętli i wymiary figur. Blu. WYKONANO MIERZENIA BEZOPŁATNIE WYKONANO CIO/60 W DESKOWANIU SEG. 55 I ETAP (PŁAT DOCA - INDOCA). ROZPOCZĘCIE PRZESZKACIŁ WYKONANO BEZOPŁATNIE. ZAWOLANO PRÓBNIE OBCIĄŻENIE	Bagniuk
14.08. 2025 r.	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru		
14.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniuk		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.08.2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	KONTYNUACJA KONTROLI ZE STR. NR 12. DYNAMICZNE PAKI PNEF. NA PODPORACH P2.1(220, 221), P4.1(431), P5.1(531), P6.1(630) BADANIE PAKI PRZEDPRODUKCYJNYCH NA PODPORACH P2.1 POTWIERDZENIE POPRAWNOŚCI ZALOZEŃ PROJEKTOWYCH. BADANIE PAKI NA PODPORACH P4.1, P5.1, P6.1 POTWIERDZENIE SPECYFIKACJI NAJWIĘKSZY MOLNOŚCI PAKI. PUNKT BFDZ KONTYNUOWANIE WG ZATWIERDZONEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO RELIZACJI KONTROLA ROBÓT Nadzór nad wykonywaniem pylonu docięcia pali na podporach P2, P4, P5 i P6. Bez uwag. Zezwalam na kontynuację robót.	
18.08.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZGŁASZANIE DO ODBIORU KONIAZ DESKOWANIA, SIATKI ZBRONIEWSKIEJ, EL. SPINIECZA OWAZ ODWODNIENIA SEG. 55 II ETAP (PŁYTA GŁÓWNA) LIT. WYKONANO GEODEZYJNY KONIAZ SPR. - ODCIĘCIE ZGODNIE Z P. WYMAGANIAMI O ODBIORU ZGODNIE Z P. WYMAGANIAMI WIERZĄCZ BEZOPROST.	
18.08.2025	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem ułożenie segmentu 55 II etap. Sprawdzono średnicę, wzrost pylonu oraz umiarkowanie wzrost z osprzętem do sprężenia. Zezwalam na betonowanie.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Ułożono mieszankę betonową klasy C50/60 w deszczownicy SEG. 55 II ETAP (PŁYTA GÓRNA) UK. Rozpoczęto przygotowanie mieszanki betonu.	Tajpuk
19.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Zakończono wstawianie palet prefabrykatów na podporach PG.1, PS.1, PH.1. Zaczynamy do odrobiny wykopać pod podporami uk. PG.1. Wskazujemy o odrobiny zcodować ułożenie betonu podwarstwowego.	Tajpuk
19.08 2025 r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Odebrałem wykop na podporę PG. Zezwalam na wykonanie, która potwierdzam wykonanie palet na podporach PG, PS, PH. Zezwalam na kontynuację robót tj. wykonanie żelbetu oraz wykonanie wykopu. Bez uwag.	J.
19.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Ułożono beton podwarstwowo klasy C12/15 pod podporami uk. PG.1.	Tajpuk
20.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Wykonano badanie wtłaczania wtryskiwaczem do ubytków dozniewania betonu SEG. 55 UK II ETAP (PŁYTA GÓRNA). Wynik spełnia wymóg 273 MPa. Wskazujemy o odrobiny zcodować rozpocząć przygotowanie SEG. 55 (PŁYTA GÓRNA oraz PŁYTA DOLNA).	Tajpuk

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Zezwalam na wykonanie spięcia segmentu SS. Badanie wytrzymałości betonu spełnia wymagania projektu.	
20.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO SPIĘCZENIE WĘZŁ. SEG. SS. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH UZASADNIŁ ZGODNIE Z PROGRAMEM SPIĘCZENIA. SPRAWDZONO PRZEBIEG Z PRACY WYKONAWCÓW O ODBIORACH ZGODNIE NA WYKONANIE SEG. SS. ZESTAWIŁAM NA ODBIORACH KOMAT. STAL. ZBUDOWANIEJ OWAJ. DESKOWANIE STALY PUNKT. W OH PG. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SP. - ODCIĄGIENIE SPRAWDZANO WYKONANIE. ZAKOŃCZONO WYKONANIE PRAC. WYKONAWCÓW O ODBIORACH ZGODNIE NA WYKONANIE WYKONANIE BETONOWEJ. WYKONANO ROBÓT. Odbiorłem montaż stali zbrojenia- wej Stal. fundamentowej PG. Sprawdzono średnice, kształt prętów oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie Stal. fundamentowej PG. Zezwalam na wykonanie cylindrów segmentu SS. Wyniki spięcia zgodne z projektem. ZAKOŃCZONO WYKONANIE SEG. SS. USTAWIŁAM WYKONANIE HANOWYCH. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA OWAJ. STAL. ZBUDOWANIEJ SEG. SS.	
20.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odbiorłem montaż stali zbrojenia- wej Stal. fundamentowej PG. Sprawdzono średnice, kształt prętów oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie Stal. fundamentowej PG. Zezwalam na wykonanie cylindrów segmentu SS. Wyniki spięcia zgodne z projektem. ZAKOŃCZONO WYKONANIE SEG. SS. USTAWIŁAM WYKONANIE HANOWYCH. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA OWAJ. STAL. ZBUDOWANIEJ SEG. SS.	
20.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO ROBÓT. Odbiorłem montaż stali zbrojenia- wej Stal. fundamentowej PG. Sprawdzono średnice, kształt prętów oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie Stal. fundamentowej PG. Zezwalam na wykonanie cylindrów segmentu SS. Wyniki spięcia zgodne z projektem. ZAKOŃCZONO WYKONANIE SEG. SS. USTAWIŁAM WYKONANIE HANOWYCH. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA OWAJ. STAL. ZBUDOWANIEJ SEG. SS.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	ZCZERNIAMI DO ODBIORU PAWIE PRZEFABRYKOWANE POD PODPORĘ P2.1 40x40cm, TYP 12, L=19m, szt. 38. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA WŁAŚCIE PAWIE. ZCZERNIAMI DO ODBIORU KONIAZ SIATKI ZBROJENIOWEJ, DESKOWANIA OWIĄZ EC. SPRĘŻENIA URY SEG. SG I ETAP (PŁYTA PŁYTA + KONTROLA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. - ODCZYNEK ZGODNIE Z ST. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA WŁAŚCIE MIERNIKI REZOROWE KONTROLA ROBÓT. Odebraniem prefabrykaty zbroje- nia poli podpora P2 typ 12; L=19m w ilości 38 szt. Zezwalam na wbijanie. Odebraniem zbrojenie segmentu SG I etap. Sprawdzono średnicę, wzrost pręty oraz ospręt do sprężenia. Zezwalam na betonowanie. Przygotowanie do wbijania poli m podpora P2.	
21.08 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
21.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	ROZPOCZĘCIE WYKONANIA PAWIE MA PODPORZ P2.1. WYKONANO MIERNIKI REZOROWE WŁAŚCIE 50/60 4 DESKOWANIA URY SG I ETAP OWIĄZ CIO/37 W DESKOWANIA TAKI PŁYTA. 4 ODT P2.1. ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWANIA WŁAŚCIE BELOMU.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZALOCOWANO KUCIE PŁYTY PODPORUCZE W OST P8.1. ROZPOCZĘTO MONTAŻ PŁYTY ŻEBROKOWANEJ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ. TRWA WYSIADANIE PŁYTY PREF. NA PODPORUCACH P2.1 ORAZ P3.1 KONTROLA ROBÓT. Odebrano spełnioną wariancję segmentu 56 II etap. Blu. Taka wariancja ławy fundamentowej P8. Spawano ślednice, wstaw pręty oraz wymiary figu. Blu.	Joyce
22.08 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
23.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZCZYTANAM DO ODBIORU PŁYTY PREF. - P.1 - 40x40, MP12, L=7m, szk. 48, WYKONANIE O ODBIORU PŁYTY PREF. OWIE PLATFORMY P1.1 I ZGODNIE ROZPOCZĘCIE INSTALACJI PŁYTY ZCZYTANAM DO ODBIORU MONTAŻ PŁYTY ŻEB. ORAZ DESKOWANIA KRAWĘDZI W OST P8.1. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. - ODBIÓR ZGODNIE Z PR. INFORMACJI O ODBIOR ZGODNIE MA WŁOŻENIE MIERNIK ŻEBROKOWEJ. ZCZYTANAM DO ODBIORU WARIANTU WABLOWE PRZEMIAŁ NEW. REG. 51-83 DO WYKONANIA INTERKESJI WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA ROZPOCZĘCIE PRAC INTERKESYJNYCH. PRACUJĄC WŁOŻENIE WYMIARÓW PRACUJĄC PONTIUM.	



(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.08. 2025r.	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru	<p>WYKONANIE PRACY W PN. NR 17 ZCZERNIA DO ODBIORU SPRĘTARZYSTWA ZBUDOWY CIV SEC. 57 ETAP I OMIERZENIE WYKONANIE ODBIORU I ZGODY NA DALSZE PRACY.</p> <p>WYKONANIE ROBÓT Odbioru 48 szt. poli. prefabrykowa- nych 40x40cm L&gt;7m na P1.1. Bl. Zezwalam na wkładanie poli. Odbioru montaż. Wzrostu i lakier P1.1. P3.1. Zezwalam na betonowanie. Odbioru kanałów kablowe na Secym S1/S3 Zezwalam na wykonanie iniekcji kanałów. Odbioru i budowanie segmentu S7 I etap oraz sprężyny- wane wzrostu S7 II etap. Zezwalam na betonowanie w/u elementu S7.</p>	
25.08 2025r.	<p>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</p> <p>Wojciech Bagniak</p>	<p>WYKONANO WYKONANIE BEZOBROTU WYKONANO 50/60 W DESKOWANIE CIV SEC. 56 II ETAP (PRACA GÓRNA). ROZPOCZĘTO PRACY WYKONANIE WYKONANIE ZAKONCZONO INSTALACJĄ PRAWY PREF. POD PODPORĘ P3.1. PRACOWNIK WYKONANIE PRAWY ZOBACZY ZAPISANE W WYKONANIE, WYKONANO WYKONANO PRACOWNIK ZAKONCZONO DO WYKONANIA WYKONANIE WYKONANIE. ROZPOCZĘTO WYKONANIE PRAWY POD PODPORĘ P3.1.</p>	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZYGOTOWANO PLANIE PRZEFABRYKOWANE PODOPÓŁ 7A.1 (21) OWAZ P3.1 (337) DO BADANIA PRÓBNEGO OBC. DYNAMICZNEGO. ROZPOCZĘTO BADANIE.	
26.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAWONÓCZONO ZADANIEM PRÓBNEGO OBC. DYNAMICZNEGO PLAN PRZEF. POD PODOPÓŁ W OWAZ 7A.1 (21) OWAZ P3.1 (337). BADANIE PLANIE SPRĘTCEJ WARTOŚCI MOŻNOŚCI, PRÓBOWE 2 BADANIA ZMAJĄCE SIĘ W BRUKIE BUDOWY. WŁOŻONO MIEJMIANIE BEŁONOWĄ WARTY 330/37 W DIESLOWANIE FIJANOW W OWA P3.1. ROBOWNO PUDOWNO DO BADAN WAB. ROZPOCZĘTO PRZEFABRYKOWANIE PRZEFABRYKOWANIE ZAWONÓCZONO INDIKACJĄ PLAN PRZEF. POD PODOPÓŁ W OWA 7A.1 ZAWONÓCZONO WARTOŚCI PLAN ZOBACZY ZAPISANIE W MEJMIANIE, WŁOŻONO TO BADA SIJANOW. ZACZĄCIE DO ZAWONÓCZONO DO WŁOŻANIE WŁOŻONO ZADANIEM WŁOŻONO WYNIKOWOŚCI DO 484. DO WŁOŻANIE BEŁONOWY UN REG. SG II ETAP (PRZEF. GÓRNO). WYNIK PRZEFABRYKOWANIE 27.34MB. ROZPOCZĘTO PRZEFABRYKOWANIE REG. SG I i II ETAP. ZAWONÓCZONO PRZEFABRYKOWANIE REG. SG. WYNIKOWOŚCI PRZEFABRYKOWANIE WAB ZGODNE 2 PR. ROZPOCZĘTO WAB UN.	
27.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak		
27.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak		



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Zakończono wykład SEG. 56 UTR. Ustawiono UTR NA BLOKU HAMOWYM, rozpoczęto montaż staw żelazobetonowych, deszczowania owaz EL. SPRAŻENIA UTR SEG. 57.	Jayul
28.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Zakończono montaż stali ocelowej w OŚ P2.1, rozpoczęto instalację elektryczną owaz wykop. rozpoczęto instalację ułamków ciężkich (SPRAŻENIA WEL. UTR SEG. 51-53, w tymczasie prac spr. przebiegi instalacji owaz robiono próbki do badań LAB. Zakończono przygotowanie UTR SEG. 57 i ETAP (PRACA POLNA + tłoczenie) do betonowania. Wykonano geometryczny pomiar spr. ustawienie deszczowni owaz EL. SPRAŻENIA - ODCZYNEŁ ZOBRAZ Z PR. rozpoczęto układanie mieszanki betonowej. Ułożono mieszankę betonową warstwy C30/37 w deszczowni UTR SEG. 57 i ETAP (PRACA POLNA + tłoczenie). rozpoczęto mieszanie. przygotowano fundamenty OŚ P2 do ułożenia mieszanki betonowej. Wykonano geometryczny pomiar spr. - odczyneł zobraz z PR. rozpoczęto układanie mieszanki betonowej warstwy C30/37 w deszczowni i warstwy fund.	Jayul Jayul
28.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak		
29.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	UKŁÓŻONO MIERZANIE BEZOPRAWY WŁASY 30/37 W DESKOWANIE W FUNDAMENTACH W OSI P8.1. POZPOCZTO PRELIMINACJI ZAWÓŃCZONO INSTALACJI PAŁ PUF POD PODPŁY W OSI P8.1. ZAMANTYKOWAŁO POGNARZANIA POZPOCZTOCZNYM PAŁ ZODIATY ZAPRĄDZIE W NEJNYMACH, WŁÓDZ PO BŁON, FIAROWE ZAPRĄDZIE DO POWYMERACJI POWYMERACJI ZAWÓŃCZONO IMELCJI WŁADZ WŁADZOWYCH SPURZEMIA WŁW. UN REG. 51-53. ZAWÓŃCZONO PRUGOZODOWANIE UN REG. 57 II ETAP (PŁYTA GŁYNA) DO BEZOPRAWY. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. USTAWIENIA DESKOWANIE OWAZ EG. SPURZEMIA - - ODLUKEN' ZGODNE Z 55. POZPOCZTO WŁADZANIE MIERZANIE BEZOPRAWY. UKŁÓŻONO MIERZANIE BEZOPRAWY WŁASY 30/60 W DESKOWANIE UN REG. 57 II ETAP (PŁYTA GŁYNA). POZPOCZTO PRELIMINACJI MIERZANIE BEZOPRAWY. POZPOCZTO MONIAT PŁYTY ZBŁOIEROWEJ OWAZ DESKOWANIE PŁYTY W OSI P8.1.	Bojnyk
01.09 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		
01.09 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		



3. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAMÓWIONO WYKOP POD PODPORĘ W OŚR. P1.1 WYKOPUJĄC O GŁĘBOKOŚCI 1,200M MA WŁOŻENIE BETONU PODKŁADOWEGO.	Tajny
02.09 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem wykop na podporę P1.1 zerundam na betonowaniu „chudego betonu”.	Tajny
02.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO BETON PODKŁADOWY W OŚR. C1/15 POD PODPORĘ W OŚR. P1.1	Tajny
02.09 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem wkłady na podporze P1 oraz P3. Wbijami pod Pole wykopano zgodnie z dob. projektowa. Wpisano do metryk. Odebrałem na podstawie wyników sprawienia i wysuw sepm 56. Odebrałem wbicie ścianki szczelnej na podporze P1. Tma wykop B/u. Odebrałem na podstawie wyników sprawienia i wysuw sepm 51, 53. Sprawienie wewnętrzne, wraz z iniekcją. Odebrałem wkłady podowe na podporze P2. Bez Uwap. Odebrałem zbrojenie filarów na podporze P8. Sprawdzono średnice i wzrost prętor. Zerundam na betonowanie.	Tajny
03.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO ZAPORĘ WŁOŻENIE WYKONANO WŁOŻENIE	



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.09. 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTynuacja wpisu z SEM. NR 22 BEZORN SEG. 57 UN II ETAP (Plan Główny). Wymiar sprężenia wymiar rysunku. Wskazanie o obrotach i zgodny na rozpoczęcie sprężenia SEG. 57 (Plan Główny + Plan pomoc).	Tajny
03.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	KONTynuacja robót. Zezwalam na sprężenie segm 57 wymiar wykonania zgodny z zest. projektu. Zakończono sprężenie segm. SEG. 57 wykonanie porządkowania warstw zgodnie z programem sprężenia porządkowano roboty z prac wskazanie o obrotach i zgodny na wysoki SEG. 57.	Tajny
03.09 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTynuacja robót. Odebrałem sprężenie segmentu 57/II etap. Zezwalam na wykonanie cie spręża segm. 57. Zakończono wysoki SEG. 57.	Tajny
03.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Wskazano na wykonanie hamowania. Rozpoczęto montaż desekowania oraz siatek zbrojeniowych SEG. 58. Wskazano wykonanie betonowania warstw C30/37 w desekowaniu fiatku poprzecznym w on' 78.1. Rozpoczęto roboty do podania war. rozpoczęto przygotowanie.	Tajny

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGŁOSIŁAM DO ODBIORU KOMIARZ PŁATY ZBROJENIOWEJ, DESKOWANIA OWIĄZ EC. SPRAWDZIŁAM LIT REG. 58 I ETAP (PŁACIA POLNA - (KO OBIŁI)). WYKONANO GEODEZYJNY KOMIARZ SPR. - ODBIŁAM ZGODNIE Z P. WYKONANIE O ODBIŁAM I ZGODNIE WYKONANIE MIERNIARSTWA BETONOWEJ.	Tajwa
04.09 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odebrałem ukończoną sekcję 58/I etap Sprawdzono średnice, kształt pętli oraz wymiary figury. Zleciłem na betonowanie.	
04.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO MIERNIARSTWA BETONOWA KLASY C50/60 W DESKOWANIU LIT REG. 58 I ETAP. ZOBACZANO PŁACIŁ DO BADAŃ LAB. ROZPOCZĘTO PRACY GŁÓWNE. ROZPOCZĘTO WYKOP NA PODPORZĘ W OŚ P1.1.	Tajwa
05.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAWIĄZANO WYKOP NA PODPORZĘ W OŚ P1.1. WYKONANIE O ODBIŁAM I ZGODNIE MA WYKONANIE BETONU PODLECANOWEGO.	
05.09 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odebrałem wykop na podporze P1 Zleciłem na betonowanie „kolumny”.	
05.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO BETON PODLECANOWY KLASY C12/15 NA PODPORZĘ W OŚ P1.1. ZOBACZANO PŁACIŁ DO BADAŃ LAB.	Tajwa







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ SIATKI ZBRUDZENIOWEJ, DESKOWANIA EL. SPRĘŻENIA ORAZ EL. ODWODNIENIA LIN REG. 58 II ETAP (PLIJA GŁÓWNA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCZYNNY ZGODNY Z FI. WYKONANO O ODBIOR I ZGODNY WŁOŻENIE MIEJSCOWYCH BETONOWYCH. ZDEMONSTROWANO SŁABY PRZECIEM WOMONY P8.1. ZAMONTOWANO SŁABY SZCZELNY ORAZ ROZPOCZĘTO WYKOP POD PODPOMIĘ W OF. P6.1.	Jayul
08.09 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem montaż zlożenia mar z osprzętem do sprężenia segm 58 II etap. Sprężono średnicy, wzrost pętli: otuliny zrehabilitacji na betonowaniu. Bl.	Jayul
08.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WŁOŻONO MIEJSCOWYCH BETONOWYCH WYKOP C50/60 W DESKOWANIU LIN REG. 58 II ETAP (PLIJA GŁÓWNA). ROZPOCZĘTO PRACOWNICTW.	Jayul
09.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ROZPOCZĘTO SUMARIUM GEOLIC PACI NA PODPOMIĘ P1.1, P4.1 ORAZ P7.1. ZAMONTOWANO MONTAŻ SŁABY SZCZELNYCH NA PODPOMIĘ P5.1 / P4.1. ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKOP POD PODPOMIĘ W OF. P6.1. WYKONANO O ODBIOR I ZGODNY NA WŁOŻENIE SŁABY PRACOWNICTWA.	Jayul



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odebraniem wykonania na podporze PG.1 Zezwalam na ułożenie chudego betonu.	
09.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono beton poszukiwanowy włazny C12/P5 pod podporą w osf PG.1.	
10.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zleceniem do odbioru pałiz przebiegających pod podporą w osf P1.1 (116) oraz P4.1 (425) przygotowanie do próbnego obc. statycznego wraz z pałami wytłaczalnymi. Wykonanie o odbioru i zgodę na rozpoczęcie badania. Wykonano badanie wczesnej wytrzymałości na ściskanie betonu SEG. 58 w II ETAP (pałia górna). Wyniki spełnia wymag. R7. P4.116. Wykonanie o odbioru i zgodę na sprężenie SEG. 58 (pałia górna + pałia dolna).	
10.09.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odebraniem pał Nv 116 (podpora P1.1) oraz pał Nv 425 (podpora P4.1) przygotowanie do próbnego obciążenia. Zezwalam na wykonanie próbnego obciążenia statycznego. Zezwalam na sprężenie segmentu 58. Bez uwag.	
10.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zakończono sprężenie wew. SEG. 58. Wykonanie porządku włazni zgodnie z projektem	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.08. 2025r.	Gideusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMUNIKACJA WPISU ZE STR. NR 26 SPUSZCZENIA. SPONIMOWANO PROJEKT Z PRZEBIEGU PRAC. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE NA WYSUNIĘCIE REG. 58. ROZPOCZĘCIO ZADANIE PRÓBNEGO OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO PAŁA W ODR. PA.1 (116). KOMIŁOY ROBÓT. Odebraniem spływnie segmentu 58. Zerkniam na wysunięcie segmentu 58. Tuż pólne obciążenie pol. i-1. ZAKOŃCZONO WYKON. REG. 58. WYKONANO UTK NA BLOKU HAKOWYMI. ROZPOCZĘCIO KOMIŁOY DESKOWANIA ODR. PAŁA (ZBROJENIOWE) REG. 59. ZAKOŃCZONO ZADANIE PRÓBNEGO OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO PAŁA PRZ. W ODR. PA.1 (116). WYKONANO BADANIA POZIOMYMI, CO ZOPAKIŁO POIŁNIEZOWE W SPRAWOZDANIU Z PRZEBIEGU ZADANIA.	
10.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniuł	ZGŁASZAM DO ODBIORU KOMIŁOY DESKOWANIA, PAŁA (ZBROJENIOWE) ODR. EL. SPUSZCZENIA UTK REG. 59, 1 ETAP (PRZ. PAŁA + INODMIŁ). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPA. - ODR. UTK. SPRAWOZDANIE WYKONANIA PR. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE NA WYKONANIE WYKONANIE (REGIONOWE) W DESKOWANIU UTK REG. 59 1 ETAP.	Zgłoszenie
11.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniuł		






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.08.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE WOPU DE STA. NR 27 ROZPOCZĘCIE BUDOWY PRÓBNIEGO OBciążENIA STATYCZNEGO PAWA W OLS P4.1 (425). WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem wykonanie segmentu S9/ETAP. Sprawdzenie średnicy i wyster pętli. Zezwolenie na betonowanie. Główna próba obciążenia pola nr. 425 na podporze P4.1. Blu	Bojarski
11.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANO MIERZENIE BEŁONOWY WYKONANO CT0/60 W DESKOWANIE CIX REC S9 I ETAP (PŁYTA DOLNA + WYKONANIE). ROZPOCZĘCIE PRZELĘCZACZKI ZAWIĄZANO BUDOWY PRÓBNIEGO OBciążENIA STATYCZNEGO PAWA PRZET W OLS P4.1 (425). WYKONANO POMIARY BUDOWY, CO ZOSTANIE POTWIERDZONE W PRZEWODZNIACU Z PRZEBIEGU BUDOWY.	Bojarski
11.08.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Betonowanie segm. S9 I ETAPU przebiegu bez zacięcia. W trakcie betonowania powinno być do betonu mieszanki betonowej.	Bojarski
12.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZAWIĄZANO SUMARIUM ETOWIC PŁYTY PRZEFABRYKOWANEJ W OLSIACH P1.1, P6.1, P1.1. ROZPOCZĘCIE BUDOWY STAT. ZAR. ETAPU FUND. W OLS P7.1. ZAMONTOWANO PŁYTY PRZEFABRYKOWANE POPOŁÓŻ W OLSIACH P5.1 oraz P4.1	Bojarski



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ DESKOWANIA, SIATEK ZBRÓJENIOWYCH, EL. SPRĘŻENIA ORAZ EL. ODWODNIENIA WYKONANO SEG. 59 II ETAP (PŁYTA GÓRNA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. - ODCZYTAŁY SPECYFICZNE WYMAGI ST. WYMAGUJĄCY O ODBIORU I ZGODY NA UTOŻENIE WIERZANIU BEZONOWEJ KONTROLA ROBÓT. Odebrałem montaż zbrojenia Segm. 59 II etap. Zezwalam na beto- nowanie. Potwierdzam zakończenie stworzenia opowieści na podstawie P1.1, P6.1 oraz P7.1. B/u.	
13.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	UŁOŻONO WIERZANIU BEZONOWEJ WYKONANO CSO/60 W DEKOWANIU WYKONANO SEG. 59 II ETAP (PŁYTA GÓRNA). WYKONANO PRZELICZENIA. WYKONANO BADANIE WZESNIEJ WYKONANO POMIAR NA FUNDAMENCIE BEZONOWEJ SEG. 59 II ETAP (PŁYTA GÓRNA). WYKONANO SPECYFICZNE WYMAGI 0,7,34 MPa. WYMAGUJĄCY O ODBIORU I ZGODY NA SPRĘŻENIE SEG. 59 (PŁYTA DOLNA I GÓRNA). KONTROLA ROBÓT. Wyniki wypr. betonu segm 59 Zgodne z założeniami projektu. Zezwalam na sprężenie. Zakończono sprężenie wew. SEG. 59. WYKONANO PRZELICZENIA	
13.09 2025r.	Kierownik Maciak Inspektor Nadzoru		
13.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.09.2025r.	Gordense MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIENIACIA WOPIN ZE PPA NR 29 UABU' ZGODNIE Z PROGNOZĄ SPRĘŻENIA. SPOMIADLOMO PROJEKT Z PRZEBIEGU PRAC. WYKONANIA O ODBIORU I ZGODNIE MA WYŚŁU REG. 19. Tajuk WOMIENIACIA ROBÓT. Odebrałem na podstawie czipów sprężenia - sepm. 58. Zerkulam na wysuniecie ZAKOŃCZONO WYŚŁU REG. 59. URIAWONO UR MA PLOW HAMOWYMI. ROZPOCZĘCIO MONTAŻ DESHOWANIA OWAZ PIAŁ ZBROJENIOWE) REG. 510. ROZPOCZĘCIO MONTAŻ PIAŁ ZBROJENIOWE) ŁAWY FUNDAMENTOWE) LI OW P. 1. ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ PIAŁ ZBROJENIOWE), DESHOWANIA OWAZ EC. SPRĘŻENIA UR REG. 510 I ETAP (PRACA DOŁMA + KROPIWI). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCIĄGNIĘCIE ZGODNIE Z P. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE). WOMIENIACIA ROBÓT. Odebrałem zbrojenie segmentu S 10 / I etap wraz z eleme- ntami do sprężenia. Sprawdza średnicę i rozmiar prętów. Zerkulam na kontynuację.	
15.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	URIAWONO UR MA PLOW HAMOWYMI. ROZPOCZĘCIO MONTAŻ DESHOWANIA OWAZ PIAŁ ZBROJENIOWE) REG. 510. ROZPOCZĘCIO MONTAŻ PIAŁ ZBROJENIOWE) ŁAWY FUNDAMENTOWE) LI OW P. 1. ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ PIAŁ ZBROJENIOWE), DESHOWANIA OWAZ EC. SPRĘŻENIA UR REG. 510 I ETAP (PRACA DOŁMA + KROPIWI). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCIĄGNIĘCIE ZGODNIE Z P. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE). WOMIENIACIA ROBÓT. Odebrałem zbrojenie segmentu S 10 / I etap wraz z eleme- ntami do sprężenia. Sprawdza średnicę i rozmiar prętów. Zerkulam na kontynuację.	
16.09.2025r.	Gordense MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIENIACIA WOPIN ZE PPA NR 29 UABU' ZGODNIE Z PROGNOZĄ SPRĘŻENIA. SPOMIADLOMO PROJEKT Z PRZEBIEGU PRAC. WYKONANIA O ODBIORU I ZGODNIE MA WYŚŁU REG. 19. Tajuk WOMIENIACIA ROBÓT. Odebrałem na podstawie czipów sprężenia - sepm. 58. Zerkulam na wysuniecie ZAKOŃCZONO WYŚŁU REG. 59. URIAWONO UR MA PLOW HAMOWYMI. ROZPOCZĘCIO MONTAŻ DESHOWANIA OWAZ PIAŁ ZBROJENIOWE) REG. 510. ROZPOCZĘCIO MONTAŻ PIAŁ ZBROJENIOWE) ŁAWY FUNDAMENTOWE) LI OW P. 1. ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ PIAŁ ZBROJENIOWE), DESHOWANIA OWAZ EC. SPRĘŻENIA UR REG. 510 I ETAP (PRACA DOŁMA + KROPIWI). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCIĄGNIĘCIE ZGODNIE Z P. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE MA WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE). WOMIENIACIA ROBÓT. Odebrałem zbrojenie segmentu S 10 / I etap wraz z eleme- ntami do sprężenia. Sprawdza średnicę i rozmiar prętów. Zerkulam na kontynuację.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono mierzniaków betonowych ciężarów 50/60 w deszczownicy w seg. 510 i etap rozporządzenia polecenia.	Bojarski
17.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zgłoszenie do odbioru komarz mian (zbrojenia) oraz deszczownicy (tępy fundamentowej) w obr. 77.1. wykonano geodezyjny pomiar spł. - obchwyty zbrojenia z st. zainstalowano wykończenie ścianek. umocnienie o odbioru! zgodnie na ułożenie mierzniaków betonowych.	Bojarski
17.09 2025	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru	Wznowa robót. Odebraniem zbrojenia ciępy 77.1. Sprawdzono średnice, wstaw płyt oraz otuliny. Szalunki cyste. Zezwalam na betonowanie ciępy fundamentowej 77.1.	
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Z dniem przysięgi przebraję pełnię funkcji kierownika budowy	
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Z dniem przysięgi przebraję obowiązki kierownika budowy. Akceptuję plan 7102, opracowany projekt budowlany.	
18.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono mierzniaków betonowych ciężarów 50/60 w deszczownicy tępy fund. w obr. 77.1. rozporządzenia polecenia.	Bojarski



g. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGŁASZAM DO ODBIORU KONIAZ DESHOLANTIA, SIATEK ZBRONIEKOWIEJ, EL. SPRĘŻENIA ORAZ EL. ODWODNIENIA URY REG. S10 II ETAP (PŁYTA GÓRNA). WYKONANO GEODRZYM POMIAR SPH. - ODCZYTAŁ SPĘŻNIĄ WYKON. P. WYKONANIE O ODBIORZ I ZGODN NA WŁOŻENIE MIERNIARSTWA BEL.	Pogoda
19.09 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem ułożenie Segmentu S10/II ETAP. Zezwalam na beto- nowanie.	Pogoda
19.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WŁOŻONO MIERNIARSTWO BEŁONOWE WYKONANO S10/60 W DESHOLANTIA URY REG. S10 II ETAP (PŁYTA GÓRNA). ROZPOCZĘCIO PRACOWNIKÓW.	Pogoda
22.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO BADANIE WŁOŻENIA WYKONANIE NA KŁOSIENIE BEŁONOWY REG. S10 II ETAP. WYKON. SPĘŻNIĄ WYKON. R71,34 MPa. WYKONANIE O ODBIORZ I ZGODN PRACOWNIKÓW REG. S10 (PŁYTA DOLNA + GÓRNA).	Pogoda
22.09 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Na podstawie wyników sprężenia zezwalam na sprężenie segmentu S10. Bez uwag.	Pogoda
27.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO PRACOWNIKÓW REG. REG. S10 WYKONANIE ZGODNIE Z PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW WYKONANIE O ODBIORZ I ZGODN NA WYKON.	Pogoda

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.08 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	WOMIŁOWA ROBÓT Na podstawie wyników spięzienia - zezwalam na wysunięcie segm. S 10. B/u.	
22.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZALOŻYĆ WYKOP SEG. S10 USTAWIĆNO UPRZĄDZIK BLOKOWY HAMOWY. ROZPOCZĘĆ MONIAR DESHOWANIA OWAZ PIAŁT ZBR. SEG. S11. ZGŁASZAM DO ODRABIANIA ZALOŻYĆ WYKOP POD PODPONE W OST P5.1. WYKONANIE O ODRABIANI I ZGŁOSZENI WŁOŻENIE BEZONU PODKRAKOWEGO. Pajuk	
22.08 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	WOMIŁOWA ROBÓT. Odebrałem wykop na podpore P5.1. Zezwalam na włożenie „chwoleqo betonu”	
22.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WŁOŻONO BEZON PODKRAKOWY WYKOP C12/15 POD PODPONE W OST P5.1.	Pajuk
23.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZALOŻYĆNO WYKOP PIAŁT POD PODPONE W OST P5.1. ZGŁASZAM DO ODRABIANIA MONIAR PIAŁT ZBRONIEKOWEJ, DESHOWANIA OWAZ EL. SPIĘZIENIA UPRZĄDZIK SEG. ETAP I (PIAŁT DOŁNA + MŁODNIK). WYKONANO INW. GEODEZYJNA - ODCHYLENIE ZGŁOSZENIE Z KŁ. WYKONANIE O ODRABIANI I ZGŁOSZENI WŁOŻENIE WŁOŻENIA BEZONOWEJ W DESHOWANIE.	Pajuk



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.09.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MONITOR ROBÓT Odebrałem zawiadanie segmentu S11 I etap. Sprawdzono średnicę, wzrost prętów oraz elementy do sprężenia. Zezwalam na betonowanie Segm S11 I etap. Odebrałem służbę poli na podpórce P5.1. Zezwalam na kontynuację robót.	
23.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono mierniki betonowej ciastki C50/60 w deszczownicy ujęć seg. S11 I etap (planu dolmar + studni). Rozpoczęto pięcigmację.	
24.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zgarniam do odbioru montaż stanu zbrojenia oraz deszczownic (stanu burymiennego) w odc. P1.1 oraz finalu w odc. P1.1. Wykonano geometrię pomiaru SPN - odchyleń zbrojenia z p. zbrojenia wykończenia kopuły przyłącza w odc. P1.1. Informacja o odbiorze z 26.09.2025r.	
24.09.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MONITOR ROBÓT Odebrałem zawiadanie stacy fundamentowej podpory P1.1 oraz stacy podpory P2.1. Sprawdzono średnicę, wzrost prętów oraz wymiary figur. Zezwalam na betonowanie w/w elementów.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Ułożono mierzniak bezoporną klasą C30/37 w deszowaniu tamy fund. w osi P.1 oraz w deszowaniu filarów w osi P.1. Rozpoczęto pielęgnację.	
25.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Rozpoczęto montaż ścian żelaznobetonowych tamy fund. w osi P.1.  Zgromadziłem do odbioru montaż deszowania oraz ścian żelaznobetonowych tamy fund. w osi P.1. Wykonano geodezyjny pomiar spr. - odchyłki zgodne z N. Zamontowano wielomierze filarów w osi P.1. Wykonano odczyty i zgodziłem na ułożenie mierzniak bezopornych.	
25.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem zbiorcze ściany fundame- ntowej podpory P.1 wraz z wykładami pod ściany. Zrealizowałem na betono- waniu. Bez uwag.	
25.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Ułożono mierzniak bezoporną klasą C30/37 w deszowaniu tamy fund. w osi P.1. Rozpoczęto pielęgnację.	
26.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Zgromadziłem do odbioru montaż ścian żelaznobetonowych, deszowania, filarów oraz EC. Odwiedziłem UN REG. 111 i ETAP (planu form). Wykonano inw. geodezyjną - odchyłki z N. zgodne z N. Wykonano odczyty i zgodziłem na bezoporną.	



g. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.09.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbrojenie segmentu S11 / II ETAP wraz z elementami do sprężenia. Sprawdzone średnice i odstępy. Zezwalam na betonowanie.	
26.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO MIERZENIOWE BEŁONOWE LUBRYCJO/60 W DESKOWANIU LIN REG. S11 II ETAP (PRZYTA GÓRNY). WYNIKOWE ZNAJ (PR. PARAMETRÓW (WIEZ) MIERZENIOWE OBLICZANO PRÓBOW DO ZADANYCH. POPOCZYNIE PRZECIĘGNIACIE.	
29.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO BADANIE WZROSTU WYNIKOWYCH NA PRZEMIANE BEŁONOWE SEG. S11 II ETAP. WYNIK SPRĘŻENIA WYKÓG 8734MB WYKONANIE WYKONANO 220005 MA	
25.09.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbrojenie segmentu S11 (PRZYTA GÓRNY) + (długość) PG 1. Wraz z wyłożeniem na beton.	
29.09.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Pomiarowe wzmocnienie wtrysku betonu na ścianie - zezwalam na sprężenie SEG. S11. Bł.	
29.09.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAKONTOZONO PRZECIĘGNIACIE WYK. SEG. S11. WYKONANO PORCIECZCZYKOWY WYKON 220005 MA WYKON. WYKONANO 220005 MA WYKON.	
29.09.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem sprężenie segmentu S11. Zezwalam na wykonanie kontroli.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO WYKONANIE SEG. S11. WYKONANO UR. NA BUDOWIE HAMULCOWY. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESHULCOWANIA OWAJ. STAW. ZBR. SEG. S12.	
30.09 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Główna kontrola segmentu S12/I Etap Sprawdzono średnicę, wzrost pętli oraz umieszczenie figur. Zrehabilitowałem na kontynuację robót zbiorczych.	Bagniak
30.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO DO ODBIORU KONSTRUKCJI STAW. ZBR. (KONTROLA), DESHULCOWANIE OWAJ. FL. PRZYKŁADY UR. SEG. S12 I ETAP (PRACA DO CZ. + MODALN.). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR PRZEMIAN - ODBIORU ZGODNIE Z W. KONTROLI O ODBIORU I ZGODNIE NA WYKONANIE MIERZENIA BEZOPŁATNIE.	
30.09 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Odbiórem zbiorczy segmentu S12/I ETAP. Sprawdzono średnicę, wzrost pętli oraz montaż elementów do osprzętu. Zrehabilitowałem na bieżąco nowanie S12/I ETAP.	Bagniak
30.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO MONTAŻ BEZOPŁATNIE WYKONANO WYKONANIE UR. SEG. S12 I ETAP. ROZPOCZĘTO PRACOWNICZĄ ROZPOCZĘTO WYKONANIE NA ROZPOCZĘTO PR.	
30.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO MONTAŻ BEZOPŁATNIE WYKONANO WYKONANIE UR. SEG. S12 I ETAP. ROZPOCZĘTO PRACOWNICZĄ ROZPOCZĘTO WYKONANIE NA ROZPOCZĘTO PR.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ROZPOCZĘCIE DEMONTAŻU ŚCIANEK SZKIELETU NA PODPORZE W OŚI P7.1. ODKAZ MOSTAZ WYKONAN W OŚCI P7.1, P3.1. ZAKOŃCZONO WYKOP NA PODPORZE W OŚI P4.1. WYKONANO O ODBIÓR ROBÓT I ZGODĘ NA UTOŻENIE BEŁOM PODKUTANOWEGO.	Pajuda
01.10 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT ODEBRANO WYKOP NA PODPORZE P4.1 ZAKOŃCZONO WYKONANIE "CIĘŻAR betonu". Taka wykopanie ścianek szkieletowych na podporze P7.1.	Pajuda
01.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	UŁOŻONO BEŁOM PODKUTANOWY WYKOP C12/15 NA PODPORZE W OŚI P4.1.	Pajuda
02.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZGADNIAM DO ODBIORU MOSTA DEMONTAŻ ODKAZ NAŁ ZBROJEKOWEJ (TAKI FUNDAMENTOWE) W OŚI P5.1 ODKAZ FIŁAŁOŁ W OŚI P6.1. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR JPN. - ODKAZUŁ ZGODNIE Z P. ZAKOŃCZONO WYKONANIE FUND. P5.1 WYKONANIE FIŁAŁOŁ. WYKONANO O ODBIÓR I ZGODĘ NA REKONSTRUKCJĘ MECHANISZ PŁOŁOŁEJ.	Pajuda
02.10 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT ODEBRANO WYKONANIE Taki fundament owej P5.1 oraz fiłalr P6.1. Sprawdzono średnice i wzrost pól. ZAKOŃCZONO WYKONANIE.	Pajuda

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Ułożono mierzniak bezbolny klatki C30/37 w deskiolach klatki klatki. W ost. P5.1 oraz fianant u ost. P6.1. Rozpoczęto przebieg.	Tajny
03.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Zgłoszenie do odbioru montaż pauz 2BR., DESKOLAMA, EL. SPINEM Ost. EL. Odbioru ost. ost. PEG. Szt. II ETAP (Pauza 602ma).	Tajny
01.10 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano mierzniak (Pauza 602ma). - Rozpoczęto rozbiórke i montaż obrotów i rozbiórke na ulozem mierzniak bezbolny P7.1.	Tajny
03.10 2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano rozbiórke. Odbioru 2BR. Uwaga: Szt. II ETAP. Sprawdzone śledzic, wzrost pływ i zmiany figur. Rozważam na bełonowanie.	Tajny
03.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Ułożono mierzniak bezbolny klatki C50/60 w deskiolach ost. PEG. Szt. II ETAP. Rozpoczęto przebieg.	Tajny
03.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Sumo Pauze pod rozbiórke w ost. P4.1. Rozpoczęto montaż klatki 2BR. (Pauza 602ma).	Tajny
06.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	Wykonano zamknięcie klatki wymiaru ost. na klatki bezbolny PEG. Szt. II ETAP. Wymiar PEG. 2BR. 2BR. Wykonano o ost. i rozbiórke na rozbiórke PEG. 2BR. 2BR. PEG. Szt. II ETAP (Pauza 602ma + 602ma).	Tajny



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMISSION ROBÓT Po analizie wyników wytrzymałości betonu - zezwalam na sprężenie segm. S12. Bl.	
06.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAWODZONO SPRĘŻENIE LELI. SEG. S12. WYKONANIE POSCIEGÓW WYKONANO ZGODNIE Z ZATW. PROJEKTEM SPRĘŻENIA. WYKONANO O WYBÓR. ZGODNIE MA WYBÓR UR. ZGŁOSZAM DO WYBÓRU MONIAR STAW ZBUDOWANYCH OMAZ DEMONSTRACJA FIŁANÓW W OBT P5.1. WYKONANO INW. GEODEZYJNY - - ODCZYTAŁ ZGODNIE Z P. WYKONANIE O WYBÓR I ZGODNIE MA WYBÓR WYKONANIE BEZOPŁYN.	
06.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMISSION ROBÓT Zezwalam na wysunięcie segmentu S12. Odebraniem złożeń fiłan na podpory P5.1. Sprawdzone średnice, kształt pól i wymiary fiłan. Zezwalam na betonowanie.	
06.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAWODZONO WYBÓR SEG. S12 WYKONANO UR MA WYBÓR HANOWANIE. WYKONANO MONIAR DEMONSTRACJA OMAZ STAW ZB. SEG. S13. WYKONANO WYBÓR BEZOPŁYN WYKONANO WYBÓR W DEMONSTRACJA DEMONSTRACJA W OBT P5.1. WYKONANO WYKONANIE BEZOPŁYN W DEMONSTRACJA.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniuk	ZCZĘSIAN DO ODBIORU KONIAZ DEKONAMIA, SIATKI ZBRONOWEJ ONIAZ FL. SPRAWDZENIA WEL UN PEG. S13 ETAP I (PRACA POLNA - INOWINIA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. - ODCZYTKI ZGODNE Z ST. WYPOWIEDZI O ODBIORU I ZGODNY NA UŁOZENIE MIERNIAW BEZŁONOWEJ.	Reyde
07.10 2025	Godeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odebowiam Utworzenie segmentu S13/ I ETAP. Sprawdzone średnicy, wzrost prętki oraz wymiary figur. Zerua lam na betonowanie segmentu S13/I ETAP ustwoju nośnego.	
07.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniuk	UŁOŻONO MIERNIAW BEZŁONOWY WIAW C50/60 W DEKONAMIE UN PEG. S13 I ETAP. ROZPOCZĘCIO PRACY GMACTY.	Reyde
08.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniuk	ZCZĘSIAN DO ODBIORU KONIAZ DEKONAMIA ONIAZ SIATKI ZBR. WYKONANO PRZECIĘCIEM W OST P1.1. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. - ODCZYTKI ZGODNE Z ST. WYPOWIEDZI O ODBIORU I ZGODNY NA UŁOZENIE MIERNIAW BEZŁONOWEJ.	Reyde
08.10 2025r.	Godeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odebowiam Utworzenie korpusu przy czółku P1.1. Sprawdzone średnicy, wzrost prętki i wymiary figur. Zeruwiam na betonowanie.	



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Ułożono mierniki rezonansu umiar C30/37 w deskowaniu konstrukcji przyczółka w osi P.1. rozpoczęto pielęgnację. Zakończono montaż siatki stalowej w osi P.1.	Tajny
09.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Zgłaszam do odbioru montaż deskowania oraz siatki stal. tęty rur. w osi P.1. Wykonano geodezyjny pomiar sp. - odchył zgodnie z p. umownym o odbior i zgodę na ułożenie mieszanki betonowej.	Tajny
09.10 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Kontrola robót Odebrano ułożenie tacy funda- mentowej P.1. sprawdzono średnicę, wzrost pęk. i stan wzm. figur. Zezwalam na betonowanie.	
09.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Ułożono mierniki rezonansu umiar C30/37 w deskowaniu konstrukcji przyczółka tęty rur. w osi P.1. rozpoczęto pielęgnację.	Tajny
09.10 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Kontrola robót Betonowanie tacy fundamentowej P.1. przebiegło bez zastrzeżeń. Pobrano mieszankę betonową do wykonania badań kontrolnych.	
10.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Zgłaszam do odbioru montaż siatki stalowej, deskowania, tęty rur. oraz tacy. Obwodnicę umiar C30/37 EAP (tęty rur. i tacy).	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.10.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	<p>kontynuacja wpisu ze dn. 02.10.2025r. WYKONANO INW. GEODEZYJNĄ - ODCIĄGI ZGODNIE Z SI. WYMAGANIAMI O ODCIĄGI I ZGODNIE MA WYKONANE WIEZIENIA ŻELONIE.</p> <p>② ZGŁASZAM DO ODBIORU KANAŁY INW. GEODEZYJNĄ PRZYKŁADNIE DO KONTYNUOWANIA INW. GEODEZYJNĄ ZACZYNAMY CEMENTOWYM ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ. WYMAGANIAMI O ODCIĄGI I ZGODNIE MA INW. GEODEZYJNĄ.</p> <p>③ ZGŁASZAM DO ODBIORU ZAKŁADNĄ WYKONANO PODPÓRZĘ W ODCIĄGI. WYMAGANIAMI O ODCIĄGI I ZGODNIE MA WYKONANE BETONOWE PODPÓRZĘ. WYKONANO ROBÓT Odbudowę ułożenie segmentu S13/11 E1AP. Sprawdzano średnice oraz wzrost płyt. Wymaganiami na betonowanie segmentu S13/11 E1AP. Odbudowę kanału do spężenia i zezwalam na wykonanie inw. GEODEZYJNĄ. Odbudowę wykopy pod podpórę P3.1. Zezwalam na wykonanie chudego betonu.</p> <p>④ WYKONANO WIEZIENIA BETONOWE KANAŁY CJO/60 W DESKOWANIE UN SEC. S13/11 E1AP (PRZYŁĄCZNIK). PORÓWNAŁO PODPÓRZĘ DO BUDOWY LAB. SPRA. PARAMETRÓW WIEZIENIA WIEZIENIA - PARAMETRÓW W WYMAGANIAMI.</p>	<p>Podpis</p> <p></p> <p></p>
10.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	<p>① KONTAKTY WOPIM ZE PIN. NR 43</p> <p>② ZAWIERCONO IMIECJÓŻ KAMARÓW SPRAWIEŻA WEN. (PIUS IMIECJÓŻ ZCOWIZ 2 PROIOLOEM IMIECJÓŻ PORWANO PŁOBIŁ DO BADAŁ UAB.</p> <p>③ UKOZONO MIERMANKŁ BELOPOLNŁ KWARCY (P/15 TAWO PŁOŁ PODKŁADOWY JON PODKŁAD W OSI P3.1.</p> <p>④ WYKONANO BADAŁMIE WZCIESMEŁ WYMIYNNACOSŁ NA FASZMANK BELOM SEG. S13.11 FIAP WYMIŁI SPECMAŁA WYMIŁG P734MPe. WYKONANO O ODBIÓR 20005 MA KOPCOWCŁ SPRAWIEŻA WEN. SEG. S13 (PŁYŁA NAMA + GŁOŁMA).</p> <p>⑤ ZGŁASZAM DO ODBIÓRU KONARZ SIŁAŁ ZBROJENOWEŁ OWAŁ DESŁOWANŁ FŁAŁOŁ U OSI P4.1 WYKONANO GŁOŁOŁOŁYMA PŁOŁAM SPŁ. - ODBIÓR 20005 MA WYKONANO O ODBIÓR 20005 MA UKOŁEMŁE WŁEŠMANK BELOPOLNŁ.</p> <p>WYKONANO ROBÓT. Zerwalam na spękanie segmentu S13.11 FIAP. Odborem montaż stali zbrojenio-wej filarów u OSI P4.1. Sprawdzono średnice pętli oraz ich wzrost. Sprawdzono wymiar figur oraz stuliny. Zerwalam na betonowanie filarów P4.1.</p>	<p>Paye</p> <p>Paye</p>
13.10.2025r.	Godeusz Maciej Inspektor Nadzoru		

## 9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZALICZONO SPUSZCZENIE WIEW. SEG. S13, WYKŁUCZENIA POSILNEGOŚCI UWAGI ZGODNE Z ZATW. PROJEKTEM SPUSZCZENIA, WYKŁUCZENIA O ODRĘBIE I ZGODNE MA WYKŁUCZENIA KOMPLET ROBÓT. Odebraniem sprężenie segmentu S13. Zerwaniem na usunięcie segm. S13 ustroju. Wskazano.	
13.10. 2025r.	Tadeusz MACIAJ Inspektor Nadzoru	ZALICZONO WYKŁUCZENIE SEG. S13. WYKŁUCZENIE WYKŁUCZENIA KOMPLET ROBÓT. Wskazano na usunięcie segm. S13 ustroju. Wskazano.	
13.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Wskazano WYKŁUCZENIE SEG. S13. Wskazano WYKŁUCZENIE KOMPLET ROBÓT. Wskazano na usunięcie segm. S13 ustroju. Wskazano.	
14.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Wskazano WYKŁUCZENIE SEG. S13. Wskazano WYKŁUCZENIE KOMPLET ROBÓT. Wskazano na usunięcie segm. S13 ustroju. Wskazano.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.10.2025r.	Godeuse MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót Odebraniem ukończenie segmentu S14/E1 Sprawdzono średnice, wstaw pływaki oraz obciążenie do sprężenia. Zleudlam na betonowanie segmentu S14/E1 Odebraniem kanałów do iniekcji. Zleudlam na kontynuację wypełnienia kanałów iniekcyjnych.	
14.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	1. Ułożono mieszankę betonową klasy C50/60 u deszowania uł REG S14 i ETAP. u twardzieżu pumc spn. Parametry mieszanki oraz pobrano próbki do badań LAB. rozpoczęto przebieg macis.	
15.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	2. Twardzież kanałów sprężenia ułoż. pobrano próbki do badań LAB. 3. Zakończono ułożenie głowic pływ pod podporami w osi 73.1. Zleudlam do odbioru montażu siatki zbrojeniowej oraz deszowania słupów bocowych w osi P1.1, siatka płyta. Wykonano geodezyjny pomiar IPA. - odczyty z pomiaru z użyciem o odbioru i z pomiaru ułożenie mieszanki betonowej.	
15.10.2025r.	Godeuse MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Odebraniem ukończenie siatki bocznej płyty P1.1. Zleudlam na betonowanie. Sprawdzono średnice, wstaw pływaki i otuliny.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Ułożono mieszankę betonową klasy C30/37 u deshowaniem ścian bocznych w odc. P1.1, ściana prawa. rozpoczęto piekarnicę. zakreślono implekty ciamec sprawdzona kewa. Siatka implekty zgodny z protokołami etapowymi wz. w bluzie budowy. Porównano zrobów do zadani uw.	Paye
16.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	zakreślono wykop pod podporą w odc. P2.1. umieszczenie o odbioru i zgodę na ułożenie belonu podciadowego.	Paye
16.10 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	koniec robót. Odbioru wykop pod podporą P2.1. Zezwolenie na wykonanie "chudego betonu".	
16.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Ułożono żelony podciadowy klasy C12/15 pod podporą w odc. P2.1.	Paye
17.10 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Zgadzamy do odbioru komiary siatki zbrojeniowej, deshowania, EC. sprawdzona kwal. EC. Odbioru ur. SEG. S14 II ETAP (żużla gdem). wykonano geodezyjny pomiar BPN. - odbioru zgodne z wz. umieszczenie o odbioru i zgodę na ułożenie mieszanki koniec robót. Odbioru ułożenie II etapu segme- ntu S14. Sprawdzono średnice i kształt pętli oraz otuliny Zezwolenie na betonowanie.	Paye 



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	UKŁADANO MIERNIARSTW, BEZOWIAD WYKONANO CSO/60 W DESKOWANIE UR SEG. S14 II ETAP (PRACA GŁÓWNA) ROZPOCZĘTO PRACOWNIARSTWO.	Tajny
20.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANO ZADANIE WZESNIE WYKONANO PRACOWNIARSTWO MA PRACOWNIARSTWO BEZOWIAD SEG. S14 II ETAP. WYMIAR SPĘŻENIA WYMIAR 0,734MPa. WYKONANO O ODBIÓR I ZGODNIE MA ROZPOCZĘCIE SPĘŻENIA WEG. SEG. S14.	Tajny
20.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Na podstawie wymiarów wytrzymałości betonu - zezwalam na sprężenie segmentu S14. Bl.	Tajny
20.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZAKOŃCZONO SPĘŻENIE WEG. SEG. S14. WYKONANO POROZUMIENIE WYKONANO ZGODNIE Z ZATW. PROGRAMEM SPĘŻENIA. WYKONANO O ODBIÓR I ZGODNIE MA WYKONANO UR.	Tajny
20.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Potwierdzam i odbieram sprężenie weg. segm S14. Zezwalam na wykonanie segmentu S14.	Tajny
20.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZAKOŃCZONO WYKONANIE SEG. S14. WYKONANO UR MA PRACOWNIARSTWO ROZPOCZĘCIE MONIAR DESKOWANIA OWIAD PRACOWNIARSTWO SEG. S15.	Tajny
21.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZGŁOSZAM DO ODBIÓRU MONIAR PRACOWNIARSTWO PRACOWNIARSTWO, DESKOWANIA OWIAD EG. SPĘŻENIA UR SEG. S15. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR (PH. - ODCZYNEK	Tajny

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.10.2025r.	Gardeski MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE WPRZĘDZ. PR. NR 48 ZGODNIE Z SY. WNIOSUNKIEM O ODBIOR I ZGODNIE Z UZGODNIONYM MIERNIARSTWEM BETONOWYM. WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem ukończonego segmentu S15/I etap wraz z akcesoriami do sprężenia - przekazam na betonowanie segm. S15/I etap.	Payuła
21.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono miernik BETONOWY CIĄGI 50/60 W DEMONTAŻU UN PEG. S15 I ETAP (PRACA POŁNA I PROGRESY). WZROSTŁO PRĘDKOŚĆ ZAWIESZONO WIELKIE PRĘDKOŚĆ PAW. POD PODPORĄ W OSI P2.1.	Payuła
23.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZGŁOSZAM DO ODBIORU KONIAZ SIŁY ZROZUMIOWEJ OMIERZ DEMONTAŻA SIŁY ZOCZNEJ W OSI P1.1, SIŁOMI LEWA WYŁOMANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODEBRANIE ZGODNIE Z SY. WNIOSUNKIEM O ODBIOR I ZGODNIE Z UZGODNIONYM MIERNIARSTWEM BETONOWYM. WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem ukończonego ścianki betonowej lewej przyczółka P1.1. Sprawdzam średnicę, wysokość piersi i wymiary figur. Przekazam na betonowanie. Ułożono miernik BETONOWY CIĄGI 50/60 W DEMONTAŻU SIŁY POCZNEJ W OSI P1.1, SIŁOMI LEWA WZROSTŁO PRĘDKOŚĆ.	Payuła
23.10.2025r.	Gardeski MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
23.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	<p>① ZGŁASZAM DO ODBIORU KONTAKT SIŁĄT ZBROJENIOWYCH, DESKOWANIA, EL. IPNIZACJA ORAZ EL. OŚWIEŻENIA UST. SEG. S15 II ETAP (PRACA GŁÓWNA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR IPN. - ODCZYNEK ZŁOBNE Z ST. WYKONANO O ODBIORU I ZGODNYM UŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI BEZOBRAZU.</p> <p>② ZGŁASZAM DO ODBIORU KONTAKT SIŁĄT ZBROJENIOWYCH, ORAZ DESKOWANIA KAWY PUNKTOWE) W OST P3.1. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR IPN. - ODCZYNEK ZŁOBNE Z ST. ZAMOWIOWANO WYKONANIE FIARU. WYKONANO O ODBIORU I ZGODNYM UŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI BEZOBRAZU.</p>	
24.10.2025r.	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru	<p>WYKONANO ROBÓT Odebraniem złożeń segmentu S15/II etap Sprawiono średnicę i warstwę prętki. Zezwolenie na betonowanie S15/II etap Odebraniem złożeń formy fundamentowej podpory P3.1. Zezwolenie na betonowanie.</p>	Paye
24.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	<p>UŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI BEZOBRAZU W KAWY C50/60 W DESKOWANIU UST. SEG. S15 II ETAP ORAZ KAWY C50/32 W DESKOWANIU KAWY PUNKTOWE) W OST P3.1. IPN. PUNKTOWY (WIECE) MIEJSCOWOŚCI ORAZ POMIAR ROBÓT DO ZADANIA. WYKONANO PRZECIĄGNIĘCIE</p>	Paye

g. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO BADANIE WŁEŚCIWYCH WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISNIENIE BETONU UR SEG. S15 II ETAP (PEŁNIA GÓRMA). WYNIK SPRAWDZENIA WYNOŚI $R_{yk} = 34 MPa$ . WNIOSKIM O ODBIOR I ZGODI NA ROZPOCZĘCIE SPINIEZANIA WEN. SEG. S15.	Jayul
27.10.2025r.	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Na podstawie wyników spr. bet. zezwalam na spinienie wew. seqm. S15.	J.
27.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO SPINIEZANIE WEN. SEG. S15. WYKONANO ROZCZEPŁENIE WĄBLI ZGODNIE Z ZATW. PROGRAMEM SPINIEZANIA. WNIOSKIM O ODBIOR I ZGODI NA WYKONANIE UR.	J.
27.10.2025r.	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Spinienie seqm. S15 przebiegło bez zastrzeżeń. Zezwalam na wykonanie konstrukcji.	J.
27.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO WYKONANIE SEG. S15. USTALONO UR NA BLOKU HAMOWYM. WYKONANO KOMIAT DESKOWANIA OMIAR STALU ZBROJEMOWEJ SEG. S16.	Jayul
28.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZGROMADZONO DO ODBIORU KOMIAT STALU ZBROJEMOWEJ, DESKOWANIA OMIAR EL. SPINIEZANIA UR SEG. S16 I ETAP (PEŁNIA DOCA + PRODUKCI). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCZYNIENIE ZGODNIE Z WNIOSKIM O ODBIOR I ZGODI NA WYKONANIE KIEROWNIKA BUDOWY.	Jayul



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.10.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOKRÓTA ROBÓT Odebraniem wykonanie segmentu S16 / I ETAP wraz z odpływem do spływu wewnętrznego. Zezwalam na betonowanie S16 I etap.	
28.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono mierniki betonowej warstwy C50/60 w deszowaniu ul. REG. S16 I ETAP (PKUJA DOŁMA + + SPOWART). Rozpoczęto przebieg mocowania	
30.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Zgłaszam do odbioru montaż siatki zbrojeniowej oraz deszowania filarów w OF P3.1. Wykonano geodezyjny pomiar IPR - odczyniony zgodny z P. Wykonano odczyt i zgodny na ułożenie mierników betonowej.	
30.10.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOKRÓTA ROBÓT Odebraniem wykonanie filarów P3.1. Sprawdzone średnice, rozstaw prętów oraz wymiary figur. Zezwalam na betonowanie.	
30.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono mierniki betonowej warstwy C50/37 w deszowaniu filarów w OF P3.1. Rozpoczęto przebieg mocowania	
31.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	1) Zgłaszam do odbioru montaż siatki zbrojeniowej, deszowania, fil. IPRZEMIA oraz fil. odwodnienia ul. REG. S16 II ETAP (PKUJA GÓRMA). Wykonano geodezyjny pomiar IPR - odczyniony zgodny z P. Wykonano odczyt i zgodny na ułożenie	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
31.10.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE WIDUKI ZE STR. NR 52 MIERNIKÓW BEZOPRĘŻY. ② ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ STAWIENIA FUNDAMENTOWEJ OŚMI DESKOWANIA TAJTY FUNDAMENTOWEJ W OWE P2.1. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR IPN. - ODCZYNEŁ ZGODNE Z FI. ZAMONTOWANO NYNOCENTRIE PRACÓW WYKONANYCH O ODBIORU: ZGODNY MA WYKONANIE MIERNIKÓW BEZOPRĘŻY.	Pajda
31.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANO ROBOTY. Odbioru złozenie segmentu S16/I etap. ma z odczynem do spiezienia. Zeznam na betonowanie. Odbioru złozenie tawy funda- mentowej patpony P2.1. Sprawdzono średnice, wzrost pyłu oaz wymiaru figur. Zeznam na betonowanie.	Pajda
31.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANO MIERNIKÓW BEZOPRĘŻY WARTY C50/60 W DEKOWANIACH WRT SEG. S16 II ETAP OMAZ WARTY C30/37 W DEKOWANIACH TAWY FUND. W OWE P2.1. ROZPOCZĘTO PRACY. WYKONANO BADANIE WZROSTU WYNIKAMI NA KOSZAKACH BEZOPRĘŻY WRT SEG. S16 II ETAP. WYMIAŁ SPIEZIENIA WYMOG. RZ. 34MPa. WYKONANYCH O ODBIORU I ZGODNY MA ROZPOCZĘĆ SPRACZEMIA WRT. SEG. S16.	Pajda



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.11.2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem stan konstrukcji na podstawie umiarkowanego spężenia wyl. betonu. Zezwalam na spężenie segm. 5.16.	
03.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAWÓDZONO PRZEJĘCIE WEL. SEG. 5.16. WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH WARSZ. ZGODNIE Z ZATW. PROGRAMEM PRZEJĘCIA. INFORMOWANIE O ODBIORACH I ZGODNIE WYKONANIE WEL.	Tajgul
03.11.2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem spężenie segmentu 5.16. Zezwalam na wysunięcie 5.16 - ustroju nośnego	
03.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAWÓDZONO WYKONANIE SEG. 16. USTANOWIŁO WEL. NA PŁOCHY HANOWANIE. POZACZĘCIE MONIARZ DESKOWANIE OWIARZ STAL. 23R. SEG. 5.17.	Tajgul
04.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZGŁASZANIE DO ODBIORU MONIARZ STAL. 23R. (ZBROJENIOWE), DESKOWANIE OWIARZ E.C. PRZEJĘCIE WEL. SEG. 5.17 I ETAP (KUBA DO MA + INFORMACJE). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR IPR- -OXYMENTU ZGODNIE Z W. INFORMACJE O ODBIORACH I ZGODNIE WYKONANIE WEL. BEZONOWE.	Tajgul
04.11.2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT Odebraniem zbiorzenie segmentu 5.17 / I etap. Sprawdzone średnice warstw pływ. i umiark. figur. Zezwalam na betonowanie segm. 5.17 / I ETAP.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.11 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ukończono uśrednianie bezosobną kierownictwa C50/60 w deszczownicy ul. SEG. 517 I ETAP. Rozpoczęto prace ziemne.	Payuła
06.11 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zgłaszam do odbioru montaż stali zbrojeniowej oraz deszczownic filarów w osi P2.1. Wykonano geodezyjny pomiar IPN - odchyłki zgodne z D. Informuję o odbiorze i zgodzie na ułożenie uśredniania bezosobnej kierownictwa robót.	Payuła
06.11 2025r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano złożenie filarów w osi P2.1 sprawdzono średnice, wzrost pętli i wymiary figur. Zezwalam na betonowanie.	
06.11 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ukończono uśrednianie bezosobną kierownictwa C30/37 w deszczownicy filarów w osi P2.1. Rozpoczęto prace ziemne.	Payuła
07.11 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zgłaszam do odbioru montaż deszczownicy, stali zbrojeniowej, el. sprężenia oraz el. odwodnienia ul. SEG. 517 II ETAP (PRACA GŁÓWNA). Wykonano inn. geodezyjną - odchyłki zgodne z D. Informuję o odbiorze i zgodzie na ułożenie uśredniania bezosobnej kierownictwa robót.	Payuła
07.11 2025r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrano złożenie II etapu segm. 517 wraz z osprzętem do sprężenia. Zezwalam na betonowanie.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.11 2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagniak	UKŁÓŻONO WIEŚNIANIE BEZOPORNĄ UKŁAD 60/60 I DESKOWANIE UR. REG. 517 II ETAP. ROZPOCZĘCIO PIECZEGMOCY.	Tajny
10.11 2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagniak	WYKONANO BADANIE UCIESZNE WYNIKAMI NA JESZCZE BEZOP UR. REG. 517 II ETAP. WYNIK SPEENIAR WYNOG 0734MPa. WYNIKUJĄCO ODBIÓR I ZGODNY NA ROZPOCZĘCIO SPRZĘTU WEL. REG. 517.	Tajny
10.11. 2025r.	Gardensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYNIKUJĄCO ROBÓT. Na podstawie wyników wytrzymałości betonu - zezwalam na sprężenie niezbytne segm. 517.	Tajny
10.11 2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO SPRZĘTU WEL. REG. 517. WYKONANO ROZPOCZĘCIO UKŁAD ZGODNY Z PS. WYNIKUJĄCO O ODBIORU I ZGODNY NA WYKONANIE	Tajny
10.11 2025r.	Gardensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYNIKUJĄCO ROBÓT. Po otrzymaniu wyników sprężenia wieloletniego - zezwalam na wysunięcie segmentu 517.	Tajny
10.11 2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO WYKONANIE REG. 517. USTAWIŁO UR. NA BLOKU HAMOWYM. ROZPOCZĘCIO MONIAR DESKOWANIA ORAZ DŁUGI ZBR. REG. 518.	Tajny
12.11 2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagniak	ZGADNIA DO ODBIORU MONIAR DŁUGI ZBR. DESKOWANIA ORAZ EI SPRZĘTU UR. REG. 518 I ETAP (PRUBA DOŁAMA I MODALN). WYKONANO GŁOŚNIENIE POMIARU IPR - - ODCIĄGNIŁO ZGODNY Z SIŁ. WYKONANIE	Tajny

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.11.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOTUMACJA WPSM ZE PN. NR 56 O ODBIORU I ZGODNIE UŁOŻENIE MIEJMIAN BEZONOWYCH W DESHOWANIE. WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem zbioru segmentu S18/I ETAP. Sprawdzono wymiary zbioru i montaż osprytu do spie- lenia. Zezwalam na betonowanie.	Payuła
12.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	UŁOŻONO MIEJMIAN BEZONOWYCH WYKONANO 50/60 W DESHOWANIE WYKONANO S18 I ETAP. ROZPOCZĘTO PRZECIĄGACIE.	Payuła
14.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZGADNIAM DO ODBIORU KOMIAT PRAW ZBROJENIOWYCH, DESHOWANIE, E. SPŁYŚCZENIA OMIAT E. OODWODNIENIA WYKONANO S18 II ETAP (PRZYŁĄCZNIK). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPH. - ODCZYTKI ZGODNE Z PS. WYKONANO O ODBIORU I ZGODNIE UŁOŻENIE MIEJMIAN BEZONOWYCH.	Payuła
14.11.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Odebraniem zbioru segmentu S18/II etap. Sprawdzono średnicę, wzrost pusty i wymiary figur. Zezwalam na betonowanie.	Payuła
16.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	UŁOŻONO MIEJMIAN BEZONOWYCH WYKONANO 50/60 W DESHOWANIE WYKONANO S18 II ETAP. ZOBOWIĄZANO PRACOWNIKÓW DO ZAPRAWY WAB. ROZPOCZĘTO PRZECIĄGACIE.	Payuła



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO BADANIE AKUSTYCZNE WYMIARU NAŚCINY NA ŚCISNANIU BETONU UR. SEG. S18 II ETAP. WYMIAR PRZEMIAN WYMIAR RZĄDZĄCY. WYKONANO O ODBIOR ZACODZIE NA ROZPOCZĘCIE PRZEMIAN UR. SEG. S18. WYKONANO SEGMENTU KONTROLA ROBÓT Odbioru betonowania II etapu Zerodamowania sprężenia wewnątrz + UR. S18. Bez uwagi.	
12.11.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Boyar
17.11.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
17.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZAKOŃCZONO PRZEMIANĘ UR. SEG. S18. WYKONANO PRZEMIANĘ WYMIAR ZGODNIE Z PS. WYKONANO O ODBIOR I ZACODZIE NA WYŚCIE UR. KONTROLA ROBÓT Odbioru sprężenia wewnątrz segmentu S18. Zerodamowania wykonanie segmentu. ZAKOŃCZONO WYŚCIE SEG. S18. WYKONANO UR. NA RÓWNI HARMONII ROZPOCZĘCIE KONTROLI DESKOWANIA OWA STAN ZACODZIE UR. SEG. S19. ZACODZIE NA ROZPOCZĘCIE KONTROLI ZACODZIE NA ROZPOCZĘCIE KONTROLI PRZEMIAN UR. SEG. S19 ETAP (PRZEMIAN ZACODZIE NA ROZPOCZĘCIE KONTROLI GEODEZYJNA - ODBIOR ZGODNIE Z PS. WYKONANO O ODBIOR POLICZENIA ELEMENTÓW OWOZ ZACODZIE NA WYKONANIE WYKONANIE BETONOWEJ W DESKOWANIU.	Boyar
17.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		
14.11.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Boyar
18.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.11.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończenie robót. Odebraniem zbawienie segmentu S18/ I etap sprawdzono średnicę, wzrost płyty oraz opór do spięcia zestawiam na betonowanie.	
18.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono mierniki betonowej układu C50/60 w deszczownicy ul. REG. S19 I ETAP. Rozpoczęto prace ziemne.	
19.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Zakończono demontaż i ułożenie ścianki szkieletowej w osiach P2 1, P3.1 oraz P4.1.	
21.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Zestawiam do odbioru mostów stały zbrojony, deszczownicę el. przyłącza oraz el. odprowadzenia ul. REG. S19 II ETAP (praca ziemna) wykonano inn. geodezyjną - - odbioru zgodne z n. umieszczone o odbioru i zgodne z ułożeniem mierników betonowej.	
21.11.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończenie robót. Odebraniem zbawienie II etapu segmentu S18 sprawdzono średnicę i wzrost płyty i ułożenie żelaz. zestawiam na betonowanie.	
21.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono mierniki betonowej układu C50/60 w deszczownicy ul. REG. S19 II ETAP. w trakcie pracy wykonano parametry (średnie) mierników - parametry w formie. Prace płyty do badań lab. rozpoczęto przygotowanie.	









(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

g. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISNIENIE BEZOPR. UR. REG. S19 II ETAP. WYKONANO PRZEMIANĘ WYKŁÓD 2734 MPa. WYKONANO O ODRĘBIE I ZGODNIE NA ROZPOCZĘCIE PRACZYNIA WŁ. REG. S19. WYKONANO ROBÓT. Po analizie wyników wpływających beton - zerwano na spężenie wewnętrzne segm. S19.	Bojarski
24.11.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	
24.11.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ZALICZONO PRZEMIANĘ WŁ. REG. S19. WYKONANO POROZUMIENIE WŁ. REG. S19. WYKONANO ZGODNIE Z P. WYKONANO O ODRĘBIE I ZGODNIE NA WYKON. UR. WYKONANO ROBÓT. Odebrano spężenie wewnętrzne segmentu S19. Zerwano na wysuszenie.	Bojarski
24.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZALICZONO WYKON. REG. S19. WYKONANO UR. NA PŁ. HANOWYCH. ROZPOCZĘCIE KOMARZ DEKONSTRUKCJI IZOL. STAN. (BROJENOWE) REG. S20. ZGŁASZAM DO ODRĘBIE KOMARZ IZOL. ZBR. I DEKONSTRUKCJI IZOL. FL. SPŁACENIA UR. REG. S20 II ETAP (PŁ. ODR. + BROJENOWE). WYKONANO IZOL. GEODEZYJNA - ODRĘBIE ZGODNIE Z P. WYKONANO O ODRĘBIE I ZGODNIE NA WYKON. UR. WYKONANO DEKONSTRUKCJI UR. REG. S20 I ETAP (PŁ. ODR. + BROJENOWE).	Bojarski
25.11.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.11.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbioru segmentu S20/I etap. Sprawdzono średnice, wzrost pusty oraz clementy do sprężenia. Zrealizowano na betonowanie segmentu S20/I etap.	
25.11.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono mieszankę betonową klasy C50/60 w deszczownicy UN SEC. S20 II ETAP. Rozpoczęto pielęgnację.	
28.11.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Zgłaszamy do odbioru montaż pól zbrojeniowych, deszczownicy, E. PRZEPŁYWA OMIERZ E. ODBIÓR MONTAŻU UN SEC. S20 II ETAP (MONTAŻ GÓRNY). WYKONANO INW. GEODEZYJNY - - ODCZYTY ZGODNE Z PŁ. WYKONANO O ODBIÓR ZGODNY NA USTALENIE MIEJSCOWOŚCI BEZONOWEJ.	
28.11.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbioru II ETAPU S20. Sprawdzono średnice, wzrost pusty oraz wyposażenie do sprężenia. Zrealizowano na betonowanie S20/II ETAP.	
28.11.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	Ułożono mieszankę betonową klasy C50/60 w deszczownicy UN SEC. S20 II ETAP. Rozpoczęto pielęgnację.	
01.12.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANO PRACY WOLNEJ WYMAGAJĄCE NAJLEPIEJ BEZONU UN SEC. S20 II ETAP. WYMIAR SPECYFICZNY WYNOŚ E/34MP, WYKONANO O ODBIÓR ZGODNY NA SPRĘŻENIE.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.12.2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Konkret robót. Na podstawie wymiarsu wykonano beton - zerundam na spężenie segmentu S20/I etap.	
01.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zakończono spężenie wew. seg. S20, wykonano ponowne ułożenie z PS ułożeniem o obrotach i znowu na ułożeniu ur.	
01.12.2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Konkret robót. Odebrano spężenie segmentu S20 zerundam na wykonanie konstrukcji.	
01.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zakończono ułożenie seg. S20, ułożono ur na bloku hamulnym, rozpoczęto montaż deszczownicy oraz płyt zbrojeniowych seg. S21.	
02.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zgromadzić po odbioru montaż płyt zbrojeniowych i deszczownicy elementów segmentu ur seg. S21 i etap (płyta podłoga i ławki). Wykonano geometryczny pomiar spż. - obrotów znowu ułożeniem znowu znowu ułożeniem znowu znowu.	
02.12.2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Konkret robót. Odebrano ułożenie segmentu S21/I etap. sprawdzono średnicę, wzrost płyt oraz osprzęt do spężenia wewnętrznego. Zerundam na betonowanie segmentu S21/I ETAP. Bl.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono miernikami betonową ciastę C50/60 w deszczownicy ul. REG. 521 II ETAP. rozpoczęto pielęgnację.	Tajny
05.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Zgodnie z projektem wykonano mosty: mosty żelazne, deszczownia, itp. odłożenie, itp. sprężenie, wykonano inn. GEOPREZYNT - odcięcie z cokołu z st.	Tajny
05.12.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano roboty. Odebrano wykonanie 521/II ETAPU ustroju mostowego wraz z osprzętem do sprężenia. Sprawdzone ślednice, warstwy pusty oraz wymiary figur. Zrezygnowano na betonowanie.	Tajny
05.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono miernikami betonową ciastę C50/60 w deszczownicy ul. REG. 521 II ETAP. rozpoczęto pielęgnację.	Tajny
08.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Wykonano badania właściwości wytrzymałości na ściskanie betonu ul. REG. 521 II ETAP. wykonano pielęgnację. Wykonano badania właściwości wytrzymałości na ściskanie betonu ul. REG. 521 II ETAP. wykonano pielęgnację.	Tajny
08.12.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano roboty. Po analizie wyników wytrzymałości betonu na ściskanie, zrezygnowano na sprężenie ścieg 521.	Tajny



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZAWOŃCZONO SPŁYŻENIE WEL. SEG. S21. WYKŁĘCENIA PORZUCIŁYMY. WABUŁ ZGODNIE ZPS, WYKŁĘCENIA O ODBIORU I ZCOPU NA WYKŁU UR.	Bożena
08.12.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKŁĘCENIA ROBOT. Po analizie wyników spiekania - zezwalam na wykonanie segmentu S21.	Bożena
08.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	ZAWOŃCZONO WYKŁU SEG. S21. USTAWIŁO UR NA PŁACU HAMOWYMY. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA OWA Z PŁACI ZBR.	Bożena
09.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	SEG. S22. ZCZĘCIAM DO ODBIORU MONTAŻ PŁACI ZBR. (ZGODNIE), DESKOWANIA OWA Z FC. (PŁYTY UR SEG. S22 I ETAP (PŁYTA DOŁNA + MONTAŻ). WYKŁĘCENIA GEODEZYJNY POMIAR RP - ODCZYTAŁ ZCOPNIE Z PS.	Bożena
09.12.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKŁĘCENIA O ODBIORU I ZCOPU NA WYKŁU MONTAŻU BETONOWEJ. WYKŁĘCENIA ROBOT. Odebrałem montaż zwojnie schy: S22/I etap wraz z osprzętem do spiekania zezwalam na betonowanie.	Bożena
09.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKŁĘCENIA MONTAŻU BEZODNĄ WYKŁU CJO/BO W DESKOWANIU UR SEG. S22 I ETAP. WYKŁĘCENIA PŁYTY RP. MONTAŻU WYKŁU MONTAŻU - PŁYTY WYKŁU. ROZPACZANO ROBOTY DO BUDOWY. ROZPOCZĘTO	Bożena

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZGŁASZAM DO OBSŁUGI MONITORINGU (ZOBACZENIE), DEKOMPOZYCJA, EC. SPINIECZKA OWA Z EC. ODWODNIENIA UR SEC. 522 II ETAP (PRACA GÓRNA). WYKONANO HW. GEODEZYJNA -	
12.12.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Odbioru i wzięcie segmentu 522/II etap. Wraz z osprzętem do spawania spawano średnice, został przelany i otulony żelazem na betonowanie segm. 522/II etap.	Jaryk
12.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO WYMIAROWANIE BEZOPŁATNE KONTROLA I DEKOMPOZYCJA UR SEC. 522 II ETAP. SP. PARAMETRZY WYKONANO WYMIAROWANIE - PARAMETRZY ZGODNE Z WYMAGANIAMI. ROBOWO PRÓBKI DO BADAŃ LAB. ROZPOCZĘTO PRZECIEGNIACIE.	Jaryk
15.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO ZADANIE WZESNEJ WYMIAROWAŃ NA SCISWANIU BETONU UR SEC. 522 II ETAP. WYKONANO PRZEMIANĄ WYKONANO PRZEMIANĄ. WYKONANO O ZGODNE MA SPINIECZKA.	Jaryk
15.12.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT. Na podstawie wyników wytrzymałości betonu - rezultatem na wykonanie spawania wzmocnionego segmentu 522/II etap.	Jaryk



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZALONCZONO SPRĘŻENIE WEL. SEG. S22. WYKONANIE POSKLEGIWANYCH WARSZ. ZGODNIE Z PS. WYKONANIE O OOBSON. I ZGODNIE NA WYKON. UM. WYKONANIE ROBÓT.	
15.12.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Po analizie wyników sprężenia - zdecydowano na wykonanie segm. S22. Bl.	
15.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZALONCZONO WYKON. SEG. S22. USTAWIENIE UM NA BUDOWY HAMULIANYM. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA OWAZ STAL. ZBROJENIOWEJ SEG. S23.	
16.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZGADNIAM DO OOBSON. MONTAŻ STAL. ZBROJENIOWEJ, DESKOWANIA OWAZ EL. SPRĘŻENIA UM SEG. S23. I ETAP (PŁYTA DOLNA + INSODNIWI). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCZYNEŁ ZGODNIE Z PS. WYKONANIE O OOBSON. I ZGODNIE NA WYKON. UM. WYKONANIE WYKON. BEZOWIOWEJ. WYKONANIE ROBÓT.	
16.12.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odczytem ułożenie segmentu S23/I etap. Sprawdzone średnice, wzrosty pętli i wymiary figur. Zdecydowano na betonowaniu.	
16.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	UŁOŻONO MONTAŻ BEZOWIOWEJ UM. C50/60 W DESKOWANIU UM SEG. S23. I ETAP (PŁYTA DOLNA + INSODNIWI). W TUMACIE PŁYTA FORMOWANO PRÓBKI DO BADAN. WAB. ROZPOCZĘTO PRZESZCZĄCIE SPRĘŻENIA BEZOWIOWEJ.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych



Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.12 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	ZCIESIAM DO ODBIORU MONTAŻ STALI ZBRUDZEMOWEJ, DESKOWANIA, EL. PRZECIEMIA OMIĘZ EL. ODWOZEMIA UTY REG. S23 II ETAP (PLAN GŁÓWNY). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR PRN. - OBLICZENIE ZŁOŻONE Z PR. WYKONANIE O ODBIORU I ZŁOŻENIE WYKONANIE MONTAŻU BETONOWEJ. WYKONANO ROBÓT	
19.12 2025r.	Gadense MACIAH Inspektor Nadzoru	Odebrałem złozenie II etapu S23. Właż z osprzętem do betonowania. Sprawdzone średnice. Łożyska pętlor i stalowe. Zezwalam na betonowanie S23/II etap.	
19.12 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO MONTAŻ BETONOWIA. WYKONANO CSO/GO W DESKOWANIU UTY REG. S23 II ETAP. POBYWANO PRÓBNO DO BADAŃ UAB. ROZPOCZĘTO PRACOWNICTWO WŁĘŻEŁO BETONI. WYKONANO BADAŃ WŁĘŻEŁO WYKONANO NA JESZCZE BETONI UTY REG. S23 II ETAP. WYKONANO PRACOWNICTWO WYKONANO ODBIORU I ZŁOŻENIE ROZPOCZĘŁO PRACOWNICTWA WUT. REG. S23.	
22.12 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO ROBÓT Na podstawie wyników wypr. betonu na szkieletie - zezwalam na sprężenie wewnętrznej seqm S23 i ustroju nosnego.	
22.12 2025r.	Gadense MACIAH Inspektor Nadzoru		



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZALOCZONO SPUSZCZENIE WŁOS. SEG. 523. WYDŁUGIENIA POSZCIEGOWYCH WŁOSI ZGODNE Z TS. WPROWADZ O ODBIORU I ZGODN NA WŁOSI UN. Pajule	
22.12.2025	Godeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WOMIOWA ROBÓT. Potwierdzenie wykonania spuzzenia - rezultatem na wykonanie segmentu 523.	
22.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZALOCZONO WYKONANIE SEG. 523. WYKONANO UN NA BUDOWIE HAMOWYCH. ROZPOCZĘTO MONTAŻ DESKOWANIA OWA Z BIAŁY ZBR.	
23.12.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	SEG. 524. ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ BIAŁY ZBRÓJENIOWY, DESKOWANIA OWA Z EL. IPUSZCZENIA WŁOSI UN SEG. 524 I ETAP (PRACA DO CIAŁA I KROKOWY). WYKONANO FEDEKACYJNY POMIAR SPR. - ODCZYTAŁ ZGODNE Z TS. WPROWADZ O ODBIORU I ZGODN NA WŁOSI WYKONANO BETONOWE.	Pajule
23.12.2025r.	Godeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WOMIOWA ROBÓT. Odebraniem zbawienie segmentu 524/I etap wraz z spuzieniem do spuzzenia WŁOS. Sprawdzone średnice, wzrost prętki oraz wymiar figur. Zestawiam na betonowanie Segmentu 524/I etap Wymiary dostosowane zgodnie z wymaganiami. Temp. +3°C, bez opadów; bezwietlenie.	Pajule

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.12 2025r	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ukończono uśrednianie, poziomowanie warstw C50/60 w deszowaniu III ETAP. ZOBOWIĄZANO PRACOWNIKÓW DO PRACY WRAZ Z WYKONANIEM PRACOWNIKÓW ŚWIEŻEGO BETONU. KONTROLA ROBÓT	Bayuk
24.12 2025r	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Tuż przed rozpoczęciem robót I ETAP. Temp. pod namiotem powyżej +10°C. Bez uwagi.	
08.01 2026r	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ZGŁOSZONY DO ODBIORU MONTAŻ STALY ZBUDOWANEJ, DESZOWANIA EL. PRACOWNIA OWAZ EL. ODBOJENIA III ETAP (PRACA GŁÓWNA). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODBOJENIA ZGODNE Z P. WYKONANIE O ODBOJENIA ZGODNE MA UKŁADANIE MONTAŻ BETONOWEJ.	Bayuk
08.01 2026r	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odbiórem zbudowanie II etapu segm. S24 Deszowanie czyste, białe obładzenia na płytach zbudowa- nych. Element zolowany przed grzaniem słonecznym. Zgłoszono na betonowanie segm S24/II etap przy sprzyja- jących warunkach atmosferycznych tj. temp. powietrza > -3°C.	
28.01 2026r	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Sprawdzono deszowanie i zbudowanie segmentu S24/II etap. Białe osłonie- nie deszowania i zbudowania	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.01 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Stanoisisto nasuwze (do betono- wania elementów) osłonięte i przy- gotowane nagrzewnice. Temperatura dożenia (ze względu na) +1°C. Zercholam na rozpoczęcie betono- waniu segm. S24/II etap. Bezpośrednio po betonowaniu należy element zalżyć plandelkami. Włgścić nagrzewnice. Ułożono mierniki, betonoliz- ulacy C50/60 w deskiolamie ur. REG. S24 II ETAP (PHLIA Główny). W tym czasie pisać spn. parametry, swiętej mierników w tym temp. mierników. Parametry i normy. Pobrano próbki do badań lab. Po zakończeniu czasu rozpoczęto pociąganie świeżego betonu, umocniono nagrzewnice. Na bieżąco monitorowana jest temp. wewnątrz namoty. KONTROLA ROBÓT. Betonowanie elementu przebieg bz zalżyciem. Element zalżył przed dostępem mrozu. Temperatura pod namiotem +17°C. B/u.	
28.01 2026r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Betonowanie elementu przebieg bz zalżyciem. Element zalżył przed dostępem mrozu. Temperatura pod namiotem +17°C. B/u.	
29.01 2026r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Pociąganie Segmentu S24/II etap przebieg prawidłowo. Temperatura wewnątrz elementu pod plandel- kami wynosi +15°C. bz UŁAŻ	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.01 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	TRWA PRZYGOTOWANIE ZEZWOLENI SEG. S24 II ETAP. ZGŁOSIŁAM DO ODBIORU KONIAZ STALU ZBRONIEWANEJ UTY SEG. S25 I ETAP (PRACA DOCA+SKOBIENI+ POPRZECZNIKA KONICOWA). WYKONANIE O ODBIORU I ZGŁOSIŁAM KOMUNIKACJĘ PRAC. KONIECJA ROBÓT.	
30.01 2026r.	Gordense MACIAŁ Inżynier Nadzoru	Odebrałem zwołanie seqm S25/I etap. Sprawdzono średnice, wzrost płyt oraz wymiary figur. Element seqm S25/I etap jest satisfakcjonujący. Po wysuszeniu seqm S24/zetudam na montaż S25/ I etap w formie. Pielęgnacja S24; temp. pod plandek +16°C. Bez uwagi.	
02.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO BADAŃCIE WZROSTU WYMIYNIOWOŚĆ NA PRZEMIANIE PRÓBEGI ZELOMI UTY SEG. S24 II ETAP. WYKONANO SPECJALNY WYKŁOG MIAŁ. WYMIYNIOWOŚĆ 34MP. WYKONANO SPRAWDZENIE UTY SEG. S24 WADY WŁ. WYKŁADZANA PODCIECÓWYCH WADY ZGŁOSIŁAM PROGNOZĄ SPRAWDZENIA. SPRAWDZONO ZGŁOSIŁAM Z PRZEPHOLADLOMYCH DANE. WYKONANO WYKŁAD UTY SEG. S24. WYKONANO UTY NA ZLOMY HANOWY DANE WPHANADLOMO ZGŁOSIŁAM SEG. S25.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	PRZYGOŁOWANO ZBLOIENIE ODM 2 DESHOLANIE KIER. SEG. S25 I ETAP (PRACA ODM 2 + WOPRACOWANIE POPRZECZNA SIŁA JAKA) WYM 2 Z EI. SPWETENIA. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPN. - - ODCZYTAŁ ZGODNE Z SI. UKŁADANO MIERNIAWY BELONOWE WYKONANO C50/60 W DESHOLANIE KIER. SEG. S25 I ETAP. POROBIANO PUDŁA DO ZAMIAŁU LAB. POROBIANO PIECZGACIŚ DO PLANDELANI, WYKONANO MAGNIECENIE. WYKONANO ROBÓT.	
09.02 2026r.	Gadencz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Pielęgnowanie segmentu S25/I etap przebiegu prądowego temperatury pod plandelem + 17°C. Sprawdzano złożenie segmentu S25/II etap średnice, wymiary, figurę zgodne z założeniami projektu. Zwrócić na uwaga segment S25/II etap ZGADNIAŁ DO ODBIORU MONIAZ JAKI ZBLOIENOWE, DESHOLANIE EI. SPWETENIA ODM 2 EI. ODBIORNIA KIER. SEG. S25 II ETAP (PRACA ODM 2). WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPN. - ODCZYTAŁ ZGODNE Z SI. WYKONANO O ODBIORU ZGODNIE PRAC ODM 2 ZGODNIE WYKONANO MIERNIAWY BELONOWE W ZGODNIE WYKONANO.	Bojarski
11.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.02. 2025.	Gadusez MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontrowal Robót Odebraniem zbudowanie segmentu S25 II etap sprawdzono średnice, warstwy pętki oraz otuliny Zerolam na betonowanie.	
12.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	Ułożono mierniki betonowa kieru 50/60 w demowaniu UN SEG. S25 II ETAP. W TUMACIE PŁAC SPR. PARAMETRZY (LIE RE) MIERNIKI - PARAMETRZY W NORMIE DUAZ ROBOWO PROBU DO BADAN LAB. PO ZALOCIE PŁAC PRZYKŁADU ELEMENTU PŁAC I WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCE - TEMP. WŁAŚCIWOŚCI NA POZIOMIE OWO +15°C.	
12.02 2026r.	Gadusez MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontrowal Robót. Betonowanie UN Segm S25 II etap pobrano bez zacięcia. Element zabezpieczony przed ujemnymi temperaturami. Bez Uwag.	
13.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	TWA PŁAC MACIAŁA BEZOM UN SEG. S25 II ETAP. TEMP. WŁAŚCIWOŚCI +15°C.	
16.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	WYKONANO PŁAC MACIAŁA WŁAŚCIWOŚCI WYKONANO PŁAC MACIAŁA WŁAŚCIWOŚCI UN SEG. S25 II ETAP. WYKONANO SPECYJALNĄ WŁAŚCIWOŚCI 27/34 MPa. WYKONANO O ODRON PŁAC I ZGODNIE NA NORMIE SPRĘŻENIA SEG. S25.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.02.2026	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Pielegnowanie betonu - bez uwagi. Na podstawie wymiarów wpr. na szkielet - zerulam na wzrostanie spienienia segm S25. ZAKOŃCZONO SPINĄCZENIE WŁÓK SEG. S25 OWAZ "OGOMOWI DO NAPRAWY KONCOŁOWEGO. WYKONANIE PODLEGŁOŚCIOWY WARTY ZGODNIE Z PROGRAMEM SPINĄCZENIA. Podczas prac sporządzono protokół przebiegu. Wymiarów o podrobie pracy i ZGODNIE MA WYPOWIEDZ SEG. S25 WARTY Z "OGOMOWI".	
16.02.2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANIE ROBÓT. Zgodnie z protokołem spienienia potwierdzeniem zgodności z dokumentacją projektową. Zerulam na wzrost konstrukcji S25. ZAKOŃCZONO WYPOWIEDZ UPR. SEG. S25 WARTY Z "OGOMOWI" OWAZ ZAKOŃCZONO KONSTRUKCJĘ NA BLOKU HARMONIJNY. Wymiarów o podrobie robót i ZGODNIE MA DALSZE PRACE.	Bojarski
16.02.2026	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Zgodnie z protokołem spienienia potwierdzeniem zgodności z dokumentacją projektową. Zerulam na wzrost konstrukcji S25. ZAKOŃCZONO WYPOWIEDZ UPR. SEG. S25 WARTY Z "OGOMOWI" OWAZ ZAKOŃCZONO KONSTRUKCJĘ NA BLOKU HARMONIJNY. Wymiarów o podrobie robót i ZGODNIE MA DALSZE PRACE.	
17.02.2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANIE ROBÓT. Potwierdzeniem wykonania konstrukcji stalowej E4 na miejsce docelowe. Zerulam na kontynuację robót. KONSTRUKCJĘ WYKONANO ZGODNIE Z PLANEM PRACOWY NA DOCELOWYM MIEJSCU W OBT. 7.1 ZGODNIE Z PLANEM	Bojarski
17.02.2026	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Potwierdzeniem wykonania konstrukcji stalowej E4 na miejsce docelowe. Zerulam na kontynuację robót. KONSTRUKCJĘ WYKONANO ZGODNIE Z PLANEM PRACOWY NA DOCELOWYM MIEJSCU W OBT. 7.1 ZGODNIE Z PLANEM	
18.02.2026 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	WYKONANIE ROBÓT. Potwierdzeniem wykonania konstrukcji stalowej E4 na miejsce docelowe. Zerulam na kontynuację robót. KONSTRUKCJĘ WYKONANO ZGODNIE Z PLANEM PRACOWY NA DOCELOWYM MIEJSCU W OBT. 7.1 ZGODNIE Z PLANEM	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO WPISY ZE STR. NR 74 TOŻYSLOWANIA. WYKONANO DEMONTAŻ KAMOLITWA NAPRAWCZEGO. ZGŁASZAM DO ODBIORU MONIAT TOŻYSKA SOCZEKOWIAT W OST P7.1 OWAZ CIOSOW POŁOŻYCHOWA (ZBROJENIE + DESKOWANIE). WYKONANO INW. GEODEZYJNA LEŚNIAŁA TOŻYSKA, ODCIĘCI SPECYJALNĄ WYNOŚ STR. WYNOŚNĄ O ODBIORU I ZGŁOSZAM WYKONANIE PODLEWY.	Bojula
23.02. 2026r.	Gadusez MACIAK Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT POTWIERDZAM WYKONANIE DEMONTAŻU STANOWISKA NASUWZEGO. Bli. Odebrałem montaż ciętych so- genowych P7.1 oraz zbioranie ciężko podłożonych. Zebrałem na wykonanie podlewki. Bli.	Bojula
23.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	WYKONANO PODLEWY, MISHOSUWOWAN TOŻYSKA SOCZEKOWIAT W OST P7.1. ROBÓT WYKONANIE ZGŁOSZAM Z ZAW. P7.1. POŁOŻYŁO PRĘTOWY WIEŻY PODLEWY.	Bojula
25.02 2026r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	ODBIARZONO TOŻYSKA W OST P7.1. ZWOŁANO UN Z HANULIAT NA ODBIAT SUMARIAT P7.1 OWAZ P7.1. PRZYGOŁOWANO OBIAT DO ROZPOCZĘCIA SPINIEZENIA ZELNIEJALNEGO UN. WYNOŚNĄ	