

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

# DZIENNIK BUDOWY \*)

TOM I

Nr 8(PUW 4/2020) / 2020 r.

Wydany dnia 03.03.2022 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron  
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU  
REPREZENTOWANY PRZEC

Inwestor PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 681  
ROSEKI WÓDZKI-KAPY, ODCINEK II OD KM 3+580 DO KM 7+595 I BUDOWIE DRÓG-  
WOJEWÓDZKICH NR 682 ŁAPY-MARKOWSZCZYŃNA OD KM 0+082,70 DO KM 2+750  
ESTAKADA E-5

Adres budowy /  
rozbiórki \*)

j.w.

(adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę  
Zgłoszenie budowy / rozbiórki \*\*)

z dnia 03.03.2018 r.

Nr 4/2018 znak: AB-I.7820.4.9.2017.AS

\*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

\*\*) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 8 (POW 4/2020) / 20 20 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) **STRABAG** (adres)
- 2) STRABAG Sp. z o.o.  
ul. Parzniewska 10  
PL 05-800 Pruszków  
Tel. +48 22 71 44 800  
Fax +48 22 71 44 900  
NIP 521-04-21-928 (adres)
- 3) (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy- MGR INŻ. MARCIN RUDKIEWICZ

zamieszkały w UL. PRYSTORA 3B/6 02-497 WARSZAWA

posiadający uprawnienia budowlane numer ZAP/0201/040D/13 w specjalności PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

wpisany na listę członków samorządu zawodowego- ZAP/BD/0055/14

..... podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności  
karnej i zawodowej w dniu 21.05 2024r.

C. Kierownicy robót

Marcin Rudkiewicz  
(podpis)

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	mostowe	mgr inż. Grzegorz Demin 16-010 NOWOBYTORCIE SPACEROWA 2A	PDL/0008/010K/03 Kier. robót budowlanych bez ogr.	21.05.2024 [podpis]
2	mostowe	mgr inż. Łukasz Łukasz ul. Połnocna 25K Wpraszewo	LUB/0015/010K/06 Kier. robót budowlanych bez ogr. w specjalności mostowej	21.11.24 [podpis]
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	mgr inż. Sławomir MACIAŁ 15-546 BIAŁYSTOK, UL. ZAŚCIANNA 34H	PDL/0008/010K/03 Kier. robót budowlanych bez ograniczeń	04-06-2024 [podpis]
2			
3			

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1	mgr inż. Robert Kozłowski 60-744 Poznań, ul. Limanowskiego 23/11	URP/0112/POOM/03 upr. do proj. bez ograniczeń o spec. mostowej	21.05.2024 [podpis]
2			



Dziennik budowy Nr 8(PUW 4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.06.2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rudkiewicz	W dniu dzisiejszym rezygnuję z pełnienia obowiązków Kierownika Budowy.
27.06.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Jr	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy, oraz akceptuję plan B102. Otrzymałem projekt budowlany st. 1.
4.10.2024	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616		Wyznaczono osie główne obiektu w terenie.
14.10.2024	Gregorz Bernicki Kierownik robót mostowych	Be	Rozpoczęto prace przygotowania pod platformę do wykonywania pali pod fundamenty wykładowe.
25.10.2024	Gregorz Bernicki Kierownik robót mostowych	Be	Zakończono wykonywanie platformy. Przygotowano pale. Prace o odbiciu pale i zgodę na rozpozycie obiekty kontrola robót. Odebraniem
25.10.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		40 szt TYP 12 L=11 40x40cm. Pale br. uszczelnienia. Zrealizowano na rozpozycie wloty palowych pod wytwórnię.
5.11.2024	Gregorz Bernicki Kierownik robót mostowych	Be	Rozpoczęto wbijanie pale pod fundament wykładowe. ertelary E-5.
6.11.2024	Gregorz Bernicki Kierownik robót mostowych	Be	Zakończono wbijanie pali pod fundament wykładowe, kontrola robót.
06.11.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potrąbkami wykonywanie pali pod wytwórnię dla realizacji ustalenia nośnego. Zrealizowano na kontynuacji robót.

Dziennik budowy Nr 8(POW 4/2020)/ 20 20 r.

oryginal

strona 3







Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.11. 2024r.	Gregorz Berniak Kierownik robót mostowych.	Al	Rozpoczęto wykopy pod beton podkładu wytworzonego.
14.11. 2024r.	Gregorz Berniak Kierownik robót mostowych.	Al	Zakończono wykopy pod fundament wytworzonego ostęgu E-S. Przebieg o odbioru i zgodę na wykonanie betonu podkładu konkretnego robót. I
14.11. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Al	Odbioru wykopy pod wytworzenie. Zrealizowano na kontynuację robót. Odbioru podkładu 40x40 dla P-10 L-9m 52st. L-10m-18st. Podpora PS L-11.00m 26st.
18.11. 2024r.	Gregorz Berniak Kierownik robót mostowych.	Al	Wykonano beton podkładu. pod fundament wytworzonego
20.11. 2024r.	Gregorz Berniak Kierownik robót mostowych.	Al	Rozłożono głowice pali pod fundament wytworzonego. Przepracowano platformy na podporach: P-9 i P-10. Dalsze prace nad ostępem E-S zgodnie z planowaniem będą rozpoczęte po uzyskaniu zgody od Zarządcy na przewiedzenie prac na terenie parku. NPN. Zost to uwalnianie od odrywania zminiowej drogi z MK.
20.11. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Al	Kontrola robót. Odbioru platformy robót pod podporę PS i P10. Potwierdzam skucie pali pod wytworzenie pod nasuwki. Bku



Dziennik budowy Nr 81 (PUWA/2020) / 2020 r.

oryginal










strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.11.2024	Gregor Ruricki Kierownik robót mostowych.		W dniu dzisiejszym pełnię obowiązków kierownika robót mostowych dla obiektu E-5.
22.11.2024	Lukasz Lukunyk Kier. robót most.		Z dniem 22.11.2024 r. przejmuję obowiązki kierownika robót mostowych.
28.11.2024	Tadeusz MACIAŁ Lukasz Lukunyk Kier. robót most.		Zgłoszenie do odbioru pełni prefabrykowane 40x40 cm dla realizacji posadowienia podpór P10 i P9. L-9m 52szt; L-10m 18szt; L-11m 26szt. KONTROLA ROBÓT.
28.11.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Odbiórem prefabrykaty 40x40cm L-9m 52szt; L-10m 18szt; L-11m 26szt. Otrzymanie zgłoszenia MK i przygotowania do instalacji pali prefabrykowanych podpięć ostanki E-5 oraz do przygotowania platform roboczych dla podpór P4, P6 i P7.
29.11.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Innym przygotowaniem platformy pod P4, P6 i P7. Rozpoczęcie planowania podpór P10. Bliżej.
30.11.2024	Lukasz Lukunyk Kier. robót most.		Zainstalowano pełnię prefabrykaty 40x40 cm dla podpór P10.
20.11.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Zgłoszenie do odbioru platformy roboczej dla P4, P6 i P7. Zgłoszenie do odbioru pełni prefabrykaty 40x40 cm dla P4, P6 i P7.

Dziennik budowy Nr 8(PAW 4/2020) / 20 ... r.

oryginal

strona 5






Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.11. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		ODBIŁ ROBOT. Odebrałem pole 40x40 w ilości 80 szt L-8m oraz 24 szt L=10m; na podpos. P4, P6, P7.
1.12 2024	Lukasz Lukaszko kier. robót mont.		Zainstalowano pole pref. 40x40 na podposze P9, zgodnie z metryką i normami ROBOT.
2.12. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Potrąbkam wykonanie pali na podposze P9. Bez Unap.
4.12 2024	Lukasz Lukaszko kier. robót mont.		Zainstalowano pole prefabryk. 40x40 na podposze P4 zgodnie z metryką.
5.12 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymontał ROBOT. Potrąbkam wykonanie pali na podposze P4.
6.12 2024	Lukasz Lukaszko kier. robót mont.		Wytyczono linię WN i zainstalowano pole na podposze P7. zgodnie z metryką.
6.12. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymontał ROBOT. Nadzór na wykonywaniem pali 40x40 L=10m (24 szt). pod wytyczoną linię WN. Btu.
8.12 2024	Lukasz Lukaszko kier. robót mont.		Zgłoszono o odbioru pole prefabrykowane 40x40 L=14m dla realizacji podpos. P1 i P2 w ilości 76 szt.
06.12. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wykonano platformy robocze pod P1, P2, Odebrałem prefabrykaty 40x40m L=14,00m w ilości 76 szt. Zainstalowano na wyposzczenie robot palowych pod P1/P2.



Dziennik budowy Nr 8 (paw 4/2020) / 20 20 r.

oryginał

strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
3.12.2024	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.		Zainstalowane pole dla podpory P1 zgodnie z metryką. Zwiększenie do 200mm głębokości wykop pod ułożenie betonu podłazowego podpory P10. kontrola robót.
03.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Potwierdzam wykonanie pól na podpory PG (32 szt.; L=8,00m) oraz P1 (40 szt.; L=14,00m) przewidzianych na wykonanie.
9.12.2024	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.		Wykonano beton podłazowy podpory P10. Zwiększenie do 200mm pole prefabrykowane 40x40 L=14,00m szt. 22 dla podpory P3 i L=10m na 32 szt. P5. Wykonano platformy robocze dla robót przy podpory P3 i P5. kontrola robót.
9.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Potwierdzam wykonanie "chudego betonu" na podpory P10. Ostatecznym prefabrykaty dla P3 (22 szt.; L=14,00m) oraz podpory P5 (32 szt.; L=10,00m).
10.12.2024	Lukasz Lukuryka Kier. robót mont.		Zainstalowane pole prefabrykowane dla podpory P2 zgodnie z metryką. kontrola robót.
10.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Potwierdzam wykonanie pól na podpory P2 (20 szt.; L=14,00m) przewidzianych na wykonanie.

Dziennik budowy Nr 8 (PAW4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona 7

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.12.2024	Łukasz Zukunyski Kier. robót mont.	K/L	Zgłoszenie do odbioru wykonania ułożenia betonu podłogi podprory P9. Dopuszczalne ułożenie bet. podłogi. Wymiar robót.
11.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Odebraniem wykonania na podprory P9. Zarezerwować na wykonanie "kolejnych". Wykonano platformy robót pod instalację poli prefabrykowanej podprory P8.
11.12.2024	Łukasz Zukunyski Kier. robót mont.	K/L	Zgłoszenie do odbioru pole prefabrykowane 40x40 L=13m na 26 dla podprory P8. Zainstalowano pole prefabrykowane dla podprory P3 i P5 zgodnie z metrykami. Wymiar robót.
11.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Odebraniem prefabrykaty 40x40m w ilości 26 szt (L=13,00m) dla P8. Odebraniem platformy robót P8. Zarezerwować na rozpoczęcie robót polowych. Potwierdzam wykonanie poli na podprory P3 i P5. Bez uwag.
16.12.2024	Łukasz Zukunyski Kier. robót mont.	K/L	Zainstalowano pole prefabrykowane dla podprory P8 zgodnie z metrykami.
16.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymiar robót. Potwierdzam wykonanie poli na podprory P8 (26 szt; L=13,00m).









Dziennik budowy Nr 8 (paw 4/2020) / 20 ... r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal

strona 8

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.12 2024	Lukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Otrzymałem raport z próbnych obciążeń dynamicznych przeprowadzonych na wieżowych ramach prefabrykowanych w dokumentacji projektowej. Zakończono instalację gębi prefabrykowanych elementów zakresu obiektu zgodnie z obciążeniami projektowymi. Kontrola robót.
16.12 2024	Gardenz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potwierdzam zakończenie robót planowych na estakadzie E-5. Raport z próbnych obciążeń dynamicznych potwierdza zapisy dokumentacji projektowej.
17.12 2024	Lukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Zgłaszam do odbioru wykop pod beton podkolumny podpory P1. Proszę o zgodę na ułożenie bet. podk.
17.12 2024	Gardenz MACIAK Inspektor Nadzoru		Kontrola robót. Odbiorem wykop na podpórę P1. Zezwalam na wykonanie "chudego betonu". Bez wstępu.
17.12 2024	Lukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Ułożono beton podkolumny podpory P1.
17.12 2024	Gardenz MACIAK Inspektor Nadzoru		Przyjęto do skompletowania gębi. Kontrola robót. Główna szumna gębi - B/u.

Dziennik budowy Nr 8 (PAW 4/2020) / 20 20 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginał

strona 9











Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.12.2024	Lukasz Kukuryko Kier. robót most.	[Podpis]	Wykonano skucie płowie pali dla podpór P1, P3: P10
18.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	[Podpis]	Werkowa robót. Potwierdza skucie płowie P1, P3 i P10. Blu
10.01.2025	Lukasz Kukuryko Kier. robót most.	[Podpis]	Wykonano skucie płowie pali na podporze P8.
10.01.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	[Podpis]	Werkowa robót. Potwierdza skucie płowie na P8. Blu.
10.01.2025	Lukasz Kukuryko Kier. robót most.	[Podpis]	W dn. 18 i 20.12.2024 przeprowadzono próbną obc. statyczną pali prefabryk. dla podpór P1: P10.
10.01.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	[Podpis]	Werkowa robót. Potwierdza wykonanie obciążeń statycznych w dniach 18 i 20.12.2024
10.01.2025	Lukasz Kukuryko Kier. robót most.	[Podpis]	Zgłoszono odciekający wypływ pod podporą P6. Przeprowadzono zbadanie na ułożenie bet. podłukrowego.
10.01.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	[Podpis]	Werkowa robót. Odciekającym wypływem na P6. Zreza- łem na ułożenie "korka".
10.01.2025	Lukasz Kukuryko Kier. robót most.	[Podpis]	Ułożono beton podłuk. podporę P6.
10.01.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	[Podpis]	Werkowa robót. W Zerulałem na kont. umiark. wódek
22.01.2025	Lukasz Kukuryko Kier. robót most.	[Podpis]	Wykonano skucie płowie pali na podporze P6.
22.01.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	[Podpis]	Werkowa robót. Potwierdza skucie pali na podporze P6. Blu.



Dziennik budowy Nr 8 (PUW 4/2020) / 20 20 r.

oryginał





strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.02.2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		2 dniem 03.02.2025 przejął pełnię funkcji kierownika Budowy
03.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		W DMU PRZYSIĘSZYM OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ AKCEPTUJE PLAN BIOZ. OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWLANY SZT.
4.02.2025	Lukasz Kutyk kier. robót mst.		Wykonano wykop pod pospory P8. Prace o zgodz. na ułożenie bet. pospory. KONTROLA ROBÓT.
04.02.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Odebrałem wykop pod P2. Zezwalam na ułożenie "drugiego betonu"
4.02.2025	Lukasz Kutyk kier. robót mst.		Ułożono beton pospory pod pospory P8. KONTROLA ROBÓT.
05.02.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potwierdzam ułożenie drugiego betonu. Zezwalam na kontynuację robót.
18.02.2025	Lukasz Kutyk kier. robót mst.		Przebieg wykonania pospory P8. Wykonano wykop pod pospory P4. Prace o zgodz. na betonowanie (ułożenie betonu pod kładobowego.
18.02.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Odebrałem wykop P4. Zezwalam na ułożenie kładobowego.
18.02.2025	Lukasz Kutyk kier. robót mst.		Ułożono beton pod kładobowego pod pospory P4. KONTROLA ROBÓT.
18.02.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potwierdzam wykonanie ułożenia pospory P8. Zezwalam na kontynuację robót.

Dziennik budowy Nr 8/PUW4/2020 / 2020 r.

oryginał

strona 11





Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.02.2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót		Przebieg prac przy P4. Wykonano zbrojenie fundamentu dla podpory P10. Prace o gęstości nie ułożono betonu. podłoga. konkretna robota. Odebrano wykop P310. Zreklam na uwię- nie "koda".
19.02.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Ułożono beton konstrukcyjny dla podpory P4. P3 podłoga. konkretna robota.
20.02.2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót		Odebrano zbrojenie stawy pod- pory P10. Sprawdzono średnice, wzrost pętli i otuliny. Zreklam na betonowanie stawy P10.
20.02.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Ściła zbrojenie stawy podpory P6 oraz ściła wytwórni. Bez uwagi. Zreklamowano Twor fundam podpory P10.
20.02.2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót		Zreklam do zbrojenia: - zbrojenie stawy fundamentowej podpory P6. - zbrojenie ściła wytwórni Heroniska mierzwięgo. Prace o gęstości na betonowanie. konkretna robota.
21.02.2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót		Odebrano zbrojenie stawy P6 oraz ściła wytwórni. Sprawdzono śred- nice i wzrost pętli oraz otuliny. Zreklam na betonowanie w/u
21.02.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		



Dziennik budowy Nr 8/PW4/2020 / 20 20 r.

oryginal





strona **12**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.02. 2025	Łukasz Zukunke Inż. robót bud.		elementy. Potwierdzenie betonowanie żelaz betonu podłogowego P3. B/u. Zobetonowano żelaz fundament podpory P6 oraz żelaz wytworzeni stanowiska nadawczych kolonad robót.
21.02. 2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Betonowanie słupów wykonanych z żelaza P6 przebiegało bez zastrzeżeń. Przystąpiono do pielęgnacji betonu (naświetlenie i planowanie) B/u. Główna robota nad fundamentami podpory P2, P8 i P3. Sprawdzono średnice i wymiary figur. Zwrócić na kontynuację robót. B/u
24.02. 2025	Łukasz Zukunke Inż. robót bud.		Przezem gotowości do wykonania próbnego obciążenia statycznego pały na podporze P4. Pracy o zgodę na przeprowadzenie badanie.
24.02. 2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT Zwrócić na wykonanie próbnego obciążenia na podporze P4. Główna robota żelaza fundamentu- wej P2 P3 oraz P8 oraz słup P6. Sprawdzono średnice, wstaw pręty oraz wymiary figur. Zwrócić na kontynuowanie włók zbrojących na w/w podpach.

Dziennik budowy Nr 8/PUN/4/2020 / 20 20 r.

oryginał

strona **13**








Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.02 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mpr.		Przeprowadzono próbne obciążenie stetyma pola na podporze P4 Zgłoszeniem do odbioru
25.02 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mpr.		Przebadano powierzchnię ter. fundamentowej podpory P6: P10. pod izolację. Pracę o odbior.
25.02 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT Odebraniem powierzchni Tar P6: P10. Zerulam na wykonanie izolacji cieplą. Głównie obciążenie słupów P6. Sprawdzone słupki i wstaw prętów. Bez uwag
26.02 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mpr.		Skuto pisanie pola na podporze P3 i zremontowa obciążenie słupów (filary) P6. Pracę o zgłosz na betonowanie słupów filarów P6.
26.02 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Odebraniem słupie pisać na P3. Bl. Odebraniem obciążenie słupów P6. Zerulam na betonowanie.
27.02 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mpr.		Zgłoszeniem do odbioru obciążenie i dostrawienie Targ fundamentowej podpory P2 Pracę o zgłosz na betonowanie.
27.02 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Zgłoszeniem do odbioru czyszc ter. fundament. podpory P6: P10. KONTROLA ROBÓT. Odebraniem obciążenie Tar P2.



Dziennik budowy Nr 8/PuW4/2020 / 20 20 r.

oryginał







strona 14

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.02 2020	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Sprawdzono średnicę i wzrost prętki. Zezwalam na betonowanie tawy P2. Odebrałem zdiagno- stykę na tawach P6 i P10. Ze- zwalam na wykonanie ruszty. Tępa zbiorczy tawy P8. Blm.
28.02 2020	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Zebetonowano Tawę fundam. podpory P2. Zgłosem do odbioru zbiornika i dostrawienie Tawy fundamentowej podpory P8. kontrola robót.
28.02 2020	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Tępa pielęgnacja Tawy fund. P2. Odebrałem zbiorczy tawy P8. Sprawdzono średnicę i wzrost prętki. Zezwalam na betonowanie.
28.02 2020	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Zebetonowano Tawę fun- damentową P8.
03.03 2020	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Zgłosem do odbioru zbiornika i dostrawienie stupów filtra P6. Przep. z zapyt. na betonowanie kontrola robót.
03.03 2020	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Tępa pielęgnacja Tawy podpory P8. Odebrałem zbiorczy stęp P6. Zezwalam na betonowanie
04.03 2020	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Zebetonowano Stupy filtra P6. Zgłosem do odbioru pomiarów betonowych Taw fundamentowych P2 i P8. Przep. z zapyt. na wykonanie i dostrawienie.

Dziennik budowy Nr 81PUB/4/2020 / 20 00 r.

oryginal

strona 15





Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.03. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Kontrola robót. Odebrałem polecenie Taw P2 i P8. Zezwalam na wykonanie izolacji cienkiej. Tawa również Taw P4. Sprawdzono średnice i wymia- ry figur. Zezwalam na kontynu- ację robót.
5.03. 2025	Dukacz Lukasz Inż. roboty most.		Zgłoszenie do odbioru robót i dokonanie Taw fundam. podpory P4. Przy o gęsto- ści betonowania.
05.03. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Kontrola robót. Odebrałem również Taw P4. Zezwalam na betonowanie.
5.03. 2025	Dukacz Lukasz Inż. roboty most.		Zubetonowanie Taw fundam. P4. Tawa przygotowywana
7.03. 2025	Dukacz Lukasz Inż. roboty most.		Zgłoszenie do odbioru wykonanej izolacji Taw fundam. podpory P2 i P8. Przy o zgodnie z projektem.
07.03. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Kontrola robót. Tawa przygotowanie robót Taw fund. podpory P4. Bez uwagi Odebrałem również Taw fundam- entowe podpory P2 oraz P8. Zezwalam na wykonanie zasypki. Tawa również Super P8 oraz Taw fund. P3. Sprawdzono średnice prętów oraz wymiary figur. Zezwalam na kont. robót.



Dziennik budowy Nr 8/PUB/4/2020 / 20... r.

oryginal






strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.03 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mst.		Zgłoszenie do odbioru obciążenia stropu słupów P8. Przep o zgodę na wykonanie obciążenia. Zgłoszenie do odbioru obciążenia i obciążenia Tępy fund. P3. Przep o zgodę na betonowanie kolumny robót.
10.03. 2025	Gadense MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Odbiórem obciążenia stropu P8. Sprawdzono średnice, oraz występy prętów oraz otuliny. Zezwalam na zamknięcie deszczowania. Odbiórem obciążenia z deszczowaniem Tępy fund. P3. Sprawdzono śred- nice i występy prętów oraz czystość zestawów. Zezwalam na betonowa- nie Tępy P3.
10.03. 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mst.		Zubetonowano Tępy fund. P3. Przebieg jest pełnopięt- betonu
11.03. 2025	Lukasz Lukutka Kier. robót mst.	Lukut.	Zgłoszenie do odbioru wykonany wykop pod Tępy fundament P5. Przep o zgodę na utworzenie betonu podkolumnowego. kolumny robót.
11.03. 2025.	Gadense MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Tępa pełnopiętowa beton Tępy P3. Odbiórem wykop pod Tępy P5. Ze- zwalam na ułożenie "chłupa- betonu". Tępa ułożenie przy- gotów P10 oraz stropu P3. Zawieszenie zgodnie z dok. projektowymi.

Dziennik budowy Nr X/2014/2020 / 20 20 r.

oryginal

strona 17

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.03 2025	Lukasz Zukunke Inż. Robert Miel		Ułożono beton posklepienny Tępy P5 0,02 pól stonowisko prefabrykacji zbrojenie ustępu nożnego ze przysiężkiem P10. konieczna robót
11.03. 2025.	Gadencja MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Potrądzam wykonanie „kuchnia” P5. oraz pod prefabrykacji ustępu ze przysiężkiem P10. Bł. w Główna montaż uszczelnienia i deszczowanie stonowiska na- owego.
12.03 2025.	Lukasz Zukunke Inż. Robert Miel		Złazem do odbioru przysiężki słupki filara P8. Pręty o złaz na betonowe. Złazem do odbioru powierzchni betonowej Tar fundam. P3: P4 pół izolacji Pręty o odbioru i złaz na 10 przysiężki ułożenie izolacji.
12.03. 2025.	Gadencja MACIAŁ Inspektor Nadzoru		konieczna robót. Odebrałem zbrojenie filara P8. Sprawdzono średnice: zestaw pręty. Zbrojenie na betonowanie. Odebrałem powierzchnię Tar P3: P4. Zbrojenie na wykonanie izolacji powierzchni.
12.03 2025	Lukasz Zukunke Inż. Robert Miel		Zebetonowano słupki filara P8.
13.03 2025	Lukasz Zukunke Inż. Robert Miel		Złazem do odbioru zbrojenie i do wykonania przysiężki P12 oraz ze skrzynkami łazienki i prysznicu.



Dziennik budowy Nr 8/PUN 4/2025 20 20 r.

oryginal





strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.03.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	X/	Przebieg o zgodę na betonowanie do pracy roboczej. Zgłoszenie do odbioru robót i drugi filar PB. Prace o zgodę na montaż deskowania wykonawcy robót. Odebraniem zgłoszenie przygotowania P10 wraz ze skrzydełkami (str. L+P). Sprawdzone średnice, kształt prętów oraz wymiary figur. Sprawdzone otulenie. Zezwalam na betonowanie kopru P10+ skrzydełka. Odebraniem zgłoszenie stupów przed zamknięciem podprę PB. Style betonowe P10 wraz ze stupem oraz szachty. Zezwalam na kontynuację robót. Zobetonowano przygotówek P10 wraz ze skrzydełkami. Rozpoczęto podprę PB. Zgłoszenie do odbioru wykonanych robót. Sprawdzenie fundamentów PB: P4. Prace o zgodę na rozpoczęcie fundamentów. Zgłoszenie do odbioru robót i skrzydełkami P10. Prace o zgodę na betonowanie wykonawcy robót. Zgłoszenie do odbioru robót.
13.03.2025	Lukasz Lukasz Inicjator robót msp.	X/	
14.03.2025	Lukasz Lukasz Inicjator robót msp.	X/	
14.03.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Zgłoszenie do odbioru robót i skrzydełkami P10. Prace o zgodę na betonowanie wykonawcy robót.

Dziennik budowy Nr 8/PUW 4/2020 / 20 20 r.

*oryginał*

strona 19

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.03 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. 10653 m. 10653 m. 10653 m.		Odebrałem izolację podłogową - Cienką Tary P3; P4. Zreklamowa- ne wykonanie deszcz. Bł. Odebrałem zrobienie Tary fund. Podpory P8. Sprawdzone średnicy kierów pętli oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie Tary fundamentowej podpory P9. Bł. Zbetonowano Tary fundam. P3. Tęże podłogowe.
17.03 2025	Lukasz Lukaszuk		Zytemu do siebie przycię- tych filarów P4. Wykonano inwentaryzację pętli. Prace o zryt na betonowanie. Przebiegło wykonanie pali podpory P5. Wzrost robót.
17.03. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Tęże pielęgnacja betonu Tary P9 Odebrałem zrobienie stup P4. Sprawdzone średnicy i kierów pętli oraz wymiary figur. Spraw- dzono otuliny. Zezwalam na betonowanie.
17.03 2025	Lukasz Lukaszuk Wier. 10653 m. 10653 m.		Zbetonowano Tary filarów P4. Prace o zryt podłogowe. Tęże montaż. Stwierdzenie niezgodności - forma.
17.03. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wzrost robót. Betonowanie stup filarów P8 przebiegło bez zastrzeżeń. Prace o zryt.









Dziennik budowy Nr 8/PuW 4/2020 / 20 20 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal







strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.03. 2020	Łukasz Lukutka kier. robót mont.		pielęgnowanie betonu. Tępa montaż stanowiska nasuwczego tward. form. Bez uwag.
18.03. 2020	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wykonano rozprawy fundamentów podpor 72, P3, P4, P6, P8, P10 zgodnie z projektem. Wniosek o odbiór.
19.03. 2020	Łukasz Lukutka kier. robót mont.		Potwierdzam wykonanie rozprawy fundamentów kół P2, P3, P4, P6, P8. P10. Zezwalam na realizację robót.
19.03. 2020	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		1. Skuto głównie podpora podporę P5. 2. Zgłoszeniem do odbioru głównie i detekowanie filarów i podporę P3. Wykonano cięciwa i podcięcie. Wzrost o 22% na betonowanie.
19.03. 2020	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wniosek o odbiór. Odbiórem słupie główne P5. Bł. Tępa rozprawy P4; sprawdzano średnice pętli oraz wymiar figur. Zezwalam na kontynuację robót. Odbiórem zbudowanie i deskanie słupów podporę P3. Sprawdziłem średnice, wstaw pętli oraz stuliny. Zezwalam na betonowanie.
19.03. 2020	Łukasz Lukutka kier. robót mont.		Zobowiązano filar P3. Pobrano próbki do badań trwałościowych.

Dziennik budowy Nr 8/PUW4/2020 / 2020 r.

oryginal

strona 21







Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.03 2025	Lukasz Lukurko wier. 106.2 mof.		Zgłoszenie do odbioru zbrojenia i deskowania Tępy fundament. podpory P1 (przy 12050). Wykonano inwentaryzację posadzki. Polecenie o zgodę na betonowanie. Tęże zbrojenie filarów typowych P2 i P3.
20.03. 2025.	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Kontrola robót. Odbiorłem zbrojenie Tępy fund. podpory P1. Sprawdzono średnicę prętów i otuliny. Zezwalam na betonowanie. Zabetonowano Tępy fund. P1.
20.03. 2025	Lukasz Lukurko wier. 106.2 mof.		Zgłoszenie do odbioru zbrojenia i deskowania filara typowego podpory P3. Wykonano inwent. posadzki. Polecenie o zgodę na betonowanie.
21.03 2025.	Lukasz Lukurko wier. 106.2 mof.		Kontrola robót. Odbiorłem zbrojenie słupów podpory P3. Sprawdzono średnicę prętów i otuliny. Zezwalam na betonowanie. Tęże zbrojenie Tępy P5. Bez uwag.
21.03 2025	Lukasz Lukurko wier. 106.2 mof.		Zabetonowano filar typowy P3.
24.03 2025	Lukasz Lukurko wier. 106.2 mof.		Zgłoszenie do odbioru zbrojenia i deskowania Tępy fund. P5 oraz filara typowego P2. Wykonano inwent. posadzki. Polecenie o zgodę na betonowanie.



Dziennik budowy Nr 8/7444/2024 / 2025 r.

oryginal

strona 22

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.03.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbioru tawy fund. podparty P5. Sprawdzone średnice i wystas ptyś oraz stuliny zerulam na betonowanie. Zbetonowano Taw fund P5 oraz filer stopy P2. Tawie przykryto. Zleżono do odbioru powierzchni betonowej Taw fund. P1 i P3 pod wykonanie izolacji cieplnej. Pracy o odbiór.
24.03.2025	Lukasz Lukutka Inż. robót nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Nadzór nad betonowaniem filarów P2. Poza betonowaniem odebraniem zbioru i stuliny. Betonowanie przebiegło bez zastrzeżeń. B/u. Odebraniem powierzchni Taw P1 i P3 pod izolację cieplną. Zerulam na kontynuację robót. Zleżono do odbioru izolacji Taw fundamentowych podparty P1 i P3. Pracy o zapoczątkowanie.
24.03.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Odebraniem izolacji Taw fund. P1 i P3. Zerulam na wykonanie zasypki.
25.03.2025	Lukasz Lukutka Inż. robót nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Odebraniem zbioru tawy fund. P5 i deskowane filary stopu P5.
25.03.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
27.03.2025	Lukasz Lukutka Inż. robót nadzoru		

Dziennik budowy Nr 8/PW 4/2020 / 2020 r.

oryginal

strona 23







Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.03.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kp.	Konieczność inwentaryzacji posadowienia. Prace o zgodę na betonowanie. kontrola robót. Odbiórem ułożenie filarów PS. Sprawdzenie średnicy i wzrostu prętów oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie.
27.03.2025r.	Lukasz Kukułka Kier. robót mont.	Kp.	Zobetonowano filar podpory PS.
28.03.2025r.	Lukasz Kukułka Kier. robót mont.	Kp.	Zgłoszenie do odbioru przygot. powierzchni Tęty fundament. PS. praca wykonanie izolacji. Prace o zgodę na ułożenie izolacji.
28.03.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kp.	kontrola robót. Odbiórem powierzchni Tęty fund. PS. Zezwalam na wykonanie izolacji.
31.03.2025r.	Lukasz Kukułka Kier. robót mont.	Kp.	Zgłoszenie do odbioru wykonania izolacji Tęty fundamentowej PS.
31.03.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kp.	kontrola robót. Odbiórem izolacji Tęty fund. PS. Zezwalam na zasypkę.
02.04.2025r.	Lukasz Kukułka Kier. robót	Kp.	Konieczność zarytka Tęty fundamentowej pod fil. PS. PS. Zmontowano szkielet montażowy do realizacji ułożenia wózków ze przysiężkiem P10.
02.04.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kp.	kontrola robót. Odbiórem zasypki P1, PS, PS.



Dziennik budowy Nr 8(PUB 4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona 24

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.04 2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Główna montaż, zbicie segmentu P1. Podnieśnikiem montaż desk ALABEWA. Bl.
04.04 2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Zgłoszeniem do odbioru zbicie i dokonanie przygotowań P1. Zamontowano jedną sylwetkę na wykonanie inwentaryzacji projektowej. Plan o zgłoszenie bełżowanie.
04.04 2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Wzrost robót Odbiorem zbicie przygotowania P1. Sprawdzone średnice płyt na otuliny. Zestawiam na bełżowanie.
04.04 2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Zabetonowano przygotunek P1. Trwały prace związane z pierwszym segmentem ustąpi do czasu na stanowisku nadzoru z przygotunkiem P10.
08.04 2025	Lukasz Lukaszka Kier. robót mont.		Wzrost robót Bełżowanie przygotunek P1 pre- biro bez zastrzeżeń. Twa uzupełnianie do spływu ludami bez uwagi
08.04 2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wykonano sprężenie technologiczne obciążenie montażowe (awanbeck) bez przygotunek P10. Wzrost robót. Podnieśnikiem wykonanie sprężenia awanbeck. Zestawiam na kont. rob.

Dziennik budowy Nr 8 (PUB 4 / 2020) / 20 10 r.

oryginal

strona 25





Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.04 2025	Lukasz Lukayka Kier. robót mst.	Kyl	<p>Wykonano do odbioru przed betonowaniem segment 1. etap 1. Ustroju nożnego. Wykonano zbrojenie mietknie, obręby żelbetu sprężających, pręty sprężające zewnętrzne. Wykonano inwentaryzację jednostek elementów. Prace ostateczne na betonowanie.</p> <p>WYKONANO ROBÓT.</p> <p>Odbioru zbrojenie segmentu SI / ETAP I, (spółdzielnia oraz żelbeton). Sprawdzenie średnicy i wzrostu pręta. Zezwalam na betonowanie.</p> <p>Zobowiązano tym 1. etap 1.</p>
11.04 2025	Gadeusz MACIAK Inspektor nadzoru		<p>Ustroju nożnego. Pobrano komplet próbek do badań trwałościowych. Przewiedzenie jest prawidłowe.</p> <p>Wykonano wykop pod Tarcę fundamentową podług P7. Prace ostateczne na wykonanie betonu podkolanowego.</p> <p>WYKONANO ROBÓT.</p>
11.04 2025	Lukasz Lukayka Kier. robót mst.	Kyl	<p>Ustroju nożnego. Pobrano komplet próbek do badań trwałościowych. Przewiedzenie jest prawidłowe.</p> <p>Wykonano wykop pod Tarcę fundamentową podług P7. Prace ostateczne na wykonanie betonu podkolanowego.</p> <p>WYKONANO ROBÓT.</p>
15.04 2025	Lukasz Lukayka Kier. robót mst.	Kyl	<p>Wykonano wykop pod Tarcę fundamentową podług P7. Prace ostateczne na wykonanie betonu podkolanowego.</p> <p>WYKONANO ROBÓT.</p>
15.04 2025	Gadeusz MACIAK Inspektor nadzoru		<p>Odbioru wykop pod Tarcę P7. Zezwalam na wykonanie, chowanie betonu.</p> <p>Ułożono beton podkolanowy podług P7</p>
15.04 2025	Lukasz Lukayka Kier. robót mst.	Kyl	<p>Ułożono beton podkolanowy podług P7</p>



Dziennik budowy Nr 8/PW.34/2020 / 2020 r.

oryginal







strona 26

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.04.2025	Lukasz Lukaszuk kier. robót most.		Rozkuto głowice pali palpory PT. Prowadzone są prace związane ze zbieraniem (przygotowaniem segm 1 etap 2 do betonowania. kontrola robót. Potwierdzenie wykonania pracy PT. Złożenie segm 1 zgodnie z dokumentacją projektową. Zgłoszenie do odbioru, zbieranie, zobowiązanie wyposazenie, dokonywanie zmian, dokonywanie dokonywanie technologiczne. Wykonanie inwestycji jest. Prace o zgodę na betonowanie segm 1 etap 2 UN. kontrola robót.
17.04.2025	Gadusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Odbiórem zbieranie segm 1 / 2 etap. Sprawdzono średnicę prętów, otuliny i inne pręty. Zgodnie na betonowanie Zobowiązanie segm 1 etap 2 UN. Zobowiązanie jest wykonywane. Zobowiązanie kompletnie pręty do betonu.
25.04.2025	Lukasz Lukaszuk kier. robót most.		kontrola robót. Betonowanie segmentu 1 etap II przebiega bez zastrzeżeń. Wykonano prace pielęgnacji betonu. Główna mobilizacja do zakończenia segmentu 52. Bl.
25.04.2025	Gadusz MACIAK Inspektor Nadzoru		

Dziennik budowy Nr 8/PUN 4/2020/ / 20 20 r.

oryginal

strona 27








Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.04 2025	Łukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Wykonano przygotowanie wstępnego dla seg. UN 517 38 MP. Przebieg z zapytaniem na sprzęcie technologicznym o rozmiar dopięcia sznurbecka do ustroju.
28.04. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Po analizie wyników wpr. beton. zezwalam na sprzęcie technologicznym i dopięcie.
29.04. 2025.	Łukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Wykonano sprzęcie segm. 1 o rozmiar dopięcia sznurbecka. Przebieg z zapytaniem na wysunięcie segm. UN 1.
29.04. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Zezwalam na wysunięcie segm. 1 ustroju nośnego. Btu.
29.04. 2025	Łukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Wykonano wysunięcie segm. 1. UN. Byłoby to prace nad segm. 2 UN.
29.04. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Wysunięcie segm. 1 przebiegło zgodnie z założeniami projektu technologicznego. Zezwalam na kontynuację pracy wstępnego tj. zbicie segm. 2. Sprawdzono warunki figury oraz średnice prętów. Btu.
05.05 2025	Łukasz Kukuryka Kier. robót mont.		Zgodnie z odczuciem prac betonowaniem segment 2 UN etap 1. Wykonano zbicie zobudowanego wyposażenia oraz sprzęcie. Wykonano inwent. jest



Dziennik budowy Nr 8/POW.4/2020/ / 20 20 r.

oryginał

strona 28

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Przebieg o zgodę na betonowanie. Wymagane warunki. Odbioru złożeń Segmentu SZ/ETAP I. Sprawdzono średnice i wzrost. Zezwalam na betonowanie.
05.05.2025	Łukasz Łukasz Wier. roboty m. i p.		Zabetonowano etap I. sejm 2 UN. C50/60. Tzw. pełnego wymagania. Betonowanie SZ/II ETAP przebieg bez złożeń.
05.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Zezwalam na odbiór przed betonowaniem sejm 2 etap 2 UN p. i p. pomostu. Zmontowa- no złożeń, wyposażenie, system wymagania. Inwentaryzacja p. i p.
12.05.2025	Łukasz Łukasz Wier. roboty m. i p.		Przebieg o zgodę na betonowanie. Wymagane warunki. Odbioru złożeń segmentu SZ/ II ETAP m. i p. z systemem do spry- nia. Zezwalam na betonowanie.
12.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Zabetonowano płytę pomostu sejm 2 UN. Beton C50/60 Tzw. pełnego. Wymagane warunki. Betonowanie Sejm SZ/II etap (płyta pomostu) przebieg bez złożeń. Rozpoczęto pełnego.
13.05.2025	Łukasz Łukasz Wier. roboty m. i p.		Kontynuacja pracy w drużynie budowlanej nr 8/POW.4/2020/ b. m. II Wykonano 28.03.2025
13.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
14.05.2025	Łukasz Łukasz Wier. roboty m. i p.	