

DZIENNIK BUDOWY *)

TOM I

Nr 7/POW 4/2020 / 2020 r.

Wydany dnia 03.03.2022 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
REPREZENTOWANY PRZEZ

Inwestor PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKIEJ NR 81
ROZKŁ. WODZKI - KAPY, ODCINEK II OD KM 3+530 DO KM 7+595 I BUDOWIE DRÓG
WOJEWÓDZKIEJ NR 682 KAPY - HARKOWSZCZYŃNA OD KM 0+082,70 DO KM 2+750
ESTAKADA E-6

Adres budowy /
rozbiórki *)

j.w

(adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 09.03.2018 r.

Nr 4/2018 znak: AB-I.7820.4.9.2017.A5

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 7(POW 4/2020) / 20 20 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) **STRABAG** (adres)
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
2) PL 05-800 Pruszków (adres)
Tel. +48 22 71 44 800
Fax +48 22 71 44 900
NIP 521-04-21-928
3) (adres)
4) (adres)

B. Kierownik budowy- MGR INŻ. MARCIN RUDKIEWICZ

zamieszkały w UL. PRYSTOPIA 3B/6 02-497 WARSZAWA

posiadający uprawnienia budowlane numer ZAP/0201/OWOD/13 w specjalności PROJEKT. BEZ OGRANICZEŃ

wpisany na listę członków samorządu zawodowego ZAP/BD/0055/14

..... podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności

karnej i zawodowej w dniu 21.05.2024 r.

Marcin Rudkiewicz
(podpis)

C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	BRANŻA MOSTOWA	mgr. inż. Grzegorz Berman Spacerowa 3a, 16-010 Piszczak	PDL/0146/OWOM/09	22.05.2024 [podpis]
2	BRANŻA MOSTOWA	mgr. inż. Paweł Giedymały Krywe 16A, 16-402 Suwałki	PDL/0136/OWOM/10 do prowadzenia ogólnym. w specj. mostowej bez ogr.	22.11.2024 [podpis]
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	inż. Tadeusz MACIAŁ 15-548 Białystok, ul. Zastawna 34/1	PDL/0008/OWOD/03 z dn. 9. lipca 2020 Wartk.-Budowl. Bez ograniczeń.	04.06.2024 [podpis]
2			
3			

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1	mgr inż. Tadeusz Maciały 60-245 Poznań, ul. Limanowskiego 23/11	UKP/0112/POOM/03 Projektowanie bez ogr. w specjalności mostowej	21.05.2024 [podpis]
2			

Dziennik budowy Nr 7 (POW4/1020) / 2020 r.

oryginał

strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.06. 2024.	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rudkiewicz	W dniu dzisiejszym przestaje pełnić funkcję Kierownika Budowy.
27.06. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	SR	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy, oraz akceptuję plan Bior. otrzymałem projekt budowlany rdz.
4.10. 2024r.	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616	LM	Wyznaczono ośie gruntu obiektu u terenie.
5.10. 2024r.	Gnegen Rernich Kierownik robót mostowych.		Odklusowano teren pod drogę technologiczną oraz pod platformy robocze.
07.10. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymiar robót. Odebrano teren pod stanowiska nasuwne oraz pod podpory P1; P2; P3; P4. Teren odklusowano. Zezwalam na kontynuację robót przy stanowiskach nasuwnych (od podpory P1).
08.10. 2024r.	Gnegen Rernich Kierownik robót mostowych.		Zakoniono wykopanie platform. Proszę o odbiór pali paliwowych i zgodę na palowice pod stanowiska nasuwne. przy podpory P-1.
08.10. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymiar robót. Odebrano prefabrykowane pali 40x40cm na stanowiska

Dziennik budowy Nr 7100W4/1020 / 20 10 r.

oryginal

strona **3**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.10.2014			roboty - na surowe od stw. podpory P1 oraz prefabrykaty 40x60cm na podpory P1, P2, P3. podłogę Zezwalam na rozpoczęcie robot palowych na stanowiskach ogrzewczych pod podp- wami P1, P2 i P3. Blu. Rh
14.10.2014	Gregor Remick Kierownik robót mostowych	Rh	Rozpoczęto wbijanie pali na podpory P-1 Zakończono wbijanie pali na podpory P-1. Przygotowano pali na podpory P-2 zgodnie z załącznikiem projektu zremontowanego posadzenia. Ukończono roboty. Potwierdzam wyko- nanie pali na P1. Blu. Inna przy- gotowanie pali i stanowiska na podpory P2. Zezwalam na wbijanie P2.
15.10.2014	Gregor Remick Kierownik robót mostowych	Rh	Wbito pale na podpory P-2. Rozpoczęto wbijanie pali na podpory P-3. Wykonano obciążenie próbne dynamiczne na podporach: P-1, P-2, P-3. Ukończono roboty.
15.10.2014	Gadeusz MACIAJ Inspektor Nadzoru		Wbito pale na podpory P2. Inna wbijanie pali na podpory P3. Potwierdzam wykonanie próbnej obciążenie dynamiczne
16.10.2014	Gregor Remick Kierownik robót mostowych		
16.10.2014	Gadeusz MACIAJ Inspektor Nadzoru		

Dziennik budowy Nr 7 (POW 4/2009) / 2020 r.

oryginal








strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.10.2024r.	Gregorz Romanicki Kierownik robót mostowych.		Zakończono wbijanie pali na podpory P-3. Rozpoczęto wbijanie pali na podpory P-4.
18.10.2024r.	Gregorz Romanicki Kierownik robót mostowych.		Zakończono wbijanie pali na podpory P-4. Rozpoczęto wbijanie pali na podpory P-5 oraz P-6 i P-7.
18.10.2024r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Odebrałem prefabrykaty pali 40x40cm. Główna wbijanie pali na podpory P-4. Zwiększono pale na podpory P-3. Przygotowania do planu P-5/P-6/P-7.
22.10.2024r.	Gregorz Romanicki Kierownik robót mostowych.		Zakończono wbijanie pali na podpory P-5-P-7. Rozpoczęto wbijanie pali na podpory P-8, P-9.
24.10.2024r.	Gregorz Romanicki Kierownik robót mostowych.		Zakończono wbijanie pali na podpory P-8 i P-9.
24.10.2024r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wykonano obciążenia próbne dynamiczne na podpory: P-5, P-6, P-7, P-8, P-9. KONTROLA ROBÓT. Potwierdzam zakończenie pali na podpory P-6, P-8, P-9. Wykonano próbne obciążenie dynamiczne pali od podpory P-5 do P-9.
28.10.2024r.	Gregorz Romanicki Kierownik robót mostowych.		Wykonano wykop na podpory P-3. Proszę o zgody na

Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginał

strona 5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.10. 2024r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		wykonanie chudego betonu. Zgłasza do odbioru słup pali na podpory P-1. kontrola robót. Odbioru wstęp podpory P3. Zerkam na ułożenie chudego betonu". Nadzór nad betonowaniem kółka podpory P3. Odbioru słupie pali - podpory P1. Zerkam na kontynuację robót + wykonanie próbnego obciążenia statycznego.
28.10. 2024r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		kontrola robót.
30.10 2024r.	Grzegorz Rymicki Kierownik robót mostowych		Główna wykonanie pali na po- dpory P3. Bez undu Zgłasza do odbioru wykop na podpory P-2. Pracę o zgodę na wykonanie betonu podkładowego.
30.10. 2024r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		kontrola robót. Odbioru wstęp na podpory P2. Zerkam na ułożenie kółka".
30.10. 2024r.	Grzegorz Rymicki Kierownik robót mostowych		Zabetonowano chude beton na podpory P-2.
4.11. 2024r.	Grzegorz Rymicki Kierownik robót mostowych		Wykonano wykop na podpory P-4. Praca o zgodę na wykonanie chudego betonu.
04.10. 2024r.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		kontrola robót. Odbioru wstęp - podpory P4. Zerkam na wykonanie kółka

Dziennik budowy Nr 7 (PUW 4/2020) / 20 20 r.

oryginal

strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
4.10.2024r.	Grzegorz Demiański Inżynier robót mostowych		Wykonano beton podłogi na podpory P-4. Rozkute
			Re. gładzice pali na podpory P-2
			kontrowersja robót.
04.10.2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Przebiegam wykonanie stropu na podpory P2. Stwierdzono
			strop podpory P3. Sprawdzone
			średnice i wzrost prętów zgodnie z projektem podpór pośrednich.
			Zezwalam na kontynuację robót
			brojarskich i ciesielskich. Stwierdzono
			wykonanie stropu - podpory P4.
05.10.2024r.	Grzegorz Demiański Inżynier robót mostowych		Wykonano wykop pod podpory P-6. Prace o zgodę
			na wykonanie betonu podłogi
			kontrowersja robót.
05.10.2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Odebrano wykop podpory P6.
			Zezwalam na wykonanie "ciężkiego
			betonu" - podpory P6.
06.11.2024r.	Grzegorz Demiański Inżynier robót mostowych		Zakreślono zbrojenie i
			nałożenie stawy fundamentu
			P-3. Prace o zgodę na betonie.
			kontrowersja robót.
06.11.2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Odebrano zbrojenie stawy podpory
			P3 wraz ze zbrojeniem kopuły.
			Sprawdzone średnice, wzrost prętów i otulinę. Zezwalam
			na betonowanie stawy podpory
			P3. Rozpoczęto zbrojenie
			podpory (stawy) P2. B/u.

Dziennik budowy Nr 7 (DUB 4/2020) / 20 20 r.

oryginal






strona 7

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
7.11. 2024r.	Gregor Remicki Kierownik robót montażu		Wykonano beton podbitki pod podpę P-6. Zabetonowano fundamenty P-3. Zgłoszenie do odbioru wykonywania robót pod podpę P-9. Proszę o zgodę na wykonanie betonu podbitki.
07.11. 2024r.	Gdauszy MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Uwaga: ROBOTY. Potwierdzenie wykonania betonowania ławy P3. Odebrano wykrop pod ławę P-8. Zrealizowano ułożenie betonu podbitki dokończ. - P9. Bez uwag.
08.11. 2024r.	Gregor Remicki Kierownik robót montażu		Wykonano beton podbitki pod podpę P-9. Nadstawiano fundament P-3.
9.11. 2024r.	Gregor Remicki Kierownik robót montażu		Przygotowano do odbioru powierzchni pod instalację.
10.11. 2024r.	Gdauszy MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Uwaga: ROBOTY. Odebrano powierzchnię betonu ławy P3. Zrealizowano na wykonanie i złączy. Bez uwag.
12.11. 2024r.	Gregor Remicki Kierownik robót montażu		Dokończono główne pali pod podpę P-9.
13.11. 2024r.	Gregor Remicki Kierownik robót montażu		Dokończono pale na podpę P-6. Zabetonowano wykopy i złączy usterki na fundamentach P-3. Proszę o odbiór i zgodę na wykonanie reszty. Zabetonowano zbrojenie i dokończono

Dziennik budowy Nr 7(PUL) 9/2020/ / 20 20 r.

oryginal









strona **8**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		fundamentu podpory P-2. Zajaniem do odbioru. Zakreślono wykop pod podpórę P-5. Prace o zgodę na wykonanie betonu podściadkowego.  kontrola robót. Odbiorłem izolację podpory - Tary P3. Zreklamowałem na wykonanie zasyphii B/U. Odbiorłem wykonanie Tary podpory P-2. Sprawdzone średnice i wzrost prętków. Zreklamowałem na betonowanie Tary P3/P2. Odbiorłem wykop pod Tary P-5. Zreklamowałem na włożenie betonu podściadkowego. 
13.11.2024	Oregon Remich Kierownik robót masywowych.		Zabetonowano beton podściadkowy podpory P-5. Rozkuto pale na podpory P-6. kontrola robót.
14.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Odbiorłem włożenie pali na podpory P-5. Głównie włożenie pali na podpory P6. B/U. Zakreślono wykonanie pali P-5. Wykonano wykop podpory P-8. Prace o zgodę na wykonanie bet. podściadkowego. Wykonano obrębienie i dolne

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał




strona 9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.11.2024	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		podciągnąć i popracować wytwórni staniaka nasuwczego ekstendy E-6. Prace o zgodę na betonowanie. ukończony robót. Odebrać wykonanie pali na podpory P-5. Odebrać wykonanie podpory P-8. Zlecać na wykonanie "ciężkiego betonu". Odebrać ukończenie podciągnięcia i popracowanie wytwórni stani- aka nasuwczego. Sprawdzenie średnicy i wzrostu pętli. Zezwalać na betonowanie.  
15.11.2024	Gregorz Romicki Kierownik robót montażowych.		Zabetonować fundament podpory P-2. Zabetonować beton podciągający podpory P-8. Zabetonować poprzecznicę i podciągnięcie wytwórni stani- aka nasuwczego. Trwa przygotowanie betonu. 
18.11.2024	Gregorz Romicki Kierownik robót montażowych		Przygotowano przygotowanie betonu fundamentu P-2. pod- ciągające. Prace o odbiór i zgodę na wykonanie izolacji. Zakreślenie zbrojenia i deski fundamentu podpory P-6. Prace o zgodę na betonowanie. 
18.11.2024	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		ukończony robót. Odebrać przygotowanie betonu

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
19.11.2024r.	Gregor Bernicki Kierownik robót mostowych.		<p>Tary P2. Zerwalam na betonowanie. Wykonanie izolacji. ciemkiej. Odebrałem zbrojenie Tary podpory P-6. Sprawdzone średnice i wzrost prętów. Zerwalam na betonowanie.</p> <p>Tama zbrojenie słupów podpory P3. Sprawdzone średnice prętów oraz wymiary figur. Zerwalam na kontynuację zbrojenia słupów P-3.</p> <p>Nie udało się na podpory P-8. Zabetonowane tarcie fundamentu podpory P-6.</p> <p>Zakończono zbrojenie i deskowanie filarów podpory P-3. Proszę o zgodę na betonowanie.</p> <p>Zakończono wykop podpory P-7. Proszę o zgodę na wykonanie betonu podbitki i kotwienia robót.</p> <p>Odebrałem wzburzenie pali na podpory P-8.</p> <p>Odebrałem zbrojenie filarów podpory P-3. Sprawdzone średnice, wzrost prętów oraz otuliny. Zerwalam na betonowanie filarów P3. Odebrałem wykop pod Tary P-7.</p>
19.11.2024r.	Gregor Bernicki Kierownik robót mostowych.		
19.11.2024r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal








strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.11. 2024r.	Gregor Demich. Kierownik robót mörtarowych.		Zerzeczam na betonowanie "ciężkiego betonu" - podpory P-1. Zabetonowano beton podłogowy pod podpory P-7. Zakończono betonowanie filarów podpory P-3. Zakończono wykonywanie izolacji tarcz fundamentów P-2. Proszę o odbiór i zgody na wykonanie reszty wymaganych robót. Odebrałem izolację podpory (tarczy) P-2. Potwierdzam betonowanie filarów podpory P-3. Do odbioru proszę prezentować wyniki badań betonu. Zakończono zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P-5. Proszę o zgodę na betoniowanie wymaganych robót. Odebrałem ułożenie tarczy podpory P-5. Sprawdzone średnice, wzrosty płyt oraz wymiary tarczy i otuliny. Bez uwag. Odebrałem położenie betonu tarczy P-6. Zerzeczam na ułożenie izolacji cieniłej zabezpieczenia warstwy tarczy. Zabetonowano tarczę fundamentu P-5, twardość niezgodna z betoniowaniem.
20.11. 2024r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
21.11. 2024r.	Gregor Demich. Kierownik robót mörtarowych.		
21.11. 2024r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
21.11. 2024r.	Gregor Demich. Kierownik robót mörtarowych.		

Dziennik budowy Nr 7/PUB 4/2020/ / 20 20 r.

oryginał







strona **12**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.11.2024	Gregor Bernicki kierownik robót mostowych.		Zadano słownie plan na podpórce P-7. kontrola robót.
22.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potwierdzam słownie plan na podpórce P-7. Bez uwag.
22.11.2024	Gregor Bernicki kierownik robót mostowych.		Z dniem dzisiejszym przejął pełnię obowiązków kierownika robót mostowych.
22.11.2024	Paweł Jedynaty kierownik robót mostowych		Z dniem dzisiejszym przejął obowiązki kierownika robót mostowych na obiekcie E-6.
25.11.2024	Paweł Jedynaty kierownik robót mostowych		Zgłaszam do odbioru izolację ciwnik fundamentu P6, proszę o zgodę na rozrytek. Zgłaszam do odbioru zbrojenie słupów P2, proszę o zgodę na kontynuację prac (zamykanie deklawacji) kontrola robót.
25.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potwierdzam wykonanie izolacji ciwnikowej na Gwie podpórki P6. Potwierdzam wykonanie zbrojenia słupów P2. Sprawdzono średnicę wlotów prętów i umieszczenie figur. Odbieram zbrojenie słupów P2.
26.11.2024	Paweł Jedynaty kierownik robót mostowych		Zgłaszam do odbioru powierzchni betonowe tamy P5. Proszę o zgodę na wykonanie izolacji ciwnik. Zgłaszam do odbioru zbrojenie i deklawację słupów P2 przed betonowaniem. Proszę o zgodę na betonowanie.

Dziennik budowy Nr 7/PAW41 / 20 20 r.

oryginal







strona **13**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
26.11.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontinua robót. Odebrałem powierzenie Taw P5. Zezwalam na wykonanie izolacji ciężkiej. Odebrałem zbrojenie i deskowanie Stup P2. Zezwalam na betonowanie.
27.11.2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zgłaszam do odbioru zbrojenie i deskowanie Taw fundament- towej P4. Proszę o zgodę na betonowanie.
27.11.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontinua robót. Odebrałem zbrojenie P4. Sprawdza- m średnice, wzrost płyt i wymiar figur. Zezwalam na betonowanie.
27.11.2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zabetonowano Stupy P2 oraz Taw fundamentową P4 betonem C30/37. Trwa pielęgnacja.
28.11.2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zgłaszam do odbioru zbrojenie stup P6. Proszę o zgodę na kontynuację deskowania.
28.11.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontinua robót. Odebrałem zbrojenie Stup podpory P6. Sprawdza- m średnice i wzrost płyt oraz wymiar figur. Zezwalam na kontynu- ację robót.
29.11.2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zgłaszam do odbioru zbrojenie i deskowanie Taw fundamentowej podpory P1. Proszę o zgodę

Dziennik budowy Nr 7/puw4 / 20 20 r.

oryginal





strona **14**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
29.11 2024	Paweł Jedynasty kier. robot mostowych		na betonowanie. Zgłaszam do odbioru izolację cieplną ławy P5-proszę o zgodę na wykonanie zasypki.
29.11. 2024.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowił roboty. Odebrałem ukończenie ławy podpory P1. Sprawdzone średnice, kształt pętli i otuliny. Zerowałam na betonowanie. Odebrałem izolację cieplną ławy P-5. Zerowałam na zasypkę.
29.11 2024.	Paweł Jedynasty kier. robot mostowych		Zabetonowano ławę fundamentową podpory P1 betonem C30/37. Trwa pielęgnacja.
30.11 2024	Paweł Jedynasty kier. robot mostowych		Zgłaszam do odbioru powierzenie betonowe ławy P4. Proszę o zgodę na utworzenie izolacji cieplnych.
02.12. 2024.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowił roboty. Odebrałem powierzenie betonu ławy P4. Zerowałam na wykonanie izolacji podłogowej.
2.12 2024	Paweł Jedynasty kier. robot mostowych		Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem zbrojenie i dokonywanie stępów P6 oraz ławy P7. Proszę o zgodę na betonowanie. Zgłaszam do odbioru powierzenie betonowe ławy fundamentowej P1. Proszę o zgodę na utworzenie izolacji.

Dziennik budowy Nr 7/PUB 4 / 20 20 r.

oryginal





strona 15

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
02.12.2024	Tadeusz MACIAŁA Inspektor Nadzoru		kontynuacja robót. Odebraniem wykonanie Stup P6 oraz Tawy P7. Sprawdzone średnice rur i otuliny. Zezwalam na betonowanie. Odebraniem powierzchnie Tawy P1. Zezwalam na wykonanie izolacji. Zabetonowano Stupy P6 oraz Tawę fundamentową P7. Trwa pielęgnacja. Zgłaszam do odbioru izolację cieniów taw fundamentowych podpór P1 i P4. Proszę o zgodę na zasypki. Zgłaszam do odbioru zbrojenie Stupów podpory P4. Proszę o zgodę na kontynuację prac.
2.12.2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		
4.12.2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		
04.12.2024	Tadeusz MACIAŁA Inspektor Nadzoru		kontynuacja robót. Odebraniem izolacji podpór P1 i P4. Zezwalam na zasypki. Odebraniem wykonanie Stup P4. Sprawdzone średnice i wstaw rur i wymiary figur. Zezwalam na wykonanie deszczownika. Zgłaszam do odbioru zbrojenie i szalunek Tawy podpory P8. Proszę o zgodę na betonowanie.
5.12.2024	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych		
			

Dziennik budowy Nr 4 (PUW4/2020) / 20 20 r.

oryginal

strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.12.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontynuacja robót. Odebraniem obwojenie i szalunek ławy podpory P8. Sprawdzono średnice i weryfikację prętów oraz otuliny. Zezwalam na betono- wanie.
5.12.2024	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych		Zabetonowano ławę funda- mentową P8 betonem C30/37. Trwa pielęgnacja.
6.12.2024	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych		Zakończono dekurwanie stopy podpory P4. Proszę o zgodę na betonowanie.
06.12.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontynuacja robót. Trwa obwojenie łopaty przy- czepnej P1. Sprawdzono śred- nice prętów oraz wymiary ławy. Zezwalam na konty- nuację wstępną obwojenia. Odebraniem obwojenie i szalunek stopy P4. Sprawdzono otuliny. Zezwalam na betonowanie. Zabetonowano stopę podpory P4 betonem C30/37.
6.12.2024	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych		Zgłaszam do odbioru zbrojenie stóp podpory P7 oraz poziome betonowe ławy P8 przed wykonaniem izolacji ciężkiej. Proszę o zgodę na kontynuację prac.
9.12.2024	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych		

Dziennik budowy Nr 4 (PUW4/2020) / 20 20 r.

oryginal

strona **17**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
09.12 2024	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymiar ROBÓT. Odebrałem zbiorzenie stopy P7. Zezwalam na ustalanie szalunków. Sprawdzone styl. betonu. Tary. Bl. Odebrałem powiększenie Tary P8. Zezwalam na wykonanie izolacji cieplnej.
11.12 2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zgłasza do odbioru przed betonowaniem stopy P7. Prosy o zgodę na betonowanie. Zgłasza do odbioru izolację cieplną Tary P8. Prosy o zgodę na wykonanie zasypki.
11.12 2024	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wymiar ROBÓT. Odebrałem zbiorzenie stopy podpory P7. Sprawdzone średnice, wzrost punktów i otuliny. Zezwalam na betonowanie. Odebrałem izolację cieplną Tary P8. Zezwalam na wykonanie zasypki.
11.12 2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zabetonowano betonem C30/37 stopy P7 oraz przystąpiono do zasypki Tary P8.
12.12 2024	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zgłasza do odbioru zbiorzenie i desharowanie Tary fundamentowej P9 oraz stóp P8. Prosy o zgodę na betonowanie.

Dziennik budowy Nr 7 (PUW4/2020) / 20 20 r.

oryginal

strona **18**





Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.12 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Odebraniem zbrojenie stopy P9. Sprawdzono średnice prętów, wymiały figur oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie. Odebraniem zbrojenie słupów P8; sprawdzilem średnice, wstaw prętów i otuliny. Zezwalam na betonowanie.
13.12 2024	Paweł Jedynak kier. robót mostowych		Zabetonowano fundament podpory P9 oraz słupy podpo- ry P8. Pobrano komplet próbek do badań betonu C30/37. Trwa pielęgnacja.
16.12 2024	Paweł Jedynak kier. robót mostowych		Zgłaszan do odbioru zbrojenie i dekolowanie kopu- sy przyśłupa P1 oraz słupów S1.2 i S1.1 do wysokości prerwy technologicznej na wysokość +121,48. Proszę o zgodę na betonowanie.
16.12 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Odebraniem zbrojenie i dekolowanie kopuły przyśłupa P1. Spr- awdzono średnice i wymiały prętów oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie kopuły P1 wraz ze słupkami S1.2 i S1.1
17.12 2024	Paweł Jedynak kierownik robót mostowych		Zabetonowano przyśłup P1 wraz z słupkami. Trwa

Dziennik budowy Nr 4 (PUW4/2020) 20 ... r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal

strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.12.2024	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		pielęgnacja - Zgłaszam do odbioru zbrojenie i deklonnie słupów podpory P5. Proszę o zgodę na betonowanie - Zgłaszam do odbioru powierzchni betonu fundamentu P3 - proszę o zgodę na ułożenie izolacji cieplnej. Monitowa roboty. Odebraniem zbrojenie słupów podpory P5. Sprawdzono średnice i wzrost prętów oraz wymiary figur. Sprawdzono utwierdzenie. Zezwalam na betonowanie filarów (słupów) podpory P5. Odebraniem powierzchni ławy P3. Zezwalam na wykonanie izolacji ławy.
18.12.2024	Paweł Jedymańczyk kier. robot mostowych		Zakreślano słupy podpory P5 betonem C30/37. Trwa pielęgnacja
20.12.2024	Paweł Jedymańczyk kier. robot mostowych		Zgłaszam do odbioru izolację cieplną ławy P3. Proszę o zgodę na wykonanie zasypki. Monitowa roboty.
20.12.2024	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Trwa pielęgnacja betonu słupów podpory P5. Bez uwag. Odebraniem izolacji cieplnej ławy fundamentowej P3. Zezwalam na wykonanie zasypki.

Dziennik budowy Nr 7 (IPVW 4/2020) / 20 20 r.

oryginal

strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
7.1.2025	Paweł Jedymały kier. robót mostowych		Zgłaszam do odbioru powierzenie betonowe przygotowania P1. Proszę o zgodę na wykonanie izolacji cieplnych. Trwają prace związane z montażem stanowiska nasuwającego ustroju nośnego, przygotowano drogiem polowy za stanowiskiem nasuwającym oraz rozpoczęto montaż drogiem AN.
07.01.2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontrola robót. Odbiorłem powierzenie przygotowania P1. Zezwalam na wykonanie izolacji cieplnych.
13.1.2025	Paweł Jedymały kier. robót mostowych		Zgłaszam do odbioru izolację cieplną przygotowania P1. Proszę o zgodę na zamocowanie geotekstyli drenarskiego (folia lubekowa) oraz rozpoczęcie wykonania zasypki.
13.01.2025	Godeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontrola robót. Odbiorłem izolację cieplną przygotowania P1. Zezwalam na wykonanie geotekstyli drenarskiego włącznie z wykonaniem zasypki.
13.01.2025	Paweł Jedymały kier. robót mostowych		Montaż folii lubekowej i rozpoczęto wykonanie zasypki za przygotowania P1. Zasypka wykonana 30 cm.

Dziennik budowy Nr 7 (PWU 4/2020) / 20 20 r.

oryginał

strona 21

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.01.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wniosek ROBÓT. Prace ziemne przyśłus P1 wraz z układaniem geotekstyli. Bez uwag
16.01.2025	Paweł Jedyński Kierownik robót mostowych		Wykonano 6 warstw zasypki za przyśłusiem P1, każda warstwa badana zgodnie z ST. Przystępuje się do montażu dnioła montażowego (awanbe- ka) - na wykonanej zasypce
16.01.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wniosek ROBÓT. Potwierdzam wykonanie zasypki przyśłus P1 (6 warstw). Do odbioru pracy przedstawiciele wykonał badania zasypki. Wyniki prace związane z montażem awanbela. B/u.
22.01.2025	Paweł Jedyński Kierownik robót mostowych		Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem wkręcenie, doko- wanie przyśłus P3. Proszę o zgode na betonowanie
22.01.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wniosek ROBÓT. Odbioru dokonanie przyśłus P3. Sprawdzone średnice oraz wzrost prętów. Sprawdzone otuliny. Zezwalam na betonowanie.
23.01.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wniosek ROBÓT. Sprawdzone wyniki szalunków. Temp. +2°C. Zezwalam na rozpoczęcie betonowania przy- śłus P3.

Dziennik budowy Nr 7 (PUW 4/2020) / 20 20 r.

oryginal




strona 22

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
23.04 2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych	<i>Y</i>	Zabetonowano mycio Feb 99 betonem C30/37. trwa pielęgnacja.
30.04 2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych	<i>Y</i>	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 1 etap 1 Ustroju Nośnego (UN). Zbrojenie miękkie, rygostowane kable, przepicia wentylacyjne i odwodnieniowe wykonano zgodnie z Projektem Technologicznym Ustroju Nośnego autostrady białej MOST-PROJEKT. Stanowisko ma- sowe, zakotwienie i montaż awantelki, dobrojenie miejsca montażu awantelki, umocnienia masowe, ruszt stalowy wykonano w oparciu o Projekt Technologiczny kontrolacji pomocniczych do namaru etakiady E-6" autostrady białej SKD-Inżynieria. Wyko- nano inwentaryzację geodezyjną dokonaną ULMA. Proszę o zgodę na betonowanie.
30.04 2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	<i>Y</i>	Kontrola robót. Odebraniem zlożenia segmentu W 1 - etap 1 (płyta deenna + żelony skrzynek wraz z popre- cznicami 2st.). Sprawdzone śred- nice, wzrost płyt oraz wymiary figur. Sprawdzone otuliny.

Dziennik budowy Nr 71(paw/2020) / 2020 r.

oryginal






strona 23

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.01.2025.	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		<p>Sprawdzono czystość szalunków - formy dennej. Zreklam na betonowanie segmentu I - etap I przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.</p> <p>Wskazano roboty.</p> <p>Gade. 1^o Sprawdzono czystość szalunków i zwołania. Warunki atmosferyczne i zabezpieczenia piętła (bezwietrze, temp. +5°C). Sprawdzono parametry mieszanki betonowej C50/60 (opad składowy i zawartość powietrza - zgodne z receptą). Zreklam na rozpoczęcie betonowania ustroju następnego - etap I segmentu I.</p> <p>Zabetonowano ustroj następnego segmentu I etap I betonem C50/60. Trwa pielęgnacja - wskazanym roboty.</p> <p>Trwa pielęgnacja betonu - etap I segm. I. Bez uwagi.</p> <p>Rozpoczęto szalowanie formy górnej seg. I (etap II). Rozpoczęto zbrojenie seg. I (etap II). Sprawdzono średnice i wzrost piętła. Zreklam na kontynuację zbrojenia.</p> <p>Trwa zbrojenie i szalowanie dachówki lewego przy przyśliku PPS. Sprawdzono średnice, aż</p>
31.1.2025	Paweł Jedynak kier. robot montażowych		
03.02.2025.	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		

Dziennik budowy Nr 7 (paw4/2020) / 20 20 r.

oryginał

strona 24

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.02 2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		wymiaru 14m. Zreklam na kartymacji zbrojenie i siatkom skupienia lewego.
03.02 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Z dniem 03.02.2025 przestaję pełnić funkcję Kierownika Budowy W DNIU DZISIEJSZYM PRZESTAJĘ OBIOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ AKCEPTUJE PLAN BIOZ OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWLANY SZT.1
5.02 2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych		zapytania do oddzielną przed betonowaniem zbrojenie, dekolowanie, zamontowanie taśmy dyfuzyjnej słupka lewego przy murawie PG. Proszę o zgodę na betono-
05.02 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		wanie konieczna robota. Odebrałem zbrojenie skupienia LEWEGO przy murawie PG sprawdzono otulinę oraz czystość szalunków. Zbrojenie zgodne z założeniami dokumentacji projektowej. Zreklam na betonowanie w/w skupienia PG (st. LEWA).
5.02 2025	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		Zabetonowano słupko lewe przy murawie PG betonem C30/37 - pobrano próbki do badań. Trwa pielęgnacja

Dziennik budowy Nr 7 (PUW 4/2020) 20 20 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal







strona 25

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
6.02.2025	Paweł Jedynasty Kier. robót mostowych		Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem płyt pomostu ustroju nośnego - etap I - Seqm. 1 zamontowano ułożenie miękkie oraz ostent i sploty wraz z elementami kotwienia kabli sprężających. Zamontowano szaliki i wpusty, dekolowanie i prowadnice do taty wibracyjnej zinnentoryzowano geodezyjnie. Proszę o zgodę na betonowanie.
06.02.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wniosek WBS. Odebraniem ułożenie płyty ośmiej seqm. 1 - etap II. Sprawdzone średnice, kształt płyt i wymiary figur. Sprawdzone czystość szalownic. Zezwalam na betonowanie segmentu 1 - etap II.
7.02.2025	Paweł Jedynasty Kierownik robót mostowych		Zakreślono płytę główną segmentu 1 ustroju nośnego. Beton C50/60, parametry mianowicie zgodnie z ST, pobrano komplet próbek do badań wytrzymałości oraz trwałości.
07.02.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Trwa pielęgnacja. Wniosek WBS. Betonowanie seqm. 1 - etap II przebiega bez zastrzeżeń. Płyta główna zabezpieczona przed ujemnymi temperaturami.

Dziennik budowy Nr 7C/PUB/4/2020 / 20 20 r.

oryginal





strona **26**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.02 2025	Paweł Jedynak kier. robót mostowych		Nagewnice Sigzore. Bez Uwag. god. 7:00. Scisnięto probi lekone ustroju - segment 1. Wytrzymałość średnia 46,1 MPa (wymagana 34 MPa). Proszę o zgodę na dopięnię awanbela do konstrukcji oraz na sprężenie segmentu nr. 1.
10.02 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WOKNOB NOBET. Na podstawie limitów wykonawcy zreklam na dopięnię AWANBELA. - segment 1. oraz ustroju seq. 1.
11.02 2025	Paweł Jedynak kier. robót mostowych		Sprężono segment 1 ustroju nożnego oraz dopięnię awan- bela do ustroju. Wydatkowanie kable zgodne z programem sprężania z czego sporządzono protokoły sprężania - Proszę o zgodę na wyminięcie seg- mentu 1.
11.02 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WOKNOB NOBET. Sprawdzono dokumentację sprężenia segmentu nr 1. Bez Uwag.
11.02 2025	Paweł Jedynak kier. robót mostowych		Zreklam na wysunięcie 1 segmentu. Wysunięto segment 1 ustroju nożnego.
12.02 2025	Paweł Jedynak kier. robót mostowych		Zgłasza do odbioru zbro- jenie, dekolowanie oraz zamont- owanie łusiny dyfuzyjnej sztytu prawego przy przelocie PG.

Dziennik budowy Nr 4(CPUW4/2020) / 20 20 r.

oryginal




strona 27

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.02. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wzrost 120 cm. Odebrano zbieranie, otuliny słupów długość PG - stawa PRAWA. Słupowo STR PRAWA; dłużyte plande- lami; włożone naprężnice. Zezwalam na betonowanie konkretnego kłosa Godz 10 ⁰⁰ ; temp. +1°C. Zezwalam na wżęgnię betonowania. Element gżany pka 24 godz. Bul. osuszenia Wykonawca przygotowany do pielęgnacji betonu. Przygotowane plandele i naprężnice. Zezwalam na betonowanie słupów PG - stw. PRAWA. Taka zbieranie i deszczowanie segmentu II, - etap 1. oraz mo- ntaż kabli sprężających. Bul. Zabetonowano słupowo prawe przy przygotowaniu PG. Trwa pielęgnacja. Element okryto plandelami oraz włożono naprężnice. Zezwalam do odbioru przed betonowaniem zbieranie, descho- wanie, montaż kabli w ostowach. Przygotowano namioty i naprężnice które pracowały w min. w. uleg. Element wygrany, temp. zewnętrzna ~0°C. Proszę o zgodę na betonowanie
13.02. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
13.02 2025	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		
14.02 2025	Paweł Jedynasty kier. robót mostowych		

Dziennik budowy Nr 7(PW 4/2020) / 20 20 r.

oryginal

strona 28

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.02.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		c.d. wpisu segmentu 2 etap 1 (konto) KONTROLA ROBÓT SUKCESYWNIE PRACUJĄC. Tępo pielęgnacji betonu. Element dymny plandelem Nagrzewnice wgrzewane. B/u. UŚCISNĄC NOŚNĄ - ETAP 1 SEGMENT 2. Stanowisko nasuwane dymne plande- lem. Nagrzewnice wgrzewane. B/u. oszczędzenia zbawiania. Odebraniem zbawienie. Zerkaniem na betonowanie seg. 2 - ETAP 1 tj. konto i ścianę. Po betonowaniu należy element zaburzyć i wgrzać nagrzewnice. Zabetonowano segment 2 etap 1 (konto) betonem C50/60 Beton gęsty, temp. mieszaniny ~ +18°C, temperatura zewnętrzna ~ -1°C. Element ołwito prau wgrzewano nagrzewnice KONTROLA ROBÓT Betonowanie seg. 2 - etap 1 prebiega bez zażyczeń. Po beto- nowaniu element zabezpieczono przed utratą ciepła plandelem i wgrzewano nagrzewnice. B/u. Zakończono wpisy w tym dzienniku budowy. Kontynuacja będzie w dzienniku budowy nr: 7(PW 4/2020) 2020 r. tamt. wydanego dn. 14.02.2025.
14.02.2025	Paweł Jedynasty kierownik robót montaż.		
14.02.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT Betonowanie seg. 2 - etap 1 prebiega bez zażyczeń. Po beto- nowaniu element zabezpieczono przed utratą ciepła plandelem i wgrzewano nagrzewnice. B/u. Zakończono wpisy w tym dzienniku budowy. Kontynuacja będzie w dzienniku budowy nr: 7(PW 4/2020) 2020 r. tamt. wydanego dn. 14.02.2025.
14.02.2025	Paweł Jedynasty kier. robót montaż.	