

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr 7(PVW 4/2020) 2020 r. (tom II)

wydany dnia 14.02. 2025 r.

Dziennik zawiera 100

(słownie sto)
ponumerowanych stron.

ESTAKADA E-6

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 681
ROZRYT WODZKI - KAPY, ODCINEK II OD KM 3+580 DO KM 7+595 I BUDOWIE DRUGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 682 KAPY - MARKOWSZCZYŃNA OD KM 0+082,70 DO KM 2+750
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY
PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK
(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę ** z dnia 09.03 2018 r. nr 4/2018
rozbiórkę


wydane przez WOJEWODA PODLASKI, UL. MICKIEWICZA 3, 15-213 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.


** Niepotrzebne skreślić.

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	Inż. Tadeusz MACIAŁ 15-548 Białystok, ul. Złota 34/1	PDL/0008/OWOU/03 z dn. 31/11 2023. Wzrost. Bud. Bł.	04.06. 2024.	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	mgr inż. JAKUB KOSKOWSKI 60-244 Poznań ul. Limonowa 23/11	WKP/0112/P00M/03 Projektowanie bez ograniczeń a spec. mostowy	21.05.2024	

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)






(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.







8. Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.02.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT: Główna zbrojenie segmentu 2 - etap II, tj. płyta górna. Sprawdzone średnice, wzrost prętów oraz wymiary figury. Zezwalam na kontynuację robót zbrojarskich.	
18.02.2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, wykonanie segmentu 2 - etap II, tj. płyta górna. Zamontowano ostoi kabli sprężających wraz ze splotami, spalin i wpusty oraz prowadnice do taty wibracyjnej. Spowodowano operat geodetyczny. Przygotowano planochę i nagewnice. Proszę o zgodę na betonowanie.	
18.02.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT: Odbiorem zbrojenie płyty górnej - segment 2; etap II. Sprawdzone średnice oraz wzrost prętów. Zezwalam na betonowanie. Wykonawca przygotowany do betonowania przy obniżonych temperaturach.	
19.02.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 2 - etap II to jest płytę górę wykonaną betonem C50/60. Mieszanka betonowa zgodna z ST, element okryto planochami oraz wykonano nagewnice. Temperatura powietrza - 10°C.	
19.02.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT: Betonowanie 52 / ETAP II przebiegało bez zażyczeń. Element zabezpieczony planochami.	








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.2 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	czar są kłopoty na granicy Blu. Beton pusty segm 2 ma już wytrzymałość średnią 38,5 MPa wg sprawowania z badań ściskania, spłoty i głowice zarmatowane. Proszę o zgodę na sprężenie segmentu nr 2.	
21.02 2025	Gadewsz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Segment 2. Na podstawie wyników wykonanych wytrzymałości betonu na ściskanie - rezultat na sprężenie segmentu 2.	
21.02 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężono segment 2. Zarmatowano taciółka szarpowe na podpory P2. Element gotowy do wysunięcia. Proszę o zgodę na kontynuację prac	
24.02 2025	Gadewsz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Na podstawie Protokołów Sprężenia zdecydowano o sprężeniu segmentu S2. rezultat na wysunięcie konstrukcji. Blu	
24.02 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunięto segment 2. Przygotowano się do montażu zbrojenia ugiętego oraz osłon kabli sprężających segm 3.	
25.02 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, dekarowanie, montaż kabli, montaż rusztowania i wentylacji. Wykonano inwentaryzację geodezyjną. Szalunki i zbrojenie cysterny. Proszę o zgodę na betonowanie segmentu nr 3 - etap 1 czyni koryta wraz z poprzeczką	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.02.2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót Odebraniem zbioru segmentu S3- etap I. Sprawdzono średnicę i wyster punktów. Zezwalam na betonowanie.	
25.02.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano wnętrza nośny segm m 3-etap I betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	
27.02.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed beto- nowaniem segment 3 etap 2 - płyta- żarmentowana deskowaniem, robo- jenie, ostawy kabli oraz spłaty, spalin i wpusty, prośbę o zgodę na wibracyjnej. Proszę o zgodę na betonowanie	
27.02.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odebraniem segment 3-etap II do beto- nowania sprawdzili średnicę, wyster punktów oraz otuliny i czystość szalunku. Zezwalam na betono- wanie S3/E II.	
28.02.2025	Paweł Jedynasty Kierownik robót mostowych	Zabetonowano segment 3-etap 2 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	
28.02.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Betonowanie Segmentu 3-etap II prze- biegiem bez zakończeń. Trwa pielęgnacja betonu. Bl.	
3.03.2025	Paweł Jedynasty Kierownik robót mostowych	Wyniki badań wytrzymałości > 34 MPa - zgodnie z wymaga- miami. Proszę o zgodę na spżerzenie segmentu 3 ustraju nośnego.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.03.2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT. Po analizie wyników wytrzymałości betonu - zezwalam na wykonanie sprężenia segmentu 52.	
3.03.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężenie segment nr 3. Proszę o zgodę na rozpoczęcie naciągania.	
03.03.2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT. Na podstawie dokumentacji: sprężenie, tj. podbitki sprężenie obciążeniem wykonanie sprężenie i zezwalam na wykonanie segmentu 3. - Bl.	
3.03.2025	Paweł Jedynasty Kierownik robót mostowych	Wpisanie segment nr 3 UN. Trwa montaż zbrojenia segmentu 4 - etapu 1.	
4.03.2025	Paweł Jedynasty Kierownik robót mostowych	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 4 - etap 1 to jest komto - zamentowane zbrojenie miękkie, ostony kabli oraz sploty, rury odwadniające oraz wentylacyjne. Szalunki zimentowały zbrojenie geodezyjne. Proszę o zgodę na betonowanie.	
04.03.2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT. Odbiorem zbrojenie segmentu 4 - etap 1 (komto + szalunki) oraz z osprężeniem. Szalowano szednie, wzrosty, pęty i stuliny. Zezwalam na betonowanie segmentu 4 / 1. Etap 1.	
4.03.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowane segment 4 - etap 1 (komto) betonem C50/60. Pobrano komplet próbek do badań trwałości.	






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
6.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zatwierdzenie do odbioru przed betonowaniem prętów UN-segm 4 etap 2. Zamontowano zbrojenie mostkowe, ostrogi kabli i spłaty, szaki, wpusty, styk z segmentem 3 przygotowany, prowadzenie do osiągnięcia taty uibracyjnej oraz dokonanie zainwentaryzowano geodezyjnie. Proszę o zgodę na betonowanie	
06.03 2025	Gadusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odbiórem zbrojenie prętów mostkowych segmentu 4 / 2 etap. Sprawdzone średnice, mostki prętów i wymiary figur oraz ustalanie rezerwacji na betonowanie seg. 4 / 2 etap.	
07.03 2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych	Zabetonowano segment 4-etap 2 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	
07.03 2025	Gadusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Betonowanie segmentu 4 / 2 etap przebiega bez zastrzeżeń. W trakcie betonowania planowo pobrać do badań kontrolnych.	
10.03 2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych	Wyniki badania próbek na ściskanie segm 4 wynoszą średnio 43 MPa wobec wymaganej 35 MPa do sprężania. Gotowe i spłaty gotowe. Proszę o zgodę na sprężenie segm 4	
10.03 2025	Gadusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Po przeprowadzeniu pomiaru L _{pr} bet. na ściskanie - rezultatem na sprężenie segmentu 4.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.03 2025	Paweł Jedynasty kierownik robót mostowych	Zakończono sprężenie segm 4. Wydzielenia prądowe. Łożysko ślizgowe na podpory P3 zamontowane. Proszę o zgodę na wysunięcie segmentu 4	Je
10.03 2025	Gabriel MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Zerulam na wysunięcie segmentu 4. Sprawdzono średnicę wstęgi piersi segmentu 55 zerulam na kontyner. Złożenie 55 po wysunięciu segmentu 54.	SH
10.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunięto segment 4 UN pod kontrolą geodetyczną. Następuje ciąg do montażu drogowego segm 5.	Je
11.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do oddzielenia przed betonowaniem drogowym, dokończenie, zamontowanie rur odwodnienia i wentylacji ścieżki, ostasy i splety kabli sprężających, styk z segmentem 4. Segmentu nr 5- etap 1. Proszę o zgodę na betonowanie.	Je
11.03 2025	Gabriel MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Oddzielenie ułożenie segmentu 55/ Etap 1 tj. płyta dolna i ściany mur z osprężem do sprężenia. Zerulam na betonowanie.	SH
11.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zakończono segment 5 etap 1. Beton C50/60. Trwa pielęgnacja.	Je






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 5-etap 2. Zamontowanobrojenie miedziane oraz strony i sploty kabli, seady; wpusty. Zimmentaryzowano geodesyjmie deklowanie i prowad-nie do sciągania taty wibra-cyjnej. Proszę o zgodę na beto-nowanie	
13.03. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT: Odbiorłem robienie segmentu 55/ Etap 2 tj. płyt górne sprawdzon średnice i wzrost płyt. Zlecałem na betonowanie	
14.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 5 etap 2. betonem C50/60, pobrano próbki do badań. Trwa pielęgnacja	
17.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam gotowości do sprężenia segmentu 5 NN. Sploty przycoto- wane, bloki kotwicze przygotowane- Wyniki wytrzymałości na ściskanie > 34 MPa - Proszę o zgodę na sprężenie segmentu 5 -	
17.03 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT: Zezwalam na sprężenie segmentu 55. Wyniki wytr. na ściskanie betonu spełniają wymagania dokumentacji projektowej. Trwa robienie płyt dolnej i ścian segmentu 5G. Sprawdzon średnice i wzrost. Blu.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężono segment 5 UN. Wydużenie kabli zgodne z Projektem, zabezpieczenie ramionowane. Szczegóły w Protokołach Sprężania. Proszę o zgodę na rozpoczęcie wysuszenia segmentu 5	
17.03 2025	Gadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Potrząskam wykonanie sprężenia SS. Zezwalam na wysuszenie segmentu 5. Bez uwagi.	
17.03 2025	Paweł Jedynasty Kier. robót mostowych	Wymięto segment nr 5. Przystępuje się do montażu zbrojenia segm 6 - etap 1. Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 6 etap 1.	
18.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zamontowano zbrojenie miękkie, osłony i sploty kabli sprężających, rury otworów wentylacyjnych i odwodnienia skrajniki. Wykonano inwentaryzację geodezyjną. Proszę o zgodę na betonowanie	
18.03 2025	Gadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	Kontrola robót. Odebrano zbrojenie segmentu 5.6 / etap 1. Wraz z projektem do sprężenia. Zezwalam na betonowanie 1 etapu segm 5.6 tj. płyt dolnej i ścian Bm.	
18.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Betonowano segment 6 - etap 1 betonem C50/60.	
20.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 6 - etap 2	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rrezydentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.03.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: zamontowano zbrojenie miękkie, ostawy i sploty kabli sprężających, spali, wpusty i zinnwentu- mowano geoderyjnie ostawy, prowad- nice do ściągania Taty mibracyjnej, szalunek oraz wyposażenie i Proszę o zgodę na betonowanie kontinuu robót. Odebrłem płytę górą do betonowania segmentu SG - etap II. Sprawdzono średnice, wzrost płyt i otuliny. Zezwalam na betonowanie segm. SG / II etap.	
21.03.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano płytę powstania segmentu 6 - etap 2 betonem C50/60 Trwa pielęgnacja	
24.03.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Godz 6:00 rano: ściśnięto probi- beton segmentu 6. Wytrzymałość > 34 MPa. Sploty przygotowane. Proszę o zgodę na sprężenie segmentu 6.	
24.03.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	kontinuu robót. Po analizie wyników wytrzymałości na ściskanie segmentu SG zezwalam na sprężenie w/w elementu.	
24.03.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	godz 9:00. Zakreślono sprężenie segmentu 6. Wydużenie kabli zgodnie z Programem Sprężenia Szkielety w Probierkach. Proszę o zgodę na namalowanie segm 6.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.03. 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Po zakończeniu spężania segmentu G zalecam na wykonanie wysunięcie elementu SG. Bez Uwag.	
24.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zakończono nasuwanie segmentu nr 6. Prowadzono monitoring geo- detyjny, odchyłki dopuszczalne.	
25.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, deskowanie, zamontowane rury na otwory wentylacji i odwodnienie skrynki, ostony i spłoty kabli sprężających. Przygotowano styl z segmentem poprzednim. Proszę o zgodę na betonowanie segmentu 7-etap 1 (konto).	
25.03. 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odbiórem zbrojenie segmentu 57 - etap 1. Sprawdzone średnice, wstaw płyt oraz montaż wyposażenia do spężenia. Zalecam na betonowanie 1 etapu 57.	
25.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 7-etap 1 Wtroczone maile (konto + poprzed- niemu podparcia 1 try etap) beto- nem C50/60. Pobrano próbki do badania wytrzymałości.	
28.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 7 etap 2 - płyta pomostu. Zamontowano zbrojenie, deskowanie, ostony i spłoty kabli oraz wyposażenie.	





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.03 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: wykonano sprawdzenie geodezyjne z którego sporządzono operat. 2) Złożono do odbioru ukończone i docelowanie poprzecznic podporowych sepm 1, 3 i 5 - 2gi etap. Prośbą o zgodę na betonowanie UW-57-e2 oraz 3 set poprzecznic 2-gi etap. Kierownik Robót. Odbioru ukończone sepm 57 - 1) etap. Sprawdzono średnicę i kształt pnt55, pozwalam na betonowanie. Odbioru ukończone 2-etapu poprzecznic podporowych sepm 51, 53 i 55. Sprawdzono średnicę pnt55 i otulinę. Pozwalam na betonowanie.	yc
28.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano wnętrza sepm 7 etap 2 (płyta) oraz poprzecznic podporowe 2gi etap. Beton C50/60, pobrano próbki do badań. Trwa przekonywanie.	yc
31.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wyniki badań na ściskanie próbek betonu ustają sepm 7 są zgodne z założeniami.	yc
31.03 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	1) Programu Sprężenia - Sploty i bloki kotwienie przygotowane. Prośbą o zgodę na sprężenie. Kierownik Robót. Po analizie wyników uformacji betonu	yc

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
31.3 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	na podstawie rezuldam na sprężenie segmentu 7. zakńczono sprężenie segmentu 7. Wyniki pracownicze - załączony w protokołach sprężenia. Proszę o zgodę na wyminięcie segmentu nr 7	
31.03 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMIKOWA ROBÓT Po zapoznaniu się z wynikami sprężenia (protokoły) rezuldam na wyminięcie segmentu nr 7.	
31.03 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wyminięto segment nr 7. Proracowano kontrolę geodezyjną w trakcie. Oddytki od osi 5 mm	
1.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zetrasam do odbioru przed betonowaniem segment 8 etap 1 konto. Zamontowano brofanie miedzie, osłony kabli oraz płoty, otwory odwodnienia i wentylacji oraz dekarowanie. Proszę o zgodę na betonowanie	
01.04 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMIKOWA ROBÓT. Odbioru ukończenie segmentu - etap 1, sprawdzono średnice, twardość betonu i ospręż do sprężenia rezuldam na betonowanie seg. nr 8 / Etap 1	
1.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano Ukroj Nożny Segment 8 etap 1 - konto. Beton C50/60, trasa pielęgnacja.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
1.4 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wykonano iniekcję zaczynem cementowym kabli wewnętrznych w segmentach 1 i 2. pobrano próbki do badań - Srepeoty w protokółach z iniekcji	
01.04 2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Kontrola robót Potwierdza wykonanie betonowania sepm 58 / 1 etapu. Zezwalam na realizację wlot. Potwierdza wykonanie iniekcji kabli sepm 51 / 52 / 53.	
4.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 8 - etap 2 - przygotowanie i demontaż zbrojenia miechle oraz osłony i spłaty kabli, wyposażenie, dekowanie zimkutowano. Proszę o zgodę na betonowanie.	
		2) zgłaszam do odbioru zbrojenie i dekowanie ciostów podtrzymujących na przyczółku PG. Proszę o zgodę na betonowanie	
04.04 2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	Kontrola robót Odebrałem zbrojenie segmentu 58 / 1 etapu tj. przygotowanie wraz z osprzętem do wykonania spływnia i iniekcji. Zezwalam na betonowanie. Odebrałem zbrojenie ciostów podtrzymujących na przyczółku PG. Spierdziłem średnice i wzrost pływów. Zezwalam na betonowanie ciostów PG.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
4.4 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 8- etap 2 oraz wykonano iniekcję kabli górnych segm 3 oraz dolnych segm 3, 4 i 5.	Jc
7.4 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Przygotowano sploty i bloki kotwice segmentu 8 - wytrzymałości betonu >34 MPa. Prośbę o zgodę na sprężenie segmentu 8.	Jc
07.04. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończono roboty. Betonowano segm. 8/II etap przedrob bez zbrojeń. Potwierdzam wykonanie iniekcji segm 3 G+D oraz Dół segm 4 i 5. Bez uwagi.	Jc
7.4 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Na podstawie wyników wytrzymałości na ściskanie segmentu 8 - zezwalam na wykonanie sprężenia. Blu.	Jc
07.04. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Sprężono segment 8. Wydatki zgodne z programem sprężania. Prośbę o zgodę na wyminięcie segmentu 8.	Jc
07.04. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończono roboty. Po analizie wyników wytrzymałości zezwalam na wyminięcie segmentu 8. Blu.	Jc
7.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunięto segment 8. Przygotowuję się do montażu zbrojenia segmentu nr 9 - etap 1.	Jc
8.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zygaszam do odbioru przed betonowaniem zbrojenia, dokonywaniem wraz z wyposarżeniem segmentu nr 9 etap 2. Prośbę	Jc






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.04 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: o zgodę na betonowanie konkretnych robót. Odebraniem zbioru segmentu S9 - 1 etap. Sprawdzone średnice i wzrost pętli oraz montaż ułw osłonowych do sprężenia. Zezwalam na wybetonowanie segm. S9 / I etap.	
8.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zabetonowano segment S9 - etap 1 betonem C50/60	
10.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zaproszono do odbioru przed betonowaniem segment S9 - etap 2 Zamontowano obrębie między- kie, ostony i spłaty kabli, wy- posażenie, dokonywanie i przewodnice iumentaryzowano geodetycznie. Proszę o zgodę na betonowanie	
10.04 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	konkretnych robót. Odebraniem zbioru płyty górnej (segment S9 / II etap). Sprawdzone średnice i wzrost pętli oraz ustalenie ułw osłonowych do spr- żenia. Zezwalam na betonowanie	
11.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	II etapu segmentu S9. Zabetonowano segment S9 - etap 2 (płyta) betonem C50/60. Trwa przebieganie	
14.04 2025		Przygotowano bloki i spłaty segmentu S9. Wytymacjono i bloki poziomymi na głębokość 334 cm. Proszę o zgodę na sprężenie	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.04. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Zezwalam na wykonanie sprężenia segmentu S9. Wyniki wykonania betonu zgodne z założeniami projektu.	
14.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wykonano sprężenie segmentu 9. Wyniki zgodne z programem sprężenia. Sreżo pę w protokołach. Proszę o zgodę na wysunięcie segmentu 9.	
14.04. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Po zapoznaniu się z wynikami sprężenia. Zezwalam na wysunięcie segmentu S9.	
14.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunęto segment 9. Przewodzone monitoring geodezyjny, oblicz w osi. Przystępuje się do montażu zbrojenia segmentu nr 10. Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem.	
15.4 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) zbrojenie, dekiowanie, montaż osi i spłotów kabli, wyposażenie segmentu 10-etap 1-konto 2) zbrojenie i dekiowanie poprzeczny podporowej-2gi etap na segmentie 7. Proszę o zgodę na betonowanie.	
15.04. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. Odbieram zbrojenie segmentu S19 / ETAP 1 +zn. płyta dolna + siatka. Sprawdzono średnice i wstawki pętli. Zezwalam na betonowanie obłoku zbrojenie poprzeczny.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	podprowej sep. 7; II ETAP. Zerudam na betonowanie. Kobetonowano ustroj nożny etap 2 segmentu 10 oraz poprzecznicę podpory 57-etap 2 betonem C50/60	
16.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Przygotowano podłoże wg wymagań Projektanta pod deskowanie segmentu 14 (w osiach 7-8-9) Ułożono płyty drogowe oraz ustawiono wieże T-60 ULMA, zamontowano deskowanie pierwszej części koryta. Przystępuje się do montażu i brzojenia.	
16.04 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Konkretyzacja Segment 14 Potwierdzenie wykonania ustaleń i deskiwania koryta. Zerudam na zbicie segm 5/14 - sprawdzono średnice i wymiary figur. Bl.	
16.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wykonano iniekcję kabli górnych segm 4 i 5. Szeregoty w podłożu z iniekcji.	
18.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Przygotowano podłoże betonowe za pomocą i skrytceci 19. Proszę o zgodę na wykonanie izolacji ciwnich 2) Wykonano izolację ciwnich na górnym i dolnym końcu oraz w słupach stykających się z gruntem. Proszę o zgodę na wykonanie za sypania do przedniej dachowej (wszystkie podpory)	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.04.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wniosek robót. Odebrałem pozwolenie betonowe pod inżynię. przygotowałem PB oraz dyspozycję. Zezwalam na wykonanie inżynii cięć. Odebrałem styl G15 i styl G15 na podpórach pośrednich (P1 do P8) pod inżynię. Zezwalam na wykonanie inżynii do wysokości terenu +10cm.	
18.04.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru segment S10 etap 2 - płyta - zamontowano zbrojenie miękkie, stal sprężająca, dokonanie i wyposzczenie. Proszę o zgodę na betonowanie	
18.04.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wniosek robót. Odebrałem zbrojenie segm S10 / etap Zezwalam na betonowanie.	
18.04.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano płytę ustaju segm 10-etap 2. Beton C50/60. Trwa pielęgnacja.	
19.04.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru inżynię ciężkie za pomocą tarcz i słup długości P9. Proszę o zgodę na montaż geomembrany drenarskiej (folii kubetkowej) oraz rozpoczęcie wykonania zasypki.	
19.04.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wniosek robót. Odebrałem inżynię przygotowałem PB oraz re dyspozycję. Zezwalam na wykonanie drenażu z folii kubetko- wej oraz z zasypką na prz. zbiornik P9.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Przygotowano spłaty oraz bloku kotujące. Wytyczono ketone S10 potwierdzona na próbka (>34MPa) Proszę o zgodę na sprężenie segmentu 10.	Je
22.04 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wartownik robót Odbieram materiały do systemu sprężenia. Zezwalam na sprężanie segm S10 b/c	Je
25.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru wykonanie nasypu podpór od P1 do P8 do rednej docelowej. Trwa nasypka za pomocą PG.	Je
25.04 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wartownik robót Trwa nasypka przęsła P8 - wartownik po 30cm - b/c Potwierdzam wykonanie nasypu podpór P1 do P8. Do odbioru proszę o kompletację dokumentacji odbioru.	Je
28.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężono segment 10. Sprężoty w protokołach sprężania. Proszę o zgodę na wysunięcie segmentu 10.	Je
28.04 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wartownik robót Odbieram sprężenie segm S10. Zezwalam na wysunięcie konstrukcji. Trwa robienie etapu I segm S11 sprawdzono średnicę i wyster.	Je
28.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wymieniło segment S10.	Je
29.04 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zakończenie demontażu, zmontowane	Je

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.04.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	c.d. wpisu: ostasy kabli wraz ze spłotami oraz wyposażenie segmentu 11 etap 1 (konto) proszę o zgodę na betonowanie. Wzrost robót. Odebrano zboczenie segmentu S11/1 etap 2 zezwalam na betonowanie. Zabetonowano segment 11 etap 1 (konto) betonem C50/60	Je J
30.04.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 14 etap 1.1 (konto wraz z poprzeczką w osi 9) zamontowano zbrojenie, ostasy stali spływającej, dekolowanie i wyposażenie. Proszę o zgodę na betonowanie. 2) Zamontowano kanały kablowe segm 6 (góra i do T). Pobrano próbki do badań rozrywki. Światły w metalizacji z imieloją wzrost robót. Segment S14 Odebrano zboczenie kantu (etap 1) tj. spadu oraz ścian. Sprawdzono ścianę i wzrost pływ. zezwalam na betonowanie. Zabetonowano segment S14 etap 1.1. Trwa pielęgnacja.	Je J
30.04.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 11 etap 2 zamontowano zbrojenie, stal spływającą u ostasy, dekolowanie	Je
2.5.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.05.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: oraz wyposażenie. Prace o zgodę na betonowanie	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	2) Zjazdem do odbioru przed betonowaniem 2-gi etap poprzemni na segmentach S9. Proszę o zgodę na betonowanie	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wznowienie robót. Odbiorłem 200% segment S11. 11 etap oraz 2-gi etap poprzemni S9. Zezwalam na betonowanie	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 11-etap 2 oraz poprzemni S9-etap 2 betonem C50/60. Trwa przekładnia	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sploty segm 11 oraz bloki kotwiące przygotowane, beton ma wytrzymałość >34 MPa (wyniki badań na próbkach). Proszę o zgodę na przystąpienie do sprężenia S11	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wznowienie robót. Odbiorłem system sprężenia S11. Zezwalam na sprężenie. Bl	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężono segment 11. Sreproty w podłożu ze sprężenia. Proszę o zgodę na wysunięcie segm 11.	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wznowienie robót. Odbiorłem sprężenie segm S11. Zezwalam na wysunięcie. Bl	ge
02.05.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunięto segment S11. Przystępuje się do montażu zbrojenia segm 12.	ge

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
6.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment 12-etap1 (konkret). Zamontowano zbrojenie miękkie, ostony i spłój stali sprężającej, otwory wentylacyjne i odwodnienie, dekarowanie zinnestawiano. Proszę o zgodę na betonowanie segm 12-e1 wraz z dekarowaniem	Jc
06.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbiorłem zbrojenie segmentu S12/ETAP1, sprawdzone średnice i wzrost pętli oraz otuliny. Zgodziłem się na spójnie zbrojenia i montaż. Zezwalam na betonowanie segmentu S12/ETAP 1.	Jc
6.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zabetonowano segment 12-etap1 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	Jc
8.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru segment 12-etap2 (płyta). Zamontowano zbrojenie miękkie oraz stal sprężającą w ostonach, wyposażenie pomostu, dekarowanie oraz zbrojenie dekaratora. Proszę o zgodę na betonowanie	Jc
08.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wizytowałem roboty. Betonowanie segmentu S12/ETAP1 przebiegało bez zastrzeżeń. Odbiorłem II etap segmentu S12, sprawdzone średnice i wzrost pętli oraz instalację do spójnienia. Zezwalam na betonowanie S12/ETAP II	Jc

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
9.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 12-etap 2 (płyta) betonem C50/60, pobrano próbki do badań. Trwa pielęgnacja	Jc
12.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wytrzymałość betonu segm. 12 jest >34 MPa, spłoty i bloki przygotowane. Prośbę o zgodę na sprężenie komórek robót.	Jc
12.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zezwalam na wywołanie sprężenia segmentu S12. Bl.	Jc
12.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężono segment 12. Prośbę o zgodę na wysuw segmentu 12 komórek robót.	Jc
12.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem sprężenie segmentu S12. Zezwalam na wysunięcie łostu.	Jc
12.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wysunęto segment 12. Demontowanie przygotowane do montażu segm. 13.	Jc
14.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zetrasiam do odbioru przed betonowaniem segment 14 etap 1.2 koryta wraz z poprzecznicą. Zamontowano ostrog kabli sprężających, zbrojenie siatkowe, deski warne i wyposazienie. Prośbę o zgodę na betonowanie komórek robót.	Jc
14.05 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem segment S14 etap 1.2 sprawdzono średnice oraz montaż osprytu do sprężenia. Zezwalam na betonowanie.	Jc
14.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment S14 etap 1.2 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	Jc








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, dechowanie, zamontowanie osłdy kabli wraz z przedmierzyni spłotami, wyposażenie segmentu 13 etap 1 wraz z poprzecnicą. Proszę o zgodę na betonowanie kontynuacji robót.	Je
16.05 2025	Gadusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbiorłem zbrojenie segmentu S13 ETAP I oraz poprzecnicę. Sprawdzone średnice i kształt prętów oraz wraz z osprzętem. Zezwalam na betonowanie segmentu S13/ETAP.	Je
16.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 13 etap 1. betonem C50/60. Trwa pielęgnacja.	Je
17.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbrojenie, dechowanie i wyposażenie segmentu 13 - etap 2. Proszę o zgodę na betonowanie kontynuacji robót.	Je
17.05 2025	Gadusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odbiorłem zbrojenie segmentu S13/II etap. Sprawdzone średnice, kształt prętów i wymiary figur. Zezwalam na betonowanie.	Je
21.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 13 etap 2 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja.	Je
23.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprawiłem segment 13. Wyniki pomiarów prawidłowe.	Je
26.05 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Proszę o zgodę na wyminięcie segmentu 13.	Je







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.05.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	
26.05.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	
26.05.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	
26.05.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	
28.05.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	
28.05.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	
2.06.2025	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.06.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontinua robót. Odebraniem zbioru segmentu 14/ETAP 2.2. wraz z asprtem do sprężenia. Sprawdzone średnicy, kształt prętów. otulina. Zleciłam na betonowanie.	
3.06.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment 14 etap 2.2 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja.	
9.6.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru segment 14 etap 2.3. Zamontowano broje, dokonywanie ostrogi kabli sprężających oraz wyposażenie. Proszę o zgodę na betonowanie	
10.06.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontinua robót. Odebraniem zbioru wraz z wyposażeniem segmentu S14 etap 2.3. Sprawdzone średnicy, kształt prętów oraz otulina. Zleciłam na betonowanie S14 - ETAP 2.3.	
10.06.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment S14 etap 2.3 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja.	
11.06.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam wykonanie iniekcji wszystkich kanałów sprężenia wewnętrznej części nasuwanej konstrukcji (segmenty od 1 do 13). Szeregotypy w protokole z iniekcji. Proszę do badań pobrać	
11.06.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontinua robót. Potwierdzam wykonanie iniekcji kanałów wewnętrznych S1/S13. Blk.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zgłaszam do odbioru Segment S14 etap 1.3 przed betonowaniem. Zamontowano zbrojenie miękkie oraz ostory i sploty kabli, wyposażenie. Dokonanie zimmermanowania geoderyjnie. Proszę o zgodę na betonowanie.	
16.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem zbrojenie Segmentu S14 etap 1.3 wraz z osprzętem do sprężenia sprężonego stalownicy. Wzrost pręty. Zezwalam na betonowanie.	
16.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zabetonowano segment 14 etap 1.3 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja.	
17.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zamontowano torpka w osi 6: 1 torpko state oraz jednokierunkowo przesłone. Proszę o zgodę na wykonanie podlewki.	
17.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem montaż torpki na podpoje PG. Zezwalam na wykonanie podlewki.	
17.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Wykonano podlewki pod torpka w osi 6. Rozpoczęła się przygotowanie powierzchni pod ułożenie papy w osiach 1 do 6.	
20.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyndasty	Zgłaszam do odbioru powłoki betonowe pod kaparnie diodukcyjne w osiach 1-6.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.06. 2025.	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: proszę o zgodę na ulżenie izolacji grubej z papy termozniewalnej wzrostu robót. Odebrałem powierzchnię płyty ustroju nośnego u zabudowie łop chodnikowych - strona LEWA i PRAWA Zezwalam na ułożenie izolacji na przylaskach od P1 do P6. Bl.	Je J
23.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zwolniono sytuację (prasy) podłamyję ustroj na podpore 6 - Obcięcie zostało wykonane na torpach docelowe - Przykryje się do sprężenia kabli zewnętrznych.	Je
26.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem segment S14 etap 2. - ostatni etap betonowania ustroju. Zamontowano ubrojenie, dekiowanie, ostęgu i sploty kabli sprężających, wyposażenie - Proszę o zgodę na betonowanie	Je
26.06 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	wzrostu robót Odebrałem zbiorę S14 / ETAP 2.3 Sprawdzone ślednice i wzrost przelazwalam na betonowanie	J
26.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano segment S14 etap 2.3 betonem C50/60. Trwa pielęgnacja	Je
30.06. 2025.	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	wzrostu robót Trwa ulżenie papy termoizolacyjnej na łopach chodnikowych	





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.06 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Strona LELA + PRACA. Zrezygnowałem na kontynuację robót. Przygotowano spłoty, bleki kotujące, prasy. Proszę o zgodę na sprężenie segmentu S14	
30.06 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Sprawdza spłoty oraz przygotowanie do sprężenia. Zrezygnowałem na sprężenie segmentu S14. Blu	
1.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Sprężono segment S14. Wyruki zgodne z Programem Sprężenia. Sprężoły w notule (kable wewnętrzne). Proszę o zgodę na demontaż deskowania.	
03.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Po analizie wyników sprężenia segmentu S14 - zrezygnowałem na demontaż deskowania. Blu.	
4.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru papę pod kapami chodnikowymi po stronie kweji prawej od osi 1 do 6. Wyruki badani w zakresie. Proszę o zgodę na ułożenie warstwy ochronnej (taką samą papę jak 1 warstwy).	
04.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odbiorłem ułożenie papę termoizolacyjnej na kapach chodnikowych - strona LELA i PRACA. Papę bez uszkodzeń. Zrezygnowałem na ułożenie kwejników. deski gumowe.	






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
7.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru warstwę ochronną papy pod kapami dwudzielnymi w osiach 1-6. Proszę o zgodę na kontynuację prac i ustawianie krążnika kamiennego, montaż desek, montaż kolew kap, zbrojenia kap - Wzrost robót	Ge
07.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem warstwę ochronną na kapach str. LEJA + PRAWA - Blu.	Ge
08.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Rozpoczęto montaż krążnika kamiennego 18x20 cm. Trwa montaż osłon kabli zewnętrznych w ujęciach od osi 7 do 9 oraz przygotowanie do wyprowadzenia spletoń (kable zewnętrzne) - Wzrost robót	Ge
10.07 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Trwa ustawianie krążnika oraz przygotowanie do ustawienia jedynicy grzewczej. Blu. Odebrałem montaż osłon kabli zewnętrznych w osi 7 do 8. Zleciłem na instalację spletoń kabli zewnętrznych.	Ge
17.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zakończono montaż spletoń kabli zewnętrznych w ujęciach wstroju od osi 7 do 9. Proszę o zgodę na sprężenie. 2) Zamontowano toriszkę sosenkową na słupach w osi 2 - proszę o zgodę na wykonanie podlewki. 3) Zamontowano zbrojenie cieżów	Ge

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.07 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu ze str 32: podłogę sztywną na pręgotku P1 - proszę o zgodę na zabetonowanie KONTROLA ROBÓT Odebrałem montaż splatów kabli ziemnych 7/9. Zezwalam na sprężenie Odebrałem montaż rozrysk doce- lowych (sorenkowych) - proszę o zezwolenie na wykonanie podlewki Odebrałem zbieranie ciast na pręgotku P1. Zezwalam na beto- nowanie.	
17.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano ciasto na pręgotku P1 oraz podbito torięską do celów na podpore P2.	
18.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zgłaszam do odbioru montaż torięk docelowych sorenkowych na pręgotku P1 - proszę o zgodę na wykonanie podlewki 2) Zgłaszam do odbioru powierzenie betonowe WN pod kaparami drogi konkretnie w osiach 6 do 9. Spręgoty i wyniki badań w protokołach. Proszę o zgodę na ułożenie izolacji termozgrzewalnej z pały KONTROLA ROBÓT	
18.07 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem montaż torięk na P1. Zezwalam na wykonanie podlewki. Odebrałem powierzenie beton na kapach 4 osi 6/9. Zezwalam	








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	na ułożenie izolacji termoizolacyjnej. Blu. Podano torpil na podpory P1 podłaskie mieszkalnicze. Przystępuje się do gruntowania utra- ju pod kapami chodnikowymi oraz ułożenia papy termorezystentnej (osie od 6 do 9)	
23.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) Zgłaszam do odbioru zamento- wane torpile soczewkowe na podporach P8 i P9. Proszę o zgodę na wykonanie podłaski 2) Zakreślono sprężenie okaz do- prężenie kabli zewnętrznych Sprężony w protokołach. Proszę o zgodę na wykonanie iniekcji	
23.07. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MONITORA ROBÓT Odbiorłem montaż torpil socze- wowych na podporach P8 i P9. Zezwalam na wykonanie podłaski. Odbiorłem dopięcie kabli we- wnętrznych - zezwalam na wyko- nanie iniekcji karmacji kablowych. Guzie prace izolacyjne na kapach chodnikowych P6 do P9. Bez uwagi. Wykonano podłaski pod torpilami w osi 8 i 9. Sprężono odpowiednie protokoły z montażu. Trwa pie- czenie	
23.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru podłaski betonowaniem papy chodnikowej	
24.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty		




9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	c.d. wpisu; które podzieleno na odcinki 12-sto metrowe dylatacyjnymi. Numeracja począwszy od osi 1 do 9 - odcinki od 1 do 38. Zgłoszono odcinki 19L, 19P, 21L i 21P. Zementowano krawężniki kamienne, deski gipsowe, zbrojenie drewniane oraz na kapie lewej kotwy. Proszę o zgodę na betonowanie	Je
24.07.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT Odebraniem zbrojenie oraz ustalenie markizacji i deski gipsowej wraz z dniami na karpach 19L, 19P, 21L i 21P zgodnie z numeracją na osiach. Zgłoszono na betonowanie wlo karp drożdżowych.	Je
24.07.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy drożdżowe odcinki 19L, 19P, 21L i 21P betonem C25/45. Trwa pielęgnacja	Je
25.07.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszono do odbioru papę termozbrojeniową pod karpami chodnikowymi w osiach od 8 do 9. Badania pull-off przeprowadzono i są zgodne z ST, z prac Spondora stosowane protokoły. Proszę o zgodę na utarcie warstwy osłonomowej odwróconej (taki sam materiał jak warstwy utarciuwej).	Je
25.07.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KOMENDA ROBÓT Odebraniem zbrojenie poli. termozbrojeniowej na karpach drożdżowych	Je






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	od osi P6 do osi P8. Zgłaszam do odbioru montaż torystki na podpory P3. Proszę o zgodę na wykonanie podlewki	
28.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odbiorem montaż torystki na podpory P3. Zwracam na wykonanie podlewki.	
28.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wykonano podlewki pod torystką w osi P3 z zaprawy mieszanki cementu i piasku.	
29.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zamontowane torystki sztywne (docelowe) na podpory P4. Wykonano inwentaryzację geodezyjną, odchyłki zgodne z ST. Proszę o zgodę na wykonanie podlewki	
29.07. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wznowienie robót. Odbiorem montaż torystki sztywnych na podpory P4. Zwracam na wykonanie podlewki.	
29.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Wykonano podlewki pod torystkami na podpory P4.	
30.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru kapy chotnikowe nr 13P, 15P, 17P, 20P, 14L, 16L, 18L i 20L - zamontowano krawężnik kamienny na zaprawie, deski gumowe, zbrojenie oraz kotły wlejące kap na stronie lewej. Proszę o zgodę na betonowanie	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.07.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem kapy chodnikowej - odc. 13P, 15P, 17P, 20P oraz 14L, 16L, 18L i 20L. Odebraniem ustawienie krawężnika - deski gipsowe, oraz ułożenie żeruchom na betonowaniu w/w elementów.	
30.07.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy drożnikowe 13P, 15P, 17P, 20P, 14L, 16L, 18L, 20L. betonem C35/45. Pobrano komplet próbek do badania wytrzymałości i trwałości. Trwa pielęgnacja. Zgłaszam do odbioru:	
31.07.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) kapy drożnikowe nr 16P, 14P, 13L, 15L, 17L, zamontowano krawężniki, deski gipsowe, ułożenie, kotury i drewno. Proszę o zgodę na bitowanie. 2) Zgłaszam papię ochronną na odcinku od PG do PG, proszę o zgodę na kontynuację prac. 3) zamontowane toryska na podpory P7. Proszę o zgodę na wykonanie podlewki.	
31.07.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebraniem kapy chodnikowej (deski, ułożenie - kapa) na odcinku 16P, 14P, 13L, 15L, 17L. Żeruchom na betonowaniu w/w elementów. Odebraniem izolację ochronną na odcinku PG do PG (obie strony). Żeruchom na kontynuację wst.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
31.07 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Odebraniem montaż żelaznych na podpory P7. Zrealizowano na wykonanie podlewki 1) Zabezpieczono kapy diodowe betonem C35/45	
4.08 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	2) podano torysta na podpory P7 1) Zrealizowano do odbioru zamontowanie torysta na podpory P5, proszę o zgodę na wykonanie podlewki 2) Zrealizowano do odbioru kapy diodowe azali 7L, 9L, 11L, 9P i MP. Zamontowano krawężnik kamienny, dechy grzymsowe, zbrojenie, kotwy i drewny. Proszę o zgodę na betonowanie	
04.08 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Odebraniem montaż żelaznych na podpory P5. Zrealizowano na wykonanie podlewki. Odebraniem kapy diodowe 7L; 9L; 11L; 9P oraz MP. Odebraniem ułożenie krawężnika; zbrojenie i dechy grzymsowe. Zrealizowano na betonowanie	
4.08 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) wykonano podlewki pod torysta na podpory P5 tym samym wszystkim torysta zostały umieszczone ze stągwy na docelowe soczaskowe 2) Zabezpieczono kapy diodowe 7L, 9L, 11L, 9P, 11P betonem C35/45 3) rozpoczęła się prace związane z wykonaniem ścieli napływki na P9	 

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Potwierdzam wykonanie podlewel pod rozrygiem podpory PS. Blu. Ima pielęgnacja betonu łap chodnikowych FL; GL; ML; SP; MP.	
13.08.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed beto- nowaniem zbrojenie i deskowanie ścianki zapleczej na przyczółku PG. Proszę o zgodę na betonowanie	
13.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem zbrojenie ścianki zapleczej przyczółku PG. Zezwalam na betonowanie.	
13.08.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano ścianki zapleczej na przyczółku PG. Trwa pielęgnacja. Beton C30/37	
13.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Betonowanie ścianki zapleczej PG. przebiega bez zastrzeżeń. Pobrano mies. beton. do badań kontrol- nych stwardniałego betonu.	
18.08.2025	Lukasz Kukułka Inż. nadz. most.	W okresie 18.08 - 31.08.2025. przyjmuję funkcję kierownika robót	
19.08.2025	Lukasz Kukułka Inż. nadz. most.	Pozostało iniekcji tęgłi zewny-tronch. Prowadzone są badania kontrolne oraz pomiarowe ss próbki ciemłtu ob badań.	
22.08.2025	Lukasz Kukułka Inż. nadz. most.	Zabudowano tęgłi przynajmniej, kładąc, system odciążenia tęgłi. Wzrosty kęps, zbrojenie mykłtne	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.08.2025	Lukasz Lukuszyk Kier. Most mst.	Kop chodnikowych odcinki 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 22L, 23L, 24L, 25L, 26L, 27L, 28L, 29L oraz 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 18P, 22P, 23P, 24P, 25P, 26P, 27P. oraz następujące odcinki 8L, 10L, 12L, 10P, 12P. Zabetonowano kopy chodnikowe 12L, 10L, 8L, 5L, 12P, 10P, 7P, 5P. Przewedzono jest puchynogę.	K/L
22.08.2025	Gordesza MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zgłoszenie robót. Odebraniem seduje i.w. iściecne dołone z podziem. Zetudom na betonowanie.	K/L
22.08.2025	Lukasz Lukuszyk Kier. Most mst.	Zgłoszenie do odbioru jstnyobuie do delny iniechy kablów kablowe zeumyane	K/L
23.08.2025	Gordesza MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOKNOIA KOBIS. Odebraniem aspyt do iniechy awz hamasy kablowe. Zetudom na cypho	K/L
25.08.2025	Lukasz Lukuszyk Kier. Most mst.	Nanie iniechy dolny. Zabetonowano kopy chodnikowe odcinki 4L, 6L, 8P, 8P. (35/45)	K/L
27.08.2025	Lukasz Lukuszyk Kier. Most mst.	Przewedzono jest puchynogę. Zabetonowano kopy chodnikowe odcinki 3L, 2P, 4P, 18P, 22L, 22P, 24, 24P. Przewedzono jest puchynogę. Beton.	K/L
1.09.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kopy odcinki 23L, 23P, 25L, 25Pbetonem C35/45. Trwa pielęgnacja	K/L





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
2.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie wykonania i odbioru kabli zewnętrznych - szeregów w polskoatle	Je
02.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Uwaga: Wymagane jest odbiór i inspekcja kabli zewnętrznych etapami E-G.	Je
3.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie do odbioru przed betonowaniem zbrojenie i dekantowanie skrydek przy przygotowaniu P1-2gi etap oraz ścianki zapleczonej na P1. Proszę o zgodę na betonowanie.	Je
03.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Uwaga: Wymagane jest odbiór i inspekcja skrydek przy P1 / II etap oraz ścianki zapleczonej. Sprawdzenie średnicy i wzrostu pętli - leżących na betonowaniu.	Je
3.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano ściankę zapleczonej na przygotowaniu P1, skrytkę przy przygotowaniu P1-2gi etap oraz kapy odcinki 2L i 3P. Przystępuje się do pielęgnacji.	Je
4.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy drożkowe odcinki 26L, 26P, 28L i 28P betonem C35/45. Przystępuje się do pielęgnacji.	Je
9.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie do odbioru przed betonowaniem kapy drożkowe odcinki 27L, 29L, 31L, 33L, 27P, 29P. Zamontowano kamienie kamienne, dechy gipsowe, AVEIF -	Je

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.09.2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d.wpisu; kotły wlepane, zbrojenie, drewno Proszę o zgodę na betonowanie komórki ROBOT. Odebrałem ustalenie wysokości deski gipsowej oraz ułożenie kory 27L, 28L, 31L, 33L i 27P. Zezwalam na betonowanie.	Je
9.09.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zobetonowano kory nr 27L, 29L, 31L, 33L, 27P i 29P betonem C35/45. Przystępuje się do pielęgnacji.	Je
10.09.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed betonowaniem kory chodnikowe na odcinkach 30L, 32L, 34L, 36L i 30P. Zarmontowano krąglik kamienisty, deski gipsowe, kotły k.p., drewno oraz zbrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie komórek ROBOT.	Je
10.09.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem ułożenie kory chodnikowych 30L, 32L, 34L, 36L i 30P. Odebrałem ustalenie wysokości oraz montaż desek gipsowych. Zezwalam na betonowanie w/w sekcji.	Je
10.09.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zobetonowano kory chodnikowe 30L, 32L, 34L, 36L i 30P betonem C35/45. Przystępuje się do pielęgnacji.	Je
10.09.2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMISJA ROBOT. W związku z otrzymaniem sprawozdania z badań IV:	Je
		① 14/24/PZDWB/02/A-03/25 27.08.2025.	
		② 14/24/PZDWB/02/A-03/25 05.09.2025.	






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	stwierdzających stosowanie lustrze nie spełniających wymagań - należy wzlewać do warstwy Nr 14 20- sydę inżynierską przybliża PG. Ponadto wykonanie robót po stuy- manu pozytywnych wyników badań materiału do dostawy.	
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Z DNIEM 18.09.2025 R. PRZESTAJE PEŁNIC OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY	
18.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Z dniem 18.09.2025 r. przejął obowiązki kierownika budowy projekt budowlany Zgłoszenie do odbioru przed beton- owaniem łapy chodnikowe odcinki 35L, 37L, 36L, 31P, 33P, 32P, 34P, 35SP Zamontowano krawężnik kamienny, deski drewniane, kotły kap, drewny oraz ułożenie. Proszę o zgodę na betonowanie	
18.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	W dniu 18.09.2025 r. Odebrałem wykonanie łapy chodnik- owej 35L, 37L, 31P, 33P, 32P, 34P, 35SP, 36P, 37P. Sprawdzono średnice i wstaw pręty oraz wymiary figur. Zsprawdzono ustawienie deski drewnianej oraz krawężnika mo- stowego. Sprawdzono ustawienie kotły i deski. Zezwalam na betonowanie.	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Rozebrano zasypki za przycięciem PG do warstwy 14. Zgromadziło materiał zgodny z wymaganiami ST. Proszę o zgodę na wznowienie zasypki komponentu robót.	Je
19.09. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Potwierdzam uściśnienie zasypki za przycięciem PG do warstwy nr 14. Materiał na zasypkę zgromadzony na drodze przy dojeździe M-1.	
22.09 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	komponentu robót. Po otrzymaniu wyników laboratoryjnych (sprawozdanie 14/24/PZDWB/02/A-03/B1 z dnia 20.09.2025r.) zezwalam na wykonanie zasypki przy robót PG. B/u.	
26.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy diodniowe dławiki nr 35L, 36L, 37L, 31P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P betonem C35/45.	
07.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Trwa pielęgnacja. Zgłaszam do odbioru zasypkę za przycięciem i dyktet podpory PG. Proszę o zgodę na ułożenie betonu podłożowego pod płytę przejściową komponentu robót.	Je
07.10. 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Odebrałem zasypkę przycięcia PG na podstawie wyników zaprzeczenia zezwalam na ułożenie "drugiego betonu".	Je
10.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbrojenie i demontowanie płyty przejściowej PG. Proszę o zgodę na betonowanie	Je







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownika budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Odebrano wykonanie płyty przejściowej za przybliżeniem P8. Sprawdzono średnice, wyster pętli i wzmocnienia figur. Zrehabilitowano na betonowaniu płyty przejściowej P8. Zabetonowano płyty przypinowe P9. Trwa pielęgnacja.	
12.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie do odbioru zamontowane uniesienia dylatacyjne palce na utroju i myśloku P9. Nisze dylatacyjne dobrojeno, styki z istniejącym betonem oczyszczono z mleka cementowego. Proszę o zgodę na zabetonowanie	
15.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	kontynuacja robót. Odebrano montaż dylatacji na podpory P8. Sprawdzono mocowanie, czystość wnętrza dylatacyjnej otw. stuliny. Zrehabilitowano na betonowaniu.	
15.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano nisze dylatacyjne na podpory P9 i UN - Przykrywa się do pielęgnacji	
17.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie do odbioru zamontowane uniesienia dylatacyjne palce na utroju i myśloku P1. Nisze dobrojeno, styki oczyszczono z mleka cementowego i umyto - Proszę o zgodę na zabetonowanie	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.10 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem montaż dylatacji na podporze P1. Odebrałem czystość wnętrza oraz dorobienie nisz. Zerulam na betonowaniu.	
17.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zabetonowano niszę dylatacyjną betonem C50/60 - na myślicie w osi 1 - trwa pielęgnacja.	
21.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru zasypkę za myśliciem P1. Zageszczenie zgodne z ST - protokoły z badań do wglądu. Proszę o zgodę na ułożenie betonu podładowego pod płytę przejściową.	
21.10 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem zasypkę przyściłus P1. Zerulam na wysłanym betonie podładowym pod płytę przejściową.	
21.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Ułożono beton podładowy klasy C12/15 pod płytę przejściową P1.	
28.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru ułożenie i dekurowanie płyty przejściowej P1. Proszę o zgodę na betonowanie.	
28.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zgłaszam do odbioru powierzenie białej płyty przejściowej P3. Proszę o zgodę na ułożenie izolacji anty.	
28.10 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem ułożenie płyty przejściowej	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	P1. Sprawdzono średnią, wzrost płyt oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie płyty przejściowej P1. Odebrałem poichnienie płyty przejściowej P9. Zezwalam na wykonanie izolacji powłokowej.	
29.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Ułożono beton C30/37 płyty przejściowej P1. Pobrano komplety próbek do badań. Trwa pielęgnacja. Zgłaszam do odbioru izolację płyty P9. Proszę o zgodę na ułożenie betonu wyrównawczego na płycie przejściowej P9.	
29.10. 2025.	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem izolację płyty przejściowej P9. Odebrałem izolację powłokową oraz termozaprawę na ścianie zaplecza i styku płyty przejściowej. Zezwalam na wykonanie betonu ochronnego płyty przejściowej P9.	
29.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Ułożono beton wyrównawczy na płycie przejściowej P9.	
30.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przygotowane płyty przejściowej P1 do ułożenia betonu wyrównawczego. Proszę o zgodę na betonowanie.	
30.10. 2025.	Gordensz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem izolację płyty przejściowej P1. Zezwalam na ułożenie betonu ochronnego.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Ułożono beton wyrównawczy łosy c12/15 na piłyce przejściowej P1 -	
31.10 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie do odbioru powierzchni betonowej ustroju pod jezdnią. Wykonano wymagane badania i sprawdzenia szczelności w punktach - Proszę o zgodę na ułożenie izolacji grubej z papy termoregeneracyjnej.	
31.10. 2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończono roboty. Odebrano powierzchnię płyty ustroju nośnego. Zrealizowano ułożenie izolacji termoregeneracyjnej na ustroju nośnym.	
14.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłoszenie do odbioru izolację z papy termoregeneracyjnej na ustroju pod jezdnią w zakresie od podpory P1 do P6. Proszę o zgodę na ułożenie asfaltu laneo-wantrę wiążącą.	
17.11. 2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończono roboty. Odebrano ułożenie izolacji termoregeneracyjnej na piłyce pomostu w zakresie podpór P1 / P6. Zrealizowano ułożenie asfaltu twardoblanego.	
18.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Rozpoczęto ułożenie wantrę wiążącej z asfaltu laneo. Pobrano próbki masy do badań penetracji oraz ścisłości.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych


Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.11.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	koniec robót. Smo ułożenie asfaltu twar- dzonego na piwie pomostu. Ważność atmosferyczna zgodna z zobowiązaniem ST.	
24.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Ze względu na ujemne temperatury oraz zalegający śnieg wstrzymano układanie warstwy wierzchniej z asfaltu łamego.	
24.11.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	koniec robót Potwierdzenie występowania niekor- zystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, temp. nocy < 0°C) do układania asfaltu łamego.	
1.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Ujemne temperatury ustąpiły, śnieg stopił się. Jest średnio +5°C. Wznawia się prace związane z układaniem warstwy wierzchniej z asfaltu łamego.	
2.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru izolację ustroju pod fundus w osiach PG-PG Proszę o zgodę na kontynuację prac w zakresie układania AL	
02.12.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	koniec robót Odebrano izolację termozapre- walną w zakresie przęsa PG/P9. Zezwalam na układanie asfaltu łamego. Temperatury w nocy do 3°C w dzień do +6°C. Bl.	
9.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zakończono układanie warstwy wierzchniej z asfaltu łamego - Powierdź	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.12. 2025r.	Gadeuse MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: usunięto gipsu, pobrało próbki do badań. Ułożono robót. Ułożenie asfaltu łonego przebie- go bez zacięć. Warunki atm. zgodne z SS (temp. +8°C, sucha, bez wiatru). Bez uwagi.	Je
11.12. 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed beto- nowaniem kapy chodnikowe odcinki 1L i 1P oraz na słupach prawy i lewy przy przyczółku P1. Zamontowano krawężnik kamierny, długość gipsowa, kotwy, drewny oraz ułożenie. Proszę o zgodę na betonowanie.	Je
11.12. 2025r.	Gadeuse MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ułożono robót. Odbioru ułożenie kapy chodniko- wych 1L i 1P oraz na słupach P1 str. L+P. Sprawdzone średnice, wzrost płyt i ułożenie tynku. Zezwalam na betonowanie w/w sekcji.	Je
11.12. 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano kapy chodnikowe 1L, 1P oraz kapy na słupach prawy i lewy przy przyczółku P1. Beton C35/45. Przebiega się do przebiegu.	Je
16.12. 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru przed beto- nowaniem kapy chodnikowe odcinki 3B i 3P oraz kapy na słupach przy przyczółku P9. Zamontowano krawężnik i ułożenie	Je

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: deska gipsowa, kotwy, drewno, ubrojenie. Proszę o zgodę na betonowanie KONTAKT ROBÓT: Odebraniem zapieczętowania kap odniednionych 38L i 38P, oraz kapy na słupach P3 - st. L+P. Wszystkie elementy mają zamontowane deski gipsowe, ustawienie krawężnika i elementów odwodnienia. Zestawiam na betonowanie.	Je
17.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabezpieczono kapy dodatkowe odniednionych 38L i 38P oraz kapy na słupach P+L P3.	Je
18.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru powierzenie betonowe ustroju Nośnego przed wykonaniem hydrofobizacji. Powierzenie ustroju zbadano metodą pull-off, wynik średni > 1.5 MPa. Proszę o zgodę na aplikację 2 warstw barbarowego preparatu Euro Cret HM. Temperatury > 5°C	Je
18.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTAKT ROBÓT: Odebraniem powierzenia betonowego ustroju nośnego w zakresie P1 do P3. Zestawiam na wykonanie hydrofobizacji.	Je
19.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Przystępuję do naroszenia warstwy hydrofobizacji. Wyniki pomiarowe pozwalają na prowadzenie prac	Je
19.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTAKT ROBÓT: Za wykonanie hydrofobizacji	Je

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
4.03 2026	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	na ustroju nosnym waunli atm. Zgodne z wymaganiami SS. Zakończono prace związane z wyko- naniem hydrofobizacji ustroju nośne- go. Przystępuje się do wykonania badania i sprawdzenia.	
09.03. 2026	Grzegorz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Potwierdzam zakończenie robót związanych z hydrofobizacją ustroju nośnego. Składam badania odbiorowe. Blu.	