

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr 2 (PUN 3/2020) 20 20 r. (tom II)

wydany dnia 18.07.2025 r. 20.25 r.

Dziennik zawiera 100

(słownie 80)

ponumerowanych stron.

BRANŻA MOSTOWA

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG I WOJEWÓDZKIEJ NR 681 OD KM 0+000 DO KM 3+580 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I WIERZBĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ - PRONIA KOSZY
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEC

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
(nazwisko/nazwa i adres)

UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

Pozwolenie na budowę ** z dnia 15.09.2017 20 17 r. nr 14/2017
rozbiórkę

wydane przez WOJEWODA PODLASKI UL. MICKIEWICZA 3
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

15-213 BIAŁYSTOK

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.


** Niepotrzebne skreślić.

ne w trakcie
v dzienniku.
otokołów na
dołączyć w
kopii dzien-
lokonując w


zabezpie-
iektów bu-
obiektemi
oraz prze-
lowlanego;

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	inż. Tadeusz MACIAŁ 15-548 Białystok, ul. Zastawna 34/1	PDL/0008/0404/03 Konst. - Budowl. B/O	04.06. 2024r.	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	inż. Tomasz SUDA ul. Nusbaum 54 62-100 CIEŚCIEŃ mgr inż. Jacek Kodowski 60-244 Poznań ul. Limanowskiego 23/11	UKP/0112/0001/03 Projektowanie bez uprawnień czł. A spec. nastawę	21.06.2024	

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 20 r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)

(imię, nazwisko i funkcja)


..... w dniu 20 r.

8. Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	W informację budowy ZEDZ dokumentowane prace jako komunikacja wpisów planu budowy NR 2 (PWS/2020) 2020 r. (TUT) wydaną dnia 23.11.2023 r. most M-2	Tajuk
13.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	Ułożono mieszankę betonową ciężką C30/37 w uł (deszczowanie + bezciężko). W trakcie prac SPR. DAWANIE ICH SŁUŻEJ MIEJANIE OWIŁ PORUWANO PUDRUM DO BADA CAB. ROZPOCZĘCIE PRAC SŁUŻEJ BEŁOM.	Tajuk
13.08 2025	Gadusec MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KOMUNIKACJA ROBÓT MOST M-2 betonowanie ustroju nośnego betonu bez ciężeń. Bł.	Tajuk
19.08 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	most M-1 ROZPOCZĘCIE PRAC DESZCZOWANIA OWIŁ DŁUGI ZBROJENIOWY I IŁIADY PODMIENIE PAIŁ OWIŁ PRAC MAD BEŁOM BECEN IŁI.	Tajuk
19.08 2025 r.	Gadusec MACIAŁ Inspektor Nadzoru	most M-2 TUT PRACOWNIA BEŁOM uł. KOMUNIKACJA ROBÓT. MOST M-1. Tut montaż deszczowania i zbro- jone pęty ustroju nośnego Sprawdzono średnicę, kształt pę- tów oraz wymiary figur. Zezwalam na kontynuację zbrojenia. MOST M-2; Tut pracownia betonu pęty ustroju nośnego.	Tajuk







Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.08 2025m.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	MOST M-1 ZREALIZOWANO DO ODBIORU MOSTU PIŁAŁ ZBUDOWANIE I ODBIOR DEKORACJA II ETAPU POPRZECZNE OWAŻ PRACI NA BUDOWI NA BEŁUNACH T-27. WNIOSKOWO O ODBIOR MOSTU PIŁAŁ ZBUDOWANIE, DEKORACJA, ELEMENTY ODBIORNICZE OWAŻ PRACI NA BUDOWI. ZGODNY NA WYKONANIE MIĘMIAN. BET. Tępy	
23.08 2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT MOST M-2: zakończono przygotowanie betonu płyty mostu. Bl. MOST M-1: Odebrano, wykonano płyty mostu wraz z II etapem poprzecznym. Sprawdzone średnice, wzrost płyt oraz otuliny. Zezwalam na betonowanie płyty mostu.	
28.08 2025m.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	MOST M-1 ROZPOCZĘTO WYKONANIE MIĘMIAN BEŁONOWEJ WIAZY C30/37 W II ETAPIE POPRZECZNE W OŚCIACH P1 OWAŻ P2 I PRACI NA BUDOWI NA BEŁUNACH T-27.	Tępy
28.08 2025m.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	MOST M-1 WYKONANO MIĘMIAN BEŁONOWY WIAZY C30/37 W UK II ETAP POPZECZNE W OŚCIACH P1 OWAŻ P2 I PRACI NA BUDOWI NA BUDOWI T-27. W ZAKŁADZIE PRACI PRACOWNIKO	








Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.09.2015.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WOMIYMACJA WPISU ZE STR. NR 4 PARAMETRY (LUBET) MARIAMIS - PARAMETRY W KONTRIE OLMAZ POZNANO PROBLEMY DO 'BRANNA' LAB. WOPROCUJO PIELZGMACIO SWIEZEGO BELOMU. WOMIYMACJA ROBÓT. MOST M-1 Potwierdzenie wykonanie betonowanie płyty ustroju nosnego. Tma pochylenia. Do odbioru proszę prezentować parametry standardu tego betonu. Blv.	Tajurek
03.09.2015.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	MOST M-1 ZCZYNAM DO ODBIORU PODROBY W OST M OLMAZ W PRZYGOTOWANIE DO WOPROCUJO ZAMIANI. ZAMONTOWANO GEOWOLNOZYT DUEMBOZOM. WIMOKUJO O ODBIOR ZCZOM M WOPROCUJO ZAMIANI. KONTROLA ROBÓT. MOST M1. Odebraniem i wzięcie próby P1 i P2. Waz z użyciem niem jednoczynu. Zestawiam na wykonanie Lasypli.	Tajurek
03.09.2015.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	MOST M1. WOPROCUJO WBLIMOWYWANIE ZAMIANI PODROBY W ODBIOR P1 OLMAZ W. ZAGSRECEMIE POZUCIEGOMIAT WAMNIS TEST ZADANIE MA PRZETAKO, APROBOWANY ZAMONTOWANO P15 W PRUMIE BUDOWY.	Tajurek







Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.09. 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT MOST M-1. Trwa zasypka P1 i P2 zasypka prowadzona warstwowo 30cm. Bez uwag.	
09.09 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	W DNIU DZISIEJSZYM PRZEJMUJE PEŁNIŁ OBOWIAZKI KIEROWNICTWA ROBÓT MOSTOWYCH.	
9.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	2 dniami dzisiejszym przejmuję obowiązki kierownika robót mostowych na obiektach mostowych M-1 i M-2. Na obu obiektach wykonano sz. wyprawkę podpory: przygot. posadowienie na palach wbijanych, zamontowano sz. torpcha elastomerowe oraz wykonano wstroje nośne na belkach mostowych. Na obiekcie M-1 trwa zasypka za przygot. trawni.	
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	2 DNIE DZISIEJSZYM PRZEJMUJE PEŁNIŁ OBOWIAZKI KIEROWNICTWA BUDOWY	
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	2 DNIE DZISIEJSZYM PRZEJMUJE ODSŁUŻKI KIEROWNICTWA BUDOWY. AKCEPTUJE PLAN B3.2. OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWY	
22.09 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-2: Zgłaszam do odbioru podpory w osi 1 i 2 przygotowane do rozporządzenia zasypki. Wykonano iście oraz zamontowano geokompasy	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.09.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wniosek o odbiór i zdanie wraz z urzędowym protokołem. Zwracam na wykonanie zasypki przegrod P1 i P2.	
23.09.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Porozumienie wykonanie zasypki za pomocą i stożków wenturki 30cm - - MOST M2	
14.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zasypki stożków oraz za pomocą - obie strony - zapewnienie zgodne z ST - szczegóły w raporcie z badań. Proszę o zgodę na ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe - MOST M2	
14.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wniosek o odbiór MOST M-2; Odbiórem zasypki przegrody P1 oraz P2. Zwracam na ułożenie „ciężkiego betonu” pod płyty przejściowe P1 i P2.	
14.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-2 - Ułożono beton podkładowy klasy C12/15 pod płyty przejściowe P1 i P2.	
31.10.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-2 - Zgłaszam do odbioru powłokę betonu wg ustroju nośnego i ścianek zapleczy przed gruntowaniem pod papy. Proszę o zgodę na kontynuację prac	
31.10.2025		KOMPLET ROBÓT. MOST M-2. Odbiórem podłoża ustroju nośnego i ścianek zapleczy. Zwracam	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
4.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	wykonanie robót izolacyjnych tj. gładzenie pod izolacją termiczną. MOST M2 - Zgłaszam do odbioru zbiorcze i detaliczne płyty przejściowe. Proszę o zgodę na betonowanie.	
04.11 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT MOSTU M-2. Odbiorłem zbiorcze płyty przejściowe P1 i P2. Sprawdzono średnice, kształt prętów oraz wymiary figur. Zezwalam na betonowanie płyt przejściowych P1 i P2.	
4-11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano płyty przejściowe obiekta M2 betonem C30/37.	
6-11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru obie płyty przejściowe gotowe do ułożenia betonu wyrównawczego. Proszę o zgodę na kontynuację prac.	
06.11 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT MOSTU M-2. Odbiorłem i złożyłem płyty przejściowe P1 i P2. Zezwalam na ułożenie betonu ochronnego.	
6.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Ułożono beton wyrównawczy na obie płyty przejściowe obiektu M-2. Beton klasy C12/15.	
12.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-1 - Zgłaszam do odbioru 1-szy etap zbiorcze i detaliczne ścianki zapleczy. Proszę o zgodę na betonowanie.	








9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kontrola robót. Most M-2. Odebraniem zbioru ścianek zaplecanych P1 i P2. Zewzdam na betonowanie 1 etapu.	
12.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano 1-szy etap ścianek zaplecanych obiektem M-1 betonem C30/37.	
13.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru ułożenie izolacji termozaprawnej z papy na ustroju i ściankach zaplecanych obiektem M-2. Badania i sprawdzenia zgodne z ST. Proszę o zgodę na ułożenie warstwy ochronnej z papy pod kapami chodnikowymi.	
13.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kontrola robót. Most M-2. Odebraniem ułożenie izolacji termozaprawnej na ustroju i ściankach zaplecanych. Odebraniem na kapach i dachach pod 1 warstwę. Zewzdam na ułożenie 1 warstwy papy termozaprawnej na kapach chodnikowych.	
14.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Most M-2 ułożono warstwę osłedku na ustroju w obrębie kap chodnikowych. Wykonano tyniec krawężnika kamiennego. Proszę o zgodę na karcznięcie prac.	
14.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Kontrola robót. Most M-2. Odebraniem 1 warstwę izolacji termozaprawnej na kapach. Zewzdam na ułożenie krawężnika	






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	1) MOST M-2 - zgłaszam do odbioru gotowy ustrój obiektu do ułożenia asfaltu laneo. Ułożono chodnik poprzeczny, wykonano tykanie geoderyjne, prace obrysowano sprządką pomietrzeniem. Proszę o zgodę na ułożenie asfaltu laneo. 2) MOST M-1. Zgłaszam do odbioru zbrojenie i deblowanie ścianek zaprzeczających 2-gi etap. Proszę o zgodę na betonowanie.	
17.11 2025	Grzegorz MACIAŁA Inspektor Nadzoru	Ułożono zbrojenie MOST M-1. Odebrano zbrojenie ścianki zaprzeczającej - pozwalam na betonowanie II etapu. MOST M-2. Odebrano izolację termoizolacyjną pod asfalt laneo. Sprawdzono systemy oraz ułożenie drenów. Zlecałam na wykonanie warstwy asfaltu laneo.	
17.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-1 - zabetonowano 2-gi etap ścianek zaprzeczających betonem C30/37. MOST M-2 Ułożono warstwę wierzchnią z asfaltu laneo.	
18.11 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-1 Zgłaszam do odbioru pomietrzenie betonowe ścianek zaprzeczających do poziomu płyt przejściowych. Proszę o zgodę na wykonanie izolacji cieplnej -	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. MOST M-1. Odebraniem powierzchni betonu ścianek zaplecmych. Ze- zwołam na wykonanie izolacji ciężkiej.	
19.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST- M1 Zgłaszam do odbioru izolację ciężej ścianek zaplecmych. Prace o zgodę na wykonanie gładzi perytry drewnianej i wykonanie zasypki.	
19.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. MOST M-1. Odebraniem i wykony- ciem ciężej powierzchni na ściankach zaplecmych. Zezwołam na konty- nuację robót tj. wykonanie drewna i wykonanie zasypki.	
21.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M-1. Zgłaszam do odbioru zasypki i wykonanie zamykania i stojaków. Prace o zgodę na wykonanie betonu podkładowego pod obie płyty przejściowe.	
21.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. MOST M-1. Odebraniem zasypki przebiegu P1 i P2. Zezwołam na wykonanie "ciężkiego betonu" pod płyty przejściowe.	
21.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Wykonano warstwę betonu pod- kładowego pod obie płyty przej- ściowe. MOST M-1	
27.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M-1. Zgłaszam do odbioru wykonanie i dokonywanie płyt	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.11.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	c.d. wpisu: przebiegu na P1 i P2. Proszę o zgodę na betonowanie ukończonych robót. Odebrałem ukończenie płyt przejściowych P1 i P2. Sprawdzono średnice i warstwy płyt, leżących na betonowaniu.	
27.11.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M1. Zabetonowano płyty przejściowe P1 i P2. Beton C30/37 trwa pielęgnacja.	
1.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M1. 1) Zgłaszam płyty przejściowe P1 i P2 do ukończenia warstwy wyrównawczej z betonu C12/15. Proszę o zgodę na kontynuację prac. 2) Zamentowano ukończenie dylatacyjnej na osi 1. Nisze dobrojono i omyczono z mlekiem cementowego. Proszę o zgodę na betonowanie ukończonych robót.	
01.12.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MOST M-1. Odebrałem ukończenie dylatacyjnej. Sprawdzono montaż dylatacji oraz ukończenie leżących na betonowaniu nisz dylatacyjnych. Odebrałem izolację płyt przejściowych P1 i P2. leżących na betonowaniu betonu wyrównawczego.	
1.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	1) Zabetonowano niszę dylatacyjną P1 betonem C30/37 - MOST M1 2) Ukończono beton wyrównawczy C12/15 na obu przęsłach przejściowych - M1	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
3.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbiorcze podwaliny - sprężynkowane. Proszę o zgodę na umieszczenie w wykopie i betonowanie 1-szego etapu do wysokości 4/3 wysokości -	Je
03.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. MOST M-1. Odebrałem zbiorcze podwaliny. Sprawdzone średnice i wzrost pętli. Zezwalam na betonowanie 1 etapu podwaliny P1-stw. PRALA.	Je
3.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano 1szy etap podwaliny pod umocnienie storka P1-strona prawa MOST M-1.	Je
4.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbiorcze podwaliny pod umocnienie storka P1-lewa na MOST-1. Proszę o zgodę na betonowanie - 1szego etapu.	Je
04.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. MOST M-1; odebrałem zbiorcze podwaliny P1 stw. LEWA. Sprawdzone średnice, wzrost pętli i stłup. Zezwalam na betonowanie 1 etapu podwaliny P1 stw. LEWA.	Je
4.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-1 Zabetonowano 1szy etap podwaliny pod umocnienie storka lewego przy podpnie P1.	Je
6.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zgłaszam do odbioru zbiorcze podwaliny pod umocnienie storka P2-lewa - MOST M1 - 1szy etap. Proszę o zgodę na betonowanie	Je

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończony roboty. MOST M-1. Odebraniem zbrojenie podwaliny stożka P2 / str. LEWA. Sprawdzone średnice, wyster pętli i otuliny. Zezwolenie na betonowanie.	
6.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano 1szy etap podwaliny pod umocnienie stożka lewego pny podpore P2 betonem C25/30 - MOST M1	
8.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zyżasiam do odbioru zbrojenie podwaliny prawej pny podpore P2 - MOST M1 - 1szy etap. Proszę o zgodę na betonowanie.	
08.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończony roboty. MOST M-1. Odebraniem zbrojenie podwaliny P2 / str. PRAWA. Zezwolenie na betonowanie.	
8.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano podwalinę prawą pny podpore P2 - etap 1 na obciążenie M-1 - beton C25/30.	
9.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zyżasiam do odbioru 1szy etap podwaliny lewej pny podpore P2 na MOSTIE M2 - Proszę o zgodę na betonowanie.	
09.12.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończony roboty. MOST M-2. Odebraniem zbrojenie podwaliny P2 / str. LEWA. Zezwolenie na betonowanie.	
9.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-2 - zabetonowano 1szy etap podwaliny lewej pny podpore P2 - Beton C25/30. Pobrano próbki do badań, sprawdzo konstrukcję	




9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M-1: Zgłaszam do odbioru ukończenie i dokonywanie 2-giego etapu podwalin (lewa i prawa) przy pomocy P1. Proszę o zgodę na betonowanie.	
10.12.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MOST M-2: Zgłaszam do odbioru 1szy etap podwaliny przy P1-lewa strona. Proszę o zgodę na betonowanie.	
10.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M-1: Odebrałem ukończenie II etapu podwalin P1 str. L+P. Zgłaszam na betonowanie.	
10.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M-2: Odebrałem ukończenie podwalin P1-strona LEWA. Zgłaszam na betonowanie.	
11.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zabetonowano na MOŚCIE M1 2-gi etap podwalin P1 str. L+P oraz na MOŚCIE M-2 podwalinę lewą przy P1-etap 1.	
11.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	MOST M-2: Zgłaszam do odbioru 1szy etap podwaliny prawej przy podpnie P1. Proszę o zgodę na betonowanie.	
11.12.2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończenie robót. MOST M-2. Odebrałem ukończenie podwaliny P1 str. PRAWA. Zgłaszam na betonowanie.	
11.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedyński	Zabetonowano na MOŚCIE M-2 pierwszy etap podwaliny prawej przy pomocy P1. Beton C25/30.	


9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-1: Zgłaszam do odbioru 2-gi etap podwalin przy pycie. P2 - kawa i prawa. Proszę o zgodę na betonowanie.	
12.12.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	MOST M-2 Zgłaszam do odbioru 1-sy etap podwalin przy pycie. P2 - Proszę o zgodę na betonowanie. KOMISSION ROBÓT. MOST M-1: Odebraniem 2-budowie 1 etapu podwalin P2 - str. L+P. Zezwalam na betonowanie. MOST M-2: Odebraniem 2-budowie 1 etapu podwalin P2 str. PRAWA. Zezwalam na betonowanie 1 etapu podwalin. Zabetonowano następujące elementy: MOST M-1: 2-gi etap podwalin przy P2 L+P. MOST M-2: 1-sy etap podwalin przy P2 prawa.	Je
12.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-1: 2-gi etap podwalin przy P2 L+P. MOST M-2: 1-sy etap podwalin przy P2 prawa.	Je
18.12.2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M1 - zamontowano umocnienie dylatacyjne w osi 2. Nisze dylatacyjne dotorejono i omyczono z mleka cementowego. Proszę o zgodę na betonowanie. MOST M2 - zgłaszam do odbioru 2-gi etap podwalin przy pycie. P1 Proszę o zgodę na betonowanie. KOMISSION ROBÓT. MOST M-1: Odebraniem montaż dylatacji i umocnienie. Nisze dylatacyjne zostały zezwalam na betonowanie.	Je
18.02.2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	MOST M-1: Odebraniem montaż dylatacji i umocnienie. Nisze dylatacyjne zostały zezwalam na betonowanie.	Je

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18-12-2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-2; Odebraniem ukończenie podwalin przy przyczółku P1 / str. L+P. Zezwalam na betonowanie II etapu MOST M-1 i zabetonowano rusze dylatacyjne w osi 2.	
22-12-2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	MOST M-2; Zabetonowano 2-gi etap podwalin przy przyczółku P1 (L+P). MOST M-2; Egzamin do odbioru ukończenia i dekorowanie podwalin przy podpory P2 - L+P - 2gi etap. Proszę o zgodę na betonowanie MOST M-2 - zgłaszam do odbioru przed betonowaniem kapy chodnikowej na ustroju i słupkach. Zamontowano krawężniki kamienne, doki gumowe, kotły drewny, ukończenie. Proszę o zgodę na betonowanie KOMIWA ROBÓT MOST M-2.	
22.12.2025.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MOST M-2. Zezwalam na betonowanie podwalin P2 - strona L+P / II etap. Ukończenie zostało odebrane w I etapie. Sprawdzono średnice i wzrost pętli. Zezwalam na betonowanie. Odebraniem ukończenie łop chodnikowych i deski gumowych oraz krawężników. Odebraniem ukończenie łop chodnikowych strona L+P. Sprawdzono średnice i wzrost pętli. Zezwalam na betonowanie łop chod.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.12 2025	Kierownik Robót Mostowych Paweł Jedynasty	Zabetonowano na obiekcie M-2: - kapy chodnikowe - Beton C35/45 - podłaziny pod umocnienie stоек przy przyczepieniu - P2 strona L oraz P - beton C25/30	
22.12. 2025.	Grzegorz MACIAŁA Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. M51 M2 Betonowanie kap chodni- kowych oraz podwalin przyczep- ki do złożeń. Przystąpiono do pielęgnowania betonu	