

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

BRANŻA SANITARNA

nr 4 (PUW 3/2020) 20 20 r. (tom 1)

wydany dnia 23 - 11 - 20 23 r.

Dziennik zawiera - 30 -

(słownie TRZYDZIEŚCI)

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 681 OP KM 0+000 DO KM 3+530,00 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I WIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ROZSZKI WODZKI - PRONKA KOSZY
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY
PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
(nazwisko/nazwa i adres)

UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

Pozwolenie na budowę ** z dnia 15.09. 20 17 r. nr 16/2017
rozbiórke

wydane przez WOJEWODĘ PODLASKIEGO
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

UL. MICKIEWICZA 3, 15-213 BIAŁYSTOK

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić.

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

| Lp. | Rodzaj robót | Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres | Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych | Data przyjęcia obowiązków | Podpis |
|-----|--------------|--|---|---------------------------------|----------|
| 1. | Rob. Scuf | mgr inż. Eliza Wienbocka Białystok ul. Mickiewicza 114 | Bt/58/98 | 03.02 2023 | [Podpis] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5. Osoby pełniące nadzór autorski

| Lp. | Rodzaj robót | Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres | Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych | Data przyjęcia obowiązków | Podpis |
|-----|--------------|--|---|---------------------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Leszek Murawski
Nr upr. 6001K 22616
(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 4.10.2024r. 20 r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Leszek Murawski
Nr upr. 6001K 22616
(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu 4.10.2024r. 20 r.

8. Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej | Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób | Podpis |
|-------------|--|--|------------|
| 27.06.2024 | MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY | W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki kierownika Budowy | Rudkiewicz |
| 27.06.2024 | Kierownik Budowy Szymon Rutkowski | W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki kierownika Budowy, oraz akceptuję plan B102. Otrzymałem projekt budowlany sat. 1. | SR |
| 4.10.2024r. | GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616 | Wytyczono przebieg sieci w terenie. | LM |
| 03.02.2025 | mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDU/0057/OWOD/15 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ | 2 dniem 03.02.2025 rezygnuję z funkcji Kierownika Budowy | SR |
| 03.02.2025 | KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda | W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy, akceptuję plan B102. Otrzymałem projekt budowlany | TS |
| 13.06.2025 | Artur Ruchalski kier. robót sanitarnych | Na odcinkach W1-W2, W3-W2. palcos prac projektowanych stwierdzono że średnica istniejącego walowu to $\phi 160$ w związku z tym należy średnicę projektowanego walowu $\phi 110$ zmienić na $\phi 160$ | AR |
| 13.06.2025 | Eliza Wienbowicz insp. n. send. | Biegac kontrolne budowy Należy porozmawiać średnicę wodociągu $\phi 160$ jak wodociąg istniejący | EW |
| 13.06.2025 | Artur Ruchalski kier. robót sanitarnych | Nykomu walowu z nr P5 $\phi 160$ na odcinku W1-W2. Zwiększenie do $\phi 160$ | AR |

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej | Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób | Podpis |
|---------------|---|--|--------|
| 12.06 2025 | Eliza Wienbowto insp. r. send. | Odbieram wykonanie wodociągów Ø160 PE od węża W1-W2 | W |
| 26.06 2025 | Artur Richalch kier. robót sanitarnych | Wykonano wodociąg z mPE Ø160 W3-W2. Złożeniem do albumu. | B |
| 26.06 2025 | Eliza Wienbowto insp. r. send. | Odbieram wykonanie wodociągów Ø160 PE od węża W2-W3 | W |
| 01.07 2025 | Artur Richalch kier. robót sanitarnych | Wykonano wodociąg z mPE Ø110 W1-ZG. Złożeniem do albumu. | B |
| 01.07 2025 | Eliza Wienbowto insp. r. send. | Bieżące monitorowanie budowy. Odbieram wodociąg Ø110 PE od węża W1-ZG | W |
| 22.07 2025 | Artur Richalch kier. robót sanitarnych | Wykonano próbę ciśnieniową na nowo wykonanych wodociągach na odcinku W3-W2, W1-ZG. Złożeniem do albumu. | B |
| 22.07 2025 | Eliza Wienbowto insp. r. send. | Odbieram próbę ciśnieniową nowo wykonanych wodociągów od węża W3-W2, W1-ZG. Wynik próby pozytywny. | W |
| 18.09 2025 | KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda | PRZESTAJĘ PEŁNIĆ FUNKCJĘ KIEROWNIKA BUDOWY | W |

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej | Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób | Podpis |
|---------------|---|---|--------|
| 18.03 2025 | KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa | 2 DNIEM PRZESIEDZIAŁ PRZEPŁYŃ OBSŁUGI I GOSPODARSTWA BUDOWY AKCEPTUJE PŁATNIE OSTATNIA PRZEPŁYŃ BUDOWY | |
| 05.11 2025 | Antoni Pacholczyk kier. robót sanitarnych | Wykonano włączenie nowego wybudowanego wodociągu w węzłach W1-W2, W3, W1, W2 Złaznem do odbioru. | |
| 08.11 2025 | Eliza Wienioba insp. n. sent. | Potwierdzenie włączenia wodociągu w węzłach W1-W2 W3, W1, W2 do wodociągu istniejących | |
| 12.11 2025 | Antoni Pacholczyk kier. robót sanitarnych | Wykonano kanał dennowy na planie DOR 1-D4. Złaznem do odbioru. DOR 1 - D4 | |
| 17.11 2025 | Eliza Wienioba insp. n. sent. | Bieżące kontrole budowy Odbieram od ark. kad. od DOR 1 - D4 | |
| 18.11 2025 | Antoni Pacholczyk kier. robót sanitarnych | Wykonano kanał dennowy na planie D4-D3 Złaznem do odbioru. | |
| 19.11 2025 | Eliza Wienioba insp. n. sent. | Odbieram od ark. kad. desup. od stol. D4 do D3 Złaznem na zewnątrz. | |
| 18.03 2025 | | 2 DNIEM PRZESIEDZIAŁ PRZEPŁYŃ OBSŁUGI I GOSPODARSTWA BUDOWY AKCEPTUJE PŁATNIE OSTATNIA PRZEPŁYŃ BUDOWY | |