

(pieczęć organu państwowego  
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

## DZIENNIK BUDOWY\*

PRZEPUSTY

nr ..... 3 (PUW3/2020) 20.20 r. (tom I )

wydany dnia ..... 23-11-2023 r.

Dziennik zawiera .....

(słownie ..... )

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 621 OD KM 0+000,00 DO KM 3+520,00 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ROSEKI WADZKI - PRONIA KOZKY  
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU  
(nazwisko/nazwa i adres)

UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

Pozwolenie na budowę \*\* z dnia 15.09 2017 r. nr 141/2017  
rozbiórke

wydane przez WOJEWODĘ PODLASKIEGO  
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

UL. MICKIEWICZA 3, 15-213 BIAŁYSTOK

\* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

### 1. Wykonawcy robót

[illegible]

2. Kierownik budowy MGR INŻ. MARCIN RUDKIEWICZ

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

UL. PRYSTORA 3B/6 02-497 WARSZAWA

(adres)

ZAP/0201/040D/13 W SPEC. DROGOWEY BEZ OGRANICZEN

(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

21.05.2024

(data przyjęcia obowiązków)


Morain Ruckwies'z

(podpis)


### 3. Kierownicy robót

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE PRZEPUSTY	Inż. Tadeusz MACIAK 15-548 BIAŁYSTOK, ZAŚCIGIŃSKA	PDL / 30008 / 0101 / 03 341 WZNIK. - BUDOWL. B / Og.	04.06. 2024	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
	obiekty inżynierskie	mgr inż. Jakub Kosiński 60-244 Poznań, Linia awerskiego 23/21	UKP / 01112 / P00M / 09 upr. do proj. o specjalności mostowej	21.05.2024	

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

GEODETA UPRAWNIENIA

inż. Leszek Murawski

Nr upr. GUGIK 22616

(imię, nazwisko i funkcja)

w dniu 4.10.2024 20 r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał (a)

inż. Leszek Murawski

Nr upr. GUGIK 22616

(imię, nazwisko i funkcja)

w dniu 4.10.2024 20 r.

8. Budowę - rozbiórkę\* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

\* Niepotrzebne skreślić.



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych







Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.06.2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki Kierownika Budowy.	Rudkiewicz
27.06.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy, oraz akceptuję plan Bior. otrzymałem projekt budowlany str. 1.	SR
4.10.2024r.	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616	Wytyczono główne osie obiektów.	LM
02.12.2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk	Przepust PG w km 0+133,50 DDO1 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszcowej.	
02.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST PG w km 0+133,50 DDO1; Odebrałem podłazę pod ławę kruszową. Zreklam na ustąpienie robót.	TM
03.12.2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk	Przepust PG w km 0+133,50 DDO1 Wykonano ławę kruszową pod konstrukcję stalową przepustu. Proszę o pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej przepustu o przekroju okrągłym $\Phi 600$ , $L=9,35$ m	
03.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST PG km 0+133,50 DDO1 Odebrałem ławę kruszową. Sprawdzone powłoki. Brak uszkodzeń i wypięszeń. Zreklam na montaż przepustu $\Phi 600$ $L=9,35$ .	TM

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.12 2024	<b>KIEROWNIK Robót Mostowych</b> <i>Grzegorz Romaniuk</i>	Przepust P9 w km 0+133,50 DDO1 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu. Proszę o zgode na wykonanie zasypki.	
04.12. 2024	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WYKONANA ROBOTA PRZEPUSTU P9 Odbiorem montaż przepustu. Potwierdza bez uszkodzeń. Konstrukcja bez defo- rmacji. Zestawiam na zasypki.	<i>[Signature]</i>
04.12. 2024	<b>KIEROWNIK Robót Mostowych</b> <i>Grzegorz Romaniuk</i>	Przepust P9 w km 0+133,50 DDO1 Rozpoczęto wykonanie zasypki przepustu.	
05.12 2024	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WYKONANA ROBOTA PRZEPUSTU P9 Inna zasypka przepustu. Prace prowa- dzone równomiernie z obu stron. Ze- stawiam na kontynuację zasypki. Bl.	<i>[Signature]</i>
05.12 2024	<b>KIEROWNIK Robót Mostowych</b> <i>Grzegorz Romaniuk</i>	Przepust P9 w km 0+133,50 DDO1 Zakończono wykonanie zasypki przepustu I, II, III w-wy. Proszę o odbiór zasypki.	
06.12 2024	Tadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	WYKONANA ROBOTA - PRZEPUST P9 w km 0+133,50 DDO1. Potwierdzam zakończenie zasypki. Do odbioru proszę przedstawić wyniki zapiszienia.	<i>[Signature]</i>
08.02 2025 03.02 2025	Kierownik Budowy <i>Szymon Rutkowski</i> <b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <i>Tomasz Suda</i>	Z dniem dzisiejszym przejmuję pełnię funkcji Kierownika Budowy N DDU DZIŚ DZISIEJSZY PRZEMIANIE OBOWIĄZU KIEROWNIA BUDOWY ORAZ AKCEPTUJE PLAN BIOZ, OSTRZEGAWIENIA PRO- JEKT BUDOWLANY	<i>[Signature]</i>



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.03 2025	<b>KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk</b>	W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki Kierownika Robót Mostowych	
11.03 2025 r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak</b>	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki kierownictwa robót mostowych.	
16.05 2025 r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak</b>	PRZEPIS P4.2. W UM 1+780 ROZPOCZĘCIE WYKOPÓW POD ZAMOWIENIEM KONSTRUKCJI PRZEPUSZTU. PRACE PROJEKTYOWE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTYOWĄ.	
17.05 2025 r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak</b>	PRZEPIS P4.2. W UM 1+780 ZAMÓWIONO WYKOP POD PRZEPUSZT. WYKONANO WYKOP DO GŁĘBOKOŚCI WYMAGANEJ. WARMUR GARNIOWO - -WOJNIE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTYOWĄ. INFORMACJA O ODBIORZE ZGODNIE NA WYMAGOWANE ROBÓT.	
17.05 2025 r.	<b>Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru</b>	KONTROLA ROBÓT PRZEPIS P4.2. W UM 1+780 Odbiórem wykop. Zerknięciem na wykopanie ściany podłożowej kuszynowej.	
26.05 2025 r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak</b>	PRZEPIS P4.2. W UM 1+780 ZGADNIENIE DO ODBIORU WYKONANYCH PRAC WYMAGOWYCH POD MONTAŻ PRZEPUSZTU. WYKONANO INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ - ODBIORNĄ ZGODNIE Z P.L. WYMAGOWYCH OŚ PRZEPUSZTU. INFORMACJA O ODBIORZE PRAC I ZGODNIE NA MONTAŻ PRZEPUSZTU WYKONANEGO.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.05.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT PRZEPUSZ P4.2 w km 1+780 Odebraniem robót kruszyny. Blk. Zezwalam na montaż przepustu. Powyżej bez uszkodzeń. Jednostka ci.	
26.05.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUSZ P4.2 w km 1+780 ZGŁOSZAM DO ODBIORU MONTAŻ MURU STALOWEJ PRZEPUSZKI WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SPR. - ODCZYNEŁ ZGODNIE Z P. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNIE NA ROZPOCZĘCIE ZAKRYCIA.	Targul
26.05.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT PRZEPUSZ P4.2 w km 1+780 Odebraniem montaż przepustu, brak deformacji; powyżej nie uszkodzona. Zezwalam na zasypkę, którą należy wykonawać równomiernie z obu stron - wałkami po 30cm.	
27.05.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUSZ P4.2 w km 1+780 ZGŁOSZAM DO ODBIORU ZAKRYCIA PRZEPUSZKI. INFORMUJĘ O ODBIORU ZGŁOSZAM PRACĘ I ZGODNIE NA DALSZE PRACE.	Targul
27.05.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT Odebraniem zasypki przepustu P4.2 w km 1+780. Zezwalam na wykonywanie warstwy warstwy drogowych.	
01.06.2025r.		PRZEPUSZ P4 w km 0+237,17 ZGŁOSZAM DO ODBIORU WYKON	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych




Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.05.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT ZE PN. NR 6 PRZEPUSZCZANIE WYKONANO - WYKONANO ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONANO PROJEKTOWE WYKONANO DO ODBIORU ZGODNIE WYKONANO CAŁY WYKONANO WYKONANO ROBÓT.	Tajny
04.06.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	PRZEPUSZCZANIE P2 W KM 0+237,17 Odebrano wykop; zezwalam na łożenie ścieżki i kuszynowej.	Tajny
05.06.2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagnik	PRZEPUSZCZANIE P2 W KM 0+237,17 ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANO CAŁY WYKONANO POD MOSTEM PRZEPUSZCZANIE WYKONANO INWENTARYZACJĄ GEODEZYJNĄ - ODEBRANO ZGODNIE Z PN WYKONANO ODEBRANO PRZEPUSZCZANIE WYKONANO O ODBIORU ZGODNIE MONITORING.	Tajny
05.06.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	MONITORING ROBÓT. PRZEPUSZCZANIE P2 W KM 0+237,17 Odebrano ścieżkę kuszynową Zezwalam na montaż przepustu. Bl.	Tajny
05.06.2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b>  Wojciech Bagnik	PRZEPUSZCZANIE P2 W KM 0+237,17 ZGŁASZAM DO ODBIORU MONITORING PRZEPUSZCZANIE WYKONANO GEODEZYJNĄ POMIAR I PN. WYKONANO - ODEBRANO ZGODNIE Z PN. WYKONANO O ODBIORU I ZGODNIE NA WYKONANIE ZAPISU.	Tajny
05.06.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANO ROBÓT - PRZEPUSZCZANIE P2 Odebrano montaż przepustu; zezwalam na wykonanie zasypki.	Tajny



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.06.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST P1 w km 0+028 ZCZEPIAM DO ODBIORU ZAKONTORENY WYKOP POD PODSIADKOWIE PRZEPUSTU. WYKONANO PRACOWNO - WOPRZECZNO Z DOZWIENIEM PROJEKTOWY. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNY MA WYKONANIE TAKI WYKONANIE.	
06.06.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	PRZEPUST P2 w km 0+237,17 ZCZEPIAM DO ODBIORU ZAKONTORENY PRZEPUSTU. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNY MA DALSZE PRACE. KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST P1 w km 0+028 Odebrałem wykop - zezwalam na wy- konanie pracy wykopowej. PRZEPUST P2 w km 0+237,17 Odebrałem zasypkę - zezwalam na wykonanie worksu konstrukcyjnego drogowych.	Rezygnacja
09.06.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST P1 w km 0+028 ZCZEPIAM DO ODBIORU TRAKT WYKONANO. WYKONANO GEODEZYJNY POSIADANIE. ODDZIAŁ WYKONANO ODDZIAŁ PRZEPUSTU. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNY MA MONTAŻ.	Rezygnacja
09.06.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST P1 w km 0+028. Odebra- łem pracę wykopową. zezwalam na montaż przepustu. Powodów bez uszkodzeń i deformacji.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.06.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST P1 w km 0+028 ZCIEKNIAM DO ODBIORU MONTAŻ PRZEPUSTU. WYKOMANO GEODEZYJNY POMIAR SPUNKUJĄCY - ODCZYNEK ZGODNE Z PR. UMIESZCZENIA O ODBIORU I ZGODNY NA ZAKRYCIU OBIĘTU. KONTROLA ROBÓT.	Jayul
09.06.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	PRZEPUST P1 w km 0+028. Odebraniem montaż przepustu - Powinno bez uszkodzeń. Zerkaniem na wykonanie zasypki.	
10.06.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST P1 w km 0+028 ZCIEKNIAM DO ODBIORU ZAKRYCIU PRZEPUSTU, UMIESZCZENIA O ODBIORU ZGODNE NA DOKŁADNE PIANIE. KONTROLA ROBÓT.	Jayul
10.06.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	PRZEPUST P1 w km 0+028. Ode- braniem zasypki przepustu. Zerkaniem na wykonanie montażu przepustu.	
06.08.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST PB w km 0+280 ZCIEKNIAM DO ODBIORU WYKOP DO WYKONANIA PRZEBUDOWY WARIANTU GŁĘBOKOŚĆ - WODNE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTYJNĄ. UMIESZCZENIA O ODBIORU I ZGODNY NA WYKONANIE TAKI WYKONANIE	Jayul
06.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT PRZEPUST PB w km 0+028. Odebraniem wykop pod przepust φ 600mm L=11,50m. Zerkaniem na wykonanie gazy kruszywowej.	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych






Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUST PB W KM 0+280 ZGŁOSIŁAM DO ODBIORU KAWĘ KAWĘKOWĄ POD PODANOWIENIEM PRZEPUSTU. WYKONANO OŚCIE PRZEPUSTU. WYKONANO O ODBIORU I ZGŁOSIŁAM MONTAŻ PRZEPUSTU.	Jayul
07.08 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST PB W KM 0+280 Odebrałem Kawę kuszepową ze- zudem na montaż przepustu. Powłoka bez uszkodzeń.	dl.
08.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUST PB W KM 0+280 ZGŁOSIŁAM DO ODBIORU MONTAŻ PRZEPUSTU. WYKONANO GEODEZJĄ POKŁAD SPH USTANOWIENIE RUCHU - - ODCIĄGNIŁAM ZGŁOSIŁAM WYKONANO O ODBIORU I ZGŁOSIŁAM NA MONTAŻ ZAKRYCIU	Jayul
08.08 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT PRZEPUST PB. Odebrałem montaż przepustu. Powłoka bez uszkodzeń i deformacji. Zezulałem na wyko- nanie zesypki.	dl.
12.08 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUST PB W KM 0+280 ZGŁOSIŁAM DO ODBIORU ZAKRYCIU PRZEPUSTU. SPRAWOZDANIE POTWIERDZAJĄCE POPRAWNE ZAGOSZCZENIE ZMAJĄCĄCIE NIE W BUDOWIE BUDOWY. WYKONANO O ODBIORU I ZGŁOSIŁAM NA WYKONANIE ROBÓT NA OŚCIECIE.	Jayul



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.08.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. Odebrałem zasypkę przepustu. Nie stwierdzono deformacji i przesunięć - pozwalam na wykonanie robót drogowych	
18.09.2025r.	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Z DNIEM 12.09.2025r. PRZEJĄŁEM PEŁNIĆ FUNKCJE KIEROWNIKA BUDOWY.	
18.09.2025r.	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Z DNIEM 12.09.2025r. PRZEJĄŁEM ODBIÓR I GŁOSIŁEM BUDOWI. AKCEPTUJE PLAN BIZ. STRUKTURALNY PROJEKT BUDOWY.	
08.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST P3 W KM 1+487 ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKOP POD WYKONANIE PRZEPUSTU. WARTOŚĆ GŁĘBOKOŚCI - WODNIE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE NA WYKONANIE KANALIZACJI.	
08.10.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST P3 Odebrałem wykop pod przepust P3 w km 1+487. Zezwalam na wy- konanie pracy kruszycielskiej.	
09.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUST P6 W KM 1+510 PRZEPUST P7 W KM 1+510 ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKOP POD WYKONANIE PRZEPUSTU. WARTOŚĆ GŁĘBOKOŚCI - WODNIE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNIE NA PRZEPUST.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P6 w km 1+510 oraz PRZEPUSZ P7 w km 1+510; odebrałem tem wykrop. Zezwalam na wykonanie robót kruszowniczych.	
10.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUSZ P3 w km 1+487 ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE TAJĄCY KONTROLUJĄCY SPRAWDZONO ZOGFECIENIE - WYKONANO DOZWIĘZANIE. WYKONANO ODR. ZGŁOSZONYCH O ODBIORU I ZGODĘ NA MONTAŻ PRZEPUSZU.	
10.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT: PRZEPUSZ P3. Odebrałem Tem. kruszowniczych Zezwalam na montaż przepustu φ 1000mm L=20.00m. Położenia bez deformacji i uszkodzeń.	
10.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUSZ P3 w km 1+487 ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ PRZEPUSZU. WYKONANO GEODEZYJNY POZYCJA PR. USTAWIENIE RURY - - ODBIORU. ZGODNIE Z ST. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODĘ NA ZACZĄTEK.	
13.10.2025r.	Godeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT PRZEPUSZ P3 Odebrałem montaż przepustu. Nie stwierdzono deformacji oraz uszkodzenia powłoki. Zezwalam na wykonanie zasypki.	
15.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagniak	PRZEPUSZ P6 w km 1+510 PRZEPUSZ P7 w km 1+510 ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANIE	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.10.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTYNUACJA WPISU ZE DŃ. NR 12. TAKIŻ KONTYNUACJA. SPRAWDZONO ZACIESZCZENIE - WYMIAR POZIOMY WYMIARONO OŚR. WYKONANIE O ODBŁON I ZGODN. NA KONIAZ PRZEPUSTU. KONTINUA ROBÓT. PRZEPUST N. PG W Lm 1+510 oraz PRZEPUST N. P7 W Lm 1+510. Odebrano wykonanie Gamy lek- sypowej, oraz zezwalam na mo- ntaż w/s przepustów. PRZEPUST PG W Lm 1+510 PRZEPUST P7 W Lm 1+510 ZGADNIAM DO ODBŁONU KONIAZ PRZEPUSTU. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SP. USTANOWIENIE RUAM - - ODEBRANO ZGODN. Z PR. WYKONANIE O ODBŁON I ZGODN. NA ZAPUSZCZ. KONTINUA ROBÓT. Odebrano montaż przepustu PG $\phi 1000$ mm L = 21,65 m oraz Przepustu P7 $\phi 800$ mm L = 16,35 m. Nie stwierdzo- no deformacji i uszkodzenia podłoża. Zezwalam na wykonanie zasypki. PRZEPUST P3 W Lm 1+481 PRZEPUST PG W Lm 1+510 PRZEPUST P7 W Lm 1+510 ZGADNIAM DO ODBŁONU ZAPUSZCZ. PRZEPUSTU. SPRAWDZANO POWIERZCHNIĄCE POPRAWNIE	Tadeusz Tadeusz
15.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		
16.10.2025r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTYNUACJA WPISU ZE DŃ. NR 12. TAKIŻ KONTYNUACJA. SPRAWDZONO ZACIESZCZENIE - WYMIAR POZIOMY WYMIARONO OŚR. WYKONANIE O ODBŁON I ZGODN. NA KONIAZ PRZEPUSTU. KONTINUA ROBÓT. PRZEPUST N. PG W Lm 1+510 oraz PRZEPUST N. P7 W Lm 1+510. Odebrano wykonanie Gamy lek- sypowej, oraz zezwalam na mo- ntaż w/s przepustów. PRZEPUST PG W Lm 1+510 PRZEPUST P7 W Lm 1+510 ZGADNIAM DO ODBŁONU KONIAZ PRZEPUSTU. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR SP. USTANOWIENIE RUAM - - ODEBRANO ZGODN. Z PR. WYKONANIE O ODBŁON I ZGODN. NA ZAPUSZCZ. KONTINUA ROBÓT. Odebrano montaż przepustu PG $\phi 1000$ mm L = 21,65 m oraz Przepustu P7 $\phi 800$ mm L = 16,35 m. Nie stwierdzo- no deformacji i uszkodzenia podłoża. Zezwalam na wykonanie zasypki. PRZEPUST P3 W Lm 1+481 PRZEPUST PG W Lm 1+510 PRZEPUST P7 W Lm 1+510 ZGADNIAM DO ODBŁONU ZAPUSZCZ. PRZEPUSTU. SPRAWDZANO POWIERZCHNIĄCE POPRAWNIE	Tadeusz Tadeusz
21.10.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTINUACJA NOTU ZE SM. NR 13 ZAGFISZCZENIE ZMAJĄCYA DŹ W BLUZNIE BUDOWY. WNIOSUJĄ O OBRÓDZ I ZGODNIE NA KONTINUOWANIE ROBÓT. KONTINUA ROBÓT Na podstawie wyników Wykonawcy odbiorem lasyph w/w przepustów: PRZEPUSZ P3 w km 1+487; PRZEPUSZ PG w km 1+510; PRZEPUSZ P7 w km 1+510. Nie stwierdziłem deformacji w/w przepustów. Zezwalam na wpłony- wanie wód drogowych.	Tadeusz Maciał