

DZIENNIK BUDOWY *)

TOM I

Nr 6(Pow 4/2020) / 2020 r.

Wydany dnia 03.03.2022 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
REPREZENTOWANY PRZEZ

Inwestor PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKIEJ NR 681
ROZBUDOWA - KAPY ODCINEK II OD KM 3+580 DO KM 7+595 I BUDOWIE DRÓG
WOJEWÓDZKIEJ NR 682 KAPY - MARKOWSZCZYŹNA OD KM 0+082,40 DO KM 2+750
PRZEPUSTY

Adres budowy /
rozbiórki *)

J.W

(adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 03.03.2018 r.

Nr 4/2018 znak: AB-I.7820.4.9.2017-AS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 6 (PUW 4/2020) / 20 20 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) (adres)
- 2) (adres)
- 3) (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy- MGR inż. MAREK RUDKIEWICZ

zamieszkały w UL. PRYSTORA 3B/6 02-497 WARSZAWA

posiadający uprawnienia budowlane numer ZAP/0201/0400/13 w specjalności DRÓG I ULICZEK BEZ OGRANICZEŃ

wpisany na listę członków samorządu zawodowego- ZAP/BD/0055/14

..... podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności

karnej i zawodowej w dniu 21.05 2024r.

C. Kierownicy robót

Marek Rudkiewicz
(podpis)

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>mostowe</u>	<u>mgr inż. Grzegorz Ruciński</u> <u>ul. Spacówka 3a, 16-010</u> <u>Nowodwórce</u>	<u>PDL/01461/0400/109</u> <u>spec. mostowej bez</u> <u>ograniczeń</u>	<u>21.05.2024</u> <u>Ruciński</u>
2	<u>mostowe</u>	<u>MGR inż. Wojciech Zagmaja</u> <u>ul. Przetwórcza 83/89</u> <u>15-860 Białystok</u>	<u>PDL/00351/0400/115</u> <u>spec. mostowej bez</u> <u>ograniczeń</u>	<u>11.03.2025</u> <u>Zagmaja</u>
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>Inż. Tadeusz MACIAK</u> <u>15-540 Białystok, ul. Złota 34/1</u>	<u>PDL/00081/0400/03</u> <u>KONSTR.-BUDOWL. bez ogr.</u>	<u>04.06.2024</u> <u>Maciak</u>
2			
3			

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnień	Data i podpis
1	<u>mgr inż. Jolanta Kozłowska</u> <u>60-743 Poznań, ul. Linowańska 23/11</u>	<u>UKP/01112/POOM/04</u> uprawnienie <u>do projektowania bez ogr. i spec.</u>	<u>21.05.2024</u> <u>Kozłowska</u>
2			

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Dziennik budowy Nr 6(P4W 4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.06.2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rudkiewicz	W dniu dzisiejszym przejąłem pełnię obowiązków kierownika Budowy.
27.06.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	SR	W dniu dzisiejszym przyjmuję obowiązki Kierownika Budowy, oraz akceptuję plan B102.
4.10.2024	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616	LM	otrzymałem projekt budowlany st.1.
12.11.2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk	GR	Wyznaczono osie główne obiektu w terenie.
12.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	TM	Przełaz P7 w km 7+100 DW681 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszcowej
15.11.2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk	GR	Wymiar robót: PRZEŁAZ P7 km 7+100 Odebrałem wykop. Wymiar zgodny z założeniami dokumentacji proj. Zezwalam na wykonanie ławy kruszcowej
15.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	TM	Przełaz P7 w km 7+100 DW681 Wykonano ławę kruszcową pod konstrukcję stalową przejazdu Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej przejazdu o przekroju okrągłym
15.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	TM	Ø1800, L=22,35m Wymiar robót: PRZEŁAZ P7 km 7+100 Odebrałem ławę kruszcową pod przejazd Ø1800. Spisaliśmy parafę oraz koszt. Zezwalam na montaż przejazdu Bez Uwag

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Dziennik budowy Nr 6 (PUW 4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona

3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P7 w km 7+100 DW681 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu. Proszę o odbiór i zgodę na wykonanie zasyпки przepustu.
18.11. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT: PRZEPUSZ P7 w km 7+100. Odebrałem montaż przepustu. Sprawdzone powłoki - bez uszkodzeń. Usztur bez deformacji. Zezwalam na wykonanie zasyпки.
20.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P7 w km 7+100 DW681 Wykonano zasypkę konstrukcji stalowej przepustu I-XIII w-wy. Proszę o odbiór zasyпки.
20.11. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P7 w km 7+100 DW681 Potwierdzam zakończenie zasyпки. Do odbioru proszę przedstawić wyniki zaopiniowania. Nie stwierdzono deformacji przepustu. Blu
27.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.1 w km 6+370 DW681 Wykonano wykop fundamentowy. Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszywowej.
27.11. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P6.1 w km 6+370 DW681 Odebrałem wykop pod przepust. Warunki gruntowe zgodne z zał. dokumentacji projektowej. Zezwalam na wykonanie ławy kruszywowej.

Dziennik budowy Nr 6 (PUW 4/2020) / 20 20 r.

oryginal







strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.1 w km 6+370 DW681 Wykonano ławę kruszywową pod konstrukcję stalową przepustu. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej przep. o przekroju okrągłym $\varnothing 1000$, $L = 24,05$ m.
20.11 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WORMOWA ROBÓT PRZEPUST P6.1 w km 6+370 DW681 Odebraniem ławy kruszywowej. Zezwalam na montaż przepustu $\varnothing 1000$ $L = 24,05$ m. Powinno być usiłowanie : deformacji.
29.11 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.1 w km 6+370 DW681 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu. Proszę o odbior i zgodę na wykonanie zasypki przepustu.
29.11 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WORMOWA ROBÓT PRZEPUST P6.1 w km 6+370 DW681 Odebraniem montaż konstrukcji przepustu. Powinno być usiłowanie bez uszkodzeń. Przepust bez deformacji. Zezwalam na wykonanie zasypki.
03.12 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.1 w km 6+370 DW681 Wykonano zasypkę konstrukcji stalowej. Proszę o odbiór zasypki konstrukcji stalowej.

Dziennik budowy Nr 6 (P4W 4/2020) / 20 20 r.

oryginal






strona 5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.12. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Przepust P6.1 w km 6+370 DW 681. Pstwierdzam wykonanie zasyplu. Do odbioru proszę przedstawić wyniki zapiszienia.
04.12 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.1 w km 6+033 DW 681 Wykonano wykop fundamentowy. Proszę o odbiór pozwolenie na wykonanie ławy kruszywowej.
04.12. 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Przepust P5.1 w km 6+033 DW 681. Odebrałem wykop. Zezwalam na wykonanie ławy kruszywowej.
04.12 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.1 w km 6+033 DW 681 Wykonano ławę kruszywową pod konstrukcją stalową przepustu. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o przekroju okrągłym $\phi 1500$, $L=19,6m$.
05.12 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowienie robót. Przepust P5.1 w km 6+033 DW 681. Odebrałem ławę kruszywową. Zezwalam na montaż przepustu $\phi 1500$ $L=19,60m$. Po wykonaniu bez uszczelnienia.
05.12 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.1 w km 6+033 DW 681 Wykonano montaż konstrukcji stalowej. Proszę o odbiór i zgodę na wykonanie zasyпки przepustu.

Dziennik budowy Nr 6/P4.2/2025 / 20 25 r.

oryginal












strona **6**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
06.12 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P5.1 w km 6+033 DW681 Odebrałem montaż przepustu. Pozwalam bez uszczadzeń ze- zwalam na wykonanie zasypki Przepust P5.1 w km 6+033 DW681 Wykonano zasypkę konstruk- cji stalowej przepustu. Proszę o odbiór zasypki konstrukcji stalowej.
10.12 2024	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P5.1 w km 6+033 DW681 Potwierdzam wykonanie zasypki przepustu. Przepust nie zdeformo- wany. Do odbioru proszę prze- stawić wyniki zaopiniowania. Przepust P4.2 w km 5+408,00 DW681 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszcowej
10.12 2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P4.2 km 5+408,00 DW681 Ø800mm L=1270m. Odebrałem wykop. Zezwalam na montaż przepustu na wykonanej ławie kruszcowej. Przepust bez uszczadzeń. Pozwalam bez zaopiniowania Zezwalam na wykonanie ławy. Przepust P4.2 w km 5+408,00 DW681 Wykonano ławę kruszcową pod konstrukcję stalową
08.01 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
09.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		

Dziennik budowy Nr 6/P444/2020 / 20 20 r.

oryginal

strona **7**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
09.01 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowa robót PRZEPUSZ P4.2. Odebrałem ławę kruszcową - ze- zwałem na montaż przepustu ϕ 800mm L=10,70m. 
10.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.2 w km 6+033 DW681 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszcowej 
10.01 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowa robót. PRZEPUSZ P5.2 km 6+033 DW 681 ϕ 1.500mm L= 9,80 m. Odebrałem wykop. zezwalam na układanie ławy kruszcowej. 
13.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.2 w km 6+033 DW681 Wykonano ławę kruszcową pod konstrukcję stalową. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o przekroju okrągłym ϕ 1500, L=9.80m. 
13.01 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowa robót. PRZEPUSZ P5.2 w km 6+033 DW681. Odebrałem ławę kruszcową; zezwalam na montaż przepustu ϕ 1500mm L=9,80m. Proszę o uwzględnienie deformacji. 
14.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.2 w km 6+370 DW681 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszcowej

Dziennik budowy Nr 6/2020 / 2020 r.

oryginał





strona 8

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.01. 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WOMIŁOWA ROZBÓR. PRZEPUSZ P6.2 w km 6+370, DW 681. Ø 1000 mm L=9,25m. Odebraniem wykop. Zezwalam na wykonanie pracy kruszywowej.
15.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.2 w km 6+370 DW 681 Wykonano ławę kruszywową pod konstrukcję stalową. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o przekroju okrągłym Ø1000 L=9,25m
15.01. 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WOMIŁOWA ROZBÓR. PRZEPUSZ P6.2. Odebraniem ławy kruszywowej. Ze- zwalam na montaż konstrukcji Ø 1000 mm; L=9,25. Przepust bez deformacji. Proszę o uszczelnienie.
16.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.2 w km 6+033 DW 681 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu. Proszę o odbiór i zgodę na wykonanie zasypki przepustu.
16.01. 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WOMIŁOWA ROZBÓR. PRZEPUSZ P5.2. Odebraniem montaż przepustu. Zezwalam na wykonanie zasypki. Zasypkę należy prowadzić równomiernie z dwu stron warstwami po 30cm.
17.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P6.2 w km 6+370 DW 681 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu.

Dziennik budowy Nr 6/PW 4/2020 / 20 20 r.

oryginal

strona 9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.01. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Proszę o odbiór i zgodę na wykonanie zasyпки przepustu Wominow robót. PRZEPUSI P6.2 Adekwatnym montaż przepustu - Blm. Pobór na uszkodzeń i deformacji: Zezwalam na wykonanie zasyпки. Przepust P6.2 w km 6+370 DW681 Wykonano zasypkę konstrukcji stalowej. Proszę o odbiór zasyпки konstrukcji stalowej przepustu Wominow robót. PRZEPUSI P6.2 Potwierdzam wykonanie zasyпки. Do odbioru proszę zgłosić wyniki zamierzenia zasyпки.
21.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P5.2 w km 6+033 DW681 Wykonano zasypkę konstrukcji stalowej. Proszę o odbiór zasyпки konstrukcji stalowej. Wominow robót. PRZEPUSI P5.2 km 6+033 DW681 Potwierdzam wykonanie zasyпки. Odbiór po ostrymaniu wyników zamierzenia zasyпки.
23.01 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Przepust P4.1 w km 5+408 DW681 Wykonano wykop fundamentowy Proszę o odbiór i pozwolenie na wykonanie ławy kruszywowej.
27.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		

Dziennik budowy Nr 6 (P444/2020) / 2020 r.

oryginał








strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.01. 2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wznowa robót. Przepust P4.1. km 5+408 DW 681 L=24,75m; $\phi = 800$ mm. Odebrałem wynagrodzenie na wykonanie robót kruszowych B/4.
28.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4.1 w km 5+408 DW 681 Wykonano ławę kruszową pod konstrukcję stalową. Proszę o odbiór i pozwolenie na montaż konstrukcji stalowej o przekroju okrągłym $\phi 800$ mm; L=24,75m
28.01. 2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wznowa robót. Przepust P4.1 Odebrałem wynagrodzenie. Ze- zulać na montaż przepustu. Początek bez uszkodzeń. B/4
29.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4.1 w km 5+408 DW 681 Wykonano montaż konstrukcji stalowej przepustu. Proszę o odbiór i zgodę na wy- konanie zasypki przepustu
29.01. 2025	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Wznowa robót. Przepust P4.1 Odebrałem montaż przepustu. Początek bez uszkodzeń; brak deformacji. Zezulać na wy- konanie zasypki równomiernie z obu stron warstwami 30 cm.
30.01 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		Przepust P4.1 w km 5+408 DW 681 Wykonano zasypkę konstrukcji sta- lowej. Proszę o odbiór zasypki.

Dziennik budowy Nr 6/2444/2020 / 2020 r.

oryginal

strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.01 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		Wznowa robót. PRZEPISY P4.1. Potwierdzam wykonanie zasypki pręgi. Do opadu proszę o przedstawienie zasypki (zaprawy).
03.02 2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Z dniem dzisiejszym przestaje pełnić funkcję Kierownika Budowy
03.06 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy ORAZ AKCEPTUJĘ PLAN BUD. OTRZYMAJEM PROJEKT BUDOWLANY
11.03 2025	KIEROWNIK Robót Mostowych Grzegorz Romaniuk		W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki Kierownika Robót Mostowych
11.03 2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki kierownika robót mostowych
03.07 2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPISY P4.1 w um 3+812 ROZPOCZĘCIE ROBÓT WIEŻY POD WYKONANIE PRZEPISY. TRWA
03.07 2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		WYKONANIE DO SPON. TAJN. WYKONANIE PRZEPISY P4.1 w um 3+812 ZGŁOSZENIE DO ODRÓBNEGO WYKON POD WYKONANIE PORADZYSTWA PRZEPISY. WARMIA GUMIOWO- -WOJEW. ZGŁOSZENIE Z KOMUNIKACJĄ PROJEKTOWA. WARMIA GUMIOWO- ODRÓBNA I ZGŁOSZENIE NA PODCIECIE WYKONANIE TAJN. WYKONANIE ZGŁOSZENIE PRZEPISY.

Dziennik budowy Nr 6(AM4/2020) / 20 20 r.

oryginal




strona **12**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.07. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P1.1. w km 3+817. Odebraniem wykop; zerwaniem na uszczerbienie talu kruszywną. PRZEPUSZ P1.1 w km 3+817 ZGŁASZANIE DO ODBIORU WYKONANIA CALKI KURSOWOJĄ DOB POMIAROWEJ PRZEPUSZ. WYKONANO KUR. GEODEZYJNY TAKI ONOZ WYKONANO DO ODBI PRZEPUSZ. WYKONANO O ODBI ZGŁOZ NA KONTR PRZEPUSZ. KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P1.1. w km 3+817. Odebraniem talu kruszywną, zerwaniem na montaż przepustu. Rozbud bez deformacji i uszkodzeń PRZEPUSZ P1.1 w km 3+817 ZGŁASZANIE DO ODBIORU KONTR PRZEPUSZ. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR KUR. - ODBIARU ZGŁOZ Z B. WYKONANO O ODBI ZGŁOZ NA ROZPOCZĘCIE ZADANIE, KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P1.1 Odebraniem montaż przepustu. Zerwaniem na zasypkę. B/u. PRZEPUSZ P1.1 w km 3+817 ZGŁASZANIE DO ODBIORU ZAKONCZ PRZEPUSZ. PROTOKOŁY PODPISANE PODPIKOWE ZAG. POSCIEGOWE WARTOŚĆ ZADANIE WZ. W BŁOKU
04.07. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
04.07. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		
04.07. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
04.07. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		
04.07. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
07.07. 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		

Dziennik budowy Nr 6 (AM 4/2020) / 20 20 r.

oryginal




strona **13**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
07.07. 2025r.	Gordense MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA PRZEPUSTU W KANALIZACJI BUDOWY, WYKONANIE O ODBIORU PRAC I ZGODNY MA WYKONANIE KONTROLA ROBÓT PRZEPUSTU P1.1. Odebraniem doszły przepust. Przepust bez deformacji. Zewaltem na wykonanie warstw nawierzchni wych. Bez uwag PRZEPUST P3.1 W KM 4+667 ZGADNIAM DO ODBIORU WYKON POD WYKONANIE PODPODZIEMIA PRZEPUSTU. WYKONANIE GUMOWO- TŁOCZNE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNY MA ROZPOCZĘCIE WYKONANIE TAJNY FUNDAMENTALNE/ Pod PRZEPUSTU.
10.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPUST P3.2 W KM 4+667 ZGADNIAM DO ODBIORU WYKON POD WYKONANIE PODPODZIEMIA PRZEPUSTU. WYKONANIE GUMOWO- TŁOCZNE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. WYKONANIE O ODBIORU I ZGODNY MA ROZPOCZĘCIE WYKONANIE TAJNY WYKONANIE/ Pod PRZEPUSTU.
10.07. 2025r.	Gordense MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. Przepust P3.1 W km 4+667. Odebraniem wykop - zewaltem

Dziennik budowy Nr 6(AM/4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona **14**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.07 2020r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		<p>na wykonanie Stawy kruszywowej PRZEPUSI P 3.2 u km. 4+667. Odebrałem wykop - zezwalam na wykonanie Stawy kruszywowej. PRZEPUSI P 3.1 u km. 4+667 ZGŁASZAM DO ODRÓBNI WYKONANIE STAWY KUSZYWOWEJ POD PODPOWIERZCIE PRZEPUSI. WYKONANO INW. GEODEZYJNA STAWY OMAZ WYKONANO ODR PRZEPUSI. INFORMUJĘ O ODRÓBNI I ZGODZIŁAM MONTAŻ PRZEPUSI. PRZEPUSI P 3.2 u km. 4+667 ZGŁASZAM DO ODRÓBNI WYKONANIE STAWY KUSZYWOWEJ POD PODPOWIERZCIE PRZEPUSI. WYKONANO INW. GEODEZYJNA STAWY OMAZ WYKONANO ODR PRZEPUSI. INFORMUJĘ O ODRÓBNI I ZGODZIŁAM MONTAŻ PRZEPUSI. Bagniak</p>
11.07. 2020r.	Gardeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		<p>KONTROLA ROBÓT PRZEPUSI P 3.1. Odebrałem Stawę kruszywową. Zezwalam na montaż przepustu. PRZEPUSI P 3.2. Odebrałem Stawę Zezwalam na montaż przepustu. PRZEPUSI P 3.1 u km. 4+667 ZGŁASZAM DO ODRÓBNI MONTAŻ PRZEPUSI. INFORMUJĘ O ODRÓBNI I ZGODZIŁAM ROZPOCZĄCIE PRAC</p>
15.07 2020r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		

Dziennik budowy Nr 6 (P4/2020) / 20 20 r.

oryginał


strona 15

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.07. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUSZCZ P3.1. W KM 4+667. Odebraniem montażu przepustu. Zezwalam na wykonanie zasypki. Pozostała bez uszkodzeń i deformacji.
16.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZCZ P3.1 W KM 4+667 ZGŁASZAM DO ODBIORU ZAKRYCIEM PRZEPUSZCZU. PRZEDŁOŻYŁ POWIERZENIOWY POKRYCIEM ZAGŁUSZENIEM PORZĘDZENIEM WYKONANIE ZAMIAJĄCĄ PŁY W BUDOWIE BUDOWY. WYKONANIE O ODBIORU PŁY I ZGŁOSZAM NA WYKONANIE ROBÓT.
16.07. 2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUSZCZ P3.1. W KM 4+667. Odebraniem zasypki przepustu. Zezwalam na wykonanie warstwa drogowej. Pozostała bez uszkodzeń i deformacji.
17.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZCZ P3.2 W KM 4+667.30 ZGŁASZAM DO ODBIORU KONIĄC PRZEPUSZCZU. WYKONANO PRZ. GEOMETRIJ PŁY - ODBIORU ZGŁOSZAM Z PŁ. WYKONANIE O ODBIORU I ZGŁOSZAM NA PRZEPUSZCZCIE ZIEMIENI.

Dziennik budowy Nr 60444/2020 / 2020 r.

oryginal



strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZ P3.2 w km 4+667,30 ZGŁASZAM DO ODBIORU ZARYSOWY PRZEPUSZU. SPRAWOZDANIE POINTEROZAJĄCE PODSUMOWANIE ZAGOSZCZENIE ZMAJĄCY OŚCIEŻ BLISZCZE BUDOWY. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNYM WYKONANIEM Prace puste.
22.07. 2025r.	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUSZ P3.2 w km 4+667,30. Odebraniem zarysu przepustu. Nie stwierdzono uszkodzenia, konstrukcji oraz deformacji. Zezwalam na wykonanie robót drogowych.
24.07 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZ P1.2 w km 3+817 ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKOP POD WYKONANIE PRZEPUSZU. WYKONANIE GUMOWO-WODNE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNYM WYKONANIEM TĄŻ WYKONANIE. PRZEPUSZ P1.3 w km ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKOP POD WYKONANIE PRZEPUSZU. WYKONANIE GUMOWO-WODNE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. INFORMUJĘ O ODBIORU I ZGODNYM WYKONANIEM TĄŻ WYKONANIE.

Dziennik budowy Nr 6/P444/2020 / 2020 r.

oryginał

strona 17

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.07.2025	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P1.2 w km 3+817. Odebraniem wykop. Zezwalam na układanie rowu kuszynowego. PRZEPUSZ P1.3 w km 3+817. Odebraniem wykop. Zezwalam na układanie rowu kuszynowego.
25.08.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPUSZ P1.2 w km 3+817 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU TĄŻ KUSZYNOWEJ POD POSADOWIENIE PRZEPUSZU. WYKONANO OSIŹ PRZEMIAN. KONTROLA O ODBIORU I ZGŁOSZENIE MONTAŻ.
25.07.2025	Grzegorz Maciak Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P1.3 w km 3+817 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU TĄŻ KUSZYNOWEJ POD POSADOWIENIE PRZEPUSZU. WYKONANO OSIŹ PRZEMIAN. KONTROLA O ODBIORU I ZGŁOSZENIE NA MONTAŻ. KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P1.2 w km 3+817. Odebraniem rowu kuszynowego. Zezwalam na montaż przepustu $\phi 800 \text{ mm}$ $L=10,343 \text{ m}$. Powidła bez uszkodzeń. PRZEPUSZ P1.3 w km 3+817. Odebraniem rowu kuszynowego. Zezwalam na montaż przepustu $\phi 800 \text{ mm}$ $L=13,869 \text{ m}$. Powidła bez uszkodzeń.

Dziennik budowy Nr 6(PW.4/2020) / 2020 r.

oryginał

strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
25.07 2020r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPUST P1.2 w km 3+817 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU MONTAŻ PRZEPUSTU. WNIOSKOWANIE O ODBIÓR I ZGODY NA ZAKRYCIĘ. PRZEPUST P1.3 w km 3+817 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU MONTAŻ PRZEPUSTU. WNIOSKOWANIE O ODBIÓR I ZGODY NA ZAKRYCIĘ. WYKONANIE ROBÓT.
25.07 2020r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUST P1.2 w km 3+817. Odebraniem montaż. Brak deformacji i uszkodzeń. Zezwalam na zakończenie PRZEPUSTU P1.3 w km 3+817. Odebraniem montaż przepustu. Ze- zwalam na wykonanie zakrycia.
28.07 2020r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik		PRZEPUST P1.2 w km 3+817 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU MONTAŻU PRZEPUSTU. SPRAWOZDANIE POWIERZAJĄCE POPRAWNE ZAGŁOSZENIE PORUCZCÓWNIKA WYKONANIA MONTAŻU WZ i BUDOWIE BUDOWY. WNIOSKOWANIE O ODBIÓR I ZGODY NA WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUST P1.3 w km 3+817 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU MONTAŻU PRZEPUSTU SPRAWOZDANIE POWIERZAJĄCE POPRAWNE ZAGŁOSZENIE PORUCZCÓWNIKA WYKONANIA MONTAŻU WZ i BUDOWIE BUDOWY. WNIOSKOWANIE O ODBIÓR. I ZGODY NA WYKONANIE ROBÓT.




Wojciech Bagnik

Dziennik budowy Nr 6/PWL/4/2020 / 2020 r.

oryginal

strona **19**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.07. 2025	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P1.2 w km 3+817. Odebraniem zasypki przepustu. Nie stwierdzono deformacji ani przemieszczeń. Zerknałem na kontynuację wlotu drogowego. PRZEPUSZ P1.3 w km 3+817. Odebraniem zasypki przepustu. Brak przemieszczeń i deformacji. Zerknałem na wykonanie wlotu nawierzchniowego (konstrukcja drogi).
22.08. 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZ P2 w km 4+057 ZGROMADZENIE DO ODBIORU WYKONANIE POD PRZEPUSZ. WYKONANIE GUMOWO-WODNE ZGROMADZENIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. WYKONANIE O ODBIORU I ZGROMADZENIE NA WYKONANIE CAŁY WYKONANIE. KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ P2 w km 4+057. Odebraniem wlotu pod przepust. Zerknałem na wykonanie (cały -wysiężkowej).
22.08. 2025 r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		PRZEPUSZ P2 w km 4+057 WYKONANIE CAŁY WYKONANIE POD PORADNIENIE PRZEPUSZ. WYKONANIE GEODEZYJNY PORADNIA PR. - ODBIORU I ZGROMADZENIE Z P. ROZPOCZĘCIO KONTROLA Regulacja przepustu.
26.08. 2025 r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUSZ P2 w km 4+057 WYKONANIE CAŁY WYKONANIE POD PORADNIENIE PRZEPUSZ. WYKONANIE GEODEZYJNY PORADNIA PR. - ODBIORU I ZGROMADZENIE Z P. ROZPOCZĘCIO KONTROLA Regulacja przepustu.

Dziennik budowy Nr 6(AN/4/2020) / 2020 r.

oryginal

strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.08 2025m	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		PRZEPUST P2 w km 4+057 ZAKOŃCZONO MONTAŻ PRZEPUSTU. WYKONANO GEODĘZJĘ POMIAR SPH. - ODCZYTAŁ ZGODNY Z CI. INFORMACJI O ODBŁOGU ROBÓT I ZGODNY MA Zaczęło rozpoczącie zasypki. KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST P2 (km 4+057) Odebrano montaż przepustu Nie stwierdzono deformacji oraz uszkodzenia powłoki Zezwalam na rozpoczęcie zasypki. PRZEPUST P2 w km 4+057 ZAKOŃCZONO ZASYPKĘ PRZEPUSTU. PROTOKOŁY Z BADAŃ PORZĘDKOWYCH WARTOŚCI PODSIĘKOWYCH PRZEWIDUJĄCE ZAGROŻENIE ZMADEWIAJĄCE W BLISKIE BUDOWY. INFORMACJI O ODBŁOGU I ZGODNY NA JASNE PŁACE. KONTROLA ROBÓT. PRZEPUST P2 (km 4+057) Odebrano zasypkę przepustu. Nie stwierdzono deformacji oraz uszkodzenia przepustu. Zezwalam na kontynuację robót. Z
02.09 2025m	Gdańsz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Jężyk	
04.09 2025m	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		
04.09 2025m	Gdańsz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Jężyk	

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Dziennik budowy Nr 6 (XIV 4/2020) / 20 20 r.

original

strona **21**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	[Signature]	Z DNIEM DZISIESZYM PRZEJMUJE PEŁNIĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
18.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	[Signature]	Z DNIEM PRZESIEDZIAŁ PRZEJMĘ OBYWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY. AKCEPTUJE PLAN BUD. OTWARCIEM MOCNOSTWA