

(pieczęć organu państwowego  
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

## DZIENNIK BUDOWY\*

nr 1 (Pow 2/2022) 2022 r. (tom II)

wydany dnia 26.03. 2025 r.

Dziennik zawiera 100

(słownie sto)  
ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA PRZEPUSTU PRZEZ RZ. ŚLIWA  
WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 678 NA ODC. OD KM 41+493  
DO KM 41+783 W MIEJSCOWOŚCI STARA RUŚ, gm. WYSOKIE MAZOWIECKIE  
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU  
REPREZENTOWANY PRZEC PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W BIAŁYMSTOKU UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK  
(nazwisko/nazwa i adres)

2406:WI-1.7820.2.4.2016.MB  
Pozwolenie na budowę <sup>\*\*</sup> z dnia 02.11. 2016 r. nr 13/2016  
rozbiórke DECYZJA ZRID NR 1/2021 z dnia 11.02.2021 r.  
z zał. 1-3 z 2020.15  
wydane przez WOJEWODA PODLASKI  
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

\* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

### 1. Wykonawcy robót

[illegible]

## 2. Kierownik budowy

INZ TOMASZ SVDA

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

VL. VUSBAUMA 54 42-200 CUESTOCNOVA

(adres)

SLK 12325/10400/08 PROG04E BF2 09RANCOEN

(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

inż. Tomasz Sudn

03.02.2025 R

(data przyjęcia obowiązków)

Uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w stosowaniu

drogowej nr SLK/2325/OWOD/08

### 3. Kierownicy robót

[illegible]

## Niepotrzebne skreślić.



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.02 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	W DMU DZISIEJSZYM PRZEJMUTĘ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ ACCEPTUJE PLAN BIOZ OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWLANY	
11.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru odhymnowanie pod obwód przepustu P11 w km. 0+013,85 - 0+040,67, oraz 0+105,53 - 0+134,07.	
12.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram odhymnowanie pod obwód przepustu P11 w km. 0+013,85 - 0+040,67 oraz 0+105,53 - 0+134,07.	
12.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasypanie obwodzie przepustu P11 w km. 0+013,85 - 0+040,67, oraz 0+105,53 - 0+134,07.	
16.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podłozę pod nasypanie obwodzie przepustu P11 w km. 0+013,85 - 0+040,67 oraz 0+105,53 - 0+134,07.	
16.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru nasypanie obwodzie przepustu P11 w km. 0+013,85 - 0+040,67, oraz 0+105,53 - 0+134,07.	
23.04. 2025		Odbieram nasypanie obwodzie P11 w km. 0+013,85 - 0+040,67 oraz 0+105,53 - 0+134,07.	
		Informuję o wykonaniu nawierzchni obwodzie przepustu P11 w km. 0+000 - 0+040,67 oraz 0+105,53 - 0+148,81	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.01.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęcie wykonanie projektu objadu projektu P1 1-10000: ÷ 10+480,67 km 0+105,53 ÷ 0+148,81	
12.05.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zapewnienie gotowości do odbioru objadu dla projektu P1 w km. 41+634,5 o pozwolenie na wykonanie przed wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.	
12.05.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęcie projektu objadu w km 41+634,5 do wykonania o wyniesieniu przedmiotu na wyko- nanie przed wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.	
12.05.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zakaz objadu (12.05.25) projektu projektu budowlanego według robót drogowych. Szczegółowy adres km. 41+634,5 zobowiązanie robót drogowych zakończony w projekcie w km 1 do Dziennika Budowy.	
12.05.25	Piotr Andrejczuk Zusp. drog.	Przejęcie dowodów insp. robót drogowych w dniu dzisiejszym 12.05.25	
16.05.2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Informacja o rozbieżności istniejącej drogi w km. 41+488,5 ÷ 41+778,5	
16.05.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potrąbienie rozbieżności istniejącej drogi w km. 41+488,5 ÷ 41+778,5	
28.05.2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Zapewnienie do odbioru podłoża pod nową w km. 41+488,5 - 41+650	
28.05.25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiórem podłoża w km 41+488,5 ÷ 650	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.05 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru podłoża pod nasyp w km 41+688-41+788,5	M/
30.05 2015	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieranie podłoża w km 41+688 ÷ 778,5	R
03.06 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru 6 w. nasypu w km 41+690-41+750	M/
03.06 2015	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieranie nasypu 6 w. km 41+690 ÷ 750	R
04.06 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru 5 w. nasypu w km 41+690-41+750	M/
04.06 2015	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieranie nasypu 5 w. km 41+690 ÷ 750	R
06.06 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru: - 4 w. nasypu w km 41+690-41+760 - 3 w. nasypu w km 41+690-41+788,5	M/
06.06 2015	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieranie nasypu: 4 w. km 41+690 ÷ 760 i 3 w. km 41+690 ÷ 788,5	R
10.06 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru: - w. technologicznego z krusz. (50/30) w km 41+688,5-41+650 - 2 w. nasypu w km 41+690-41+788,5	M/
10.06 2015	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieranie w. technologicznego z krusz. (50/30) w km 41+688,5 ÷ 650 oraz nasyp w. 2 w. km 41+690 ÷ 788,5	R
12.06 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru podbud. pomocniczej z krusz. (50/30) w km 41+688,5-41+550	M/
12.06 2015	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieranie podbud. pomocniczej z krusz. tam. w km 41+688,5 ÷ 550	R
13.06 2015	Kierownik Robót Drogowych <b>Mariusz Siedlecki</b>	złożenie do odbioru: - GVK w km 41+690-41+788,5	M/

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
13.06 2025r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- skompilowanie i opracowanie warstwy wielowarstwowej w km 41+488,5-41+550 odbierana w GWN w km 41+692-778,5 i skompilowanie i opracowanie wielowarstwowej w km 41+488,5-550	U/
14.06 2025r.	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	złożenie do odbioru w podbudowie żelaznej z betonu ostelkowego w km 41+488,5-41+550	U/
17.06 2025r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbierana podbud. z B.A. w km 41+488,5-550	U/
18.06 2025r.	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	złożenie do odbioru skompilowania i opracowania w bitumicznej w km 41+488,5-41+550	U/
18.06 2025r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbierana opracowanie i skompilowanie bitum. w km 41+488,5-550	U/
28.06 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	PRZEMIAW P.M. W KM 41+634,50 ROZPOCZĘCIE ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO OBLĘTU MOSTOWEGO NA PRZECIENIA O KONTYNUUM ZŁĄCZOWEJ CUKOMIEJ.	Bayuk
30.06 2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	PRZEMIAW P.M. W KM 41+634,50 ZALONICZONO DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OBLĘTU MOSTOWEGO NA PRZECIENIA. UPRAWNIOWANO TEREN DO ROZBIÓRKI. WYŁOMANO WYŁOP DOD. POŁADOWIENIE PROJEKOWANEGO PRZEMIAW. WYKONANO - WODNE ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKOWANĄ. WYKONANO O ODBÓR ZALONICZONO P.M. I ZGODNE NA WYŁOMANIE TAJN. KONTYNUUM.	Bayuk



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych









Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.06.2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ PM w km 41+634,50. Potwierdzam zakończenie robót nadbudowy starego przepustu (mostu). Odebrałem wykopa pod przepust o wymiarach 6,55m x 3,77m L=28,66m Zezwalam na wykonanie ławy łuszy - łowej.	
01.07.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak	PRZEPUSZ PM w km 41+634,50 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU ŁAWY WYKOPOWA POD POMIOTOWANIE PRZEPUSZU. WYKONANO GEODEZYJNY POMIAR IPR. - ODCZYTAŁ BRONIE Z P. WYKONANO ODE PRZEPUSZU. WYKONANO O ODBIOR ROBÓT I ZGODŃ NA ROZPOCZĘCIE MONTAŻU PRZEPUSZU.	
01.07.2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ PM w km 41+634,50. Odebrałem ławę łuszy łowej. Zezwalam na montaż przepustu z blachy felstych.	
06.07.2025.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. PRZEPUSZ PM w km 41+634,50. Zabrałem się do blach felstych przepustu 6,55 x 3,77 m L=28,66m. Pdytoko bez uszkodzeń Blu PRZEPUSZ PM w km 41+634,50 ZGŁOSZENIE DO ODBIORU MONTAŻU PRZEPUSZU Z BLACHY FELSTYCH. PRZEWIDUJĘ SIĘ WYKONANIE	
11.07.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagniak		



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.07.2025r.	Gadeusz MACIAH Inspektor Nadzoru	<p>KONTINUACJA WPISU ZE STR. NR 7</p> <p>PO KOMIŻY OMIE KOMENT</p> <p>DOPIĘCENIA ŚWIĄZ. POŁOŻENIA MIE</p> <p>WYKAZUJĄCE UPRZODZEM, KOMENT</p> <p>DOPIĘCENIA ŚWIĄZ. SPECYFICA M/M.</p> <p>WYKAZUJĄCE, Z ODWIDOKU SPRAWOZDANO</p> <p>PROJEKT, WIDOKI BUDOWY STANOWISZ</p> <p>EMERGENCJA DO DOPIĘCENIA</p> <p>DOPIĘCENIA. WYKAZUJĄCE O</p> <p>ODWIDOK. ZGODNY MA ROZPOCZĘCIE</p> <p>ZAKRYCI.</p> <p>KONTINUACJA WPISU</p> <p>PRZEPUSZ NR 11 w km 41+634,50.</p> <p>Odebrałem montaż przepustu. Spr</p> <p>widzono połączenia śrubowe. Stan</p> <p>poświadczył bez uwzględnienia i dobrego</p> <p>ci. Zalecałem na wykonanie</p> <p>złoty.</p>	<p>Tajny</p> <p>Wojciech Bagnik</p>
11.07.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	<p>PRZEPUSZ NR 11 w km 41+634,50</p> <p>ROZPOCZĘCIE ZAKRYCI PRZEPUSZU.</p> <p>PRACE WYKONYWANE ZGODNIE Z</p> <p>DOPIĘCENIAMI PROJEKTOWA.</p>	<p>Tajny</p> <p>Wojciech Bagnik</p>
23.07.2025r.	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH Wojciech Bagnik	<p>PRZEPUSZ NR 11 w km 41+634,50</p> <p>ZGODNIE DO ODWIDOKU ZAKRYCI</p> <p>PRZEPUSZU. ZAKRYCI WYKONYWANO</p> <p>DO WYKONANIA, "ZAKRYCI" OMIE</p> <p>WYKONANIA DOKŁADU. SPRAWOZDANO</p> <p>PODZIAŁOWE PODZIAŁOWE ZAKRYCI</p> <p>PODZIAŁOWE WYKONANO ZAKRYCI</p> <p>W BUDOWY WYKONANO O ODWIDOK</p> <p>PRACI ZGODNY MA WYKONANIE "ZAKRYCI"</p>	<p>Tajny</p> <p>Wojciech Bagnik</p>

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.07.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUSZ P11 w km 41+634,50. Odebraniem nasypu do poziomu "pawosola" ochronnego. Przepust bez deformacji. Zbudować na kontynuacji robót.	
23.07.2025r.	<b>KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH</b> <b>Wojciech Bagniak</b>	PRZEPUSZ P11 w km 41+634,50. ZCZĄSIEM DO ODBIORU "PAWOSA" I WZ. DRENAŻ ODPRAWIAJĄCY. WOD. ZYKONANO GEODEZYJNY POMIAR PPN. - ODCZYTAŁ 2600M2 Z P. LUBOSZKĄ O ODBIOR PPN I 2600M2 NA WYKONANIE ROBÓT.	
24.07.2025r.	Gadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	WYKONANIE ROBÓT. PRZEPUSZ P11 w km 41+634,50. Odebraniem ułożenie "pawosola" ochronnego. Wz z "drenażem". Zbudować na ułożenie warstw konstrukcyjnych drogowej. Zpłyn do odłomu w kierunku km 41+488,5 - 41+690 Odebraniem nasypu z 1 w km 41+488,5 - 690	
26.08.2025	KRD Marcin Śiedlecki	Zpłyn do odłomu warstw technologicznych z kruszywa C50/30 w km 41+650-41+700	
26.08.2025	Piotr Andrusz Insp. drogowy	Odebraniem z technologicznych z kruszywa C50/30 w km 41+650-700	
10.09.2025	KRD Marcin Śiedlecki	Zpłyn do odłomu warstw technologicznych z kruszywa C50/30 w km 41+550-41+700	
10.09.2025	Piotr Andrusz Insp. drogowy	Odebraniem z technologicznych z kruszywa C50/30 w km 41+550-41+700	
17.09.2025	KRD Marcin Śiedlecki	Zpłyn do odłomu warstw technologicznych z kruszywa C50/30 w km 41+550-41+700	



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.09.2025	Piotr Andrzejewski Insp. drogowy  KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	Obiekt bud. pancerny z krusz. C50/30 o km 4+550-700 Z DNIEM PRZEJĘCIA PRZESTANIE DZIAŁAĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY	[Podpis]
18.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY  Rafał Kujawa	Z DNIEM PRZEJĘCIA PRZEJMUJE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY. Akceptuję plan bud. - otm. i teren projektu budowlanego.	[Podpis]
4.11.2025	Wojciech Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku 1) Krzysztof Zolnowski - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego 2) Marta Rtasiewicz - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Dokonałem kontroli budowy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo Budowlane z 1994r. przez uczestników procesu budowlanego oraz zgodności realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym. Uwagi i zastrzeżenia zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 24.11.2025r. nr WIK.7740.47.2025.K2.	1) [Podpis] 2) [Podpis]
11.12.2025	Kierownik Robót Drogowych  Mariusz Siedlecki	zgodnie z odwołaniem nr 678 o km 4+634-4+584-4+675 przed zakończeniem wszystkich robót PRZEPUSZCZAM W KM 4+634,50 ZACIĄGAM ZAWIĄZANIE ROBÓT W STOPNI UNORMOWANYM UMIAROWANIE POZWOLENIA NA URZĄDOWANIE PRZEPUSZCZAM PRZED UMIAROWANIEM WYKONANIA PRAC. KONTROLA ROBÓT.	[Podpis]
11.12.2025	KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH  Wojciech Bagnik	PRZEPUSZCZAM W KM 4+634,50 Potwierdzam zakończenie robót	[Podpis]
11.12.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		[Podpis]



Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.12 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	w zakresie umożliwiającym przebieg robót. PRZEPUSI P11 w km 41+634.50 może być zastosowany do użytku - hamia przed zakończeniem wszystkich robót.	
14.12 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Kontrola oszac. tymczasowego - zgodnie z COR Informacja o wprowadzeniu przebiegu technologicznego, zgodnie z zadaniami z zakresu zimowego z dniem 01.12.2015r. przez rozporządzenie z pełniąca funkcję kierownika robót drogowych	
17.12 2016	Kierownik robót drogowych M. Siedlecki		