

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 1/PUL 16/D/ 2018 / 2018 r.

Wydany dnia 10.08.2018 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron

TOM II

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
REPREZENTOWANY PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. ELEWATORSKIEJ 6, 15-620 BIAŁYSTOK
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 678 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIE
ZBĘDNO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA ODCINKU ROZŁĄCZENIA
WÓDZKI - KYSOWIE MAR. WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I MA
ZURY.

Adres budowy /
rozbiórki *)

— ROBOTY DROGOWE —
J.W.

(adres)

DECYZJA ZRID

- Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
- Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 27.12.2018 r.

Nr 15/2018 znak AB-1.7820.9.2.2018.KS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 1/PW 16/10/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) PBDiM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Małża Mazowiecki (adres)
- 2) ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Małża Mazowiecki (adres)
- 3) STRABAG Sp. z o.o. UL. PARZENIEWSKA 10 05-800 PRUSZKÓW (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy-

Mariusz Scharowski

zamieszkały w Bortyngstok ul. Rzemieślnicza 12/1 m.8

posiadający uprawnienia budowlane numer PDL/0048 / 0200/07 w specjalności drogowej

wpisany na listę członków samorządu zawodowego- Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów





Budowlanych

..... podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności




karnej i zawodowej w dniu 26.09 2019r.


(podpis)


C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>ROBOTY DROGOWE</u>	<u>mgr inż. Krzysztof Kamil Taborowski</u> <u>ul. Armii Krajowej 21/2 Bortyngstok 15-661</u>	<u>PDL/0048/WB01/17, inżynierskim</u> <u>drogowym, do kierowania robotami bez</u>	<u>13.08.2020</u> 
2	<u>Roboty geodetyczne</u>	<u>geodeta uprawniony</u> <u>15812 Olsztok ul. Drobosza 34</u>	<u>GEODETA UPRAWNIENY</u> <u>Tadeusz Kamiński</u> <u>Upr.nr 10476</u>	<u>10.08.2020</u> 
3	<u>Roboty DROGOWE</u>	<u>mgr inż. Hanna Smałda</u> <u>ul. Poleska 4/66 15-790 Bortyngstok</u>	<u>PDL/6P/0187/10</u> <u>bez ograniczeń w spec. drogowej</u>	<u>08.05.2023</u> 
4	<u>Roboty DROGOWE</u>	<u>mgr inż. Dariusz Gniński</u> <u>ul. Chłopska 22, 15-603 Olsztyn</u>	<u>PDL/BD/0158/10 bez</u> <u>ograniczeń w spec. drogowej</u>	<u>08.05.2023</u> 

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>mgr inż. Stanisław Szymanski</u> <u>Białystok, ul. Dubowy 5/62</u>	<u>Kom 32/86 Konstrukcyjno inżynierskie</u> <u>co zakresuje drogę</u>	<u>10.08.2020</u> 
2	<u>mgr inż. Andrzej Rypka</u> <u>15-801 Białystok</u>	<u>PDL/037/WB01/16 do kierowania robotami</u> <u>bez ograniczeń w spec. inż. drogowej</u>	<u>11.04.2023</u> 
3	<u>mgr inż. Piotr Horon</u> <u>ul. Kompułki 62B, 16-100 Solec</u>	<u>PDL/0032/01/05/104 spec. drogowej</u> <u>bez ograniczeń</u>	<u>20.01.2023</u> 

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1	<u>mgr inż. Wojciech Grybowski</u> <u>Kolodziejówka 25L 15-656 Bortyngstok</u>	<u>PDL/0065/0005/03, mgr</u> <u>w spec. drogowej</u>	<u>08.03.2023</u> 
2			

Dziennik budowy Nr 1/PW 16.10/2019 / 2019 r.

oryginal

strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano koryto TG w km 51+300 ÷ 52+50 Zakończono wykonanie gruntu TG w km 51+580 ÷ 51+800 oraz 51+800 ÷ 51+80
10.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr 25cm w km 51+300 ÷ 51+400 Odbierano koryto pod TG na odc. 51+300-52+150 oraz wykonano gruntu na odc. 51+580-51+800 i 51+800-51+880. Odbierano ulepszone podłoże cementem C15/2 na odc. 51+300-51+400.
11.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr 25cm w km 51+400 ÷ 51+580.
11.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	Odbierano ulepszone podłoże stabil. cementem C15/2 gr 25cm w km 51+400-51+580.
12.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr 25cm w km 51+580 ÷ 51+800.
12.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	Odbierano ulepszone podłoże stabil. cementem C15/2 gr 25cm w km 51+580-51+800
17.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Zakończono humusowanie skarp na odc. TG w km 50+300 ÷ 51+300
17.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>	Potrąsaniem zakończenie humuso- wania skarp TG na odcinku 50+300-51+300. Kontrola oznakowania budowy - bez uwag.

Dziennik budowy Nr 1/PW 16/D/2013 / 20 13 r.

oryginal








strona **3**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr 25cm w km 51+980 ÷ 52+150.
20.08.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbierano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr 25cm w km 51+980-52+150
20.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zgłoszenie do wykonania podbudowy KŁM gr 20cm na zjazdach TG w km 50+300 ÷ 51+300
20.08.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbierano podbudowę z KŁM C50/30 gr 20cm na zjazdach TG na odc. 50+300-51+300.
21.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zakreślenie wykonawcy oraz profilowania KŁM C50/30 gr 20cm w km 51+300 ÷ 51+900. L/ wykonano GWN w km 51+300 ÷ 51+980.
21.08.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano skropienie emulcją asfaltową w km 51+300 ÷ 51+900.
21.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Odbierano przygotowaną podbudowę z KŁM C50/30 gr 20cm na odcinku 51+300-51+900 i skropienie emulcją asfaltową oraz pierwszą warstwę nasypu (GWN) na odc. 51+900-51+980.
24.08.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 dla KRG - warstwę I gr 10cm w km TG 51+550 ÷ 51+880 str. P.
24.08.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie I warstwy gr 10cm podbudowy bitumicznej w km TG 51+550-51+880 str. P.

Dziennik budowy Nr 1/PW 16/02019 / 20 19 r.

oryginal

strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
25.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 dla KRG - warstwa I gr 10cm w km Ta 51+300 ÷ 51+550 strona prawna oraz 51+300 ÷ 51+830 s.l. lewa
25.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr Łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie I warstwy podbudowy bitumicznej gr. 10cm na odc. TG w km 51+300-51+550 s.P oraz 51+300-51+830 s.L.
26.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 KRG - warstwa II gr 10cm w km 51+300 ÷ 51+830 strona prawna oraz 51+500 ÷ 51+830 strona lewa
26.08 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr Łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano skropienie emulsją asfaltową na drodze węższej na drodze serwisowej "Siergacz" przed planowaną warstwą szerszą
26.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Potwierdzam wykonanie II warstwy podbudowy bitumicznej gr. 10cm na trasie głównej w km 51+300-51+830 s.P i 51+500-51+830 s.L.
26.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Odkierem skropienie emulsją asfaltową w-wy węższej "siergacza" przed wykonaniem odcinka próbnej w-wy szerszej KR 5-6.
26.08 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 KRG - warstwa II gr 10cm w km Ta 51+300 ÷ 51+500 str. lewa
			Wykonano odc. próbny warstwy szerszej na drodze serwisowej "Siergacz" gr. 4cm.
			Wykonano skropienie podbudowy bitumicznej w km 51+300 ÷ 51+830.

Dziennik budowy Nr *1/PW 1610/2013* / 20 *13* r.

oryginal










strona **5**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
<i>28.08</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Potwierdzam wykonanie II warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 10 cm na odcinku TG w km 51+300 - 51+500 s.l. oraz odcinek próbny w-wy ścieżkowej KR 5-G gr. 4 cm na drodze serwisowej, "siegaz". Odbieram skończenie podbudowy bitumicznej na odcinku TG, w km 51+300 - 51+890 s.l. i P.
<i>31.08</i> <i>2020</i>	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano w-wy wierzgi z MMA AC16 35/50 KR6 w km 51+690 - 51+890 stronę lewą oraz w km 51+300 - 51+890 stronę prawą gr. 8 cm.
<i>31.08</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy wierzgi z betonu asfaltowego gr. 8 cm na TG w km 51+690 - 51+890 s.l. i 51+300 - 51+890 s.P.
<i>02.09</i> <i>2020</i>	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano warstwę wierzgi AC16 35/50 KR6 na TG stronę lewą w km 51+300 - 51+690.
<i>02.09</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Odbieram warstwę wierzgi AC16 35/50 na trasie głównej na odc. 51+300 - 51+690.
<i>03.09</i> <i>2020</i>	KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH mgr inż. Krzysztof Jabłoński uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr PDL/0042/WBD/17	<i>[Signature]</i>	Wykonano wpierszenie podłoże stabilizację cementem C15/2 na drodze serwisowej L w km 0+000 - 0+060. Wykonano podbudowę kursową z kursową Twardog 150/30 gr. 20 cm na wle budowlanej w km 0+000 - 0+055.

Dziennik budowy Nr 1 (P/W 16/10/2019) / 20 19 r.

oryginal

strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram ulepszone podłoże z cementem C15/22 na drodze "L" w km 0+000-0+050 i podbudowę C50/30 gr. 20cm na ul. Gomułdziejkiej.
04.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano skropienie emulgią asfaltową podbudowy kruszcowej w km TG 51+800-51+930
04.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram skropienie emulgią asfaltową podbudowy z kruszycą na TG w km 51+130-51+800
07.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC 22 P 35/50 dla KR6 w km I TG strona lewa plus prawa w km 51+830-52+150 gr. 10cm.
07.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie podbudo- wy bitumicznej AC 22 P 35/50, KR6, gr. 10cm - I w-wr na TG w km 51+880-52+150 s. L i P
08.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC 22 P 35/50 dla KR6 w km II TG strona lewa i prawa w km 51+830-52+150 gr. 10cm
08.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie II w-wy podbudowy bitumicznej gr. 10cm w km. 51+880-52+150
09.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC 22 P 35/50 dla KR3 na ul. Gomułdziejkiej w km 0+000-0+055 gr. 8cm
09.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie podbudowy bitumicznej AC 22 P 35/50, KR3, na ul. Gomułdziejkiej w km 0+000-0+055 gr. 8cm

Dziennik budowy Nr 11 PUV/1610/2019 / 20 19 r.

oryginał

strona **7**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano krawężnik wężący z MMA AC16 35/50 KRG słona lewa o pnie w km 51+890 ÷ 52+130 gr. 8 cm
10.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy wężący gr. 8 cm po skończeniu emulsyjnej estakady podbudowy na odc. 51+890-52+130 s. LIP
11.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano krawężnik wężący z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR1 na świeżce rowkowej po stronie lewej 52+930-52+930
11.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	gr. 5 cm oraz wykonano w-wy wężący na przedoch bitumicznych gr. 1 cm w km 52+201; 52+336,50; 52+352; 52+374,50
11.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy wężący po skończeniu emulsyjnej estak. gr. 5 cm na świeżce rowkowej w km 52+130-52+430 i przedoch j.w.
14.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Wykonano krawężnik ściekowy z MMA AC11S 50/70 KR1 na świeżce rowkowej po stronie lewej w km 52+130 ÷ 52+430
15.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy ściekowej gr. 4 cm na świeżce rowkowej w km 52+130-52+430 s. L
15.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Wykonano krawężnik ściekowy z MMA typ AC11S 35/50 dla KR3 na przedoch bitumicznych słona lewa 52+201; 52+336,50; 52+352; 52+374,50 gr. 4 cm
15.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy ściekowej gr. 4 cm na przedoch 52+201, 52+336,50; 52+352; 52+374,50

Dziennik budowy Nr 1/PW 16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona **8**











Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.09 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano kładzie ścieżkę z mieszanki typu AC11S PMB 45/80-65 dla KR5-KR6 Tę stronę lewą i prawą 51+230÷52+130 gr. 4cm. Skropiono warstwę emulji asf. w km 50+300÷51+230.
16.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Odbieram skropienie emulji asfaltu warstwy wiążącej w km 50+300-52+130, potwierdzam wykonanie warstwy ścieżki gr. 4cm na odc. 51+230-52+130 s. Lip
17.09 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano kładzie ścieżkę z mieszanki typu AC11S PMB 48/80-65 dla KR5-KR6 Tę stronę lewą i prawą 50+300÷51+230 Wykonano wykop pod koryto Tę stronę prawą w km 50+140÷50+300.
17.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/2 Tę stronę prawą w km 50+140÷50+300 gr. 25cm. Potwierdzam wykonanie warstwy ściemnej gr. 4cm w km 50+300-51+230 Odbieram wykop pod koryto w km 50+180-50+300 s. P przez ulepszone podłoże stabiliz. cem C15/2 gr. 25cm w km 50+180-50+300.
18.09 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano wykop pod koryto stronę prawą w km 50+165÷50+180 Wykonano ulepszone podłoże stabilizujące cementem Tę stronę prawą w km 50+165÷50+180 gr. 25cm.
18.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr łom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Odbieram przygotowany wykop pod koryto oraz podłoże stabiliz.

Dziennik budowy Nr 1/CPW 16/D 12015 / 20 15 r.

oryginał

strona

9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
23.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		całkowicie C15/2 gr. 25cm w km 50+165 - 50+190 s.P.
23.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano warstwę ścieralną na zjazdach bitumicznych szosy głównej TG 50+300 ÷ 52+000 gr. 4cm.
26.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Potwierdzam wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm na zjazdach w km 50+300 - 52+000 s.P.
27.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano koryto pod wlezione podłoże TG szosy lewej w km 50+190 ÷ 50+300
28.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano wlezione podłoże gr. 25cm TG szosy lewej w km 50+190 ÷ 50+300
29.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano warstwę ścieralną z CMAA typu AC 11S PMB 45/80-65 dla KES: K46 na TG w km 52+130 ÷ 52+530 szosy główną grubość 4cm.
29.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Odbieram wykonanie koryta oraz wlezione podłoże cementem C15/2 gr. 25cm w km 50+190 - 50+300 s.L oraz skopięcie emulji asfaltowej większej w km 52+130 - 52+300 s.P.
29.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano - w-wg ścieralną gr. 4cm Wykonano koryto pod wlezione podłoże TG szosy lewej w km 50+165 ÷ 50+190
29.09 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano wlezione podłoże stabilizowane cementem gr. 25cm TG w km 50+165 ÷ 50+190
29.09 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		szosy lewej. Wykonano warstwę pokryw gr. 15cm z kłm C50/30 w km TG 50+500 ÷ 52+020 szosy lewej opuszczonej
			Odbieram przygotowane koryto

Dziennik budowy Nr 11. PDL/16/10/2019 / 20 19 r.

oryginal











strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
06.10.2020	KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH mgr inż. Krzysztof Jabłoński uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr PDL/0042/WBD/17 Inspektor Nadzoru	<i>[Podpis]</i>	roz. ulepszone podłoże cementem C15/2, gr. 25 cm w km 50+165-50+190 ul. L. Potwierdzam wykonanie warstwy podłoża z kruszywa kam. (50/30, gr. 15 cm, na odcinku TG 50+500-52+020 s. LIP.
06.10.2020	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano podbudowę pomocniczą z KKM C50/30 gr. 20 cm na odc 50+165-50+300
07.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Odbieram podbudowę pomocniczą z KKM C50/30 gr. 20 cm na odc 50+165-50+300
07.10.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano koryto pod stabilizację ul. Trakt Szwedzki na odc 0+040-0+087,50
08.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 KR6 na odc 50+165-50+300
08.10.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	strona 1 km gr. 20 cm (10+10) Potwierdzam wykonanie podbudowy bitumicznej na odc. 50+165-50+300 po skróceniu analizy. Odbieram koryto ul. Trakt Szwedzki w km 0+040-0+087,50
08.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizację cementem gr. 25 cm na odc 0+040-0+087,50 ul. Trakt Szwedzki. Wykonano warstwę ciernistą AC11S 35/50 KR3 na ul.
08.10.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Biłostochyjskiej grubości 4 cm Odbieram ulepszone podłoże stabilizację cementem gr. 25 cm na ul. Trakt Szwedzki, km 0+040-0+087,50 Potwierdzam wykonanie o-cy ciernistej gr. 4 cm na ul. Biłostochyjskiej.

Dziennik budowy Nr 1/PWL/16/D/2019 / 20 19 r.

oryginał

strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę bitumiczną AC 22P 35/50 KR6 na odc. 50+165÷ 50+300 stv. piana gr. 20cm (10+10)
09.10.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	 	Wykonano podbudowę bitumiczną AC 22P 35/50 KR3 na odcinku 0+000÷0+055 drogi serwisowej L gr. 8cm Odebrano zwrocinie emulsijs asfalt Potwierdzam wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 20cm na odcinku 50+165-50+300 i gr. 8cm na drodze serwisowej L, km 0+000-0+055.
12.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano warstwę wiążącą AC 16 35/50 KR6 na odc. 50+165÷50+300 gr. 8cm
12.10.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	 	Wykonano warstwę wiążącą AC 16 35/50 KR3 na odc. 0+000÷0+055 gr. 5cm Odebrano zwrocinie emulsijs asfalt. przed wykonaniem w-wy wiążącej gr. 8cm na odc. 50+165-50+300 i gr. 5cm na drodze L w km 0+000-0+055
16.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Pince porządowe oraz osuszające po intensywnych opadach deszczu.
16.10.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	 	Kontrola budowy. Wykonalenie naprawy szkody, rozmycia po opadach deszczu
24.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano warstwę ścierną z mierzwi typu AC 11S PAB 15/80-65 KR6 gr. 4cm stawa piana w km 50+165÷50+300 oraz stawa lena w km 50+165÷50+300 Wykonano warstwę ścierną AC 11S 35/50 KR3 0+000÷0+055 drogi serwisowej L

Dziennik budowy Nr 1/PVL/46/D/2019 / 20 19 r.

oryginał

strona 12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY		Potwierdzam wykonanie robót ziemnych w lokalizacji j.no.
28.10.2020	Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano oznakowanie pionowe w całym zakresie
30.10.2020	KIEROWNIK BUDOWY		Wykonano oznakowanie poziome grubość warstwy na TG 50+165 ÷ 52+530
	Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano skropienie w-ry wyższej na drodze serwisowej L w km 1+400-2+035
30.10.2020	Inspektor Nadzoru		Potwierdzam wykonanie oznakowania pionowego we w-ry odjazdu i poziomego w km 50+165-52+530 odbioru skropienia emulsji DS L w km 1+400-2+035.
	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Wykonano warstwę ściemny AC11S 35/50 KR3 na odc 1+400 ÷ 2+035 drogi serwisowej „L” grubości 4 cm. Wykonano skropienie warstwy wyższej zjazdów na odc. 1+400 ÷ 2+035 drogi serwisowej „L”
02.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY		Odbioru skropienie emulsji asfalt. DS L w-ry wyższej zjazdów we odc. DS L 1+400-2+035. Wykonano warstwę ściemny po 4 cm DS L, km 1+400-2+035
	Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano warstwę ściemny AC11S 35/50 na odc. 1+400 ÷ 2+035 drogi zjazdów drogi serwisowej „L”. Wykonano skropienie warstwy wyższej emulsją asfaltową we odc. 0+900 ÷ 1+400 drogi serwisowej „L”.
02.11.2020	Inspektor Nadzoru		Odbioru skropienie emulsji asfalt. w-ry wyższej DS L we odc. 0+900-1+400
	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Potwierdzam wykonanie robót ziemnych
03.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY		
	Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	
03.11.2020	Inspektor Nadzoru		
	mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	

Dziennik budowy Nr 16/PVW 16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona 13

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	na zjazdach z DSL na odcinku 1+400-2+035 Wykonano wzmę szewclung ACMS 35/50 KR3 na odc 0+300÷1+400 drogi serwisowej L ^a gr. 4cm. Wykonano szpacerie emulsję asfaltową wstępną na całym zakresie długości serwisowej L ^a . Odbieraniem szpacerie emulsję asfalt. wstępną na całym odcinku DSL. Potwierdzam wykonanie wstępnego szewclungu gr. 4cm na DSL, km 0+300-1+400
04.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano wzmę szewclung ACMS 35/50 KR3 na odc 0+000÷0+044,31 drogi serwisowej L ^a grubości 4 cm.
05.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie wstępnego szewclungu gr. 4cm na DSL w km 0+000-0+044,31
05.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano namierzanie pobocza gr. 0,15m z kruszywa Tarnawego droga serwisowa 2 sz. L+P 1+600÷2+035
09.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie namierzania pobocza z kruszywa Tarnawego na dr. serwisowej L w km 1+600-2+035 sz. L+P
10.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano namierzanie pobocza gr. 0,15m z kruszywa Tarnawego droga serwisowa 2 sz. L+P 1+000÷1+600
10.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano wzmę szewclung drogi serwisowej 2 sz. km 0+055÷0+300 gr. 4cm ACMS Potwierdzam wykonanie pobocza na dr. serwisowej L w km 0+055÷0+300-1+600

Dziennik budowy Nr 1 (PUW 16/0/2019) / 20 19 r.

oryginał

strona 14

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Prace warstwy ściekowej z betonu asfalt gr. 4cm w km 0+055-0+900. Wykonano numerację pokroci gr. 15cm gl. L+P drogi serwisowej L w km 0+055-1+000 Wykonano warstwę ściekową na ziemiach z drogi serwisowej L w km 0+055-1+400 gr. 4cm. KAN 35/50 Potwierdzam wykonanie pokroci na drodze serwisowej L na odcinku 0+055-1+000 oraz warstwę ściekową z BF gr. 4cm na ziemiach w km 0+055-1+400 Wykonano warstwę ściekową na drodze serwisowej "M" w ciągu Zakreślenie od 0+000-0+024,53 gr. 4cm KAN 35/50 dla KR-3 Potwierdzam wykonanie warstwy ściek- owej z BF KAN gr. 4cm na całym odcinku drogi serwisowej "M", km 0+000-0+024,53. Zakończono urządzenie robót na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku 50+165-52+530. Uporządkowano teren budowy. Został gotowości obiektu do odbioru końcowego Potwierdzam zakończenie robót związanych z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 678 na odc. 50+165-52+530 oraz uporządkowa- nie terenu budowy i przyległego.
12.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	
13.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	
13.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	
16.11.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	
16.11.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	

Dziennik budowy Nr 1/PON 16/D/2013 / 20 13 r.

oryginal

strona 15

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.11.2013		<i>[Podpis]</i>	<p>Obiekt przeznaczony do wykonania pozwolenia na użytkowanie.</p> <p>Potwierdzenie potencji obiektu do odbioru końcowego.</p> <p>Obiekt nadaje się do użytkowania.</p>
24.09.2021	<p>WOJEWÓDZKI INSPEKTOR AT NADZORU BUDOWLANEGO 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6</p> <p><i>[Podpis]</i> Dariusz Stachurski p.o. 2-cy Podl. DINIB Marcin Kulwicki ot. insp. nadz. bud.</p>	<i>[Podpis]</i>	<p>Dokonano kontroli bud.</p> <p>W zakresie przestrzegania przepisów Praw. Bud.</p> <p>Omówienie i ocena kosztów robót w protokole kont. nr Dik. 7740. 45.2021. 14.</p> <p>Roboty wykonane zgodnie z warunkami. Decyzja nr 15/PD/18 z 27.12.2018 r.</p> <p>Proj. Budl. oraz wykonawczy do niego wykonany.</p> <p>Z dniem 08.03.2023 r.</p> <p>przebiega pociąg obowiązku kierownika budowy <i>[Podpis]</i></p> <p>Z dniem dzisiejszym przejmuję obowiązki kier. budowy DW 678.</p> <p>odc. 1: od km 36+158,55 do 36+217,51</p> <p>odc. 2: od km 38+850 do km 39+315</p> <p>W dniu dzisiejszym - przejmuję plac budowy drogi DW 678 w lokalizacji j.w.</p> <p>Geodezyjne wyznaczenie osi dr., reperów, nabieżp. punktów stałych, osnowy, wyzn. posesy drogowego.</p>
08.03.2023	<p>Mariusz Skorkow kier. budowy</p>	<i>[Podpis]</i>	
08.03.2023	<p>mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ/51/01</p>	<i>[Podpis]</i>	
08.03.2023	<p>mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BŁ/51/01</p>	<i>[Podpis]</i>	
08.03.2023	<p>GEODETA UPRAWNIONY</p> <p>mgr Jacek Sawczuk upr. 28763 zakres 1, 2, 4 tel. 509 958 199</p>	<i>[Podpis]</i>	

Dziennik budowy Nr 1 (P.W. 16/D. 2013) / 2013

oryginal

strona **16**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.03 2023	mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BL/51/01		Oznakowanie terenu robót zgodnie z załącznikiem PIR.
14.03 2023	mgr inż. Dariusz Kaczmarczyk uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. BL/51/01		Wyjście z dnia zgodnie z projektem wyjazdu na odc. DW 618 - 36+013 ÷ 36+305, 38+950 ÷ 39+315.
13.04 2023	Marek Staniłowski Kier. robot drog.	R	Pozwolenie wytyczające odmierzenie drogi serwisowej nr XI
13.04 2023	Andrzej Rępnicki Inspektor Nadzoru	R	Potwierdzenie rozpoczęcia robót zbiórnych z odmierzeniem drogi serwisowej nr XI
18.04 2023	Marek Staniłowski Kier. robot drog.	R	Zgłoszenie do odbioru odmierzenia drogi serwisowej nr XI
18.04 2023	Andrzej Rępnicki Inspektor Nadzoru	R	Odbiór odmierzenia drogi serwisowej nr XI
18.04 2023	Marek Staniłowski Kier. robot drog.	R	Pozwolenie wytyczające torowisko pod krawężnik na drodze serwisowej nr XI
20.04 2023	Andrzej Rępnicki Inspektor Nadzoru	R	L.dni. dalszej pracy wymagać z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej drogowej Wolność obrotu w podłożu obrotu i inspektor nadzoru robot drogowych.
20.04 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Zgłoszenie do odbioru odmierzenia drogi serwisowej nr XII oraz XIV
24.04 2023	Marek Staniłowski Kier. robot drog.		Odbiór odmierzenia drogi serwisowej nr XII oraz XIV.
24.04 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		

Dziennik budowy Nr 1/Pow 16/D 2013 / 20 13 r.

oryginal

strona **17**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
28.04.2023	Marcin Skwierczyński kier. robót drog.		Bezpieczeństwo wyk. drog. na dr. saw XII oraz XIV.
28.04.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Podjęcie robót ziem- nych z wykonaniem torf. na dr. nr XII oraz XIV.
4.05.2023	Marcin Skwierczyński kier. robót drog.		Zagrożenie do odrob. wykop oraz podtorze pod torowisk. na drodze nr XI, podtorze pod nowym na drodze nr XIV, podtorze pod kraw. na drodze nr XII.
6.05.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odjęcie wykop oraz podtorze pod torowisk. w całym zakresie drogi serwowej nr XI, podtorze pod nowym na dr. nr XIV w całym zakresie, podtorze pod torowisk. w całym zakresie na dr. nr XII.
8.05.2023	Marcin Skwierczyński kier. budowy		2 dniami 8.05.2023 przesłano poinic. tendycje kierow. budowy.
8.05.2023	Marcin Skwierczyński kier. budowy		10 dniami przesłano poinic. tendycje kier. rob. drogowych. Objętość tendycje kierow. budowy.
9.05.2023	Marcin Skwierczyński kier. budowy		Zagrożenie do odrob. wykop pod kraw. na drodze saw. nr XI, XII, XIV.
9.05.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odjęcie wykop pod torowisk. na drodze nr XI, XII, XIV.
10.05.2023	Marcin Skwierczyński kier. budowy		Zag. do odrob. wykop podtorze na dr. saw nr XI, XII oraz w-ss. torowisk. na drodze saw. XIV. drog.
10.05.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odjęcie wykop podtorze







Dziennik budowy Nr 1/PZW.16/D.2013 / 20 13 r.

oryginal

strona **18**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.05.2013	Marek Skowron Kier. Budowy		na drodze nr XI, XII oraz wzdłuż kierunku na drodze dojazd na XIV.
			Zgłoszenie do odb. podbudowy z kierunkiem na dr. serw. nr XI, XII, XIV.
11.05.2013	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbiór podbudowy z kierunkiem na dr. serw. nr XI, XII, XIV.
12.05.2013	Marek Skowron Kier. Budowy		Wykonalność w-oz podb. z BA na drodze serw. XI, XII, XIV.
12.05.2013	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Wykonalność robót Etap I.
12.05.2013			Podbudowa wykonanie wzdłuż podbudowy BA na dr. serw. nr XI, XII, XIV oraz wykończenie rob. Etap I.
15.05.2013	Marek Skowron Kier. Budowy		Zgłoszenie do odbioru wykonania na odc. 38+950 - 38+315.
15.05.2013	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbiór wykonania oraz na- biórki podbudowy wzdłuż 38+950 - 38+315.
22.05.2013	Marek Skowron Kier. Budowy		Wykonalność wykonania wykopu pod kraw. wzdłuż 38+950 - 38+315. (staradziwo).
22.05.2013	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Podbudowa wykonanie wykopu pod kraw. wzdłuż 38+950 - 38+315.
21.06.2013	Marek Skowron Kier. Budowy		Zgłoszenie do odbioru wykopu pod kraw. wzdłuż 38+950 - 38+315 wzdłuż 2 wykopu gruntu
















Dziennik budowy Nr 1/PUN/16/D/2019/2019 20 19 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.06.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		W dzień 39+285-39+315 Odbieranie ułoż. podłach. w Izm. 38+950-39+315 wraz z wykładką gruntu w km 39+285-39+315. 
22.06.2023	Marek Klimiuk kier. budowy		M Zgł. wykonano ułożenie podłach C15/20 gr. 20cm w dzień 38+950-39+315 wraz z zoboję. w-ny rozstawu. Rozprawy - wykonanie robot związanych z utw. krawężnika w długości rowu. 
22.06.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pokierowaniem ułożenie w-ny ułożonego podłach C15/20 gr. 20cm w dzień 38+950-39+315 wraz z zabezpieczeniem w-ny mrozochronny. Pokierowaniem rozprawy pro. brzośliw. w obrębie bie rowu 10+275. 
10.06.2023	Marek Klimiuk kier. budowy		Zgł. do odbioru podł. pod kraw. na drodze zabudowy asfaltowej w dzień 38+950- 39+315. Zgł. do odbioru podł. z krawęż. z CNR gr. 17cm w dzień 38+950- 39+187. Zgł. do odbioru ułożenia podłach na przewidzianej drodze w dzień 38+950-39+315. 

Dziennik budowy Nr 1/PW.16/D/2013 / 20 13 r.

oryginał







strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.07.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieram podł. pod konstrukcję na złotach autobusowych w km 38+850: ÷39+815. Odbieram podbudowę z kr. CNR pr. 11cm w km 38+850: ÷39+187. Odbieram ułożenie poszwyty na rownie w km 38+850 ÷ 39+315. 
11.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		Wykonano stabilizację warstwy C5/6 na złotach autobusowych w km 38+850 - 39+315 str. P. 
12.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		Potwierdzam ułożenie stabilizacji C5/6 na złotach autobusowych w km 38+850 ÷ 39+315. str. P. 
12.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		25.07. do odbioru wykonano transzasy oraz opuszczenie krawężli na dołach złotach autobusowych oraz rownie w km 38+850 - 39+315. 
14.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		Odbieram ułożenie krawężników z płyt betonowych na dwóch złotach autobusowych oraz rownie w km 38+850 ÷ 39+315. 
14.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		25.07. do odbioru podbito pod doświetlenie oraz w-wg technologii z kr. C50/30 w km 39+187 - 39+315. 
14.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		Odbieram poszwyty pod konstrukcję z kr. C50/30 w łodzi zarys: km 39+187 ÷ 39+315. 
14.07.2023	Marek Skiniński Kier. Budowy		Wykonano podbudowę i bolone

Dziennik budowy Nr 1/PONIG/D/2019 / 20 19 r.

oryginal






strona 21

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		C25/30 na chacie zblizeni odobud oraz pierwszą rzadę w kierunku 38+950 - 39+315. Potwierdzenie wykonania podbudowy z betonu C25/30 w chacie zblizeni odobudowanych oraz rzadę 38+950 - 39+315.
19.07. 2023	Marcin Alinidei Kier. Budowy		Zgłoszenie wprowadzenie PTOB w kierunku 36+136, składowa VIII, zgłoszenie do odbioru rzędów naizolowanych oraz 2 podbudowy, 2 km na odc. DW678 36+013 - 36+305.
19.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Potwierdzenie wprowadzenie PTOB w kierunku 36+136 oraz odbioru rzędów naizolowanych oraz 2 podbudowy DW678 36+013 - 36+305.
20.07. 2023	Marcin Alinidei Kier. Budowy		Zgł. do odbioru podbudowy 2 km C25/30 w kierunku 38+950 - 39+315.
20.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Zaproszenie wyk. przybudowania w kierunku 36+013 - 36+305. Odbioru podbudowy z kierunku 38+950 - 39+315 oraz potwierdzenie rozprawy rzędów przy budowlach 36+013 - 36+305.
21.07. 2023	Marcin Alinidei Kier. Budowy		Wykonano podbudowę 2 RA w kierunku 38+950 - 39+315 gr 12 cm oraz w kierunku 39+187 - 39+315 gr 12 cm. Wykonano również podbudowę w kierunku 36+180 - 36+305 P/L.

Dziennik budowy Nr 1/PWN/16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal










strona **22**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pokręskiem ułożenie podbudowy BA w km 38+950 ÷ 39+187 pr. 12cm, w km 39+187 ÷ 39+315 pr. 20cm. Pokręskiem ułożenie konty ulepno- nego posłania w km 36+180 ÷ 36+305 P/L P.
24.07. 2023	Marcin Słowiński L101. Budowny		2g. do oddzielenia podło 2 kt C50/30 gr. 20cm w km 36+180 - - 36+325 P/L 2g. do oddzielenia podłozie pod kraw. w km 36+050 - rondo (km 36+136).
26.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odkiersem podbudowy zkr. tam. C50/30 pr. 20cm w km 36+180 ÷ ÷ 36+305 P/L. Odkiersem pod- łozie pod białymetaję w km 36+050 ÷ ÷ rondo w km 36+136.
25.07. 2023	Marcin Słowiński L101. Budowny		Wykonano ^{2g.} podłozie ułożenie podłozie C15/10 gr. 25cm w km 36+050 - rondo (km 36+136).
25.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pokręskiem ułożenie warstwy ulepno-nego posłania C15/20 pr. 25 cm w km 36+050 ÷ rondo 36+136.
25.07. 2023	Marcin Słowiński L101. Budowny		Wykonano podbudowę 2 BA gr. 10cm w km 36+180 - 36+305 P/L.
25.07. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pokręskiem ułożenie podbudowy w 2 BA pr. 10cm w km 36+180 ÷ ÷ 36+305 P/L.
03.08. 2023	Marcin Słowiński L101. Budowny		Wykonano ułożenie kraw. na rondzie w km 36+136.
03.08. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pokręskiem prace p.v.

Dziennik budowy Nr 1/PW.16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal






strona **23**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
01.08.2023	Narcisz Oleśnik Kier. budowy		Wykonano podbudowę 2 belami C5/30 gr. 30cm na płaszczyźnie rowu w km 36+136.
07.08.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Podjęto decyzję wykonanie podbet- onowy C5/30 p. 30cm na rowie w km 36+136.
16.08.2023	Narcisz Oleśnik Kier. budowy		Podjęto decyzję wykonanie podbet- onowego w km 36+136.
16.08.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Podjęto decyzję rozpoznać proc- es zaprawy z brzośnikami
21.08.2023	Narcisz Oleśnik Kier. budowy		Wykonano podbudowę C5/30 gr. 30cm w km 36+013-36+050 P/L oraz 2 zebrań w-wg drawings Techno- logii do odbioru 1st. kontrola kierownika na rowie w km 36+136, oraz od rowu - 36+305 w P.
21.08.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbierano wykonanie brzośnika kierownika na rowie w km 36+136 oraz 36+305 w P. Podjęto decyzję stwierdzenia C5/30 p. 25cm w km 36+013-36+050 P/L oraz zebrań.
25.08.2023	Narcisz Oleśnik Kier. budowy		2g. do odbioru 1st. kontrola kierownika 16/20 na rowie w km 36+136 oraz z wybraniem
25.08.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbierano wykonanie brzośnika kierownika 16/20 na rowie w km 36+136.
29.08.2023	Narcisz Oleśnik Kier. budowy		2g. do odbioru podb. 2. et. gr. 20cm w km 36+013-36+180 w km 2 rowu w km 36+136.

Dziennik budowy Nr 1/PWN/16/D/2018 / 20 18 r.

oryginał







strona **24**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
29.08.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbioru podbudowy z betonu. gr. 20cm w km 36+013-36+180 kroz ścianą w 36+136.
5.09.2023	Marek Skibiński kier. budowy		Wykonano 10-mg podbudowy z BA w km 36+013-36+180 wraz z radarami w km 36+136 gr. 20cm oraz 36+180-36+315 skopanie wraz z wykonaniem 10-mg podbudowy gr. 10cm.
05.09.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Potrąbienie wykonanie kończy podbudowy z BA w km 36+013- 36+180 kroz ścianą w km 36+136 gr. 20cm oraz 36+180- 36+315 wraz z skopaniem.
12.09.2023	Marek Skibiński kier. budowy		Pracę wykonano równo przy pomocy średnic dzięki pionu-rodziomym, wspiera w km 36+013-36+305 38+850-38+315.
12.09.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Potrąbienie palenisk z wy- konaniem rąb, dno pionu-rodziom- wspiera padoń 36+013-36+305, 38+850- 38+315
15.09.2023	Marek Skibiński kier. budowy		Przebieg wykonano pod ścianą zgodnie z PTO
15.09.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Przebieg oznakowanie - zgodnie.
25.09.2023	Marek Skibiński kier. budowy		20. do odbioru 10-mg, waga, wraz z wykonaniem i skopaniem w km 36+013-36+305 wraz z radarami 38+850-38+315 wraz z radarami
25.09.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbioru w km 36+013-36+305 wraz z radarami

Dziennik budowy Nr 1170w16/D/2013 / 20 13 r.





oryginal

strona 26

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.10.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pełnienie umówienia stop rów i przewidywania pływów równi 60x40 cm.
24.10.2023	Marcin Alwiński Star. budowy		25. do odb. stopu pod taras. chodnika i całego piono-równi, zjazd w kierunku 36+013- 36+305 P/L, 38+950-38+315 P/L
27.10.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie stopu pod chodniki w kierunku piono-równi, zjazd w kierunku 36+013-36+305 P/L; 38+950- 38+315 P/L.
2.11.2023	Marcin Alwiński Star. budowy		25. do odb. podb. pod chodnik, cały piono-równi, zjazd w kierunku 36+013-36+305 P/L, 38+950- 38+315 P/L.
2.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		25. do odb. wykop pod kanał, na dr. soko. nr 5 w kierunku 0+000- 0+130, dr. soko. nr 6 w kierunku 0+000-0+050.
6.11.2023	Marcin Alwiński Star. budowy		Odbieranie podkaszowy pod chodnik w kierunku piono-równi, zjazd w kierunku 36+013-36+305 P/L; 38+950- 38+315 P/L oraz wykop pod kanał w lokalizacji przydrożnej.
			25. do odb. odbioru obrotu przy chodniku oraz całego piono- równi w kierunku 36+013-36+305 P/L, 38+950-38+315 P/L.
			25. do odb. odb. dr. soko. nr 5 w kierunku 0+000- 0+130

original

strona **27**





Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
6.11. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		0122 dr. serw. nr 6 w km 36+000-0+060. Odbioru wykonanie obrotu przy chod- nikach i ujęciu juno rowodajm w kolekacji opieru' jak y, d' oraz korku' km 2,5 ps. 25cm w. 1P
13.11. 2023	Marek Skurda mgr. Budowny		Zgłoszenie do odbioru projektu pod ziemię w km 36+013-36+305 P/L, 38+950 - -39+315 P/L. Zgł. do odb. projektu pod bieżą drogą φ80 na dr. serw. nr 6 (wykop, tarcz, walce, usyp, sanacja). Zgł. do odbioru wykonania łodzi budowy na chodniku, usypu w km 36+013- -36+305 P/L, 38+950-39+315 P/L. Zgł. do odb. wykonania na piwnym dr. serw. 50cm 6 / wykop pod łazd, wyk. podł. z betonem C20/25 oraz ust. oponów kierowniczych.
13.11. 2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbioru projektu pod ziemię w km 36+013-36+305 P/L, 38+950- -39+315 P/L oraz projektu pod korku' obrotu φ80 na dr. serw. 6. Odbioru wykonania z łodzi na chodniku 36+013-36+305 P/L oraz 38+950-39+315 P/L. Odbioru wykonania na piwnym ob. 516 oraz wykonania z betonem C20/25 wraz z oporami kierowniczymi. 1P
16.11. 2023	Marek Skurda mgr. Budowny		Zgł. do odb. w-og usypu na chodniku oraz usypu 20cm-25cm w km

- rechts -

Dziennik budowy Nr 1/Pow.16/D/2013 / 20 R. r.

oryginał

strona 28

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		36+013-36+305P/L, 38+850-38+315P/L. Zgł. do odb. wykonawcy klatki klatki 16/20 na wybudowanie na piętrze dr. serw. 5/6 Odbieram wtyk i piny na szkielet przez cięty i piny - szkielety i w. Odbieram wykonanie faktury - miej na wybudowanie i w. na ogólnie pięć - Zgł. do odb. w-ug szkielet, piny 2 ks. Tabel., numeracja stop, die rak, na ten szkielet w klat 36+013-36+305P/L, 38+850-38+315P/L. Zgł. do odb. podb. na dr. serw. 5/6 w klat 01000-01130 / 01000-01060 w 2 szkielet pod w-ug szkielet Odbieram wtyk i piny na szkielet i piny - szkielety, piny z k. Tabel. numeracja wtyk klatki szkielet 36+013-36+305P/L, 38+850-38+315P/L. Odbieram podbudowę i w.
20.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Zgł. do odb. w-ug szkielet na dr. serw. 5/6 w klat 01000-01130 / 01000-01060 w 2 2 szkielet pod w-ug szkielet Odbieram wtyk i piny, oraz szkielety szkielet i w. Sł.
21.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Zgł. do odb. w-ug szkielet na dr. serw. 5/6 w klat 01000-01130 / 01000-01060 w 2 2 szkielet pod w-ug szkielet Odbieram wtyk i piny, oraz szkielety szkielet i w. Sł.
22.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Zgł. do odb. w-ug szkielet na dr. serw. 5/6 w klat 01000-01130 / 01000-01060 w 2 Odbieram wtyk i piny na dr. serw. 5/6 u szkielety 01000-01130 / 01000-01060