

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr 1 (POW 16/D/2019) 20 19 r. (tom III)

wydany dnia 24.11. 20 23 r.

Dziennik zawiera 30

(słownie trzydzieści)
ponumerowanych stron.

Roboty drogowe tom III

Rodzaj budowy lub rozbiórki Budowa i rozbiórka drogi wojewódzkiej klasy
III z drogami dojazdowymi inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą
techniczną na odcinku Rozłki Lindelki - Łysobuc Morsomiel z
obejściem m. Broki i m. Morsury
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany
przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
(nazwisko/nazwa i adres)

ul. Elanatorska 6, 15-620 Białystok

Decyzja ZRID

Pozwolenie na budowę ** z dnia 27 grudnia 20 18 r. nr 15/2018

rozbiórkę zask. AB-1.7820.3.2.2018.K5
wydane przez Urząd Województwa Podlaskiego
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić.

1. Wykonawcy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	Roboty drogowe	05-800 Pruszków PARZNIEWSKA 10	STRABAG STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 PL 05-800 Pruszków Tel. +48 22 71 44 800 Fax +48 22 71 44 800 NIP 521-04-21-523		

2. Kierownik budowy inż. Morawski Aleksander

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

15-516 Białystok, ul. Mickiewicza 100K

(adres)

PDL/0034/0000/08 Kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. drogowej

(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

08.05.2023

(data przyjęcia obowiązków)

Morawski Aleksander

(podpis)

3. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	Roboty drogowe	mgr inż. Piotr Krawiec ul. Chmielowa 21-15-6000000	PDL/BD/0158/10 bez ograniczeń w spec. drogowej	08.05.2023	
2	Roboty drogowe	mgr inż. Grzegorz Piskorski ul. Jodłowa 34/88 16-010 0510000	PDL/BD/0128/1000/16 bez ograniczeń w spec. drogowej	08.05.2023	
3	Roboty drogowe	mgr inż. Marek Smolka ul. Północna 4/66 15-000 0000000	PDL/BD/0187/10 bez ograniczeń w spec. drogowej	08.05.2023	
4	Roboty drogowe	mgr inż. Marcin Siedlaczek ul. K. E. Kosińskiego 86/5	PDL/0047/1000/07 w spec. drogowej bez ograniczeń	21.02.2025	

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	Drogowe	mgr inż. Przemysław Horon ul. Kowalskiej 62B 16-100 Sokoły	PD/0032/0400/dz w spec. drogowej bez uprawnień	20.04.2024	[Podpis]
2.	Drogowe	mgr inż. Michał Sawczuk Kłobucka 11, 07-200 Ryki	MAZ/0115/OWOD/OP, 4 spec. drogowej, bez uprawnień	28.05. 2024	[Podpis]

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	DROGOWE	mgr inż. MAREK GŁAZDOWSKI DROGOWSKA 5. C.	BZ/46/02 DO PROJEKTU WANIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	20.04.05 2024	[Podpis]

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

GEODETA UPRAWNIONY

mgr Jarosław Sawczuk (imię, nazwisko i funkcja) 20 23 r.
upr. 22 763 zakres 1, 2, 4
tel. 509 958 199 w dniu 08.03

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a)

GEODETA UPRAWNIONY

mgr Jarosław Sawczuk w dniu 08.03 20 23 r.
upr. 22 763 zakres 1, 2, 4 (imię, nazwisko i funkcja)
tel. 509 958 199

8. Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

* Niepotrzebne skreślić.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.11.2023	Marcin Skowron Kier. Budowy	Zg. do odbioru toru 1052 z podbud. z kt. na dr. samow. w 13/15 w pełnym zakresie	
23.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru toru 1052 z podbud. z kt. torowego na ob. serwisowej w 13/15 w pełnym zakresie.	
27.11.2023	Marcin Skowron Kier. Budowy	Zg. do odbioru podb. z kt. na dr. w 13/15 w pełnym zakresie	
28.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru podbud. z kt. tor. na ob. ser. 13/15 w pełnym zakresie.	
28.11.2023	Marcin Skowron Kier. Budowy	Zg. do odb. podbud. z BA na dr. ser. 13/15 wraz z skrop. pod w-wg. ujęć.	
		Zg. do odbioru pobud. na dr. ser. 5/6, + ścieżki 36+013-36+305, mostek drewn. piono-skrętozowy nad swobod. rowem z km 36+013-36+305, 38+950-38+315.	
28.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zg. do odbioru w-wg. na dr. ser. 11, 12, 14 w pełnym zakresie	
		Odbioru podbud. BA na ob. serwisowej 13/15 wraz ze skropie- waniem pod koniec ujęć.	
		Odbioru ułożenia podbud. na ob. ser. 5/6 wraz 36+013-36+305, ułoż. ujęć piono-skrętozowy oraz mostek drewn. w kate- drozi 36+013-36+305, 38+950-38+315.	
28.11.2023	Marcin Skowron Kier. Budowy	Odbioru ułożenia dr. w 11, 12, 14 i 16	
		Zg. do odbioru w-wg. ujęć z BA na dr. serwisowej 13/15 w pełnym	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	zakonie wraz z skropieniem pod w-og. surowca. 25. do odłożenia skropienie pod w-og. surowca wraz z w-og. surowca na dr. ser. ur. 12, 14. Odkrycie kontur uzięb. BA na dr. ser. 13/15 i uzięb. odkrycie ur. ze skropieniem pod kontur surowca. Odkrycie skropienie pod kontur surowca wraz z kontur surowca na dr. ser. 11, 12, 14.	
30.11.2023	Marcin Klimiński Kier. Budowy	25. do odłożenia w-og. surowca na dr. ser. ur. 13/15 w formie odkrycia. 25. do odb. w-og. surowca na wsp. 36+03-36+305 P/L, 38+850-38+315 P/L. Odkrycie uzięb. na dr. ser. ur. 13/15 i uzięb. odkrycie odkrycia uzięb. na uzięb. ur. 36+03- 36+305 P/L: 38+850-38+315 P/L.	
30.11.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	25. do odłożenia poboru z brzozy pr. 15cm na dr. 36 na dr. ser. ur. 11, 12, 13, 14, 15 w formie odkrycia. 25. do odłożenia usłonek białej słoneczki na odb. w-og. 36. dr. ser. ur. 6, w-og. 36+ - 36+ , dr. ser. ur. 15	
4.12.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	w-og. Odkrycie poboru z brzozy pr. 15cm na dr. ser. 11, 12, 13, 14, 15 i uzięb. odkrycie.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
5.12.2023	Marcin Śliwicki Kier. Budowy	Odbieram wykonanie betonu betonu 2g. do odlewu wykonano obrót na progułach z kamieniem polnego w kier. 36+013-36+305 P/L, dr. sora. ur. 6, dr. sora 13/15, w kierunku 38+850 - 38+315 P/L. 2g. do odlewu wykonano obrót w kierunku 36+013-36+305, dr. sora. ur. 6, 38+850-38+315 2g. z sor. Odbieram wykonanie obrótów na progułach z kamieniem polnego w kierunku 36+013-36+305 P/L. dr. sora. ur. 6, obrót 13/15 w kierunku 38+850 - 38+315 P/L. Odbieram oznaczenie pola w lokalizacji j. ep. z SOR. 2g. do odlewu wykonano obrót w kierunku 36+013-36+305, 38+850-38+315 oraz z drógami budowy zgodnie z sor. Odbieram oznaczenie pól w kier. 36+013-36+305, 38+850- - 38+315 oraz z drógami budowy zgodnie z SOR.	
05.12.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04/ PDL/0017/WBKb/22		
11.12.2023	Marcin Śliwicki Kier. Budowy	2g. do odlewu wykonano obrót w kierunku 36+013-36+305, 38+850-38+315 oraz z drógami budowy zgodnie z sor. Odbieram oznaczenie pól w kier. 36+013-36+305, 38+850- - 38+315 oraz z drógami budowy zgodnie z SOR.	
11.12.2023	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04/ PDL/0017/WBKb/22		
23.02.2024		2g. do odlewu wykonano obrót w kierunku 36+013-36+305, 38+850-38+315. Teraz budowy oraz teren przydrożny uprządkowano 2g. opisać do odlewu wykonano obrót. Pokazuje poprawienie	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.02. 2024r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Pełnienie zadanie wykonywania robót w lokalizacji 36+013 - 36+305; 38+950 - 39+315. Termin budowy og. kręu przyjęty i pomyślnie zakończony. Pełnienie poleceń do odbioru.	
22.03. 2024r.	Marcin Rudkiewicz Kier. budowy	Zgłoszenie gotowości do odbioru.	
22.03. 2024r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Pełnienie poleceń do odbioru robót.	
22.03. 2024r.	Marcin Rudkiewicz Kier. budowy	Zgłoszenie gotowości do odbioru.	
21.05. 2024r.	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	4 DNI DZISIEJSZYM PRZEJMĘ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY NA ODCINKACH 31+942 - 36+013, 39+315 - 50+165.	
29.05. 2024r.	Michał Szewczyk Insp. Nadzoru	ROBÓT NIE ROZPOCZĘTO	Rudkiewicz
04.06. 2024r.	Michał Szewczyk Insp. Nadzoru	W dniu dzisiejszym podejmuję obowiązki inspektora nadzoru robót drogowych na odc. 31+942 - 36+013; 39+315 - 50+165.	
06.06. 2024r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Z dniem dzisiejszym przejmuję pełnienie funkcji Insp. Nadzoru robót drogowych i przekazuję obowiązki w tym zakresie panu Piotrowi Horoszu.	
		W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki inspektora nadzoru robót drogowych.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.06.2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	W dniu dzisiejszym przestaje pełnić obowiązki Kierownika Budowy.	Rutkowski
27.06.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy i oraz akceptuję plan Bior. otrzymałem projekt budowlany str. 1	JK
28.06.2024	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Andrzejuk Nr upr. 19993	Wytyczono granice pasa drogowego	T. Andrzejuk
26.07.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o rozpoczęciu wycinania drzew i krzewów pod nadzorem ornitologicznym w km. 31+942-36+013, oraz 38+315-50+165.	JK
26.07.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęto decyzję, mającą na celu z wyłączenia drzew i krzewów w km. 31+942-36+013, km 38+315-50+165.	JK
02.08.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zakończono wycinanie drzew i krzewów na odcinku 31+942-36+013, oraz informuję o rozpoczęciu odhumuszowania na drodze serwisowej nr 1 w km. 0+000-2+130,34.	JK
02.08.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęto decyzję o wycięciu drzew i krzewów w km. 31+942-36+013. Podjęto decyzję o odhumuszowaniu na dr. ser. w 1 km 0+000-2+130,34.	JK
05.08.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłoszenie do odbioru odhumuszowania na drodze serwisowej nr 1 w km. 1+665,80-2+121,86.	JK
05.08.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbiór odhumuszowania w km. 1+665,80-2+121,86.	JK

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.08.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru odhumusowanie na TG w km. 47+450 - 47+800, oraz na drodze serwisowej nr 1 w km. 0+000 - 1+665,8	ok
29.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram odhumusowanie w km 47+450 - 47+800 oraz na drodze serwisowej nr 1 w km. 0+000 - 1+665,8	ok
06.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podtorze pod nasyp na TG w km. 47+450 - 47+627 oraz na DSI w km. 0+048 - 0+173; 0+261 - 0+523; 0+643 - 0+825; 1+328 - 1+942	ok
06.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podtorze pod nasyp w km 47+450 - 47+627 oraz DSI w km 0+048 - 0+173; 0+261 - 0+523; 0+643 - 0+825; 1+328 - 1+942	ok
08.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru torowisko na DSI w km. 0+000 - 0+048; 0+173 - 0+261; 0+523 - 0+643	ok
09.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram torowisko DSI w km 0+000 - 0+048; 0+173 - 0+261; 0+523 - 0+643	ok
10.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru odhumusowanie na DN678 w km. 47+800 - 48+600, oraz na drodze do m. Brok w km. 47+976	ok
10.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram odhumusowanie DN678 w km 47+800 - 48+600 oraz drogę do m. Brok 47+976	ok

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru koryto w km. 47+627 - 48+000 Odbieram koryto w km. 47+627 - 48+000	JK
11.09.2024		Zgłaszam do odbioru koryto na DSI w km. 0+825 - 0+916, oraz podłozie pod nasyp na DSI w km. 0+916 - 1+026; oraz 1+960 - 2+027	JK
12.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram koryto DSI w km. 0+825 - 0+916, oraz podłozie pod nasyp DSI w km. 0+916 - 1+026 oraz 1+960 - 2+027.	JK
13.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru koryto na DSI w km. 1+026 - 1+328, oraz nasyp warstwa III w km. 0+324 - 0+375 DSI.	JK
13.09.2024		Odbieram koryto DSI w km. 1+026 - 1+328 oraz nasyp warstwa III w km. 0+324 - 0+375 DSI.	JK
16.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa II na DSI w km. 0+297 - 0+399	JK
16.09.2024		Odbieram II warstwę nasypu DSI w km. 0+297 - 0+399.	JK
19.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru koryto w km. 48+000 - 48+100 - i na drodze do m. Brok w km. 47+976, oraz podłozie pod nasyp w km. 48+100 - 48+450	JK
19.09.2024		Odbieram koryto w km. 48+000 - 48+100 oraz podłozie do m. Brok w km. 47+976 oraz podłozie pod nasyp 48+100 - 48+450.	JK

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa II w km. 0+964-0+987 i 1+372-1+502 ^{na DSI} oraz nasyp warstwa I w km. 48+110-48+370	
23.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram II nasyp w km. 0+964-0+987 oraz II nasyp w km. 1+372-1+502 DSI, oraz I nasyp w km. 48+110-48+370.	
26.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa I na DSI w km. 0+048-0+173, 0+261-0+523, 0+643-0+825, 0+816-1+026, 1+328-1+542, oraz odhumowanie w km. 44+350-46+200.	
26.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram nasyp I-część DSI w km. 0+048-0+173, 0+261-0+523, 0+643-0+825, 0+816-1+026, 1+328-1+542. Odbieram odhumowanie w km. 44+350-46+200.	
27.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o wykonaniu odcięcia próbnego z warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem o Rm 25MPa w km. 47+630-47+900	
27.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Potwierdzam wykonanie odcięcia próbnego z warstwy ulepszonego podłoża i stabilizowanego cementem Rm=25MPa w km. 47+630-47+900. Proszę o odbiór produkcji sprężarki.	
30.09.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o zakończeniu wykonania na odciutku	
30.09.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Potwierdzam zakończenie wykonania na odciutku w km. 47+630-47+900.	





Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
4.10.2024	GEODETA UPRAWNIENY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616	Przejęto obowiązki geodety. Wytyczono oś trasy oraz punkty główne.	
01.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o $R_n = 25 \text{ Mpa}$ w km. 47+000 - 48+350, na odcinku do m. Brok w km. 47+976, oraz na DSI w km. 0+100 - 1+400.	
01.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęto uchwałę o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża o $R_n = 25 \text{ Mpa}$ w km. 47+000 - 48+350 w odn. do m. Brok w km. 47+976, oraz na DSI w km. 0+100 - 1+400.	
07.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp w km. 44+500 - 46+900.	
07.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podłozę pod nasyp w km. 44+500 - 46+900.	
08.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru odhumusowanie na DDR01 w km. 0+000 - 1+752,59.	
08.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram odhumusowanie na DDR01 w km. 0+000 - 1+752,59.	
09.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp w km. 48+450 - 48+550.	
09.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podłozę pod nasyp w km. 48+450 - 48+550.	
10.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp na DDR01 w km. 0+588 - 1+669.	
10.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podłozę pod nasyp na DDR01 w km. 0+588 - 1+669.	
15.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwą 2 na DDR01 w km. 1+533 - 1+597.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru II-go etapu robót na km 1+533 ÷ 1+577!	
17.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłoszenie do odbioru warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CS0/30 w km. 47+630 - 48+350 jako odcinek próbny dla warstwy.	
17.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęcie planu odbioru próbego z kruszywa CS0/30 w km. 47+630 ÷ 48+350 - etap odcinka.	
17.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłoszenie do odbioru odhumosowania odcinka serwisowej nr. XIV w km. 0+330 - 1+257,10.	
17.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbiór odhumosowania w DR 14 w km. 0+330 ÷ 1+257,10.	
18.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłoszenie do odbioru warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CS0/30 w km. 47+630 - 48+350.	
18.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbiór podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego CS0/30 w km. 47+630 ÷ 48+350.	
21.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłoszenie do odbioru podłoża pod drogę w km. 0+340 - 0+662 na DS. XIV, oraz skroplenie i oczyszczenie warstw niebitumicznych w km. 47+630 - 48+350.	
21.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbiór podłoża pod drogę w km. 0+340 ÷ 0+662 na DS. XIV oraz skroplenie i oczyszczenie 47+630 ÷	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	48+350. Zgłaszam do odbioru warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego C50/30 na drodze do m. Brok w km. 47+976, oraz na DS1 w km. 0+100-1+400.	
22.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podbudowę z kruszywa C50/30 na drodze do m. Brok w km. 47+976 oraz na DS1 w km. 0+100-1+400.	
23.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru drogi to na DDR 01 w km. 1+669-1+752,59, oraz skropienie i oczyszczenie warstw niebitumicznych w km. 0+220-1+400 z pominięciem przepustów P2a i P3a. Informuję o wykonaniu odunku próbnego z warstwy podbudowy zesadniają AC22P gr. 18cm w km. 47+640-48+320, oraz AC22P gr. 8cm na drodze do m. Brok w km. 0+005-0+085.	
23.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram drogę DDR 01 w km. 1+669-1+752,59 oraz skropienie i oczyszczenie warstw niebitumicznych w km. 0+220-1+400 z pominięciem przepustów P2a i P3a. Potwierdzam wykonanie odunku próbnego podbudowy zesadniają AC22P gr. 18cm w km. 47+640-48+320 oraz AC22P gr. 8cm na drodze do m. Brok w km. 0+005-0+085. Wypisuję z odb. protokół	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.10.2024	Szymon Rutkowski Kierownik Budowy	Informacje o wykonaniu podbudowy zasadołniczej ACZP gr. 8cm na DSI w km. 0+220 - 1+400 z pominięciem przepustów P2a i P3a. Zgłoszono do odbioru następujące prace: - nasyp warstwa 2 na DDR01 w km. 1+287 - 1+390 - odhumusowanie na DDR8 w km. 7+200 - 7+800 i 8+000 - 8+600. - skrośnięcie i oczyszczenie warstw bitumicznych w km. 47+640 - 48+320	
24.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horoszkowski PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podjęto decyzję o wykonaniu podbudowy zasadołniczej ACZP gr. 8cm na DSI w km. 0+220 - 1+400 (z pominięciem przepustów P2a i P3a). Odbiór 2 try w km. DDR01 w km. 1+287 - 1+390 odbiorem odhumusowanie DDR8 w km. 7+200 - 7+800 i 8+000 - 8+600. Odbiór wykonania skrośnięcia w km. 47+640 - 48+320	
25.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłoszono do odbioru następujące prace: - skrośnięcie i oczyszczenie warstw bitumicznych w km. 47+640 - 48+320 i na drodze do m. Brok w km. 0+005 - 0+085 - nasyp n. 3 w km. 44+616 - 44+756	
25.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horoszkowski PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbiórem wykonania skrośnięcia w km. 47+640 - 48+320 oraz do m. Brok w km. 0+005 - 0+085. Odbiórem 3 try w km. 44+616 - 44+756.	
28.10.2024		Zgłoszono do odbioru nasyp warstwa 1 na DDR01 w km. 0+700 - 1+669.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o wykonaniu odcinka próbnego nawierzchni wiatroci AC22R gr. 8cm w km. 47+650-48+300 oraz gr. 5cm na drodze dla m. Brok w km. 0+005-0+075.	
28.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odcinam 1-ty węzeł w km. 0+700-4+669. Porównuję wykonanie odcinka próbnego w km. 47+650-48+300 gr. 8cm w km. 47+650-48+300 oraz gr. 5cm na dr. dla m. Brok w km. 0+005-0+075.	
30.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nawierzchnię w km. 0+662-0+965 na DS14.	
30.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podłozę pod nawierzchnię w km. 0+662-0+965 DS14.	
04.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nawierzchnię 1 w km. 0+340-0+965 na DS14 oraz nawierzchnię 2 w km. 44+558-44+988, 45+451-45+567 i 45+758-46+222.	
06.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram wykonanie nawierzchni w km. 0+340-0+965 DS14 oraz 2-ty węzeł w km. 44+558-44+988 i 45+451-45+567 oraz 45+758-46+222.	
05.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - Nawierzchnia podbudowy pomocniczej z asfaltu z BIA AC22P gr. 8cm na DS1 w km. 0+220-1+400 z pominięciem przepustów P20 i P30. - Nawierzchnia podbudowy pomocniczej z BIA AC22P gr. 18cm w km. 47+640-48+320.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 05.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	- warstwa niepraca AC22W gr. 8cm w km. 47+650 - 48+300 - warstwa posadzkowa z asfaltu AC22P gr. 8cm. na drodze do m. Brok w km. 0+005 - 0+085 - warstwa niepraca AC16W gr. 5cm na drodze do m. Brok w km. 0+005 - 0+075 - koryto na DS 14 w km 0+965 - 1+257,15 - odhumusowanie na DS 15 w km 0+200 - 1+128,86 - odhumusowanie na DW 678 w km. 47+200 - 47+450 Odbieranie podbudowy BA AC22P pr. 8cm DS1 km 0+220 ÷ 1+400 (bez P20il P30); podbudowy zaskorupiny BA AC22P pr. 18cm km 47+640 ÷ 48+320. Odbieranie wstę- gi lipijki AC22P pr. 8cm 47+650 ÷ 48+300; podbudowy zaskorupiny AC22P pr. 8cm do dr. do m. Brok w km 0+005 ÷ 0+085; odbieranie wstęgi AC16W pr. 5cm na drodze do m. Brok 0+005 ÷ 0+075; odbieranie koryta DS14 w km 0+965 ÷ 1+257,15; odhumusowanie DS15 w km 0+200 ÷ 1+128,86; odbieranie odhumusowanie DW 678 w km 47+200 ÷ 47+450. Zgłoszenie do odbioru koryta w km 44+342 - 44+500 Odbieranie koryta w km 44+342 ÷ 44+500	
06.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		
06.11. 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego Rm 2.5 MPa w km. 47+630 - 48+350, oraz na drodze do m. Brok w km 47+976 - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego Rm 2.5 MPa na DS1 w km. 0+100 - 1+400 - warstwa technologiczna z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20cm na DRR01 w km. 0+670 - 1+650 - warstwa ulepszanego podłoża nasyp warstwa 2 w km. 48+404 - 48+580 Informuję o wykonaniu warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego o Rm 2.5 MPa na DS14 w km. 0+340 - 1+230	
07.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOB/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru ulepszanego podłoża Rm=2,5MPa w km 47+630 - 48+350 oraz na drodze do m. Brok w km 47+976; warstwy ulepszanego podłoża Rm=2,5MPa DS1 0+100 - 1+400; warstwy technologicznej C50/30 gr. 20cm DRR01 w km 0+670 - 1+650; nasyp warstwa 2 w km 48+404 - 48+580. Po zakończeniu wykonania warstwy ulepszanego podłoża Rm=2,5MPa na DS14 w km 0+340 - 1+230.	
08.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - podłoże pod nasyp na DS15 w km. 0+200 - 0+447, oraz 0+672 - 0+847	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 08.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	- Koryta na DS15 w km. 0+447 - 0+672, oraz 0+847 - 1+128,86 - nasyp warstwy III w km. 47+470-47+630 Informuję o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o Rm 2,5 MPa w km. 44+370-44+990 Odbieram jakości podwoj. DS15 km 0+447 on 0+672 ÷ 0+847, odbieram koryto DS15 km 0+447 ÷ 0+672 on 0+847 ÷ 1+128,86. Nasyp III w km. 47+470 ÷ 47+630. Potwierdzam wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o Rm 2,5 MPa w km. 44+370 ÷ 44+990.	
08.11. 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		
12.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwy II w km. 47+470-47+572, oraz nasyp warstwy I w km. 48+370-48+580 Odbieram nasyp warstwy II 47+470 ÷ 47+572 oraz nasyp warstwy I km 48+370 ÷ 48+580	
12.11. 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		
13.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o Rm 2,5 MPa na DS1 w km. 1+400-1+650, oraz na DW678 w km. 48+350-48+540 Potwierdzam wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gr. o Rm=2,5 MPa DS1 w km. 1+400 ÷ 1+650 on DW678 w km. 48+350 ÷ 48+540.	
13.11. 2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - odhumusowanie na DDR06 w km. 2+050,96 - 2+997,73 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego C50/30 na DS1 w km. 1+400 - 1+650 Informuję o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z prętki stabilizowanego o Rm 25 MPa 45+400 - 45+700	
15.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram odhumusowanie DDR06 2+050,96 ÷ 2+997,73; podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego C50/30 DS1 w km. 1+400 - 1+650. Podbudowę ulepszenie ulepszonego podłoża z prętki stabilizowanego o Rm 25 MPa 45+400 - 45+700.	
16.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru skroplenie i oczyszczenie warstw niebitumicznych na DS1 w km. 1+400 - 1+650, oraz nadł. przepustem P2a i P3a	
16.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram skroplenie i oczyszczenie warstw niebitumicznych DS1 w km. 1+400 - 1+650 oraz nadł. przepustem P2a i P3a.	
18.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego C50/30 na DS14 w 0+340 - 1+230, oraz skroplenie i oczyszczenie warstw niebitumicznych w podanym kilometrażu.	
18.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/QWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podbudowę pomocniczą	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	<p>zakończono CS430 na DS14 w km. 0+340: 1+230 om skropienie i aynienie w kolebany ju.</p> <p>Informuję o wykonaniu warstwy podbudowy pomocniczej z BA AC22P gr. 8cm na DS1 w km. 1+400-1+540, oraz nad. przepuktem P2o i P3o.</p> <p>Zgłaszam do odbioru prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych w km. 0+150-1+540 na DS1 - nasyp warstwy II na DS15 w km. 0+305-0+330 - nasyp warstwy III na DS15 w km. 0+722-0+826 - nasyp warstwy II na DS15 w km. 0+758-0+836. <p>Rekomenduję wykonanie warstwy podbudowy BA AC22P gr. 8cm na DS1 w km. 1+400-1+540 om nad. przepuktem P2o i P3o. Odbieram prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skropienie i aynienie w bitumicznych 0+150-1+540 DS1; nasyp warstwy II DS15 w km. 0+305-0+330. - nasyp warstwy III DS15 0+722-0+826! - nasyp warstwy II DS15 w km. 0+758-0+836. 1 <p>Informuję o wykonaniu warstwy podbudowy pomocniczej z BA AC22P gr. 8cm. n DS14 w km. 0+340-1+200.</p> <p>Zgłaszam do odbioru odhumosowanie na D204 w km. 0+000-0+200</p>	
19.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/OK PDL/0017/WBKb/22		
20.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 20.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	- skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych na DS 14 w km. 0+340 - 1+200 Po wykonaniu wykonanie warstwy podbudowy BA A22P p. Pw DS 14 w km 0+340 ÷ 1+200. Odbierem odhumusowanie DROD w km 0+000 ÷ 0+200. Odbierem wykonanie drożenie warstwy bitumicznej DS 14 w km 0+340 ÷ 1+200.	JK
21.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwy 1 na DS 15 w km. 0+200 - 0+447, oraz 0+672 - 0+847. Informuję o wykonaniu warstwy ciętej gr. 5cm. na DS 1 w km. 0+420 - 1+540, oraz na DS 14 w km. 0+340 - 1+200	JK
21.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbierem woryt- warstwy 1 na DS 15 w km 0+200 ÷ 0+447 oraz 0+672 ÷ 0+847. Po wykonaniu wykonanie warstwy upiętej p. Pw DS 1 w km 0+420 ÷ 1+540 oraz DS 14 w km 0+340 ÷ 1+200.	JK
22.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp na CPR 05 w km. 0+790 - 0+863.	JK
22.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbierem podłozę pod woryt CPR 05 w km 0+790 ÷ 0+863.	JK
25.11. 2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru odhumusowanie CPR 05 0+790 - 1+431, oraz CPR 07 w km. 4+790 - 5+853,58	JK

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.11.2024.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbierany odczynowanie CPRO5 dla 0+700-1+431 oraz CPRO5 dla 4+790-5+853,58.	1:
26.11.2024.	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o wykonaniu warstwy ulepszonoego podłoża z gruntu stabilizowanego o $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ na DS15 w km. 0+200-0+450 i 0+750- -1+000	ok
26.11.2024.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Potrądzam ułożenie warstwy ulep- szonoego podłoża $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ na DS15 dla 0+450-0+750 oraz 0+750-1+000	ok
27.11.2024.	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/30 w km. 44+370- 44+990, oraz w km. 45+400-45+700	ok
27.11.2024.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru skropienie i oczyszczenie warstw niebetonowych w km. 44+370-44+990, oraz 45+400-45+700	ok
27.11.2024.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbierany podbudowę pomocniczą 0/30 dla 44+370-44+990 oraz dla 45+400-45+700 w km. 2p, skopia- niam i omywaniem w 10% wody zalewaj.	ok
28.11.2024.	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwy 1 w km. 47+470-47+630	ok
28.11.2024.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Informuję o wykonaniu warstwy ulepszonoego podłoża z gruntu stabilizowanego o $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ w km. 47+470-47+630 Odbieram dla 47+470-47+630. Potrądzam ułożenie UVP $R_m = 2.5 \text{ MPa}$ dla 47+470-47+630.	ok

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa łamnego C50/30 w km. 4+8350-4+8530	
29.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru podbudowy pomocniczej C50/30 w km. 4+8350-4+8530.	
30.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Informuję o wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z BA AC22P gr. 18cm w km. 4+400-4+960	
30.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłaszam do odbioru skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych w km. 4+400-4+960	
30.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru omywanie i skropienie w km. 4+400-4+960 om. betonowej wykonanej wewnątrz podbudowy zasadniczej BA AC22P gr. 18cm w km. 4+400-4+960.	
02.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp na CPR07 w km. 4+810-5+792	
02.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Informuję o wykonaniu warstwy więzkiej AC22W gr. 8cm w km. 4+460-4+950	
02.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru podłozę pod nasyp CPR07 w km. 4+810-5+792. Podłozę wykonanej z kruszywa łamnego AC22W gr. 8cm w km. 4+460-4+950.	
03.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - koryto na DDR05 w km. 0+863-1+106, oraz 1+517-1+757,84 - nasyp warstwy 4 na DDR07 w km. 5+432-5+507, oraz 5+641-5+737	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru bazy DDR05 w km 0+863 ÷ 1+106 om 1+517 ÷ 1+457,84. warstwy warstwy DDR05 w km 5+432 ÷ 5+507 om 5+641 ÷ 5+737.	
04.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zpierzam do odbioru nasyp warstwy 3 na DDR05 w km. 0+700 - 0+815 Informuję o wykonaniu warstwy podbudowy pomocniczej z BA AC22P gr. 18cm. w km. 45+420 - 45+660	
06.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru 3 warstwy w km DDR05 w km 0+700 ÷ 0+815. Po wykonaniu wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej BA AC22P gr. 18cm w km 45+420 ÷ 45+660.	
05.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zpierzam do odbioru warstwy podbudowy pomocniczej z krzywymi łamanymi 050/30 w km. 47+420 - 47+630, oraz skłópienie i oczyszczenie warstw niebitumicznych w km 48+350 - 48+530 i 47+470 - 47+630	
05.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru podbudowy pomocniczej 050/30 w km 47+470 ÷ 47+630 gm skłópienie i oczyszczenie warstw niebitumicznych w km 48+350 ÷ 48+530 om 47+470 ÷ 47+630.	
09.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zpierzam do odbioru następujące prace: - odhumowanie na DDR04 w km. 0+200 - 1+160,52 - nasyp warstwy 2 DDR05 w km. 0+700 - 0+834 - nasyp warstwy 3 na DDR07 w km. 5+420 - 5+737	
09.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru odhumowania DDR04 w	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	W km 0+200 ÷ 1+160.52 - 2 wty woty DDR05 w km 0+700 ÷ 0+834 om 3 wty woty DDR05 w km 5+620 ÷ 5+737. Zpiterzedu do odbioru nasyp warstwa 1 na DDR05 w km 0+700 - 0+863, oraz podteze pod nasyp w km 47+200 - 47+470.	
12.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru 1 woty woty DDR05 w km 0+700 ÷ 0+834 om 3 woty woty w km 47+200 - 47+470.	
13.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Zpiterzedu do odbioru podteze pod nasyp na CPR4 w km 0+000 - 0+310, oraz 0+610 - 0+987, oraz nasyp warstwa 3 na CPR7 w km 5+571 - 5+737 i warstwy 2 na CPR7 w km 5+046 - 5+076.	
13.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru podteze pod nasyp CPR w km 0+000 ÷ 0+310 om 0+610 ÷ 0+987 woty w km 3 CPR7 w km 5+571 ÷ 5+737 i woty 2 CPR7 w km 5+046 ÷ 5+076.	
23.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Dokonaono przepłodu oznakowania, oraz robót posadkowych przed okresem świątecznym.	
23.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Podworekieru tezy, kwerit' ozwo t'ozwore.	
21.01.2025	mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NID	Na czas nieobecności od dnia 27.01.2025 przehoruje obowiozki kierownika budowy dla p. Komara Suda. Stan budowy zgodny z dziennikiem budowy.	










g. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.01 2025	inż. Tomasz Suda Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr SLK/2325/OWOD/08	Z dnieniem 27.01.2025 R PRZYJMIE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY NA CIAS NIEOBECNOŚCI P. SZYMONA RUTKOWSKIEGO	
03.02. 2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Przyjmuję obowiązki kierownika Budowy od p. Tomasza Suda dotyczy pełnienia podczas mojej nieobecności	JK
03.02. 2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski	Z dniem 03.02.2025 przejął pełnię funkcji kierownika Budowy	JK
03.02. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	W DNIU PRZYSZŁYM PRZYJMIE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY, AKCEPTUJE PLAN BUD. OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWLANY	
04.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Kontynuacja prac po okresie braku budowy Zimowym. Dokonano rozpoznawania budowy	
04.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Konkretyzacja budowy - - brak uwagi	
20.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwą 4 na DDR6 w km. 2+569-2+694, oraz podtorze pod nasyp na DS1 w km. 1+960-2+027. Odbioru nasyp warstwą 4 na DDR6 km 2+569-2+694 om pełnię pod nasyp DS1 km 1+960-2+027. Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwą 4 w km. 47+000-47+306, nasyp warstwą 3 na DDR6 w km. 2+387-2+410 i 2+476-2+887,	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 24.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Oraz nasyp warstwa 1 na DDR4 w km. 0+000 - 0+310.	
26.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru nasyp warstwa 1 w km. 0+310 - 0+330, nasyp warstwa 3 DDR6 km. 2+387 - 2+420; 2+476 - 2+887 om nasyp warstwa 1 DDR4 km. 0+000 - 0+310.	
25.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 1 na DSI w km. 1+960 - 2+027, oraz koryto na DSI w km. 1+650 - 1+960.	
25.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Informuję o rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w km. 32+700 - 33+500, oraz 35+050 - 35+330 str. P.	
26.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Odbioru nasyp w km. 1+960 - 2+027 om koryto na DSI w km. 1+650 - 1+960. Potwierdzam rozebranie nawierzchni bitumicznej w km. 32+700 - 33+500 om 35+050 - 35+330 str. P.	
26.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 2 na DDR6 w km. 2+052 - 2+267, oraz 2+323 - 2+906. Informuję o rozbudowie podbudowy 2 krzywizna na istniejącej DW678 w km. 32+700 - 33+500, oraz 35+050 - 35+330 str. P.	
26.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru nasyp 2 warstwa DDR6 km. 2+052 - 2+267 om 2+323 - 2+906. Potwierdzam rozbudowę podbudowy funkcji DW678 w km. 32+700 - 33+500 om 35+050 - 35+330 str. P.	
28.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp na DDR6 w km. 0+264 - 0+433.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 28.03 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	1. Porównie o wykonaniu ulepszonego podłoża 2. gruntu stabilizowanego o Rm 2,5 MPa na DS1 w km. 1+650 - - 2+027	
28.03. 2025.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22 	Odbioru podłoża pod nasyp DKS, km 0+264 - 0+433. Podłożem wykonanie ulepszenie podłoża Rm 2,5 MPa DS1 km 1+650 - 2+027.	
31.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	Zgłoszenie do odbioru odhumusowane na DS5 w km. 0+132 - 0+494,64, oraz na DP2062B w km. 42+065, drogi D678	
31.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22 	Odbioru odhumusowanie DS5 w km 0+132 - 0+494,64 oraz DP2062B w km 42+065 drogi D678.	
01.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłoszenie do odbioru podłoża pod nasyp na CPR 05 w km. 0+525 - - 0+863, oraz nasyp warstwa 2 na CPR 07 w km. 5+346 - 5+774	
01.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22 	Odbioru podłoża pod nasyp CPR 05 w km 0+525 - 0+863 oraz nasyp warstwa 2 CPR 07 km 5+346 - 5+774	
04.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 3 na CPR 05 w km. 0+312 - - 0+377, oraz informację o konieczności wykonania wymiany istniejącego korpusu drogowego w km. 32+980 - 33+430	
04.04. 2025.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru nasyp warstwa 3 CPR 05 w km 0+312 - 0+377 oraz informację o konieczności wykonania wymiany istniejącego korpusu	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	drogowego km 32+980 ÷ 33+130 na podłożu sprężystości z okrutno- ności.	
07.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Informacje o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z prętki stabilizowanego o Rm 2,5 MPa na DS 1,5 w km. 0+450 - 0+750 oraz 1+000 - 1+200. Potwierdzenie wykonania warstwy WUP z pr. stabilizowanego Rm = 2,5 MPa w km DS 1,5 km 0+450 ÷ 0+750 oraz 1+000 ÷ 1+200.	
08.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zakończono do odbioru nasyp warstwy 1 na CPR 06 w km 2+050,96 - 2+620.	
08.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru 1-go warstwy nasypu CPR 06 w km 2+050,96 ÷ 2+620.	
10.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zakończono do odbioru nasyp warstwy 1 na CPR 07 w km 4+810 - 5+792, oraz warstwę technologiczną z kruszywa łamanego 0,50/30 gr. 20cm. na CPR 06 w km 2+050,96 - 2+620. Informacje o rozbióraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 34+600 - 35+510.	
10.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbioru 1-go warstwy CPR 07 4+810 - 5+792 oraz WUP technologiczny z kruszywa łamanego 0,50/30 gr. 20cm CPR 06 km 2+050,96 ÷ 2+620. Potwierdzenie odbioru istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 34+600 - 35+510.	
10.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zakończono wpisy w dzienniku budowy tom III kontynuacja wpisów w tomie IV	