

# DZIENNIK BUDOWY \*)

Nr .....1 (P.U.W. 3/2020)..... / 20.....20 r.

Wydany dnia .....01-10.....20.....20 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron  
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU  
REPREZENTOWANY PRZEZ

Inwestor PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU  
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK  
(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 681  
OD KM 0+000 DO KM 3+580,00 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBEDNĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU POSEKI WODZKI - PŁONIA KOSZY  
ROBOTY DROGOWE

Adres budowy /  
rozbiórki \*) POSEKI WODZKI - PŁONIA KOSZY  
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 3+580  
(adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę  
Zgłoszenie budowy / rozbiórki \*\*)

z dnia .....15.09.....20 17 r.

Nr .....14/2017 2mk: AB-T.7820.2.3.2016.MB

\*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

\*\*) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 1/PW 3 2020 / 2020 r.

oryginal

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) ..... **STRABAG** ..... (adres)  
STRABAG Sp. z o.o.  
ul. Parzewska 10  
PL 05-800 Pruszków  
Tel. +48 22 71 44 800  
Fax +48 22 71 44 900  
NIP 521-04-21-928
- 2) ..... (adres)
- 3) ..... (adres)
- 4) ..... (adres)

B. Kierownik budowy- MGR inż. MARCIN RUDKIEWICZ  
zamieszkały w UL. PRYSTORA 3B/6, 02-497 WARSZAWA  
posiadający uprawnienia budowlane numer ZAP/0201/OWOD/13 w specjalności DROGOWEJ BEZ OGRANICZEN  
wpisany na listę członków samorządu zawodowego- ZAP/BD/0055/14  
..... podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności  
karnej i zawodowej w dniu 21.05. 2024 r.

C. Kierownicy robót

Marcin Rudkiewicz  
(podpis)

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>DROGOWE</u>	<u>INŻ. TOMASZ SUDA</u> <u>UL. HUSBAUMA 54</u> <u>CELEŃSTOKOWA</u>	<u>INŻ. Tomasz Suda</u> Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr SLK/2325/OWOD/08	<u>08.10.2024</u> <u>Tomasz Suda</u>
2				
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>MGR inż. Michał Szwedziński</u> <u>Włocława 11, 07-200 Rybicko Nowe</u>	<u>MAZ/0115/OWOD/08</u> w spec. dro- gowej, bez ograniczeń.	<u>28.05.2024</u> <u>Michał Szwedziński</u>
2	<u>MGR inż. Piotr Horeni</u> <u>ul. Kąkolichy 62B, 16-100 Solatka</u>	<u>POŁ/0032/OWOD/08</u> w spec. drogowej bez ograniczeń.	<u>01.06.2024</u> <u>Piotr Horeni</u>
3	<u>MGR inż. Piotr Andryczuk</u> <u>ul. Młynowa 53 Czerwona Błota</u>	<u>BT/139/02</u> w specjalności kustr. bud. do kier. robotami bud. bez ograniczeń	<u>12.05.2024</u> <u>Piotr Andryczuk</u>

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnień	Data i podpis
1	<u>MGR inż. Michał Szwedziński</u> <u>ul. Ryskanci 14, 02-030 Łódź</u>	<u>WKP/0248/POED/07</u> <u>Arch. B.O. w spec. drogowej</u>	<u>10.05.2024</u> <u>Michał Szwedziński</u>
2			



Dziennik budowy Nr 1/PV/14.3/2020 / 2020 r.

oryginal













strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.06.2024	Michał Szeużył Insp. Nadzoru		Z dniem dzisiejszym zaprzestaję pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robot drogowych i przekazuję obowiązki w tym zakresie p. Piotrowi Horosowi.
06.06.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Z dniem obecnym przejmuję obowiązki inspektora nadzoru robot drogowych.
27.06.2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY		W dniu dzisiejszym przestaję pełnić obowiązki Kierownika Budowy.
27.06.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		W dniu dzisiejszym przejmuję obowiązki Kierownika Budowy oraz akceptuję plan B102.
28.06.2024	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Andrzejuk Nr upr. 19993		Wytyczono granice pasa drogowego.
05.08.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Informuję o rozpoczęciu wykonywania prac na DK681 w km. 0+000-3+580 pod nadzorem ornitologicznym.
05.08.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pełnieniem rozprawę wykonywaną na DK681 w km. 0+000-3+580.
4.10.2024	GEODETA UPRAWNIONY inż. Leszek Murawski Nr upr. GUGIK 22616		Przejęto obowiązki geodety. Wytyczono os. trasy oraz punkty główne.
07.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Informuję o zakończeniu wycinki drzew na odcinku w km. 0+000-3+580.
07.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Pełnieniem zakończenie wykonywania.

Dziennik budowy Nr 1/PW 3/2020 / 20 20 r.

oryginał

strona **3**









Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
23.10.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru odhumusowanie na DD01 w km. 0+000 - 0+404.
23.10.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumusowanie DD01 w km. 0+000 - 0+404.
14.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru odhumusowanie na CPR w km. TG 1+571 - 2+242.
14.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumusowanie CPR w km. TG 1+571 - 2+242.
22.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru odhumusowanie na DD01a w km. 0+000 - 0+361,42
22.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumusowanie DD01a w km. 0+000 - 0+361,42
25.11.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru odhumusowanie na w DN681 w km. 0+840 - 1+080
25.11.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumusowanie DN681 w km. 0+840 - 1+080.
09.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru podłozie pod nasyp na DD01 w km. 0+000 - 0+404
09.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłozie pod nasyp w km. 0+000 - 0+404.
11.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 1 na DD01 w km. 0+000 - 0+404
11.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasyp warstwa 1 na DD01 w km. 0+000 - 0+404.



Dziennik budowy Nr 1/PW 3/2020 / 20 20 r.

oryginal








strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłaszam do odbioru warstwą ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o/31,5 grubości 10cm na DD01 w km. 0+000-0+404
12.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbioru warstwy ulepszonego podłoża o/31,5 p. 10cm DD01 w km 0+000-0+404.
13.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Zgłaszam do odbioru podbudowę zasadowiczą z mieszanki niezwiązanej o/31,5 grubości 22cm na DD01 w km 0+000-0+404
13.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbioru podbudowy zasadowiczej o/31,5 p. 22cm DD01 w km 0+000-0+404.
23.12.2024	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Dokonano przedsięwzięcia oznakowania oraz robót prowadzących przed okresem zimowym.
23.12.2024	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Przebieg wykonania robót w okresie zimowym przed okresem zimowym.
27.01.2025	mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDL/0057/OWOD/15 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ		Naczelnik przedsiębiorstwa przebieg obowiązków kierownika budowy dla p. Tomasza Suda. Stan budowy zgodny z dziennikiem budowy.
27.01.2025	inż. Tomasz Suda Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr SLK/2325/OWOD/08		Z DNIEM 27.01.2025R PRZEJMĘJE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY NACZELNIA PRZEDSIĘWZIĘCIA P. SZYMONA RUTKOWSKIEGO

Dziennik budowy Nr 11/PW 3/2020 / 20 20 r.

oryginał

strona **5**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.02.2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Przejmuję obowiązki Kierownika Budowy od p. Tomasza Suda który pełnił je podczas mojej nieobecności
03.02.2025	Kierownik Budowy Szymon Rutkowski		Z dniem 03.02.2025 przestaje pełnić funkcję Kierownika Budowy
03.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		W DNIU PRZYSZŁYM PRZEJMUJĘ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ AKCEPTUJĘ PLAN B102. OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWLANY
06.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Informuję o rozpoczęciu wymiany gruntu o powierzchniach 5+350 - 5+560, oraz 4+600 - 4+800
06.02.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Potwierdzam rozpoczęcie prac ziemnych związanych z 5+350 ÷ 5+560 oraz 4+600 ÷ 4+800.
07.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłaszam do odbioru przepustki $\phi 400$ n km. 5+760 str P; 6+311,8 str L; 6+202 str L; 6+090 str L; 6+020 str L; 5+849,98 str L; 5+750,40 str L - prace wykonane wykopy, ławki, montaż rur, oraz zasypka przepustki.
07.02.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieram przepustki $\phi 400$ km 5+760 str. P; 6+311,8 str L; 6+202 str L; 6+090 str L; 6+020 str L; 5+849,98 str L; 5+750,40 str L - prace wykonane.











Dziennik budowy Nr 11/PVW.3/2020 / 2020 r.

oryginal

strona

6











Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Wzrostu masy ziemnego przepływu. Informacje o niszczymieniu prac na DW681 w km. 6+181-6+203, oraz na DW682 w km. 0+082,70 - 0+856 w związku z pojawieniem się gatunku orla białego <i>Haliaeetus Albicilla</i> i wyznaczeniem strefy ochronnej o promieniu 500m od gniazda. Zastosowano w.
10.02.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Npisy od dnia 06.02.2025 ze względu na omyłkowe wpisanie przeniesiono do dziennika 1 PVW 4/2020
10.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru odhumnowanie na DW681 w km. 1+080 - 1+500
11.02.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumnowanie DW681 w km. 1+080 - 1+500.
12.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłozie pod nasyp w km 1+095 - 1+300
12.02.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłozie pod nasyp w km. 1+095 - 1+300.
10.03.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp na DW681 warstwa 8 w km. 1+095 - 1+132; oraz warstwa 7 w km. 1+095 - 1+163
10.03.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasyp DW681 warstwa 8

Dziennik budowy Nr 1/PW 3/2020 / 2020 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal

strona 7













Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		w km 1+095 ÷ 1+132, 1-ny z banku w km 1+095 ÷ 1+163.  Zgłoszenie do odbioru nasypu na DW681 warstwa 6 w km. 1+095 - 1+190
12.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasypu DW681 warstwa 6 w km 1+095 ÷ 1+190.
13.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasypu na DW681 warstwa 5 w km. 1+095 - 1+236
13.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasypu DW681 warstwa 5 w km 1+095 ÷ 1+236.
14.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasypu na DW681 warstwa 4 w km. 1+095 - 1+299
14.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasypu DW681 - warstwa 4 w km 1+095 ÷ 1+299.
18.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru odhumidowania na CPR w km. 1+242 - 3+400, oraz nasyp na DW681 warstwa 3 w km. 1+095 - 1+300.
18.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumidowania CPR km 1+242 ÷ 3+400 oraz nasypu na DW681 km 1+095 ÷ 1+300.
20.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasypu na DW681 warstwa 2 w km. 1+095 - 1+300
20.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie ułożenia 2-nej warstwy nasypu DW681 w lokalizacji: km 1+095 ÷ 1+300.



Dziennik budowy Nr 11/PVW 3/2020 / 2020 r.

oryginal








strona **8**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłaze pod nasyp w km. 0+895 - 1+080
21.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłaze pod nasyp w km. 0+895 - 1+080
27.03. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłaze pod nasyp na DN681 w km. 1+300 - 1+400
27.03. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłaze pod nasyp DN681 w km. 1+300 - 1+400
04.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru odhumusowania na DN681 w km. 0+000 - 0+450, oraz nasyp warstwa 10 na DN681 w km. 0+895 - 0+994
04.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie odhumusowanie DN681 w km. 0+000 - 0+450 oraz nasyp DN681 w km. 0+895 - 0+994
07.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłaze pod nasyp na CPR DN681 w km. 1+600 - 2+100
07.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłaze pod nasyp CPR DN681 w km. 1+600 - 2+100
10.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłaze pod nasyp na CPR DN681 w km. 2+100 - 3+100
10.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłaze pod nasyp CPR DN681 w km. 2+100 - 3+100
11.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 9 na DN681 w km. 0+895 - 1+084, 25
11.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasypu w km. 0+895 - 1+084, 25

Dziennik budowy Nr 11PW/312.020 / 20 20 r.

oryginal

strona **9**












Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.04.2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 3 na CPR w km. 2+113 - 2+227 i 2+330 - 2+373
17.04.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasyp w km 3 na CPR w km 2+113 ÷ 2+227 oraz 2+330 ÷ 2+373.
24.04.2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłoża pod nasyp w km. 0+000 - 0+300, oraz nasyp warstwy 5 w km. 0+015 - 0+032.
24.04.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie podłoża pod nasyp w km 0+000 ÷ 0+300 oraz nasyp w km 0+015 ÷ 0+032.
25.04.2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwy 4 w km. 0+010 - 0+064 - nasyp warstwy 3 na CPR w km. 1+746 - 1+846 i 1+937 - 2+068 - podłoże pod nasyp na CPR w km. 3+100 - 3+400.
25.04.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasyp w km 3 na CPR w km 1+746 ÷ 1+846 oraz 1+937 ÷ 2+068, odbieranie podłoża pod nasyp na CPR w km 3+100 ÷ 3+400.
30.04.2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 2 na CPR w km 1+600 - 3+150.



Dziennik budowy Nr 1/PVW 3/2020 / 20 20 r.

oryginał
















strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.01.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22 KIEROWNIK BUDOWY		Odbieranie nasyp 2go warstwy na CPR w km 1+600 ÷ 3+150.
09.05.2025	Tomasz Suda INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 3 w km. 0+005 - 0+072
05.06.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		Odbieranie nasyp 3 warstwy w km 0+005 ÷ 0+072.
12.05.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		2 dni temu dzień pierwszy (tj. 12.05.25r.) przebieg pełni funkcji inspektora nadzoru robót drogowych. Szczegółowy zakres oraz stopień zakończono robót drogowych zobowiązanie w zespulimie mł do Pionierów Białostok.
12.05.2025	Piotr Andrejczuk Susp. drog.		Z dniem 12.05.2025r. przejął obowiązki insp. drogowego.
22.05.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 8 na DN 681 w km. 0+895 - 1+084,25
22.05.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru		Odbieranie 8 warstwy nasypu na DN 681 w km 0+895 ÷ 1+084,25
29.05.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy GNN na CPR w km. 1+600 - 2+200.
26.05.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru		Odbieranie GNN na CPR w km 1+600 ÷ 2+200
30.05.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 7 na DN 681 w km. 0+895 - 1+084,25.
30.05.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru		Odbieranie 7 warstwy nasypu na DN 681 w km 0+895 ÷ 1+084,25

Dziennik budowy Nr ..... / 20 .... r.

oryginal

strona 11









Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.06. 2015	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zpierzem do odbioru nasyp na DN681 warstwa 2 w km. 0+005- -0+300 
05.06. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk KIEROWNIK BUDOWY		Odbieram nasyp w. 2 w km 0+005 ÷ 300 na DN681
12.06. 2015	Tomasz Suda		Zpierzem do odbioru odhumusowanie na DN681 w km. 0+450 - 0+890 
12.06. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk KIEROWNIK BUDOWY		Odbieram odhumusowanie w km 0+450 ÷ 890 na DN681
13.06. 2015	Tomasz Suda		Zpierzem do odbioru podłaze pod nasyp na DN681 w km. 0+780 - 0+869,23. 
13.06. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk KIEROWNIK BUDOWY		Odbieram podłaze pod nasyp w km 0+780 ÷ 869,23 na DN681
16.06. 2015	Tomasz Suda		Zpierzem do odbioru nasyp na DN681 warstwa 10 w km. 0+838- -0+869,23. 
16.06. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk KIEROWNIK BUDOWY		Odbieram nasyp w. 10 w km 0+838 ÷ 869,23 na DN681
17.06. 2015	Tomasz Suda		Zpierzem do odbioru prace: <del>- wymiana punktów oporowych</del> <del>na DN681</del> - nasyp warstwa 6 na DN681 w km. 0+895 - 1+084,25 - nasyp warstwa 9 na DN681 w km. 0+807 - 0+869,23. 
17.06. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp na DN681 - w 6 w km 0+895 ÷ 1+084,25 - w 9 w km 0+807 ÷ 869,23



Dziennik budowy Nr ..... / 20 ... r.

oryginał







strona 12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.06. 2025	<del>KIEROWNIK BUDOWY</del> Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp na DN681 warstwa 8 w km. 0+781 - 0+869,23
18.06. 25.06.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk KIEROWNIK BUDOWY		Odbieram nasyp w km 0+781 ÷ 869,23 na DW681
25.06. 2025	Tomasz Suda		Informuję o rozbiórce nawierzchni bitumicznej, oraz podbudowy z drusznym na istniejącej drodze DN681 w km. 1+600 - 2+700.
25.06. 25.06.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk Inspektor Robót Drogowych Andrejczuk		Potrąbiam rozbiórki naw. bitum. i podbud. z krusz. na istniejącej DW 681 w km 1+600 ÷ 2+700
01.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podtorze pod nasyp w km. 0+300 - 0+430, oraz nasyp warstwa 5 na DN681 w km 0+895 - 1+084,25
01.07. 25.06.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram podtorze w km 0+300 ÷ 430 oraz nasyp w km na DW681 w km 0+895 - 1+084,25
02.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podtorze pod nasyp na DN681 w km 0+592 - 0+780, oraz nasyp warstwa 7 na DN681 w km 0+759 - 0+869,23
02.07. 25.06.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram podtorze w km 0+592 ÷ 780 na DW681 oraz nasyp w km 0+759 ÷ 869,23 na DW 681

Dziennik budowy Nr 1/PW.3 / 20 20 r.

oryginal

strona **13**










Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Informuję o zakończeniu rozbiórki istniejącego korpusu drogowego na DW 681 w km. 1+850-2+700 Zgłaszam do odbioru podłoże pod nasyp na DD 01A w km. 0+200-0+361,42.
10.07. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Potwierdzam rozbiórkę korpusu starej drogi DW 681 w km 1+850-2+700 oraz odbieram podłoże pod nasyp na DD 01A w km 0+200-361,42
14.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Na odcinku 1+705-1+850 wykonano dodatkowe odwierty w zalepającym gruncie. Informuję o występowaniu odmiennych warunków gruntowo-wodnych pod warstwami przedstawionymi w dokumentacji projektowej w postaci gruntu sklasyfikowanego jako namuły i gliny pylaste.
14.07. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Potwierdzam występowanie gruntu słabonosinowego w postaci namułów i glin pylastych na odc. 1+705-1+850 pod projektową wymiarową gruntem pod warstwą piasku drobnego.
15.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda		Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 2 na DD 01A w km. 0+200-0+361,42
15.07. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 2 z km 0+200-361,42 na DD 01A



Dziennik budowy Nr ..... / 20 .... r.

oryginal










strona 14

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru odhumusowania na DD01B w km 0+000-0+123
17.07. 25.07.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieranie odhumusowania w km 0+000 ÷ 123 na DD01B
18.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru podłozie pod konstrukcję na DN681 w km. 1+850-2+100.
18.07. 25.07.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieranie podłozie pod konstr. w km 1+850 ÷ 2+100 na DN681
22.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 4 na DN681 w km. 0+895 - 1+084,25.
22.07. 25.07.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieranie nasyp w.4 w km 0+895 ÷ 1+084,25 na DN681
28.07. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Informacja o wystąpieniu ponadnormatywnych opadach deszczu w okresie drizzlejnym. Zgłoszenie do odbioru podłozie pod nasyp na skrzyżowaniu DN678 z DN681 w km DN678 0+000-0+192,4.
28.07. 25.07.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Potwierdzam opady deszczu na budowie oraz odbieranie podłozie pod nasyp na skrzyż. DN678 z DN681 km 0+000 ÷ 192,4 DN678
04.08. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru warstwy ulepszonego podłozie z mieszanki C15/2 gr. 30cm w km. 2+100-2+700

Dziennik budowy Nr ..... / 20 .... r.

oryginal

strona 15







Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.08 254	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram w. wlepsz. podłoża z unisz. C15/2 pr. 3 km km 2+100 ÷ 2+100
06.08. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp na CPR w km. 3+150-3+400
06.08 254	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		warstwa 2
14.08. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Odbieram nasyp w. 2 na CPR km 3+150 ÷ 400.
14.08 254	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłoszenie do odbioru roboty: - podłoże pod konstrukcję na DN681 w km. 1+580-1+705 - nasyp warstwa GWN na CPR DN681 w km. 2+700-3+400.
18.08. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Odbieram podłoże pod konstrukcję na DN681 w km 1+580 ÷ 705 i nasyp warstwa GWN na CPR DN681 km 2+700 ÷ 3+400
18.08 254	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłoszenie do odbioru pracy: - nasyp warstwa 3 na DN681 w km. 0+845-1+084 - nasyp warstwa 6 na DN681 w km. 0+742-0+869
19.08. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Odbieram nasyp w. 3 na DN681 w km 0+895 ÷ 1+084 oraz w. 6 w km 0+742 ÷ 869
19.08 254	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 5 na DN681 w km. 0+723-0+869.
			Odbieram nasyp w. 5 na DN 681 w km 0+723 ÷ 0+869



Dziennik budowy Nr ..... / 20 .... r.

oryginal

strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.08. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwą 4 na DW681 w km. 0+697-0+869.
20.08. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 4 w km 0+697 ÷ 869 na DW681
01.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłoszenie do odbioru warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej gr. 35cm w km. 2+100-2+700.
01.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram w. mrozochronną z miesz. niezwiąz. gr. 35cm w km 2+100 ÷ 700
04.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłoszenie do odbioru warstwy asfaltowego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 gr. 15cm w km. 1+600-1+705 i 1+850-2+100.
04.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram w. asfaltowego podłoża z miesz. niezwiąz. 0/31.5 gr. 15cm w km 1+600 ÷ 705 i 1+850 ÷ 2+100
12.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłoszenie do odbioru prac: - nasyp w 3 na DW681 km. 0+663-0+869 - podbudowa pomocnicza z kruszywa gr. 20cm w km. 2+100-2+700 - podbudowa pomocnicza z kruszywa gr. 17cm w km 1+600-1+705 i 1+850-2+100.
12.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 3 w km 0+663 ÷ 869 na DW 681,

Dziennik budowy Nr 1/Pow 3/2024 20 .... r.

oryginal

strona 17

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.09 2025			podbud. pomocniczą z kusz. gw. 17m o km 1+600÷705 i 1+850÷2+100. oraz podbud. pomocniczą z kusz. gw. 70m o km 2+100÷700 Zgłoszam do odbioru skroplenie warstwy podbudowy pomocniczej w km. 1+600-1+705 i 1+850-2+700.
15.09 2025			Odbieram skroplenie z odcieszczeniem o. podbud. pomocniczej w km 1+600÷705 i 1+850÷2+700
18.09 2025			Z dniem niniejszym przejmuję obowiązki kierownika budowy, akceptuję plan bież. odcieszczenia projektu budowlanego z dniem 21.09.2025 r. przeistakę pełnię obowiązków kierownika budowy
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		Z dniem niniejszym przejmuję obowiązki kierownika budowy. Akceptuję plan bież. strukturalny projekt budowlany.
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłoszam do odbioru prace: -podłoże pod nawyp nr DW681 0+630-0+592 -podłoże pod fang krawężnika
22.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		



Dziennik budowy Nr 1/PW 3 / 20 10 r.

oryginal













strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.09. 2025 C.D.			na DW681 w km. 1+680 -Trawę pod przepustem na zjazdach $\phi 400$ DW681 w km. 2+007; 2+045; 2+184; 2+299; 2+377; 2+471; 2+536; 2+602.
22.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram podłoże na DW681 w km 0+430÷592, podłoże pod Trawę krawężnika km 1+680 na DW 681, Trawę pod przepust na zjazdach na DW681 w km 2+007, 2+045, 2+184, 2+299, 2+377, 2+471, 2+536, 2+602
24.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru montaż przepustu pod zjazdami wraz z zasypką na DW681 $\phi 400$ w km. 2+007; 2+045; 2+184; 2+299; 2+377; 2+471; 2+536; 2+602.
24.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram ułożenie rur $\phi 400$ przep. pod zjazdami wraz z zasypką na DW681 w km 2+007, 2+045, 2+184, 2+299, 2+377, 2+471, 2+536, 2+602
25.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru prace: -podbudowa zasadnicza z AC22P na DW681 w km. 1+850-2+700
25.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		-Trawa przepustu pod zjazdami na DW681 $\phi 400$ km. 2+465; 2+598.
25.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Odbieram podbud. zasadniczą z AC22P na DW681 w km 1+850÷2+700 wraz Trawę pod przepustem pod zjazdami na DW681 w km 2+465 i 2+598
26.09. 2025			Zgłaszam do odbioru montaż przepustu wraz z zasypką na DW681 km. 2+465; 2+598 $\phi 400$

Dziennik budowy Nr 1/PUB 3 / 20 12 r.

oryginal

strona **19**










Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
26.09 25v.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram ułożenie warstwy $\phi 400$ wraz z zasypką na prep. na DW 681 km 2+465 i 2+598
06.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru prace: - odhumidowanie na DW 681 w km. 1+500-1+600 i 2+700-3+400
06.10 25v.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		- Tawa przepustu na DW 681 km. 0+693,50 $\phi 400$ Odbieram odhumidowanie na DW 681 w km 1+500-1+600 i 2+700-3+400 oraz
07.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		tworzący pod prep. na DW 681 km 0+693,50 Zgłaszam do odbioru montaż
07.10 25v.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		przepustu wraz z zasypką na DW 681 $\phi 400$ w km. 0+693,50
08.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Odbieram ułożenie warstwy $\phi 400$ wraz z zasypką na prep. km 0+693,50 na DW 681
09.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłaszam do odbioru rozbiórki nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszyc na DW 681 w km. 1+500-1+600 i 2+700-3+400
09.10 25v.	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Potwierdzam rozbiórkę naw. bitum. i podbud. z krusz. na DW 681 w km 1+500-1+600 i 2+700-3+400
10.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłaszam do odbioru nasypu w. 4 na DW 678 w km. 0+000-0+192,4
10.10 25v.	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Odbieram nasyp w. 4 w km 0+000-192,4 na DW 678
13.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłaszam do odbioru nasypu w. 3 na DW 678 w km. 0+000-0+192,4.
13.10 25v.	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Odbieram nasyp w. 3 w km 0+000-192,4 na DW 678



Dziennik budowy Nr 1/PW3 / 20 20 r.

oryginal

strona **20**












Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
15.10. 2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b>  Rafał Kujawa		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 2 na DW681 w km. 0+616 - 0+869,23
15.10. 25.10.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 2 na DW 681 w km 0+616÷869,23
16.10. 2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b>  Rafał Kujawa		wykonano wzmacnienie podłoża gruntowego do parametrów spełniających wymagania SST poprzez osuszenie gruntu w podłożu na DW681 w km 2+700-3+205. Zgłoszenie do odbioru podłoża na DW681 w km. 2+700-3+205.
16.10. 25.10.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Potwierdzam wykonanie podłoża poprzez osuszenie gruntu oraz odbieram podłoża w km 2+700÷3+205 na DW681
17.10. 2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b>  Rafał Kujawa		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 3 na DW681 w km. 1+300-1+352
17.10. 25.10.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 3 na DW681 w km 1+300÷352
20.10. 2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b>  Rafał Kujawa		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 2 na DW681 w km 1+300-1+398
20.10. 25.10.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 2 na DW681 w km 1+300÷398
22.10. 2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b>  Rafał Kujawa		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 2 na DW678 w km. 0+000 - 0+182,4 str P

Dziennik budowy Nr 1/PW 3 / 20 20 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal

strona **21**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Odbieram nasyp w 2m DW 678 w km 0+000 ÷ 0+192,4 P
23.10.2025	Rafał Kujawa		Informuję o wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w dniu dzisiejszym.
23.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Potwierdzam intensywne opady deszczu w dniu dzisiejszym
29.10.2025	Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru nasyp warstwą GWN na DW 678 w km. 0+000 - 0+192,4 str P oraz na DW 681 w km. 0+000 - 0+100.
29.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Odbieram warstwę GWN na DW 678 w km 0+000 ÷ 0+192,4 P i DW 681 w km 0+000 ÷ 0+100
30.10.2025	Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru nasyp warstwą 2 na DW 681 w km. 0+895 - 1+084.25.
30.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Odbieram nasyp w 2 na DW 681 w km 0+895 ÷ 1+084.25.
03.11.2025	Rafał Kujawa		Informuję o wstrzymaniu prac ziemnych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z powodu intensywnych opadów deszczu.
03.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Potwierdzam wystąpienie opadów deszczu w dniu dzisiejszym
07.11.2025	Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru nasyp warstwą GWN w km. 0+600 - 0+869,23 na DW 681, oraz podłoże pod Targ betonowy krawężnik w obrębie ronda na DW 678 w km. 0+100 str P.
07.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram GWN na DW 681 w km 0+600 ÷ 0+869,23 i podłoże pod Targ krawężnik na DW 678 w km 0+100 str P









Dziennik budowy Nr 1/PDUB 3 / 20 20 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal












strona **22**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.11.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru prace: -warstwa ulepszonego podłoża na DN678 w km 0+000-0+192,4 strP i na DN681 w km. 0+000-0+100 -nasyp warstwy GWN na DN681 w km. 0+100-0+600
12.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram WUP na DW 678 km 0+000 ÷ 0+192,4 strP i DW 681 w km 0+000 ÷ 0+100 oraz nasyp GWN DW 681 km 0+100 ÷ 0+600
13.11.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru prace: -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamano gr.17cm na DN678 w km. 0+000-0+192,4 strP, oraz na DN681 0+000-0+100 -wykonanie krawężnika na ławie betonowej w obrębie ronda 0+100 strP.
13.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram podbudowę pomocniczą na DW 678 w km 0+000 ÷ 0+192,4 strP oraz wystawienie krawężnika w obrębie ronda km 0+100
14.11.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa		Zgłaszam do odbioru oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych na DN678 w km 0+000-0+192,4 strP, oraz na DN681 w km 0+000-0+100
14.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych na DW 678 km 0+000 ÷ 0+192,4 strP i DW 681 km 0+000 ÷ 0+100

Dziennik budowy Nr 1/PW 3 / 20 20 r.

oryginal

strona **23**







Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonyującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.11. 2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b>  <b>Rafał Kujawa</b>		Zpierzem do odbioru nowostwy ulepszanego podłoża z mieszanki żwirowej 6.15/2 gr. 30cm. na DW681 w km. 0+700-3+205
18.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>  <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Odbieram WUP C-1.5/2.0 gr 30cm Dł 681 km 2+700 ÷ 3+205
20.11. 2025	<b>Rafał Kujawa</b>		Informuję o wykonaniu podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 18cm. na DW678 w km. 0+000-0+192.4 str. P, oraz na DW681 w km. 0+000-0+050
20.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>  <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Potwierdzam wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 18cm DW 678 1 km 0+000-0+192.4 str. P; DW 671 0+000-0+050
21.11. 2025	<b>Rafał Kujawa</b>		Zpierzem do odbioru podłoża pod nasyp na DW681 w km. 1+480-1+600
21.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>  <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Odbieram podłoże pod nasyp na DW 681 km 1+480 ÷ 1+600
24.11. 2025	<b>Rafał Kujawa</b>		Informuję o wstrzymaniu prac bitumicznych z powodu ujemnych temperatur i opadu śniegu.
24.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>  <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Potwierdzam występowanie ujemnych temperatur i opadu śniegu
25.11. 2025	<b>Rafał Kujawa</b>		Informuję o utrzymaniu się niskich temperatur ujemnych, oraz opadach śniegu
25.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych <b>Piotr Andrejczuk</b>  <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>		Potwierdzam występowanie ujemnych temperatur i opadów śniegu
26.11. 2025	<b>Rafał Kujawa</b>		Informuję o występowaniu intensywnych opadach deszczu nstrymano prace związane z podbudową powierzchni uszkodzonej Zpierzem rozbiórki nawierzchni i podbudowy na DW678 w km 0+000-0+192.4 str. L



Dziennik budowy Nr 1/POW 3 / 20 20 r.

oryginal

strona **24**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
26.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Potwierdzam wystąpienie gwałtownej erozji odbieranej wzdłuż nasieniami DW 678 km 0+000-0+524,2
04.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski		Zpierzam do odbioru warstwy ulepszonego podłoża na DW 681 w km. 0+100-0+869,23
04.12.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram ulepszone podłoże na DW 681 w km. 0+100-0+869,23
08.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski		Zpierzam do odbioru podłoża pod nasyp na drodze gminnej w km. 1+10,80 w km. 0+000-0+147,72, oraz podbudowę pomocniczą z kruszyną łamanej gr. 17cm na DW 681 w km. 0+100-0+869,23, oraz skroplenie i oczyszczenie warstwy wiebiturmu na DW 681 w km. 0+100-0+869,23.
08.12.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram podłoże pod nasyp na DG w km 1+510,80-T6 sk. 0+000-0+147,72 oraz podbudowę pomocniczą z krusz. Tam gr. 17cm na DW 681 w km 0+100-0+869,23 a także oczyszcz. i skrop. w wiebiturmu na DW 681 km 0+000-0+869,23
09.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski		Zpierzam do odbioru prac: - nasyp w2 na DW 678 0+000-0+192,4 str L - nasyp w2 na DW 681 1+428-1+538 - nasyp w3 na drodze gminnej w km. 1+510,8 w km. 0+000-0+100 - podłoże pod konstrukcję na

Dziennik budowy Nr ..... / 20 .... r.

oryginal

strona 25




Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
C.D. 09.12. 2025	Kierownik robót drogowych  Szymon Rutkowski	<i>JK</i>	DW681 w km. 3+205-3+400 - podłoże pod ławę kraężnika w obrębie ronda na DW678 w km. 0+100 strL
09.12. 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. 2 na DW678 km 2+000÷192,4 L, w. 2 na DW681 w km 1+428÷538, w. 3 na DG kmT64+510,8 ok. 0+000÷100, podłoże pod konstr. na DW681 km 3+205÷400, podłoże pod ławę kraężnika w obrębie ronda na DW678 km 0+100L
10.12. 2025	Kierownik robót drogowych  Szymon Rutkowski	<i>JK</i>	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp warstwy gwn na DW678 w km. 0+000-0+192,4 strL - warstwa ulepszonego podłoża na DW681 w km. 3+205-3+400 - warstwa mrozochłonna z mieszanki niezwiązanej gr. 35cm na DW681 w km. 2+700-3+205
10.12. 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieram nasyp w. GWN na DW678 w km 0+000÷192,4 L, w. ulepszone podłoże na DW681 w km 3+205÷400 oraz w. mrozochłonna gr. 35cm na DW681 w km 2+700÷ ÷ 3+205
11.12. 2025 11.12. 25.	Kierownik robót drogowych  Szymon Rutkowski Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	<i>JK</i>	Zgłaszam do odbioru warstwę ulepszonego podłoża na DW678 0+000-0+192,4 strL Odbieram ulepszone podłoże na DW678 w km 0+000÷192,4L



Dziennik budowy Nr ..... / 20 .... r.

oryginal

strona 26










Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru prace: -podbudowa pomocnicze z KESM gr. 17cm. na DW678 0+000-0+192,4 str -podbudowa pomocnicze z KESM gr. 20cm na DW681 w km 2+700-3+205 oraz gr. 17cm na DW681 3+205-3+400 -skroplenie i oczyszczenie warstw niebitumicznych na DW678 w km. 0+000-0+192,4 str i DW681 w km. 2+700-3+400.
12.12.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieranie podbudowy pomocniczej z KESM gr. 17cm na DW678 w km 0+000÷192,4 L, podbud. pomocniczej z KESM gr. 20cm na DW681 w km 2+700÷3+205 oraz gr. 17cm na DW681 km 3+205÷3+400. atakuje oczyszcz. i skrop. v. niebitum na DW678 km 0+000÷192,4 L i DW681 km 2+700÷3+400.
15.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru warstwy podbudowy zasadniczej AC22P gr. 18cm. na DW681 w km. 0+000-0+850
15.12.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieranie podbudowy zasadniczej z BA AC 22P gr. 18cm na DW681 w km 0+000÷850
16.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwy 2 na drodze gminnej w km. TG 1+510,80 w km. 0+000-0+148
16.12.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Odbieranie nasyp v. 2 na DG w km TG 1+510,8 na odc. 0+000÷148

Dziennik budowy Nr 1-Pow 3 / 2020 r.

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

oryginal

strona 27

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.12. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Informuję o wykonaniu podbudowy zasiednawej z AC22P gr. 18cm. na DN678 w km. 0+000 - 0+192,4 str L
17.12 25u			Potwierdzam wyk. podbud. zasiednawej z AC22P gr. 18cm w km 0+000-192,4 L na DN678 - odbiór po dostawieniu kompletnego bud.
18.12. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Informuję o wykonaniu podbudowy zasiednawej z AC22P gr. 18cm. na DN681 w km. 2+700 - 3+400
18.12 25			Zgłaszam do odbioru podłozę pod tawę betonową krawężnika w obrębie ronda na DN678 w km 0+100 str L
18.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Potwierdzam wyk. podbud. zasiednawej z AC22P gr. 18cm na DN681 km 2+700-3+400 - odbiór po dostawieniu kompletnego bud i planów
22.12. 2015			Odbieram podłozę pod tawę bet. krawężnika w dogłbie ronda na DN678 km 0+100 L
22.12 25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Zgłaszam do odbioru krawężnika na tawie betonowej w obrębie ronda na DN678 w km. 0+100 str L
24.12. 2015			Odbieram krawężnik na tawie bet. w dogłbie ronda na DN678 w km 0+100 str. L
24.12 25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		Informuję o wprowadzeniu przerwy technologicznej związanej z okresem zimowym.
			Potwierdzam stagnowanie robót w związku z okresem zimowym.