

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr11.P.U.W.16/D/2019) / 20.....19 r.

TOM I

Wydany dnia04.04.....20.....19 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REPREZENTOWANY
PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. ELEWATORSKIEJ 6, 15-620 BIAŁYSTOK (nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ Z
DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU
ROZŁKI WODZKI - WYSOKIE MAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I M. MAZURY
- ROBOTY DROGOWE

Adres budowy /
rozbiórki *)

Z.W.

(adres)

DECYZJA ZRID

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia27.12.....2018 r.

Nr15/2018 znak AB-1.7820.9.2.2018.KS
z dnia 27.12.2018r.

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 1/P.W. 16/D/2019 20 19 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/



- 1) PBDIM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
(adres)
- 2) ALTOR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
(adres)
- 3)
(adres)
- 4)
(adres)

B. Kierownik budowy-



zamieszkały w Białymstoku ul. Przemysłowa 12/1 w 8
posiadający uprawnienia budowlane numer PDL/0048/OWOD/07 w specjalności drogowej
wpisany na listę członków samorządu zawodowego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu 16.09 2019 r.


(podpis)

C. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>ROBOTY GEODEZYJNE</u>	<u>GEODETA UPRAWNIONY ZAKŁAD VSEUG GEODEZYJNO-KARTOGRA. KAMIŃSKI TADEUSZ 15-822 0-5106 ul. ORZECHOWA 34</u>	<u>GEODETA UPRAWNIONY Tadeusz Kamiński 11pr nr 10476</u>	<u>26.09.2019</u> 
2	<u>KIEROWNIK ROBÓT DEKARZYCH</u>	<u>mgr inż. Paweł Kupcovič ul. Wierzbowa 17/42 15-743 Białystok</u>	<u>PDL/0040/OWOD/13 o spec. drogowej</u>	<u>26.09.2019</u> 
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>mgr inż. REMIGIUSZ CUGIER ul. ZAGÓRANA 25 m 1/3 BIAŁYSTOK</u>	<u>BŁ/60/00 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE IFO</u>	<u>26.09.2019 r.</u> 
2	<u>mgr inż. Stanisław Szymański Białystok, ul. Dąbrowskiego 5/62</u>	<u>ŁOI 32/86 konstrukcyjno-inż. w zakresie dróg</u>	<u>17.10.2019 r.</u> 
3			









E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1			
2			









Dziennik budowy Nr AL.PVW.16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona **2**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
26.09 2019	GEODETA TADEUSZ KAMIŃSKI		WYTYCZONO OSIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ, DROGI SERWISOWEJ, ZALOŻONO REPERY ROBOCZE I POMIARZONO STAN ZEROWY GEODETA UPRAWNIONY Tadeusz Kamiński Upr.nr 10476
26.09 2019	Harmonik kier. budowy Sikorski		Przejeżdżając plac budowy, odebrano repery robocze i rozpoczęto inwentaryzację stanu istniejącego
01.10 2019	Harmonik kier. budowy Sikorski		Rozpoczęto wycinanie drzew owoc krzewów w obszarach niezagrożonych wudkami dopływami
08.10 2019	Harmonik kier. budowy Sikorski		Wprowadzono I Etap pracowej organizacji ruchu. Zgodnie do załącznika (Nr 151/2019)
08.10 2019	CZYGLER REMIGIUSZ INSP. NADZ. DROG.		Odebrano przebieg CZOR I ETAP.
17.10 2019	CZYGLER REMIGIUSZ INSP. NADZ. DROG.		Z DNEM 17.10.2019 r. PRZEJAZD PĘTNIĆ OBOWIĄZUJE ZIM INSPEKTORA NADZORU DROGOWEGO.
17.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 3286 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Z dnem 17.10.2019 r. przyjmuję obowiązki inspektora nadzoru robót drogowych.
21.10 2019	Harmonik kierownik budowy Sikorski		Rozpoczęto zaleganie warstwy kamienia na całej ośrodku trasy drogi serwisowej L, M i N. Trwa granica olny i usadowienie kerucy stu-1 projektowa.

Dziennik budowy Nr 1/PVW 16/0/2019 / 2019 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzenie rozporządzenia wykonawstwa przez wykonanie dozeń i krawędzi.
23.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie krawędzi przez wykonanie dozeń.
25.10 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zakończono wykonanie krawędzi dróg i krawędzi w pełnym zakresie. Zakończono odkamuśnianie drogi serwisowej.
25.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Przygotowanie podłoża pod konstrukcję krawędzi nasypu zgodnie z odbioru.
25.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieranie wykonania dozeń i krawędzi w pełnym zakresie oraz teren po zdjęciu krawędzi i przygotowanie podłoża drogi serwisowej na całym odcinku L, M, N.
28.10 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Rozpoczęto prace nasypowe na odcinku serwisowej L w KM 1+700 i 1+800 oraz rozpoczęto wykonanie gruntu na tej odcinku w KM 1+487 i 1+717.
28.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Rozpoczęto wykonanie nasypu i wykonanie gruntu na odcinku serwisowej L.
31.10 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Sprawdzenie kompletności oznakowania oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dalszym ścieżkowym.

Dziennik budowy Nr 11 PDL/16/12/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zakończono prace nasypowe pod GWN w KM 1+720 ÷ 1+800 drogą serwisowej L. Zgłoszeniem do odbioru.
05.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniem wykonanego nasypu pod GWN (główny warstwy nasypu) na drodze serwisowej L na odc. 1+720 - 1+800.
06.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Rozpoczęto prace nasypowe w KM 0+888 ÷ KM 1+100 drogą serwisową L oraz GWN w KM 1+230 ÷ 1+370 oraz KM 1+497 ÷ 1+820.
06.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Rozpoczęto wykonywanie nasypu na odc. 0+888 - 1+100 oraz GWN na odc. 1+230 - 1+370 i 1+497 - 1+820.
08.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Sprawdzono oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed okradzeniem i kradzieżami.
12.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zakończono warstwy GWN w KM 0+888 ÷ 1+100. Rozpoczęto prace nasypowe w KM 0+060 do 0+340.
12.11 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniem warstwy nasypu pod GWN na odc. 0+888 - 1+100 na drodze serwisowej L.
14.11 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Zakończono ugniatanie gruntu w KM 1+497 ÷ 1+820. Zakończono odbiór i zweryfikowanie kolidek z inwestycją.

Dziennik budowy Nr 11/PWL/16/D/2013 / 20 14 r.

oryginał

strona **5**








Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
14.11 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniu wykonanego wykonania punktu we DS w km 1+497-1+717 Potwierdzam zakończenie robót opraczeń kontynuujących z robotami kontrola budowy. Wykonane z roboty ziemne - usypki. Oznakowanie robót bez usypki. Wykonano korytce pod mostem konstrukcyjne na odcinkach wykopowych w KM 0+370 ÷ 0+570; KM 0+817 ÷ 0+887 oraz 1+190 ÷ 1+130
18.11 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Zgłaszam do odbioru
20.11 2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniu wykonanie korytka na odcinkach w wykopach km 0+370-0+570; 0+817-0+887 i 1+150-1+230 drogi serwisowej Zakończono prace pod GWN w KM 0+060 ÷ 0+340 drogi serwisowej L. Rozpoczęto granicę punktu w KM 0+800 ÷ 1+020 drogi serwisowej L.
20.11 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniu wykonanie usypki pod mostem GWN na odcinku drogi serwisowej L 0+800-1+020
22.11 2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Wykonane jest górne warstwy usypki na drodze serwisowej L - profilowanie zaprzeczanie. Kontrola stanu oznakowania. Proszę zwrócić uwagę na oznaczenie znaków
25.11 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	

Dziennik budowy Nr 11 PDL/16/D/2013 / 20 13 r.

oryginal

15-212 Białystok, ul. Mickiewicza 3

strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.11.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zdjęto krusz na poszerzeniu trasy głównej zlv LiP w KM 52+080 ÷ 52+400. Trwają prace przy profilowaniu i zagęszczaniu GUN
27.11.2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram zdjęcie kruszu na poszerzeniu trasy głównej na odc. 52+080-52+400 zlv LiP.
28.11.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Trwają prace rozrypowe na w/w odcinku. Zgłaszamy do odbioru warstwy GUN na odcinkach
28.11.2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		KM 0+060 ÷ 0+370, KM 1+230 ÷ 1+370, KM 1+487 ÷ 1+820. Odbieram przygotowane warstwy GUN na drodze serwisowej L na odcinkach 0+060-0+370; 1+230-1+370, 1+487-1+820.
30.11.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano badanie kontrolne ułożenia i zagęszczenia - wyniki spełniają SST.
02.12.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano wykop pod w-ty konstrukcyjne na drodze serwisowej "Siegocze" oraz północną część rowu na TG 52+400 ÷ 52+460
02.12.2013	Kierownik Zespołu Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieram wykonanie projektu na poszerzeniu TG na odc. 52+280 - 52+330. Odbieram wykop na drodze serwisowej "Siegocze"

Dziennik budowy Nr AC PULW 16/12/2013 / 20 13 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.12.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	owaz północnej części wzdłuż TG, km 52+400 - 52+460 Wykonano wzdłuż 5 oraz 4 nasypu trasy głównej w km 52+160 ÷ 52+330.
04.12.2013	Kierownik Zespołu Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbierano wykonane warstwy nasypu 5 i 4 na TG w km 52+160 - 52+330.
06.12.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano wzdłuż 3 nasypu TG w km 52+160 ÷ 52+330
06.12.2013	Kierownik Zespołu Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Przeprowadzono badania kontrolne - wyniki spełniają wymagania SST Odbierano 3 warstwy nasypu na TG na odcinku 52+160 - 52+330.
11.12.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano wzdłuż 2 oraz 1 nasypu TG w km 52+160 ÷ 52+330
11.12.2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 na drodze serwisowej "L" w km 1+040 ÷ 1+860.
11.12.2013		<i>[Podpis]</i>	Odbierano wykonane warstwy nasypu 2 i 1 na TG w km 52+160 - 52+330 oraz podłoże ulepszone, stabilizowane cementem C15/2 na drodze serwisowej "L" w km 1+040 - 1+860.
16.12.2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 na drodze serwisowej "L"





Dziennik budowy Nr 10 PDL/1610/2013 / 20 13 r.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
16.12 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	w km 0+300 ÷ 0+390; 0+990 ÷ 1+040; 1+860 ÷ 2+035 Odbieranie ulepszone podłoże stabilizowane cementem C1,5/2 na drodze serwisowej „L” w odc. 0+300-0+390; 0+880-1+040; 1+860-2+035.
18.12 2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Wykonano oraz wyprofilowano podbudowę kruszycową z kruszyc Tarnoborskiej CSd30 na drodze serwisowej „L” w km 1+040 ÷ ÷ 1+880. Zgłoszenie do oddania
18.12 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Odbieranie przygotowane podbudow- ę z kruszyc Tarnoborskiej CSd30 gr. 20 cm na drodze serwisowej „L” w odc. 1+040-1+880.
18.12 2013	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Wykonano koryto podwójne konstrukcyjne na drodze serwisowej „N” 0+000 ÷ 0+040. Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C1,5/2 na drodze serwisowej „L” w km 0+060 ÷ 0+300; 0+390 ÷ 0+990.
19.12 2013	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i> <i>[Podpis]</i>	Wykonano podbudowę MMA gr 8 cm na drodze serwisowej „L” na odcinku 1+080 ÷ 1+480 Odbieranie koryto podwójne konstrukcyjne na drodze serwiso- wej „N” km 0+000 - 0+040, podbudowa ulepszone podłoże

Dziennik budowy Nr 1(P.W.) 1610/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona 9

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
19.12 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		stabilizowane cementem C15/2 gr. 25cm na drodze serwisowej, L" odc. D+060-0+300; 0+380-0+480. Potwierdzenie wykonanie podbudowy z MMA gr. 8cm z uprzednim skropieniem emulsją asfaltową na lokalizacji 1+080-1+480. Odcinek powyższy stanowi odcinek próbny
20.12 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano skropienie emulsją średnioviskopową na odcinku drogi serwisowej L" w km 1+480 ÷ 1+880.
20.12 2019	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę MMA na drodze serwisowej L" w km 1+480 ÷ 1+880.
20.12 2019	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr. 25cm na T6 północnej części Ronda oraz na drodze serwisowej "Szigocze" Odkiewnie skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kwarczyską na odc. drogi serwisowej L od km 1+480-1+880 oraz ulepszone podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr. 25cm na północnej części Ronda TG oraz "Szigocze" drogi serwisowej. Potwierdzenie wykonanie podbudowy z MMA

Dziennik budowy Nr 11/PW 16/10.12.2019 / 20 1.9 r.

oryginal

strona 10

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
01.01.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	pr. 8cm na odcinku 1+480 - 1+880 drogi serwisowej "L" wykonano wlezione podłoże stabilizowane cementem C15/2 grubość 25cm na drodze serwisowej "N" w km 0+000 ÷ 0+040
09.01.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Wykonano uzupełnienie prace po przerwie świątecznej. Odbierano wlezione podłoże stabilizowane cementem C15/2 gr. 25cm na drodze serwisowej "N" odc. 0+000 - 0+040.
15.01.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano obr. wyprofilowania podbudowy kruszywa z kruszywa Turanego C50/30 gr 20cm na drodze serwisowej "L" na odcinku 0+060 ÷ 0+460
15.01.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Odbierano przygotowanie podbud- owy z kruszywa Turanego C50/30 gr. 20cm na drodze serwisowej "L", km 0+060 - 0+460
17.01.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Wykonano pr. poboru na drodze serwis- owej "L".
21.01.2020	Kierownik robót drogowych Konrad Pan	<i>[Signature]</i>	Rozpoczęto wykop zbiornika refen- cyjnego nr 6
21.01.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Wykonano kontynuację wykonywania poboru. Rozpoczęto wykop pod zbiornik nr 6.

Dziennik budowy Nr *ACPUW 16/D/2019* / 20 *19* r.

oryginal








strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
<i>24.01</i> <i>2020</i>	<i>Paweł Kierpach</i> <i>kierownik robót</i>	<i>[Podpis]</i>	<i>Wprowadzono schemat nr 6 w tym -</i> <i>warunek organizacji ruchu na</i> <i>czas budowy przepustki 7-24 stwn</i> <i>52+291 - 291,00m do odbioru.</i>
<i>24.01</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	<i>Kontrola budowy. Odbieranie</i> <i>wprowadzonego organizacji ruchu</i> <i>według schematu nr 6 projektu</i> <i>tytułowej organizacji ruchu</i> <i>nr 151/2019.</i>
<i>27.01</i> <i>2020</i>	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	<i>Rozpoczęto prace wykopane na</i> <i>zbiorniku retencyjnym nr 6 na drodze</i> <i>serwisowej „L”. Wykonano nasypu</i> <i>na zjazdach 1+080-1+880 drogi</i> <i>serwisowej „L”</i>
<i>27.01</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	<i>Kontrola budowy. Odbieranie</i> <i>wykopane nasypu na zjazdach</i> <i>na odc. 1+080-1+880 na drodze</i> <i>serwisowej „L”</i>
<i>28.01</i> <i>2020</i>	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	<i>Wykonano kostkę technologiczną z</i> <i>kruszywa Tamarcysa C 50/30 gr. 20cm</i> <i>na ciąg przelotowy nr 16 52+080</i> <i>÷ 52+300 strona prawa.</i>
<i>29.01</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	<i>Rozpoczęto prace nasypowe na</i> <i>poszerzeniu karpasu drogi: strona prawa</i> <i>50+165-50+190. Wykonano węg</i> <i>4 nasypu na ww odcinku.</i>
<i>29.01</i> <i>2020</i>	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	<i>Odbieranie montaż technologiczny</i> <i>z kruszywa Tamarcysa C 50/30 gr. 20cm</i> <i>pod ciąg przelotowy nr 16 w km</i> <i>52+080-52+300 s.p. oraz 4 w-wg</i>

Dziennik budowy Nr 1 (PVL 16/0.12018 / 20 1.8 r.

oryginal






strona 12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
03.02. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		wasygn pod poszerzenie korpusu drogi w km 50+165-50+180 s.p.
03.02. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Dalszy ciąg prac nasypowych. Wykonano węg 3 oraz 2 nasypu na poszerzeniu korpusu drogi s.p. w km 50+165-50+180. Wykonano węg 2 nasypu w km 50+180-50+280
10.02. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Odbieranie wykonanych warstw nasypu, 3 i 2 na odc 50+165-50+180 oraz 2 w km 50+180-50+280
10.02. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Zakończono prace wykopywania zbiornika retencyjnego nr 6. Trwa profilowanie dna w drodze serwisowej nr 1 w całym zakresie
14.02. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Kontrola budowy. Potwierdzenie zakończenia wykonywania wykopy pod zbiornik retencyjny 6. Zakończono ułożenie i zgranie membrany na dnie zbiornika.
14.02. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano warstwę GWN na drodze serwisowej L w km 0+700±1+000
17.07. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Kontrola budowy. Odbieranie ułożonej i zgranej membrany na dnie zbiornika nr 6 oraz górnej warstwy nasypu GWN na drodze serwisowej L na odcinku 0+700-1+000.
			Rozpoczęto ułożenie geotekstyla wraz z warstwą separacyjną z piasku gr. 20cm. Ułożenie L-wy

Dziennik budowy Nr 10 PDL/16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal








strona 13

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.02 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 3286 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		wlepionego podłoża C15/2 gr 25cm do serwisowej „L” 0+680÷0+880 Kontrola budowy. Rozpoczęto układanie geotekstyliu wraz z warstwą separacyjną z piasku gr. 20cm oraz warstwę wlepianego podłoża C15/2 gr. 25cm na drodze serwisowej „L” w km 0+680-0+880. Zakończono układanie geotekstyliu. Wykonano warstwą separacyjną z piasku na dnio zbiornika i rozpoczęto układanie pierwszej warstwy płyt obciążeniowych, żelbetonowych. Rozpoczęto profilowanie skarp na drodze serwisowej „L”. Rozpoczęto układanie rur przepustowych Ø40 na ławie żelbetonowej na zjeździe z drogi serwisowej „L” 1+080÷2+035
20.02 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Odbiorca ułożenia geotekstyliu z warstwą separacyjną z piasku gr. 20cm na dnio zbiornika w b. Rozpoczęto wykonywanie robót związanych z przepustem pod zjazdami. Zakończono wykonanie ławy żelbetonowej pod przepły Ø40 na zjeździe z drogi serwisowej „L” w km 1+080÷2+035.
20.02 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 3286 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Zgłoszenie do odbioru Kontrola budowy. Odbiorca przygotowane koszty i Trewy
21.02 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		
21.02 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 3286 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		

Dziennik budowy Nr NPWL 16/D 12013 / 2019 r.

oryginał

strona 14

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.07. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		z kruszycem gr. 15cm pod węg na zjazdach na odc. drogi serwis. „L” w km 1+080-2+035. Wykonano koryto pod ciędnik na drodze serwisowej „L” w km 0+500÷0+500. Rozpoczęto wzdłuż budowlanej na drodze serwisowej „L”
24.07. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieraniem przygotowane koryto pod ciędnik na drodze serwisowej „L” na odcinku 0+500-0+800.
26.07. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Wykonane są roboty na dwie zbiorniki w 6 - ułożenie płyt docierających
26.07. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zakończono ułożenie pierwszej węg płyty docierającej żelbetonowej na dwie zbiorniki nr 6. Wykonano węg separacyjną z piasku gr. 20cm na skarpach zbiornika. Rozpoczęto na nich ułożenie płyt docierających
28.07. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieraniem wykonanej pierwszej węg płyty docierających, żelbetonowych na dwie zbiorniki oraz ułożenie separacyjną z piasku gr. 20cm na skarpach zbiornika nr 6.
02.08. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Ułożone są płyty żelbetonowe na skarpach zbiornika i podbudowa z kruszycem na ciągu przezjazdowym.
04.08. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę kruszycem C54/30 gr. 20cm na ciągu przezjazdowym

Dziennik budowy Nr *AC/PIL/16/P/2013* / 20 *14* r.

oryginal

strona 15

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07 Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Zakończono układanie pierwszej warstwy płyt docierających na skarpach. Przystąpiono do wykonania warstwy wyściółkowej z piasku na dnie zbiornika wraz z układaniem drugiej warstwy płyt docierających. Odbierano wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30 na odcieku pierzejadym w odc. 52+080 - 52+300 oraz pierwszą warstwę płyt docierających na skarpcach zbiornika nr 6.
05.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07 Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Wykonano podbudowę kruszową C50/30 gr. 20cm na drodze gęstości 1" 0+680 ÷ 1+000. Odbierano przygotowanie podbudowy z kruszywa łamionego C50/30 gr. 20 cm na drodze gęstości 1" na odcinku 0+680 - 1+000.
09.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07 Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Zakończono układanie drugiej warstwy płyt docierających na dnie zbiornika nr 6. Rozpoczęto układanie warstwy wyściółkowej oraz drugiej warstwy płyt docierających na skarpcach zbiornika. Kontynuacja budowy. Odbierano ułożenie drugiej warstwy płyt docierających na dnie zbiornika nr 6. Rozpoczęto układanie płyt bet. armowanych gr. 10cm na podtypie ciemno-piaskowym.
10.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	

Dziennik budowy Nr *MPWL 16/10/2019* / 20 *1.9* r.

oryginał





strona 16

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
10.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Tępa ułożenie drugiej warstwy płyt docierających na skarpie zbioru nr 6.
13.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Wykonanie robót na zbioru nr 6, płyty asfaltowe gr. 10 cm na podbudowie cementowo-piaskowej na dużej odc. drogę warstwę płyt na skarpcach. Zakreślenie ułożenie drugiej warstwy płyt docierających na skarpie.
19.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Tępa pnie przy ułożeniu płyt betonowych asfaltowych na zbioru nr 6.
16.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Skropienie emulsją podbudowy kruszynowej na drodze serwisowej „L” w km 0+080 ÷ 0+460.
16.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Potwierdzenie zakreślenie ułożenie drugiej warstwy płyt docierających na skarpcach zbioru nr 6. Odbierem skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszyną na drodze serwisowej „L” w km 0+080 - 0+460.
		<i>[Signature]</i>	Rozkładanie podbudowy MMA gr. 8 cm na drodze serwisowej „L” w km 0+080 ÷ 0+460. Skropienie emulsją podbudowy betonowej na war. odc.
		<i>[Signature]</i>	Kontrola budowy. Potwierdzenie wykonanie podbudowy z MMA gr. 8 cm na drodze serwisowej „L” w km 0+080 - 0+460, odbierem skropienie emulsją podbudowy MMA.

Dziennik budowy Nr 108/W/16/D/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona **17**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
17.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Rechtować w-ny w-zy z MMA gr 5cm na drodze serwisowej "L" w km 0+080-0+460. Skropienie emulsją podbudowy kruszycowej na drodze serwisowej "L" w km 1+880 ÷ 2+030.
17.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie w-ny w-zy z MMA gr. 5cm na drodze serwisowej "L" na odc. 0+080-0+460. Odbieram skropienie podbudowy z kruszycy na drodze serwisowej "L" w km 1+880-2+030.
18.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Rechtować podbudowę MMA gr 5cm drogi serwisowej "L" w km 0+460 ÷ 1+080. Skropienie emulsją podbudowy kruszycowej na drodze serwisowej "L" w km 1+880 ÷ 2+030.
18.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie podbudo- wy z MMA gr. 5cm na odcinku drogi serwisowej "L" 0+460- -1+080. Odbieram skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszycy na odc. 1+880-2+030.
19.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę MMA na drodze serwisowej "L" w km 1+880 ÷ 2+030. Skropiono emulsją podbudowę bitumiczną na drodze ser- wisowej "L" w km 1+700-2+030. Rechtowano w-ny w-zy z MMA drogi serwisowej "L" w km 1+700-2+030.

Dziennik budowy Nr 110 P.W. 16/D/2019 / 20 19 r.

oryginał







strona 18

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Skropiono emulsją podbudowę bitumiczną w km 0+460 - 1+700 na drodze serwisowej "L". Potwierdzam wykonanie podbudowy z MMA gr. 8cm na odcinku 1+700 - 2+030 oraz w wyl. wlotowej gr. 5cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową na odc. 1+700 - 2+030. Odbieram skropienie emulsją podbudowy bitumicznej na odcinku 0+460 - 1+700 drogi serwisowej "L". Rozłożono k-ny wierzchy z MMA gr. 5cm drogi serwisowej "L" w km 0+460 - 1+080.
23.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano k-ny wierzchy z MMA gr. 5cm na drodze serwisowej "L" w km 1+080 - 1+700. Skropiono emulsją podbudowę bitumiczną na drodze serwisowej "Siegacz".
24.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy wierzchy z MMA gr. 5cm na drodze serwisowej "L" na odc. 0+460 - 1+080 i 1+080 - 1+700. Odbieram skropienie emulsją podbudowy z kruszywa na drodze serwisowej - "Siegacz". Wykonano podbudowę MMA gr. 8cm na drodze serwisowej "Siegacz".
24.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Skropiono emulsją podbudowę bitumiczną na drodze serwisowej "Siegacz".
25.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	

Dziennik budowy Nr 16/PWL/16/D/2019 / 20 19 r.

oryginał







strona 19

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
25.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie podbudowy z MMA gr. 5cm na "sierpcu". Odbieram skopienie emulsji wykonanej podbudowy.
26.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano wąż wiążący z MMA gr. 5cm na drodze serwisowej "Sierpiec". Wykonano 5 zjazdów drogi serwisowej "L" w MMA (w m. węzła) na odc. 1+080÷2+035.
26.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzam wykonanie wstęgi wiążącej z MMA gr. 5cm na odcinku "sierpiec" oraz zjazdach na odc. 1+080-2+035.
30.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano 14 zjazdów na drodze serwisowej "L" z MMA gr. 5cm w km 1+080÷2+035.
30.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Zakończono ułożenie płyt betonowych ażurowych na całym zbiorniku nr 6. Termin prac pomyślne. Potwierdzam wykonanie wstęgi wiążącej z MMA gr. 5cm na 14 zjazdach z drogi serwisowej "L" na odcinku 1+080-2+035. Wersję wstęgi ułożono we wszystkich zjazdach na powyższym odcinku.
31.03 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Potwierdzam zakończenie ułożenia płyt ażurowych na zbiorniku nr 6. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu etap III oraz IV.

Dziennik budowy Nr ACPW/16/D/2018 / 20 13 r.

oryginał









strona 20

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.03 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy i odbioru oznakowanie robót wykonane według projektu tymczasowej organizacji ruchu, etap II i etap IV zawieszony dnia 16.03.2020 r. i etap IV zawieszony dnia 24.03.2020 r. Wykonano oznakowanie objazdu, zakorkowanie ul. Białostockiej oraz wlotu na odc. 52+125-52+530 Wykonano rozbiórki istniejących krawędzi bitumicznych poprzez skrośnięcie w ul. Białostockiej oraz w km TG 52+125-52+530.
01.04 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Potwierdzam rozbiórki, stwierdzam istniejących warstw bitumicznych na ul. Białostockiej w zakresie opracowania oraz na odc. 52+125-52+530 st. P. Rozpoczęto wykopy pod koryto TG 52+125-52+530 st. P.
01.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzam rozpoczęcie robót ziemnych na odcinku trasy objazdowej (TG) od km 52+125-52+530 st. P.
06.04 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zakończono prace wykopowe oraz wymiarzy gniazda TG 52+125-52+530 st. P. Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia GW na powyższym kilometrze.
09.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Potwierdzam rozpoczęcie robót ziemnych na odcinku trasy objazdowej (TG) od km 52+125-52+530 st. P.
09.04 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Zakończono prace wykopowe oraz wymiarzy gniazda TG 52+125-52+530 st. P. Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia GW na powyższym kilometrze.

Dziennik budowy Nr ACPIW 1610/2013 / 2013 r.

oryginał










strona 21

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
09.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie wypisów punktu oraz pobieranie urobku na odcinku TG 52+125-52+530 s.p. Odbiór po dostarczeniu wyników badania.
10.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg KIEROWNIK BUDOWY		Kontrola budowy. Sprawdzenie oznaczenia budowy oraz zabezpieczenie przed ścieżkami. Bez uwag.
16.04. 2020	Mariusz Sikorski Upr. Inspektor Nadzoru WOD/07 mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Rozstrząsanie węg. ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem gr. 25cm w km TG 52+150- 52+530 strona prawna
16.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg KIEROWNIK BUDOWY		Kontrola budowy. Odbieranie ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 25cm na odcinku TG 52+450-52+530 s.p.
20.04 2020	Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Ułożono węg. ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem gr. 25cm w km TG 52+150 ÷ 52+450 str. P
20.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg KIEROWNIK BUDOWY		Odbieranie przygotowanego w-łóg ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 25cm na odc. 52+150-52+450 s.p.
23.04. 2020	Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę kręciwą z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20cm w km TG 52+150 ÷ 52+530 s.p.
29.04 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy odbieranie podbudo- wy z kruszywa C50/30 gr. 20cm na odc. TG 52+150-52+530 s.p.

Dziennik budowy Nr 16/PD/W 16/PD/2019 / 20 19 r.

oryginal

strona 22

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.05 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano w-ug Lpizycy z MMA na zjazdach drogo sekcji L w km 0+065-0+460 p 5m Skropienie podbudowy kruszywem TA 52+150-52+530 sk. P.
04.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie w-ug więz. gr. 5cm na zjazdach z PS L w odc. 0+065-0+460. Odbieram skropienie emulsją podbudowy z kruszywem w km 52+150-52+530
07.05 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano w-ug podbudowy z MMA na TA w km 52+150-52+530 skłona prawa gr. 20cm
07.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie podbudowy z MMA gr. 20cm w km 52+150-52+530 z.P oraz skropienie emulsją.
08.05 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano w-ug Lpizycy z MMA na TA 52+400-52+530 skłona prawa gr. 8cm
08.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Potwierdzam wykonanie warstwy więz. gr. 8cm na odc. TG 52+400-52+530 z.P.
14.05 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Rozbiórka istniejącej nawierzchni ul. Gromkowskiej w całym zakresie
14.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Wykonano 38 rozbiórki o ul. Gromkowskiej. Przygotowano oznakowanie do przebiegu ul. Rozbiórka istniejącej nawierzchni krusz. km TA 52+150-52+530 sk. 6cm
20.05 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		

Dziennik budowy Nr ALP.W.16/12/2019 / 20 19 r.

oryginał








strona 23

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Rozpoczęto wzbiórki uwięzienia na odc. 52+150 - 52+300 st. Kłosa po przełożeniu rurki na wchodzie na stronę przeciwną. Oczekowanie zgodne z projektem orazowej organizacji ruchu, etap IV, zatwierdzony 24.03.2020.
27.05. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano kątów oraz wykonano gruntu na odc 52+150 ÷ 52+300 strona lewa. Zgłaszam do odbioru.
27.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Odbieram kątów pod wykonanie gruntu na odc. 52+150 - 52+300 s.l.
28.05. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano ulepszone podłoże stabilizację cementem C15/2 w km 52+150- 52+300 strona lewa. Zgłaszam do odbioru
28.05 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieram ulepszone podłoże cementem C15/2 na odcinku 52+150 - 52+300 s.l.
01.06. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano wykonanie gruntu w km 52+150 ÷ 52+300. Rozpoczęto wzbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 50+300 ÷ 51+300.
01.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Kontrola budowy. Odbieram wykonanie gruntu na odcinku 50+300 - 51+52+460 - 52+530, kontrola oczekowania budowy - bez uwag.

Dziennik budowy Nr ALP/L/16/10/2019 / 20 19 r.

oryginał










strona 24

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.06. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOB/07		Wykonano podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stalizowanego mechanicznie C50/30 grubości 20cm w km 52+150 ÷ 52+300.
04.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Odbieranie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20cm w km 52+150 - 52+300
05.06. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOB/07		Rozpoczęto prace przy ugniataniu gruntu w km 51+010 ÷ 51+050
			Zakończono rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 50+300 ÷ 51+300
			Wykonano wykop pod koryto 51+050 ÷ 51+300 oraz 50+800 ÷ 50+850.
05.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Wykonanie robót ziemnych. Odbieranie koryta w odc. 51+050 - 51+300 oraz 50+800 - 50+850
10.06. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOB/07		Zakończono ugniatanie gruntu w km 51+010 ÷ 51+050. Wykonano wykop pod koryto w km 50+550 ÷ 50+850
			Wykonano nasyp w-uz 2 w km 50+300 ÷ 51+010 oraz w-uz 1 w km 50+850 ÷ 51+100. Wykonano ułożenie podłoża stalizowanego cementem gr. 25cm w km 51+050 ÷ 51+200; 50+550 ÷ 50+750 oraz na ul. Tadeusza
10.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieranie ugniatania gruntu w km 51+010 - 51+050, koryto km 50+550 - 50+850, 2-ty etap nasypu w km

Dziennik budowy Nr 16.11.16.12.2013 / 2013 r.

oryginal







strona 25

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.06.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		50+800-51+000, 1-50+850-51+000, tab. cem. gr. 25cm, km 50+080-51+000, 50+550-50+750 Wykonano ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/20
13.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		gr. 25cm w km 50+750÷50+950 Odbieracem ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/20 gr. 25cm na odcinku 50+750-50+950
16.06.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/20 gr. 25cm w km 50+450÷50+550 oraz 50+550÷51+000.
16.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieracem ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/20 gr. 25cm na odcinku 50+450-50+550 i 50+550-51+000
18.06.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano wykop pod koryto w km 50+300÷50+450. Wykonano ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/20 gr. 25cm w km 51+080÷51+300
18.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Odbieracem koryto w km 50+300-50+450 i tab. cem. C15/20 gr. 25cm w km 51+080-51+300
19.06.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano ulepszone podłoże stabilizujące cementem C15/20 gr. 25cm w km 50+300÷50+450
19.06.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Odbieracem stabilizujące cementem C15/20 gr. 25cm na odcinku 50+300-50+450.
22.06.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano podbudowę pomocniczą z kruszywa Tarnobrzeg 050/30 gr. 20cm w km 50+300÷51+300

Dziennik budowy Nr AC.PW.16.10.1204 / 20 14 r.

oryginal

strona **26**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
22.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Kontrola budowy. Odbieram podbudowę z kruszywa łamowego C50/30, gr. 20 cm na odc. 50+300-51+300
25.06 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C1,5/2 gr. 25 cm na ul. Białostockiej w km 0+000 ÷ 0+085. Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 dla KR 6 w km 50+800 ÷ 51+300 po wierzniącym
26.06 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		szkopacem emulsyjnym na ww odcinku. Wykonano ulepszone podłoże stabilizowane cementem C1,5/2 gr. 25 cm i w km 52+400 ÷ 52+530 skłoniem lewym.
26.06 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Wykonano w-wy wierzniący z MMA AC16P 35/50 dla KR 6 w km 50+800 ÷ 51+300 po wierzniącym szkopacem emulsyjnym.
01.07 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07		Odbieram ulepszone podłoże stabilizowane cementem C1,5/2 gr. 25 cm na ul. Białostockiej oraz TG w km 52+400-52+530 s.l. Potwierdzam wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 20 cm w km 50+800 ÷ 51+300 i w-wy wierzniący gr. 8 cm w km 50+800-51+300.
01.07 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg		Szopacem emulsyjnym podbudowę kruszywową w km 50+300 ÷ 50+800. Kontrola budowy i oznakowanie robót - bez uwag - zgodnie z opracowanym projektem C.O.R. Odbieram skropioną emulsją podbudowę z kruszywa w km 50+300-50+800

Dziennik budowy Nr *ACPUw 16/10/2019* / 20 *19* r.

oryginał

strona 27

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
02.07. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano podbudowę bitumiczną AC120 35/50 dla KR-6 gr. 20cm (10+10) w km 50+300± 50+800. Skropiono podbudowę bitumiczną emulsją w km 50+300± 50+800. Wykonano podbudowę pomocniczą z kruszywa Tarnobrzego C50/30 gr. 20cm w km 52+285± 52+430 skł. lewa oraz ul. Turak Suwalski 0+000± 0+050. Odbieram podbudowę z kruszywa Tarnobrzego C50/30 gr. 20cm w km 52+285-52+430 s.L i Turak Suwalski km 0+000-0+050. Potwierdzam wyk. podbudowy bitumicznej gr. 20cm w km 50+300-50+800 i skropienie emulsją. Wykonano w węg. więzicę z MMA AC16P 35/50 dla KR6 gr. 8cm w km 50+300± 50+800.
02.07. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	Potwierdzam wykonanie w-wy więzicę z MMA gr. 8cm na odc. 50+300-50+800.
03.07. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	Wykonano podbudowę pomocniczą z KtM C50/30 gr. 20cm w km 52+430± 52+530 skł. lewa oraz ul. Białostockiej 0+000± 0+085. Wykonano uzupełnienie łapawek drogi w km 50+300± 51+300. Odbieram podbudowę z KtSM C50/30 gr. 20cm w km 52+430-52+530 s.L i w ul. Białostockiej 0+000-0+085.
03.07. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	
06.07. 2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upr. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Signature]</i>	
06.07. 2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Signature]</i>	

Dziennik budowy Nr 16/PDL/16/10/2019 / 20 19 r.

oryginał

strona 28

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
05.07.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upn. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Skropienie emulsją podbudowy kuszynowej w km 52+150÷52+530 składowa kana oraz ul. Białostockiej.
09.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniem skropienie emulsją podbudowy w km 52+150-52+530s.L oraz w ul. Białostockiej
10.07.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upn. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 dla KR6 gr. 20cm (10+18) w km 52+150÷52+530 składowa kana
10.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano podbudowę bitumiczną AC22P 35/50 dla KR 3 gr. 8cm ul. Białostockiej. Skropienie w w odcinku emulsją asfaltową.
10.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 20cm w km 52+150- 52+530s.L gr. 8cm w ul. Białostockiej oraz skropienie emulsją asfaltową
14.07.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upn. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wykonano w-mę wiązującą z MMA AC16P 35/50 dla KR6 gr. 8cm w km 52+150÷52+530 składowa kana
15.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Wykonano w-mę wiązującą z MMA AC16P 35/50 dla KR3 gr. 5cm w km 0+000÷KT ul. Białostockiej.
15.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Potwierdzam wykonanie w-mę wiąz. w km 52+150-52+130s.L i ul. Białostockiej
27.07.2020	KIEROWNIK BUDOWY Mariusz Sikorski Upn. Bud. Nr PDL/0048/OWOD/07	<i>[Podpis]</i>	Wprowadzenie TOR etap V w km 51+300÷52+150 nr 78/2020 z dnia 14.05.2020 r.
22.07.2020	Inspektor Nadzoru mgr inż. Stanisław Szymański upr. bud. nr tom. 32/86 spec. konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg	<i>[Podpis]</i>	Odbieraniem wprowadzenia organizacji ruchu na odc. 51+300-52+150.
03.08.2020		<i>[Podpis]</i>	Zakończono TOR I. Kontynuacja w TOR II