

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 5 (PUN 16/D/2019) / 2019 r. TOM I

Wydany dnia 04. 04 2019 r.

Zawiera 30 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEC
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ELEWATORSKIEJ 6,
(nazwa i adres) 15-620 BIAŁYSTOK

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ Z DROGOWYMI
OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ROSKI
WODZKI - WYSOKIE HAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I M. HAZURY
- ROBOTY MELIORACYJNE

Adres budowy /
rozbiórki *)

7. W.

(adres)

DECYZJA ZRID

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia 27. 12 2018 r.

Nr 15/2018 znak AB-1.7820.9.2.2018.KS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić

Dziennik budowy Nr 6/PW.18.1.D/2018/ / 20 18 r.

oryginal

strona 1

A. Wykonawca: /imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) ZAKŁAD INSTALACYJNY s.c. (adres)
T i M Smoliński
18-400 Giełczyn, ul. Górzysta 10
- 2) NIP 718-21-39-232; Regon 20823698 (adres)
- 3) STRABAG Sp. z o.o. 05-800 PRUSIKÓW DĄBOWA 10 (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy- Mariusz Sikorski

zamieszkały w Białymstoku ul. Dąbrowskiego 12/1 nr 8

posiadający uprawnienia budowlane numer PDL10418/OWO107 w specjalności drogowej

wpisany na listę członków samorządu zawodowego- Polish Inżynierów Inżynierów Budowlanych

Budowlanych podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności

karnej i zawodowej w dniu 28.08 2018 r.

C. Kierownicy robót

[Podpis]
(podpis)

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>Roboty melioracyjne</u>	<u>mgr inż. Michał Gacki</u> <u>18-430, Włocławek ul. Szuwałowa</u>	<u>mgr inż. Michał Gacki</u> uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w specjalności instalacyjnej	<u>26.08.2018</u>
2	<u>Roboty geodezyjne</u>	<u>geodeza uprawniona</u> <u>15-822 8-114 ul. Dąbrowskiego 39976</u>	<u>mgr inż. Sławomir Dobroch</u> PDL/0152/OWOS/13	<u>30.09.2018</u>
3	<u>Roboty melioracyjne</u>	<u>tech. Dobroch</u> <u>15-822 8-114 ul. Dąbrowskiego 39976</u>	<u>tech. Sławomir Dobroch</u>	<u>16.10.2018</u>
4			GP 7342/149/137,91 MAZ/WM/0257/0	

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>mgr inż. Andrzej Zamycki</u> <u>18-400 Łomża ul. Tysiąclecia 2A</u>	<u>mgr inż. Andrzej Zamycki</u> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci i	<u>17.10.2018</u>
2	<u>inż. Tadeusz Maciak</u> <u>15-548 Białystok, ul. Złocińska 11</u>	<u>inż. Tadeusz Maciak</u> PDL/0049/OWO107/03	<u>06.06.2018</u>
3			








E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnienia	Data i podpis
1			
2			

Dziennik budowy Nr 6/Paw.10/D/2018/ / 20 19 r.

oryginał

strona **2**

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.04.2020	Tadeusz Kumiński geodeta		wykonano rangę i rektoryczne węzły, wykonano granice pasek drogowy, wykonano mapę kierującą z uwzględnieniem podziemnych
30.04.2020	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE PRZEPUSTU Z BURTY PEHD NA KM. 51+048
30.04.2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		POD DROGĄ SERWISOWĄ Odebrano przepust z burty PHHD w km 51+0,48 pod drogą serwisową bez uwag.
02.05.2020	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI PRZEPUSTU NA GŁÓWNEJ NA KM. 51+048. PRACE ZAKOŃCZONO W CAŁOŚCI.
4.05.2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano projektację przepustu w km 51+048 pod drogą główną bez uwag
05.05.2020	MICHAŁ GACIŃSKI kier. robót.		ZGASZAM DO ODBIORU WYKONANIE ROBÓT KRA- TYCZNYCH (STUDNIÓW OSADNIKOWYCH KP41, KP42 WRAZ Z WLOTAMI ORAZ BURTOJĄ DO SIUDNI ZBIORCZEJ KP40 WRAZ Z WLOTAMI KP38). PRACE ZAKOŃCZONO
06.05.2020	Andrzej Zamycki insp. nadz. d/s sanit.		Odebrano rangę kłute w zobowiązaniach KP41, KP42 z wlotami

Dziennik budowy Nr 6/PW.16/D/2018/ 20 18 r.

oryginal







strona 3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
			wraz z wyłączeniem do studium Kbioru, KP40 wraz z wyłączeniem owa KP 39 bez uwagi.
24.09 2020	MICHAŁ GACIA kier. robót sanit		ZGŁASZAM DO ODBIORU MONTAŻ WŁÓW NA STACJI MONTAŻ NA STACJI
25.09 2020	Andrzej Kępczyński inspektor d/s sanit		Odebrano montaż włókna niezbudowanego na studium Bez uwagi.
04.11 2020	MICHAŁ GACIA kier. robót sanit.		TEREN UPOBRZĄDOWANO. ZAKOŃCZONO WSZYSTKIE PRACE. PRZEBIEGAJĄ NADAJĄ SIĘ DO EKSPLOATACJI. ZGŁASZAM DO ODBIORU WYKONANE PRACE.
14.11 2020	Andrzej Kępczyński insp nadz. d/s sanit		Potwierdzam gotowość obiektu do odbioru.
14.11 2020	MICHAŁ GACIA kier. robót sanit		ZGŁASZAM, IŻ OBIEKT NADAJE SIĘ DO UZYT- KOWANIA.
14.11 2020	Andrzej Kępczyński insp nadz. d/s sanit		Potwierdzam gotowość obiektu do użytkowania.
08.03 2023	Mariusz Głowacki kierownik budowy		Z dniem 08.03.2023 r. przekazuje pełnię obowiązków kierownika budowy Głowacki
08.03 2023 r.	Dariusz Kępczyński		z dniem powyższym przejmuje obowiązki kierownika bud. DW628 odc. 36+013 - 36+305, 38+950 do 39+315. Na podstawie robót zgodnie z dec. WK.711.9.102.001.00

Dziennik budowy Nr 6(DWB 16/P/23) / 20 13 r.

oryginal






strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
08.03. 2023r.	Debra Kozłowski		W dniu dzisiejszym przejął plac budowy na w/w adw. bud.
10.03. 2023r.			Geodeta wykonał pomiary terenowe i melioracyjne: wykonał mapę roboczą, wykonał plan sytuacyjny i plan sytuacyjny z dnem dzisiejszym.
08.03. 2023r.	Debra Kozłowski		przejął funkcję kierownika budowy.
8.03. 2023	Marek Kozłowski Kier. Budowy		2 strony mapy roboczej.
22.03. 2024	Marek Kozłowski Kier. Budowy		2 strony mapy roboczej.
21.05. 2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rudkiewicz	W DNIU DZISIEJSZYM PRZEJMUJE OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
27.06. 2024	MARCIN RUDKIEWICZ KIEROWNIK BUDOWY	Rudkiewicz	Przejął obowiązki Kierownika Budowy
27.06. 2024	GEODETA PRACOWNIK inż. Leszek Murawski Nr upraw. GUGIK 22014 tech. Sławomir Dobroch		Przejął obowiązki geodety.
4.10. 2024 r.			Wykonano os. tereny oraz punkty główne.
16.10. 2024			Przejęcie informacji o stanie terenu, a1, a2, a3, a4, a5 oraz odcinek 462 km z uwagi o zmianach i zmianach.
16.10. 2024	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		W dniu dzisiejszym przejął obowiązki kierownika budowy. Rozpoczęcie robót ziemnych przy zbiorach i w celu odcinka 460. Sprawdzenie materiałów używanych do wykonania robót oraz zgodność z projektem. W dniu dzisiejszym przejął obowiązki.

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał





strona 5

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.10. 2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		Informacje skierowane o ¹ , o ² , b ¹ , b ² , b ³ , b ⁴ , o ¹ , o ² , o ³ , o ⁴ , o ⁵ , o ⁸ + drenaż 1', 6', 11', 18', 33', 35', 44', 46', 48', 52', 61' z rurami ośrodkowymi i studniami wkompon. robót. DW 678-Obw. MAZAR.
18.10. 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Potrąbiam rozpoczęcie robót ziemnych przy zbiorach i-u oraz drenaż i-u. Sprawdzenie materiałów do wykonania zbiorów, drenaż (sąsiad) oraz studni. B/u. Zerkam na kontynuację robót.
22.10. 2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		Wykonanie do obioru informacji skierowane o ¹ , o ² , o ³ , o ⁴ , o ⁵ drenaż 46' z rurami ośrodkowymi i studniami DW 678 44+631 - 48+660 wkompon. robót. DW 678 do m. B/d.
22.10. 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Odbioru zbiorów na odcinku 47+631 do km 48+660 wraz z ustalonymi studniami - Gsł.
24.10. 2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		Zerkam na wykonanie zasypki. Wykonanie do obioru informacji skierowane o ¹ , o ² , b ¹ , b ² , b ³ , b ⁴ , o ¹ , o ² , o ³ , o ⁴ , o ⁵ , o ⁸ + drenaż 1', 6', 11', 18', 33', 35', 44', 46', 48', 52', 61' z rurami ośrodkowymi i studniami wkompon. robót. DW 678 44+280 - 45+643

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal

strona 6

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
24.10. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		KONTROLA ROBÓT. DN 678-DN. MAZUR Odcinkiem zbieżnym na odcinku od km 44+280 do km 45+630 DN Nr 678. wraz dniami i ustano- wymi. 11 szt. studni. Zezwalam na wykonanie zasypki.
30.10 2024r.	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		Zgłoszenie do odbioru robót zaniecie prac wykonania olejniczej a1, a2, a3, a4, a5 oraz olejni 46 a wraz z wszystkimi oświadczeniami i studiami kontrolnymi ut 6 ϕ 1000 n=2m Rury oświadczone PCV ϕ 80, ϕ 160. Rury olejniowane ϕ 50 - ϕ 160 Drogę wojewódzką 678. KONTROLA ROBÓT. DN Nr 678 Potwierdzam wykonanie zbieżny a1 a2 a3 a4 a5 oraz ole- ni 46 a. wraz studiami kontrolnymi ϕ 1000 - 6 szt. Zezwalam na kontynuację robót zgłoszonej do odbioru wykonanie zbieżny wraz z wszystkimi oświadczeniami a1, a2, a3 a4, a5 ϕ 50 - ϕ 100 i PCV o oświadczone ϕ 160. olejniczej a1, b1, b2, b3 b4 oraz olejni 1', 6', 11'
30.10. 2024r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		
31.10 2024r.	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
31.10.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		18', 33', 35', 44', 46', 48', 52', 61' z rur PCV $\phi 50 - 100$ rurę ośrowe PCV 160 ona 11 studni kontrolnych $\phi 1600$ m- 2 m Droga Ujęcia G+8. Wzrost robót. DW Nr 678. Potwierdzam wykonanie zbiorczych ot' a2', a3', a1', a3' wraz z rurą ośrową $\phi 160$ oraz zbiorczymi a3', b1', b2', b3', b4' wraz z drenażami 1', 6', 11', 18', 33', 35' 44', 46', 48', 52', 61' wraz z rurą ośrową $\phi 160$ ze 11 studniami Do odbioru proszę o przedstawienie opracu geodezyjnego oraz umiark zaprojektowania. Bez Uwag. Rozprawy wykonanie drenażu w km 43+118 - 43+175 DW 678 zbiorcz $\phi 80$ mm + spuch $\phi 50$ mm Wzrost robót. Uwagi. Wzrost przy drenażu w km 43+119 / 43+175 DW 678 wzrost (zbiorcz $\phi 80$ mm + spuch $\phi 50$ mm). Bez Uwag. Rozprawy wykonanie drenażu w km 33+134 DW 678 wraz z rurą ośrową $\phi 160$ ona studni. Rozprawy
12.11.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		
12.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		Uwagi. Wzrost przy drenażu w km 43+119 / 43+175 DW 678 wzrost (zbiorcz $\phi 80$ mm + spuch $\phi 50$ mm). Bez Uwag. Rozprawy wykonanie drenażu w km 33+134 DW 678 wraz z rurą ośrową $\phi 160$ ona studni. Rozprawy
13.11.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal

strona 8




Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
13.11. 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		wykonanie obrotu w km 34+456 DW 678 km z uwg. ośrodku $\phi 250$ mm over studnie nt 2. WNIOSK ROBÓT Tzw. wykonanie drenażu w km 33+834 - DW 678 wraz z uwg. ośrodku $\phi 160$ over studnie SI. - w km 34+456 DW 678 z uwg. ośrodku $\phi 250$ mm z studniami. Bez Uwag.
14.11 2024	GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10 tech. Sławomir Dobroch		połączenie do odcinka wykonanie obrotu C1 w km 43+120 - 43+172 $\phi 180$ mm ośrodku 67,78 mb WNIOSK ROBÓT
14.11 2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		obrotu drenaż C1 w km 43+120 / 43+172 ($\phi 180$ mm L= 67,78). Bez Uwag.
18.11. 2024	GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10 tech. Sławomir Dobroch		rozpoznać roboty budowy węzła Nr 16, połączenie węzła Nr 18 z Nr 20 połączenie węzła Nr 20 z Nr 22 oraz wykonanie skierunku płaszczyzny do współodcinka DW 678 w km 33+750 - 33+834. z uwg. ośrodku $\phi 250$ over obrotu studni

Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginal

strona 9



Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.11.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontrola robót Finansy prace w DW nr 678. - budowa sączki Nr 16 - płaczenie sączki Nr 18 i 20 - płaczenie sączki Nr 20 z 22. - zbieranie $\phi 100$ w km 33+750/ /33+834. Bez uwagi. Zerknąć na kontynuację robót.
20.11.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		zapytanie do odbioru wykonania robót Nr 16 - wykonanie sączki Nr 20 z 22 - wykonanie sączki Nr 18 z 20 - zbieranie $\phi 100$ w km 33+750 - 33+834 w mne ośro- - wuj $\phi 100$ i dwie studnie obserwacyjne.
20.11.2024	Gadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		kontrola robót: Odbiórem: sączki Nr 16; płaczenie sączki Nr 20 z Nr 22; płaczenie sączki Nr 18, w 20; zbieranie $\phi 100$ w km 33+750 do km 33+834 oraz z uwag ośro- dowa, $\phi 250$ oraz 2 studnie
21.11.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		Porównanie wykonania zbierania $\phi 100$ m. z przewidywanym DW 678 z uwag ośrodkowej $\phi 250$ w km 34+456 do 34+661 oraz porównanie płaczenie sączki Nr 10 z Nr. 22.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
21.11.2024	Gadeusz Maciek Inspektor Nadzoru		<p>DRUGA DROGA NR 678 w km 33+346 Oznaczenie przychodzącej z kierunku A' φ 125 mm z przewierceniem przed stożką główną przy DK 678 w km 40+128 - 40+228. WYKONANIE ROBÓT.</p> <p>DRUGA DROGA NR 678 Wprowadzenie wlotu przy zbiciu φ 100 mm z przewierceniem DW 678 z ukośną ośmiową km 34+456/34+661. Wprowadzenie połączenia szachy Nr 2 z Nr 21. Oznaczenie wlotu φ 125 mm z przewierceniem po DG z DW w km 40+128/40+228.</p>
26.11.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		<p>WYKONANIE DO ODBIORU wprowadzenie zbiciu φ 100 mm z przewierceniem przed stożką DK 678 z ukośną ośmiową φ 250 mm km 34+456 - 34+661. Wskazanie przebiegu rurki Nr 10 z Nr 21 wlotu DK 678 w km 33+346 Wskazanie wprowadzenia zbiciu A' φ 125 mm z przewierceniem przed stożką główną przy DK 678 w km 40+128 - 40+228. ODBIÓR ROBÓT Odbioru zbiciu φ 100 mm</p>
26.11.2024	Gadeusz MACIEK Inspektor Nadzoru		

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginał

strona 11

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
27.11.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		<p>DW 678 z uzią osłonową $\phi 250$ w l.m 34+456 do l.m 34+661.</p> <p>Odebraniem połączenie sztalicy 140/21 w cięciu DW 678 l.m 33+346.</p> <p>Odebraniem zbieracz a' - $\phi 125$ z przewiertem pod DG przy DW 678 w l.m 40+118 do l.m 40+228. B/4</p> <p>Doręczenie informację skieru C1 $\phi 80$ mm o l. 75 m bez sztalicy, informację skieru $\phi 100$ mm z przewiertem pod drogą jednokier. Nr 2064 z uzią osłonową 160 informację skieru A a2' $\phi 160$ pomiędzy studniami studniowe oraz z przewiertem pod drogą DW 678 z uzią osłonową $\phi 300$ w kierunku wóbr.</p> <p>Umieszczenie przy zbieracz C1 $\phi 80$ mm (L=75m); przy zbieracz $\phi 100$ mm z przewiertem pod DP Nr 2064 w uzią osłonową 160; przy zbieracz a2' $\phi 160$ pomiędzy studniami oraz z przewiertem pod DW 678 w uzią osłonową $\phi 300$.</p> <p>Łączenie do sztalicy informację skieru C1 $\phi 80$ mm o l. 75 m bez sztalicy, info-</p>
27.11.2024	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru		
4.12.2024	tech. Sławomir Dobroch GP 7342/149/137/91 MAZ/WM/0257/10		

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal

strona 12

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
04.12.2024	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		- nowe doświetlenie $\phi 160$ mm wraz z przewodem pod drogą polistowy Nr 10 64 w ułamie osłonowej $\phi 160$ mm wraz z nowym doświetleniem $\phi 160$ mm pomagają studniom wraz z przewodem pod drogą DW 678 z ułamem osłonowym $\phi 300$. Wymagane prace Odbiorcem: Zbiornik C1 $\phi 80$ mm Zbiornik $\phi 100$ mm z przewodem pod drogą polistowy Nr 2064 w ułamie osłonowej $\phi 160$ mm. Zbiornik $\phi 160$ mm z przewodem studniom wraz z przewodem pod DW 678 w ułamie osłonowej $\phi 300$. Z dniem 03.02.2025 przejąć pełnię funkcji Kierownika Budowy W dniu dzisiejszym przejąć funkcję Kierownika Budowy oraz akceptację plan B102, otrzymaniu projektu budowlanego z DOKŁADNĄ PRZEPISZCZĄ POZOSTAŁE PEŁNIĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
03.02.2025	mgr inż. Szymon Rutkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR PDL/0057/OWOD/15 DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ		
03.02.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		
09.12.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda		

strona **13**

1805