

(pieczęć organu administracji architektoniczno-budowlanej)

DZIENNIK BUDOWY *)

Nr 4 (wg rej. PUN 16/D/2018) / 2019 r.

Wydany dnia 18. M. 2025 r.

Zawiera 60 ponumerowanych i przesnurowanych podwójnych stron
na papierze samokopiującym TOM II

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REPREZENTOWANY
PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

(nazwa i adres)

Inwestycja / rodzaj BUDOWA I ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ
Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
NA ODCINKU ROSZKI WODZKI - WYSOKIE MAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I M. HAWRY
ROBOTY SANITARNE

Adres budowy /
rozbiórki *)

j.w.

(adres)

DECYZJA ZRID
~~Pozwolenie na budowę / rozbiórkę~~
~~Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)~~

z dnia 27.12.2018 r.

Nr 15/2018 znak: AB-T 7820.9.2.2018. VS

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych

**) Niepotrzebne skreślić



Dziennik budowy Nr 4 (pow 1610) / 20 15 r.

oryginał

strona 1

A. Wykonawca:/imię, nazwisko lub Firma - nazwa/

- 1) (adres)
- 2) (adres)
- 3) (adres)
- 4) (adres)

B. Kierownik budowy-

RAFAŁ KUJAWA

zamieszkały w UL. KACIEMIEM 25 62-020 JASIN


posiadający uprawnienia budowlane numer WICP/008/060104 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

wpisany na listę członków samorządu zawodowego- WIECOPICSA 228A JAWORSKI


DUKO WIECOP podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu 18.09 2015 r.

C. Kierownicy robót

(podpis)

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>sanitarne</u>	<u>mgr inż. Antoni Ruchalski</u> <u>Dobry Naem 48 15-420 2012</u>	<u>PDL/008/060104</u> <u>sanitarne</u>	
2				
3				
4				

D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	<u>mgr inż. Elżbieta</u> <u>Wienobor 15-149 5-14</u> <u>ul. Kujaw 111</u>	<u>BD 38/98</u>	
2			
3			

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego

Lp.	Tytuł zawodowy, imię, nazwisko i adres	Nazwa i adres jednostki, projektowania oraz uprawnień	Data i podpis
1			
2			

Dziennik budowy Nr 4/POW 1610 / 20 15 r.

oryginał









strona 2

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
18.11 2025	Artur Pucholter Kier. robót sanitarnych		Wykonano nową korytę $\phi 500$ na odcinku drogi prostej od kilometra 44+750 do wylotu. Złotem do odbioru.
19.11. 2025	Eliasz Wieniarski insp. n. sent.		Bieżące kontrole budowy Odbioru odcinku nowo wykopy $\phi 500$ PEHD w km 44+750.
21.11 2025	Artur Pucholter Kier. robót sanitarnych		Wykonano nową korytę $\phi 500$ na odcinku drogi prostej od kilometra 44+750 do 44+600. Złotem do odbioru.
21.11 2025	Eliasz Wieniarski insp. n. sent.		Odbioru wykonania nowo wykopy $\phi 500$ PEHD w km 44+600.
24.11 2025	Artur Pucholter Kier. robót sanitarnych		Wykonano wiercenie nowo wybudowanego wodociągu w wiertłach p4-p8 r. 10cm Horsnego TEG-TEL. Złotem do odbioru.
24.11 2025	Eliasz Wieniarski insp. n. sent.		Odbioru i potwierdzenia wykonania wiertła wodociągu w wiertłach p4-p8 oraz odbioru wykonania koryty Horsnego $\phi 110$ TEG-TEL.
25.11 2025	Artur Pucholter Kier. robót sanitarnych		Wykonano wodociąg z rur PE 160 na odcinku w7-w8. Złotem do odbioru.

Dziennik budowy Nr / 20 r.

oryginal










strona 3

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
25.11 2025	Eliza Wiembalska insp. n. sent.		odbiornik wykonanie włociny $\phi 160 PE$ w węzle w7-w8. Wykonano rury kłoty R-500 me alanki strona lewa od kolonady 44+600 do 44+250. Zaplanem do albumu.
26.11 2025	Artur Pacholka kier. robot sanitarnych		
26.11 2025	Eliza Wiembalska insp. n. sent.		Odbiornik wykonanie rury kłoty strona lewa Km 44+600 do 44+90 $\phi 500 PE HD$. Wykonano włociny rury wybudowanego włociny w węzłach p1-p3, p11-p15. Zaplanem do albumu. Potwierdzenie wykonania włociny wodociągowej w węzłach P1-P3 i P11-P15
28.11 2025	Artur Pacholka kier. robot sanitarnych		
28.11 2025	Eliza Wiembalska insp. n. sent.		Wykonano kanał dennowy R-300 me alanki S32-S30. Zaplanem do albumu.
28.11 2025	Artur Pacholka kier. robot sanitarnych		
28.11 2025	Eliza Wiembalska insp. n. sent.		odbiornik wykonanie odbiornik kłoty dennowy $\phi 300 PE$ od kolonady S32 do S30.
01.12 2025	Artur Pacholka kier. robot sanitarnych		Wykonano kanał dennowy R-300 me alanki S32-S27. Zaplanem do albumu.

Dziennik budowy Nr / 20 ... r.

oryginał

strona 4

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Podpis	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
01.12.2025	Elizur Wiembark insp. n. sent.		odbiem wykonu kotu deszczu ϕ 300PP od S 30 do S 27
03.12.2025	Artur Pichaluk Kier. robót sanitarnych		Wykonano własnymi rękami wybudowanie wodociągu w węzłach W2-W8. Zgłoszenie do odbiornika 
03.12.2025	Elizur Wiembark insp. n. sent.		odbiem wykonu wodociągu w węzle W7-W8
03.12.2025	Artur Pichaluk Kier. robót sanitarnych		Wykonano kanał sanitarny ϕ 300 mm z alantem S22-S35. Zgłoszenie do odbiornika 
03.12.2025	Elizur Wiembark insp. n. sent.		odbiem wykonu kier. deszczu ϕ 300 od S 27 do S 35
04.12.2025	Artur Pichaluk Kier. robót sanitarnych		Wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz z wpustem betonowym, Wp54, Wp54.1, W57, W58, W59, W60, W61, W62, W49, W48. Zgłoszenie do odbiornika.
04.12.2025	Elizur Wiembark insp. n. sent.		odbiem przyłącza i wpustu deszczowego Wp54, 54.1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 48, 48