

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*


nr 7 (PUW 16/D/2019) 2019 r. Tom I

nr ~~6 (PUW 16/D/2019)~~ 2019 r. (tom ~~I~~ II) 

wydany dnia 18.07.2025 r. 20.25 r.

Dziennik zawiera 100 stron

(słownie sto)
ponumerowanych stron.

ZBIORNIKI POTENCJALNE DW 678
~~zawiera melioracyjna~~ 

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKI NR 678
WRAZ Z DODATKOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ NA ODCINKU ROSZKI WODZKI - WYSOKIE MAROWIECKIE
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEZ
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
(nazwisko/nazwa i adres)

ul. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

Pozwolenie na budowę ** z dnia 27.12 2018 r. nr 15/2018
rozbiórke znak: AB-I. 7822.9.2.2018. KS

wydane przez WOJEWODA PODLASKI ul. MICKIEWICZA 3
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

15-213 BIAŁYSTOK

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić.

erowanych stron

Wykonawcy robót

dzione w trakcie
ne w dzienniku.
a protokołów na
eży dołączyć w
i do kopii dzien-
ze, dokonując w

oważnieni:

tycyjnego,

lowlanych,

yjne na terenie

dzoru budowla-
ch do kontroli
— w ramach

oru budowlane-
wo, wpisem do

na terenie
osób upoważ-
dziennik należy
/ uszkodzeniu.

ego stan oraz
montażu) jest

czegółności:

owianych, osób
a budowie i
resie w trakcie
zekazywanego

sadniczych ro-
ści budowy;

na budowie w
y oraz bezpie-

rze powietrza)
jących ograni-
1 w związku z

ch warunków
ntowych z ich
lanego;

dne założenia
ch osie i wy-

ich (pomiaro-
wykonywania

z i zabezpie-
obiektów bu-
ni obiektami
mi oraz prze-
budowlanego;

[illegible]

Kierownik budowy TOMASZ SUPA
(tytuł, nazwa podwykonawcy, imię i nazwisko)

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

VL. NUSBAUM 54 42-200 CIESTOCHOWA

(adres)

SLK12325/060D108 ^(adres) DROGOWE BEZ OGPAN

(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

03.02.2025

(data przyjęcia obowiązków)

Tommy Lee

inż. Tomasz Suda

Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
drogowej nr SLK/2325/O.WOD/01


drogowej nr SLK/2325/OVVOB/08

przyjęcia
obowiązków

Podpis

[illegible]

Inspektorzy nadzoru budowlanego

p.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	ZBIORNIKI RETENCYJNE	Inż. Tadeusz MACIAŁ 15-548 Białystok, ul. dościan 34/1	PDL/0008/010404/03 z dn. 9 lipca 2004r. Karty/Bud.	04.06. 2024r.	

Osoby pełniące nadzór autorski

p.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

inż. Leszek Murawski

Nr upr. GIGK 22616

(imię, nazwisko i funkcja)

w dniu

18.07 2025 r.

Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego i jego umieszczenie dokonał (a)

inż. Leszek Murawski

Nr upr. GIGK 22616





(imię, nazwisko i funkcja)

w dniu






18.07 2025 r.

Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia 20 r.

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.08 2025	kier. robót Jarosław Malinowski	W dniu dzisiejszym PRZEBYWAJĄC ROZPOCZĘCIE ROBOT ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM W ZAKRESIE WYKONANIA ZBIORNIKU 2-1, 2-2, 2-3 2-4, 2-5. PRZETOŁEM OBOWIAZKI WIERZNIKA BUDOWY.	
23.08 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Zgłaszam zakończenie robót ziemnych - wykopu na zbiór- nikach 2-1 (39+800) oraz 2-4 (46+800)  koniec robót Odebrałem uprząż pod zbiorniki retencyjne 2-1 w km 33+800 oraz 2-4 w km 46+800. Zeznałem na wykonanie umocnienia zbior- ników.	
28.08 2025	Jarosław Malinowski kier. robót	Wykonanie płyt dociepa- jących żelbetonowych (warstwa 1) na dnie zbiornika 2-1	
01.09 2025	Jarosław Malinowski kier. robót	Wykonanie płyt dociepa- jących żelbetonowych (warstwa 1) na dnie zbiornika 2-1 oraz długość 	
01.09 2025	Jarosław Malinowski kier. robót	Trudne roboty ziemne na zbiornikach 2-2 (39+400) i 2-3 (46+500) 	

Wpis dotyczący przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.05.2015r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót zbiornika ZB-1. Potwierdzam wykonanie 1 warstwy piły dociegających ułożonych na warstwie geomembrany, geowłókniny i warstwy separacyjnej. Zerknałem na wykonanie warstwy wykonanej z piasku. Bł.	
09.05.2015r.	Jarosław Malinowski kier. robót	Wykonano warstwę wprowadzoną z piasku na dnie zbiornika Z-1 na 1 warstwie piły żelbetonowej. Wykonywanie piły żelbetonowej dociegających (warstwa 2) na dnie zbiornika Z-1.	
10.05.2015r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Potwierdzam wykonanie 2 warstwy piły dociegających z warstwą wykonalną z piasku gr. 5cm na Z-1 w km 33+00 zerknałem na kontynuację robót.	
15.05.2015r.	Jarosław Malinowski kier. robót	Wykonano warstwę geomembrany, geowłókniny oraz warstwę separacyjną na skarpach ZB-1 oraz skarpace, dnie ZB4	
15.05.2015r.	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. Odebrałem ułożenie warstwy geomembrany, geowłókniny i warstwy separacyjnej na zbiorniku ZB-1 (na skarpace) oraz na zbiorniku ZB-4 (na dnie i skar- pace). Bez uwag.	









wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.09.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano pierwszą warstwę płyt żelbetonowych docierających do na skarpach ZB1	
08.09.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. ZBIORNIKU ZB-1. Odebraniem I warstwy płyt żelbetonowych docierających do	
09.09.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano trzecią warstwę płyt żelbetonowych docierających na warstwie wyrównawczej z piasku na dnie ZB1	
09.09.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. ZBIORNIKU ZB-1. Odebraniem III warstwy płyt żelbetonowych do- cierających na dnie ZBIORNIKA.	
12.09.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano czwartą warstwę płyt żelbetonowych docierających na warstwie wyrównawczej z piasku na dnie ZB1	
12.09.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. ZBIORNIKU ZB-1. Odebraniem IV warstwy zbiornika płyt żelbetonowych docierających na warstwie wyrówna- wczej z piasku. Blu.	
13.09.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano drugą warstwę płyt żelbetonowych docierających na warstwie wyrównawczej z piasku na skarpach ZB1	
16.09.2025	Tadeusz MACIAK Inspektor Nadzoru	KONTROLA ROBÓT. ZBIORNIKU ZB-1. Odebraniem II warstwy płyt żelbetonowych ułożonych na skarpach. Blu.	









Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.08.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	2 DNIEM DNIE SIĘ JESTYM PRIESTAJĘ PEŁNIC FUNKCJE KIEROWNIKA BUDOWY	
20.08.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	2 DNIEM DNIE SIĘ JESTYM PRZECHODZĘ NA OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY AKCEPTUJĘ PLAN BUDOWY OBRAMOWANIE PROJEKTU BUDOWY	
21.08.2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	Wykonano trzecią warstwę płyt żelbetonowych docierających na warstwę wyrownawczą z piasku na skarpach ZB-1 kontrola robót ZBIORNIK ZB-1. Odebraniem III warstwy płyt żelbetonowych docierają- cych na warstwę piasku na skarpach. Bez uwag.	
22.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano czwartą warstwę płyt żelbetonowych docierających na warstwę wyrownawczą z piasku na skarpach ZB-1 Wykonano wykop i odhumu- sowanie ZB-3 kontrola robót ZBIORNIK ZB-1. Odebraniem IV warstwy płyt żelbetonowych docierają- cych na skarpach. B/u ZBIORNIK ZB-3. Odebraniem wykopu z odhumusowaniem. Bez uwag.	
22.08.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru		








wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
3.09 2025	Jarostaw Malinowski kier. robot	Wykonano warstwę geomembrany i geowłókniny na ZB3. Wyko- nano warstwę płyt żelbeto- wych dociskających na dnie ZB4	
13.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończona robota ZBIORNIU ZB-3. odebrałem war- stwę geomembrany i geowłókniny na dnie i skarpach. Bez Uwag. ZBIORNIU ZB-4. Odebrałem warstwę płyt żelbetowych na dnie.	
14.09 2025	Jarostaw Malinowski kier. robot	Wykonano warstwę separacyj- ną z piasku na ZB3	
14.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończona robota ZBIORNIU ZB-3. Odebrałem warstwę separacyjną na dnie i skarpach.	
15.09 2025	Jarostaw Malinowski kier. robot	Wykonano warstwę płyt żelbetowych dociskających na dnie ZB3	
25.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończona robota. ZBIORNIU ZB-3. Odebrałem warstwę płyt żelbetowych dociskających na dnie. Bez Uwag.	
6.09 2025	Jarostaw Malinowski kier. robot	Wykonano warstwę płyt żelbetowych dociskających na skarpach ZB4	
16.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończona robota ZBIORNIU ZB-4. Odebrałem warstwę płyt żelbetowych docis- kających na skarpach. B/u.	









Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.09 2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonanie warstwy płyty docie- plącej żelbetowej na skarpach zbiornika ZB 3	
29.09 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. ZBIORNIK ZB-3. Odebraniem konty- nacji płyt docieplających na skarpach - Bl.	
22.10 2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano odburzenie ok. 0,02 wykop zbiornika ZB 5	
02.10 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. ZBIORNIK ZB-5. Odebraniem wykop pod zbiornik ZB-5. Murus zbior- nika na beton żelaznym na kontynuację robót.	
13.10 2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano warstwę z piasku filtracyjnego grubości 0,5m na zbiorniku ZB 5	
03.10 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. ZBIORNIK ZB-5. Odebraniem wa- rstwy z piasku filtracyjnego h=0,5m	
13.10 2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano wykop zbiornika ZB 2. Wykonano nasyp i warstwę płyty docieplącej żelbetowej na jeziorze do zbiornika ZB 5	
13.10 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	kontynuacja robót. ZBIORNIK ZB-2. Odebraniem wykop. Żelaznym na kontynuację robót. ZBIORNIK ZB-5. Odebraniem nasyp wraz z ułożeniem płytami do- cieplającymi Bl.	






Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.10.2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	Wykonano warstwę geomem- brany na zbiorniku ZB 2. Wykonano warstwę geotek- stiny na zbiorniku ZB 2 kontynuacja robót.	
15.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ZBIORNIK ZB-2; Odebraniem łożoną geotekstynę na warstwie geomembrany. Bl.	
17.10.2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	Wykonano warstwę sepa- racyjną z piasku gr. 0,2m na zbiorniku ZB 2. Wy- konano nasyp i warstwę płyty dociskającej żel- betowej na gruncie do zbiornika ZB 1	
17.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	KONTYNUACJA ROBÓT ZBIORNIK ZB-1. Odebraniem płyt dociskające na gruncie do zbio- rnika Bl.	
17.10.2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	ZBIORNIK ZB-2; Odebraniem war- stwy separacyjnej gr. 20cm - Zoznam na kontynuację robót.	
20.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Wykonano warstwę z płyt betonowych grubości gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na zbiorniku ZB 1	
20.10.2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	KONTYNUACJA ROBÓT ZBIORNIK ZB-1; Odebraniem warstwy płyty żelbetonowej (zazwyczaj) na podsypce cement.-piaski. Bl.	







Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.10.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano pierwszą (2.6) warstwę płyty obciążającej żelbetowej na zbiorniku ZB 2.	
10.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończona robót. ZBIORNIK ZB-2. Odebrałem 5 warstw płyt dociskających. Bl.	
10.10.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano drugą z sześciu warstw płyt obciążających żelbetowych na zbiorniku ZB 2 ukończona robót.	
10.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ZBIORNIK ZB-2. Potwierdzam wykonanie II warstwy płyt obciążających. Zrealizacja na kontynuacji robót.	
10.10.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano trzecią z sześciu warstw płyt obciążających żelbetowych na zbiorniku ZB 2 ukończona robót.	
10.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ukończona robót. ZBIORNIK ZB-2. Odebrałem III warstwę płyt dociskających - bez uwag.	
10.10.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano nasyp i warstwę płyt obciążających żelbetowych na zjeździe do ZB 4 ukończona robót.	
10.10.2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	ZBIORNIK ZB-4; Odebrałem ułożenie płyt dociskających na zjeździe. Bl.	
10.10.2025	Jarosław Molinowski kier. robot	Wykonano warstwę z płyt betonowych gr. 10 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm na ZB 4. Wykonano czwartą z sześciu	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
2.10. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	warstwy płyt dociegających żelbetonowych na ZB 2 koniec robót. ZBIORNIK 2B-4; Odebraniem ułożenie płyt azimutalnych ułożonych na podsypce piaskowej/cementowej. Blu. ZBIORNIK 2B-2; odebraniem IV warstwy płyt dociegających. Blu.	
5.11 2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	Wykonano pięć z sześciu warstw płyt dociegających żelbetonowych na ZB 2. Wykonano na- syp i warstwy płyt dociega- jących żelbetonowych na przebiegu do zbiornika 2B3	
05.11. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	koniec robót. ZBIORNIK 2B-2; Odebraniem I warstwy płyt dociegających. ZBIORNIK 2B-3; Odebraniem warstwy płyt dociegających na poziomie. Blu.	
7.11 2025	Jarostaw Molinowski kier. robót	Wykonano warstwę z płyt bet. azimutalnych gr. 10cm na podsypce cem-piaskowej 5cm na ZB 3. wykonano 6 warstw płyt dociegających na zbiorniku ZB 2	
07.11. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	koniec robót. ZBIORNIK 2B-2; Odebraniem VI- ostatniej warstwy płyt dociegających. ZBIORNIK 2B-3. Odebraniem ułożenie płyt azimutalnych gr. 10cm na podsypce cem/piasku 5cm. Blu.	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11 2025	Jarostaw Molinowski Kier. robot	Wykonano warstwę z płyt beto- nowych ażurowych 10cm na podsypanie cem-piasek 5cm na ziemię do ZB 5. Ułożono warstwę geokroty gr 20cm z nasypaniem pospółki.	
11.11. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończona robót. ZBIORNIK ZB-5; odebrawem ukoń- czenie płyt ażurowych na podsypanie cem/piasku gr 5cm oraz ułożenie geokroty gr 20cm. Blu.	
18.11 2025	Jarostaw Molinowski Kier. robot	Wykonano nasyp i warstwę płyt docierających zebr- towych na ziemię do zbiornika ZB 2	
18.11. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończona robót. ZBIORNIK ZB-2; Odebrawem nasyp i ułożenie płyt docie- rających na ziemię. Blu.	
19.11 2025	Jarostaw Molinowski Kier. robot	Wykonano warstwę z płyt ażurowych betonowych gr 10cm na podsypanie cem-pi- skowej 5cm na ZB 2. Zgłaszam zakończenie wszystkich prac na zbiorn- nikach ZB 1, ZB 2, ZB 3 ZB 4 i ZB 5.	
19.11. 2025	Tadeusz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	Ukończona robót. ZBIORNIK ZB-2; Odebrawem wy- konanie (ułożenie) płyt ażurowych gr 10cm na podsypanie cem/piasku 5cm	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
1.11. 2025	Grzegorz MACIAŁ Inspektor Nadzoru	C.d. wpisu. Potwierdzam zakończenie robót konstrukcyjnych zbiorników ZB1, ZB2, ZB3, ZB4 i ZB5. Do wykonania pozostało ogrodzenie zbiorników oraz roboty wykończeniowe brukowe.	