

(pieczęć organu państwowego  
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

## DZIENNIK BUDOWY\*

nr 1 (PUW 41220) 20. r. (tom II)

wydany dnia 28-08-2025 r.

Dziennik zawiera - 100 -

(słownie )

ponumerowanych stron.

ROBOTY DROGOWE

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 621 KAPY ODC. II OD KM 3+520 DO KM 4+595 I BUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 622 KAPY MARKOWSZCZYŃNA OD KM 0+082,70 DO KM 2+750  
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU REPREZENTOWANY PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU UL. ELEWATORSKA 15-620 BIAŁYSTOK  
(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę \*\* z dnia 08.03 2018 r. nr 112018  
rozbiórke zmody: AB-I. 7820.4.9.2017.15

wydane przez WOJEWODA PODLASKI UL. MICKIEWICZA 3  
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

15-213 BIAŁYSTOK

\* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

### 1. Wykonawcy robót

[illegible]

## 2. Kierownik budowy

TOMAS SVPA

.....  
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

UL. NUSBAUMA 54 42-200 42 FSTOCHOWA

(adres)

SL4/2325/OWOD/08 DROGOWE BEC ORGANIZACIJE

(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

inż. Tomasz Suda

Uprawnienia budowlane do  
kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności  
drogowej nr SLK/2325/OWOD/08

03021025R

(data przyjęcia obowiązków)

### 3. Kierownicy robót

[illegible]

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy - imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

.....  
(imię, nazwisko i funkcja)  
..... w dniu ..... 20 ..... r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a) .....

..... w dniu ..... 20 ..... r.  
(imię, nazwisko i funkcja)

8. Budowę - rozbiórkę\* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia ..... 20 ..... r.

\* Niepotrzebne skreślić.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych





Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Kontynuacja wpisu z dziennika nr. 1/PUW 4/2020. TOM I. Zgłaszam do odbioru następujące prace: - podłozę pod konstrukcję dla Gł na DP 20603 w km 0+000 - 0+100 - nasyp warstwy 2 na DW 681 w km 4+000 - 4+100 - nasyp w. 8 na DW 682 w km 0+156 - 0+280 - nasyp w. 3 na DW 682 w km 1+950 - 2+040 - nasyp w. 12 na DW 682 w km 2+580 - 2+618. Odbieram podłozę pod konstr. na DP 20603 w km 0+000 - 100, nasyp w. 2 w km 4+000 - 100 na DW 681, nasyp w. 8 w km 0+156 - 280 na DW 682, nasyp w. 3 w km 1+950 - 2+040 na DW 682, w. 12 w km 2+580 - 618 na DW 682.	
01.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		
02.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp warstwy Głw na DW 681 w km 4+000 - 4+100 - nasyp w. 11 na DW 682 w km 2+580 - 2+638 Odbieram w. Głw w km 4+000 - 100 na DW 681 i nasyp w. 11 w km 2+580 - 638 na DW 682.	
02.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		
04.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru nasyp w. 10 na DW 682 w km 2+580 - 2+656. Odbieram nasyp w. 10 w km 2+580 - 656 na DW 682.	
04.09. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		
05.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Nadaniem dzisiaj usunięto kolizję z siecią gazową poprzez przepiętowanie sieci do niedozwolonych umocnień wykonanie skrajnych robót zorientowanych dokumentację projektową.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 05.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	Teren udostępniony pod roboty drogowe w zakresie przebiegu sieci gazowej na wysokości skrzyżowania z istniejącą DW681 w km. 7+500-7+595. Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 8 na DW682 w km. 2+500-2+664.	
05.09. 25.09.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 8 w km 2+500÷664 na DW682	
08.09. 2025 08.09. 25.09.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 8 na DW682 km. 2+500-2+672 odbieram nasyp w. 8 w km 2+500÷672 na DW682	
10.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwa GWN na DW681 km. 5+700-6+400 - nasyp warstwa 7 na DW682 w km. 2+500-2+684	
10.09. 25.09.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. GWN w km 5+700÷6+400 na DW681 oraz nasyp w. 7 w km 2+500÷684 na DW682	
11.09. 2025		Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 6 na DW682 w km. 2+500-2+697	
11.09. 25.09.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 6 w km 2+500÷697 na DW682	
12.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY  Tomasz Suda	Zgłoszenie do odbioru warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki żwirowej C15/2 gr. 30cm na DP 2060B w km. 0+000-0+100.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych









Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.09 25v.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram v. ulepszeń podłoża z miesz. żwiru, C15/2 gr. 30 cm w km 0+000 ÷ 100 na DP 2060B	
15.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru prace: - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na DN681 w km. 4+000 - 4+100 - warstwa GWN na CPR DN681 w km. 6+400 - 6+950 i 7+160 - 7+600 - warstwa 4 na DN682 km. 0+145 - 0+280 - warstwa 5 na DN682 km. 2+500 - 2+708.	
15.09 25v.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ulepszeń podłoża z miesz. żwiru 0/31,5 w km 4+000 ÷ 100 na DN681 oraz nasypu: - v. GWN na CPR DN681 km 6+400 ÷ 950 i 7+160 ÷ 600, - v. 7 km 0+145 - 280 DN682 i v. 5 w km 2+500 ÷ 708 na DN682	 
16.09. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru prace: - podłoża pod Tawę z betonu dla krawężnika na skrzyżowaniu DN681 4+057. - warstwa mrozochronna gr. 35 cm na DP 2060B w km. 0+000 - 0+100 - warstwa 4 na DN682 w km. 2+500 - 2+735	
16.09 25v.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoża pod Tawę bet. pod krawężnik na skrzyż. DN681 km 4+057, w mrozochronnej gr. 35 cm na DP 2060B w km 0+000 ÷ 100 oraz w 4 msypu w km 2+500 ÷ 735 na DN682	
17.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru prace: - podłoża pod konstrukcję dla G4 na DP 2060B w km. 0+130 - 0+237,65	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- nasyp warstwa 3 na DW682 w km. 2+500-2+750 Odbieram podłoże na DP2060B w km. 0+130÷237,65 oraz nasyp w. 3 w km. 2+500÷750 na DW682	
18.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	2 DNIEŃ DZISIEJSZY PRZESTAJE PRACOWAĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIK BUDOWY	
18.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	2 DNIEŃ DZISIEJSZY PRZESTAJE PRACOWAĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIK BUDOWY	
22.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru prac: - podbudowa zasadnicza z AC22P na DW681 w km. 4+100-5+250 - skropienie i oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznych na DW681 w km. 4+100-5+250	
22.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- nasyp warstwa 6 na DW682 0+131-0+280 Odbieram podbud. zasadniczą z AC22P na DW681 km. 4+100÷5+250, oczyszczenie i skropienie w bitum. w km. 4+100÷5+250 na DW681 oraz nasyp w. 6 na DW682 km. 0+131÷280	
23.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru podłoże pod nasyp na DW681 km. 5+588-5+670	
23.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp na DW681 w km. 5+588÷670	
24.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru nasyp w. 10 na DW681 w km. 5+588-5+632, oraz warstwa 5	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 24.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	na DW682 w km. 0+115 - 0+280. Odbieram nasypu w km: - w 10 na DW681 km 5+588-632 - w 5 na DW682 0+115-280	
25.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwą 9 na DW681 5+588-5+652 - ława pod przepustą na zjazdach na DW681 w km. 4+323; 4+814; 4+962; 6+959; 7+013.	
25.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 9 w km 5+588-652 na DW681 oraz ławę pod przepustą na zjazdach na DW681 w km: 4+323, 4+814, 4+962, 6+959, 7+013	
26.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru montaż przepustu φ400 wraz z nasypem na zjazdach DW681 w km. 4+323; 4+814; 4+962; 6+959; 7+013	
26.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż przepustu φ400 oraz nasyp na zjazdach na DW681 w km: 4+323, 4+814, 4+962, 6+959, 7+013	
29.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru ławy przepustu pod zjazdami na DW681 w km. 7+039; 7+050; 7+138; 7+406	
29.09.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ławę pod przepustą pod zjazdami w km 7+039, 7+050, 7+138, 7+406 na DW681	
30.09.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwą GTN na DW681 w km. 3+800-4+000, oraz 5+250-5+562 - montaż przepustu wraz z nasypem φ400 pod zjazdami DW681 w km. 7+039; 7+050; 7+138; 7+406	











9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.09 CSV.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w GWN na DW681 w km 3+800 ÷ 4+000 i 5+250 ÷ 5+62, utorowanie przepustów Ø400 pod zjazdami na DW681 w km 7+039, 7+050, 7+138, 7+406	
01.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp w 8 na DW681 w km 5+588 - 5+670 - podłoże pod konstrukcję G1 na DW681 w km 7+400 - 7+595, oraz na ist. DW681 0+000 - 0+074,3 - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki zwięzłej C15/2 gr. 30cm na DP2060B w km 0+130 - 0+237,65.	
01.10 25V.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 8 na DW681 w km 5+588 ÷ 670, podłoże pod konstr. G1 na DW681 w km 7+400 ÷ 595 oraz na ist. DW681 0+000 ÷ 074,3, ulepszone podłoże z miesz. zwięz. C15/2 gr. 30cm na DP2060B w km 0+130 ÷ 237,65	
03.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 7 na DW681 5+588 - 5+670, oraz na warstwa 4 na DW682 0+105 - 0+280.	
03.10 25V.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w km: - 5+588 ÷ 670 w 7 na DW681 - 0+105 ÷ 280 w 4 na DW682	
06.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp w 6 na DW681 5+588 - 5+670 - nasyp w 3 na DW682 0+105 - 0+280 - montaż przepustu pod rurozłami wraz z Tang i zarysów na DW681 Ø Ø400 km. 5+489,10, oraz 0+693,50.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych








Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 6 km 5+588÷670 na DW681 i w 3 km 0+105÷280 na DW681, oraz ułożenie przepustów Ø400 pod ziardami oraz z tamy c. zasypki na DW681 w km 5+489,1 i 0+693,5	
07.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. 15cm na DW681 w km. 5+700-6+400, DW681 km 7+400-7+595, oraz na ist. DW681 km. 0+000-0+074,30 - warstwa mrozochronna gr. 35cm na DP2060B w km. 0+130-0+237,65	
07.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ulepszone podłoże z miesz. niezwiąz. gr. 15cm na DW681 w km 5+700÷6+400 i na DW681 km 7+400÷595 oraz na istn. DW681 0+000÷074,3 a także w mrozochron- nug gr. 35cm na DP2060B km 0+130÷237,65	
08.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej gr. 15cm na DW681 w km. 3+800-4+000, oraz 5+250-5+562 - nasyp warstwa 5 na DW681 5+588-5+670	
08.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram uleps. podłoże z miesz. niezwiąz. gr. 15cm na DW681 w km 3+800÷4+000; 5+250÷562 oraz nasyp w 5 na DW681 km 5+588÷670	
09.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp nr. 4 na DW681 5+588-5+670 - koryto pod Tęgą krawężnika na DW681 w km. 6+100-6+380 i 7+395-7+570, oraz na ist. DW681 w km. 0+000-0+060	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w km 5+588÷670 na DW 681 oraz koryto pod Tawg. krawężnika na DW 681 w km 6+000÷380 i 7+395÷570 a także na ist. DW 681 w km 0+000÷060	
13.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 3 na DW 681 5+588-5+670, oraz warstwa 14 na DW 682 1+900-1+950	
13.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasypy w km: - 5+588÷670 w. 3 na DW 681 - 1+900÷950 w. 14 na DW 682	
14.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp warstwa 2 DW 681 km. 5+588-5+670 - nasyp warstwa 13 DW 682 km. 1+900-1+950 - odhumusowanie na DG bez nr. w km. 0+000-0+105,31 na wysokości DW 681 5+254,8	
14.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasypy w km: - 5+588÷670 w. 2 na DW 681 - 1+900÷950 w. 13 na DW 682 oraz odhumusowanie na DG bez nr. w km 0+000÷105,31 w km DW 681 5+254,8	
15.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 12 na DW 682 1+900-1+950	
15.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 12 na DW 682 w km 1+900÷950	
16.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp warstwa 11 DW 682 1+900-1+950 - Tawa przepustki na DW 681 w km. 5+254,80 str. L i str. P - podłozę pod konstrukcję G4 na DG bez numeru w km 0+000-0+105,31 na wysokości DW 681 5+254,8	









9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 11 na DW 682 w km 1+900 ÷ 950, ława prep. na DW 681 w km 5+254,8 L i P, podłoże pod konstr. G1 na D6 bez numeru w km 0+000 ÷ 105,31 w km DW 681 5+254,8	
17.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - montaż przepustu nr 22 zasyphuz na DW 681 w km. 5+254,80 str. L i str. P. d 600 - nasyp warstwa 10 na DW 682 1+900-1+950 - ława betonowa pod ściek trójkutry, oraz	
17.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Krawężnik na DW 681 5+440-5+540 Odbieram ułożenie przepustu d 600 oraz jego zasypkę na DW 681 w km 5+254,80 L i P; nasyp w. 10 na DW 682 w km 1+900 ÷ 950, ława bet. pod ściek oraz krawężnik na DW 681 km 5+440 ÷ 540	
20.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp warstwa GUN na DW 681 5+588-5+700 - nasyp warstwa 9 na DW 682 1+900-1+950 - podłoże pod nasyp na CPR DW 681 w km. 5+670-5+850	
20.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. GUN na DW 681 w km 5+588 ÷ 700, nasyp w. 9 na DW 682 w km 1+900 ÷ 950 oraz podłoże pod nasyp na CPR DW 681 w km. 5+670 ÷ 850	
21.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 8 na DW 682 1+900-1+950	
21.10. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 8 na DW 682 w km 1+900 ÷ 950	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwa 7 na DW682 1+900-1+950 - nasyp na CPR DW681 warstwa 4 w km. 5+670-5+679 - Trasa pod przepust $\phi 400$ w km. 6+959,1 str L Odbieram nasyp w 7 na DW682 w km. 1+900-950, nasyp w 4 na CPR na DW681 km 5+670-679 oraz trasa pod przep. w km 6+959,1 L	
22.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		
23.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Z Informację o wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Niektóre częściowym. Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwa 6 na DW682 1+900-1+950 - nasyp na CPR DW681 warstwa 3 w km. 5+670-5+685 - montaż przepustu wraz z zarypką na DW681 w km. 6+959,1 str L Odbieram intensywne opady deszczu. 23.10.2025. Odbieram nasyp w 6 na DW682 km 1+900-950, nasyp w 3 na CPR DW681 w km 5+670-685 oraz montaż przep. $\phi 400$ wraz z zarypką na DW681 w km 6+959,1 L	
23.10.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk		
24.10.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszenie do odbioru prace: - podbudowę pomocniczą z krzywicy kamienia gr. 17cm na DW681 km. 3+800-4+100, oraz na DP 2060B w km. 0+000-0+130 - nasyp warstwa 5 na DW682 1+900-1+950 - nasyp na CPR DW681 warstwa 2 w km. 5+670-5+696 i 5+719-5+784	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
24.10. 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieraniem podbud. pomocniczą z krusz. kam. gr. 17cm na DW681 w km 3+800 ÷ 4+100 oraz na DP2060B w km 0+000 ÷ 130 a także nasypy: w. 5 na DW681 1+800 ÷ 950 i w. 2 na CPR DW681 w km 5+670 ÷ 696, 5+719 ÷ 764	
27.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszeniem do odbioru skroplenie warstwy podbudowy pomocniczej na DW681 w km. 3+800 - 4+100, oraz na DP 2060B w km. 0+000 - 0+130	
27.10. 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieraniem oczyszcz. i skropl. warstwy podbud. pomocniczej na DW681 w km. 3+800 ÷ 4+100 oraz na DP2060B w km. 0+000 ÷ 130	
28.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszeniem do odbioru prace: - ławę betonową pod ściek trójkątny na DW681 5+700 - 6+380 - warstwę ulepszonego podłoża z mieszaniną nierozranej gr. 10cm na zjazdach na DW681 w km. 6+020 strL; 6+202 strL; 5+849,98 strL i 5+750,40 strL	
28.10. 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieraniem ławy bet. pod ściek trójkątny na DW681 km 5+700 ÷ 6+380, warstwy ulepszonego podłoża z mieszaniną nierozranej gr. 10cm na zjazdach na DW681 w km. 6+020 L, 6+202 L, 5+849,98 L, 5+750,4 L	
29.10. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zgłoszeniem do odbioru nasyp warstwy GVN na DC bez nr. w km. 0+000 - 0+105,31 na DW681 w km. 2+254,8.	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
29.10.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk KIEROWNIK BUDOWY	Odbieram nasyp w GWN na DG bez nasypu km 0+000 ÷ 105,31 przy DW 681 km 2+254,8	
03.11.2025	Rafał Kujawa	Zetnętem do odbioru podłozę pod ławę z betonu dla krawężnika na DW 678 str P w km. 0+000 - 0+192,4	
03.11.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłozę pod ławę z bet. pod krawężnik na DW 678 str P w km 0+000 ÷ 192,4	
04.11.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zetnętem do odbioru ławę betonową pod krawężnik na DW 678 str P w km. 0+000 - 0+192,4	
04.11.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ławę bet. pod kraw. wjeżdżnik na DW 678 str P w km 0+000 ÷ 192,4	
05.11.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Zetnętem do odbioru prace: - nawierzchnia podbudowania pomocniczej z mieszanki nierozgranej 0/31,5 na DW 681 w km. 7+370 - 7+595, oraz na ist. DW 681 w km. 0+000 - 0+074,3	
05.11.25u	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- nawierzchnia wlepszanego podłozia z mieszanki nierozgranej gr. 15cm na DG bez nr. w km. 0+000 - 0+105,31	
05.11.2025	KIEROWNIK BUDOWY Rafał Kujawa	Odbieram podbud. pomocniczą z miesz. nierozgranej 0/31,5 na DW 681 w km 7+370 ÷ 7+595 oraz na ist. DW 681 w km 0+000 ÷ 074,3, w. lepsze podłozie z mieszanki nierozgr. gr. 15 cm na DG bez nasypu w km 0+000 ÷ 105,31	
06.11.2025		Zetnętem do odbioru prace: - nasyp nawierzchni 2 DN 682 2+500 - 2+750	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.11.2015	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	- naręba podbudowy pomocniczej z mierzanli nierównianej 0/31.5 na DN681 w km. 5+250-5+500 oraz na DG bez nr. w km. 0+000-0+105,31.	
06.11.2015	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram nasyp u 2 na DW682 o km 2+500 ÷ 750, na podbud. pomocniczej z miąższ. nierównianej 0/31.5 na DW681 w km 5+250 ÷ 500 oraz na DG bez nazwy w km 0+000 ÷ 105,31	
07.11.2015	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zjeżdżam do odbioru skropienie i oczyszczenie warstw niebitumicznych na DN681 w km. 5+250-5+500, oraz na DG bez nr. w km. 0+000-0+105,31	
07.11.2015	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram oczyszcz. i skrop. warstw niebitum. na DW681 w km. 5+250 ÷ 500 oraz na DG bez nazwy w km 0+000 ÷ 105,31	
13.11.2015	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zjeżdżam do odbioru warstwy ulepszonego podłoża z mierzanli nierównianej gr. 15cm. na DW681 w km. 5+588-6+400.	
13.11.2015	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram WUP na DW681 w km 5+588 ÷ 6+400	
14.11.2015	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zjeżdżam do odbioru prace: - podbudowa zewnętrzna AC22P na DN681 w km. 3+850-4+100, oraz na DP2060B w km. 0+000-0+100	
14.11.2015	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	- nasyp warstwa 17 DW682 1+790-1+800 Odbieram podbud. zasadniczą z AC22P DW681 w km 3+850 ÷ 4+100 DP2060B w km 0+000 ÷ 0+100 oraz nasyp 17 km na DW682 1+790 ÷ 1+800	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zgłoszenie do odbioru nasyp warstwa 16 na DW 682 w km. 1+730-1+800.	
15.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram 17 warstwę nasypu na DW 682 w km 1+730-1+800	
17.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zgłoszenie do odbioru prace: - nasyp warstwa 15 DW 682 1+730-1+800	
17.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- nasyp warstwa gwn DW 682 2+500-2+750 Odbieram nasyp warstw 15 na DW 682 1+730-1+800 i GWN na DW 682 2+500-2+750	
18.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zgłoszenie do odbioru prace: - warstwa ciągła AC22P gr. 8cm na DW 681 w km. 4+100-5+250 - warstwa podbudowy zamedniacji AC22P gr. 18cm na DW 681 5+250-5+500 - nasyp warstwa 14 na DW 682 1+730-1+800	
18.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram warstwę ciągłą AC22P gr. 8cm DW 681 km 4+100-5+250 podbudowę AC22P DW 681 w km 5+250-5+500 i 14 warstwę nasypu na DW 682 1+730-1+800	
18.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zgłoszenie do odbioru prace: - podbudowę pomocniczą 0/31,5 na DW 681 w km. 5+600-6+350 - nasyp warstwa 13 na DW 682 w km. 1+730-1+800	
19.11.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę pomocniczą 0/31,5 na DW 681 w km 5+600-6+350 i 13 warstwę nasypu na DW 682 w km 1+730-1+800	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zpierzem do odbioru prace: - oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej na DW681 5+600-6+350 - nasyp warstwy 12 DW682 1+790-1+900	
20.11.2025	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej DW681 5+600-6+350 i nasyp 12 na DW682 1+790-1+900	
21.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zpierzem do odbioru nasyp warstwy 11 na DW682 w km. 1+790-1+900	
21.11.2025	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram nasyp warstwy 11 na DW682 w km. 1+790-1+900	
24.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Informuję o wystąpieniu prac bitumicznych z powodu ujemnych temperatur i opadu śniegu. Zpierzem do odbioru nasyp warstwy 10 DW682 1+790-1+900	
24.11.2025	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram nasyp warstwy 10 na DW682 km 1+790-1+900	
25.11.2024	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Poinformuję o wystąpieniu ujemnych temperatur i opadu śniegu. Zpierzem do odbioru nasyp warstwy 9 na DW682 1+790-1+900	
25.11.2025	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram 9 warstwy nasyp na DW682 km 1+790-1+900	
26.11.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zpierzem do odbioru nasyp warstwy 8 na DW682 1+790-1+900	
26.11.2025	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram 8 warstwy nasyp na DW682 w km 1+790-1+900	
02.12.2025	<b>KIEROWNIK BUDOWY</b> <b>Rafał Kujawa</b>	Zpierzem do odbioru nasyp warstwy 7 na DW682 1+790-1+900	
02.12.2025	<b>Inspektor Robót Drogowych</b> <b>Piotr Andrejczuk</b>	Odbieram 7 warstwy nasyp na DW682 km 1+790-1+900	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.12.2015		Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp warstwa 6 na DW682 w km. 1+790-1+900 - nasyp warstwa gwn na CPR DW681 w km. 5+800-6+370 i 6+950-7+160	
03.12.2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 6 na DW682 w km. 1+790 ÷ 900 oraz nasyp warstwa GWN na CPR na DW681 w km. 5+800 ÷ 6+370 i 6+950 ÷ 7+160	
09.12.2015	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 5 na DW682 w km. 1+790-1+900	
09.12.2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 5 na DW682 w km. 1+790 ÷ 900	
12.12.2015	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru warstwę ulepszoną podłozę z mieszanki znieczonęj C15/2 gr. 10cm na CPR DW681 w km. 6+400-6+900, oraz 7+130-7+400	
12.12.2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ulepszone podłozie z miesz. zwięz. C15/2 gr. 10cm na CPR DW681 w km. 6+400 ÷ 900 i 7+130 ÷ 400	
15.12.2015	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru podłozę pod nasyp na zjazdach DW681 w km. 4+323,80 strL; 4+814,80 strP; 4+962,20 strP	
15.12.2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłozie pod nasyp na zjazdach na DW681 w km. 4+323,8 L, 4+814,8 P, 4+962,2 P	
16.12.2015	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 1 na zjazdach DW681 w km. 4+323,80 strL 4+814,80 strP; 4+962,20 strP	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.12.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	odbiorem nacyp w. 1 na zjazdach na DW 681 w km 4+323,84, 4+814,8 P, 4+362,2 P	AK
18.12.2025	Kierownik robót drogowych Szymon Rutkowski	Zgłoszenie do odbioru robót: - podbudowa pomocnicza z KESM gr. 17cm na DP 2060B w km. 0+130 - 0+237,65 - oczyszczenie i skroplenie warstw niebitumicznych na DP 2060B w km. 0+130 - 0+237,65	AK
18.12.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	odbiorem podbud. pomocniczej z KESM gr. 17cm na DP 2060B w km. 0+130 ÷ 237,65 oraz oczyszcz. i skrop. w. niebitum. na DP 2060B w km. 0+130 ÷ 237,65	AK
19.12.2025		Informuję o wykonaniu podbudowy zasadniczej z AC 22P gr. 18cm na DP 2060B w km. 0+130 - 0+237,65. Zgłoszenie do odbioru warstwy wzmacniającej z mieszanki żwirowej cementem C 1,5/2 gr. 10cm na CPR DW 681 w km. 6+000 - 6+360.	AK
13.12.2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potrąbienie wyk. podbud. zasadniczej z AC 22P gr. 18cm na DP 2060B w km. 0+130 - 237,65 - odbiór po dostawie kompletn. bud. i pomiarów. Odbiorem w. wzmacniającą z miesz. żwirowej cementem C 1,5/2 gr. 10cm na CPR na DW 681 km. 6+000 ÷ 360	AK
24.12.2025		Informuję o wprowadzeniu pierw. technologicznej żwirowej z okresem zimowym	AK