PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

.....
(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr 1(PUW16/D/2019) 2019 r. (tom IV)

wydany dnia 11.04. 2025 r.

Dziennik zawiera 100 stron

(słownie sto)

ponumerowanych stron.

ROBOTY DROGOWE

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 678 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU ROSZKI-WODZKI - WYSOKIE MAZOWIECKIE WRAZ Z OBEJŚCIEM M. BROK I M. MAZURY
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REPREZENTOWANY PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU
(nazwisko/nazwa i adres)

UL. ELEWATORSKA 6, 15-620 BIAŁYSTOK

DECYZJA ZRID

Pozwolenie na ~~budowę~~ / ~~rozbiórkę~~ ** z dnia 27 grudnia 2018 r. nr 15/2018
znak: AB-I. 7820.9.2.2018.KS

wydane przez WOJEWODĘ PODLASKIEGO
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

.....

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.
** Niepotrzebne skreślić.

Pb-51a/2/S

Wydawnictwa Akcydensowe S.A., Warszawa, ul. Bema 60a, tel. 22 632-20-04 handel@wa.com.pl

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZ
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy Str. 1

1. Wykonawcy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	ROBOTY DROGOWE	05-800 PRUSZKÓW PARZNIEWSKA 10	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 PL 05-800 Pruszków Tel. +48 22 71 44 800 Fax +48 22 71 44 900 NIP 521-04-21-928		

2. Kierownik budowy INŻ TOMASZ SUDA
(tytuł zawodowy, imię i nazwisko)

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. NUSBAUMA 5L
(adres)

SKL/2325/OWOD/08 DROGOWE BEZ OGRANICZEŃ
(numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych)

03.02.2025R
(data przyjęcia obowiązków)

inż. Tomasz Suda
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej nr SLK/2325/OWOD/08
(podpis)

3. Kierownicy robót

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1.	Branża drogowa	mgr inż. Mariusz Siedlecki ul. Kilińskiego 5b Białystok	PDL/0047/OWOD/07 uprawn. drogowej	21.03.2024	
2	Branża drogowa	mgr inż. Robert Mejer	MAZ/0499/WBD/15 up drogowe wyk. b. drog		Mejer

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

4. Inspektorzy nadzoru budowlanego

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis
1	Drogowe	mgr inż. Piotr Hanon ul. Kawaleryjska 62B	PDL/0032/OWOD/04 nsprz. drogowy bez ograniczeń	06.06.2024 r.	
2	drogowe	mgr inż. Piotr Andrejczuk ul. Młynowa 33 Czarna Białostocka	BD/139/02 w spec. konstr. bud. do niew. obiektów bud. bez ograniczeń	12.05.2025 r.	

5. Osoby pełniące nadzór autorski

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data przyjęcia obowiązków	Podpis

6. Wyznaczenia linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał (a)

.....
(imię, nazwisko i funkcja)

..... w dniu ..... 20 ..... r.

7. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał(a) .....

..... w dniu ..... 20 ..... r.
(imię, nazwisko i funkcja)

8. Budowę - rozbiórkę* obiektu budowlanego rozpoczęto dnia ..... 20 ..... r.

* Niepotrzebne skreślić.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.04. 2025.	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Kontynuacja wpisu z dziennika nr. 1(PUN16/D/2019) 2019r. tom III Zgłoszenie do odbioru odhumusowanie pod bypass przepustu P11 w km 41+634,5 oraz podłoże pod nasyp na DP 2062B w km. 0+000-0+058.	
11.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram odhumusowanie pod bypass P11 w km 41+634,5 oraz podłoże pod nasyp DP 2062B km 0+000÷0+058.	
12.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłoszenie do odbioru następujące prace: - nasyp warstwa 1 na CPR 04 w km. 0+610-0+987 - odhumusowanie na DS.F. w km. 0+000-0+340,59 - nasyp warstwa 2 na DP2062B w km. 0+004-0+033 - podłoże pod nasyp na bypassie przepustu P11 w km. 41+634,5 - odhumusowanie pod bypass przepustu P10 w km 40+817 w zakresie 0+000-0+148,21	
12.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram nasyp warstwa 1 CPR w km 0+610÷0+987. odhumusowanie DS.F. w km 0+000÷0+340,59. nasyp warstwa 2 na DP2062B w km 0+004÷0+033. podłoże pod nasyp na bypass przepustu P11 w km 41+634,5 ||. odhumusowanie pod bypass P10 w km 40+817 w zakresie 0+000÷0+148,21.	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - podłoże pod nasyp na bypassie przepustu P10 w km. 0+000 – 0+148,21 - koryto na DS. F. w km. 0+000- 0+014 i 0+034-0+196 - podłoże pod nasyp na DS. F w km. 0+014-0+034 i 0+196 – 0+340,59 - koryto na DDR04 w km. 0+310- 0+610 i 0+987 -1+160,52	
14.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram podłoże pod koryto na bypassie przepustu P10 km 0+000 ÷ 0+148,21 ; koryto na DS.F w km 0+000 ÷ 0+014 i 0+034 ÷ 0+196, podłoże pod nasyp DS.F. w km 0+014 ÷ 0+034 i 0+196 ÷ 0+340,59 i odbieram koryto DDR04 w km 0+310 ÷ 0+610, 0+987 ÷ 1+160,52.	
15.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Informuję o zakończeniu wykopu pod wymianę istniejącego korpusu drogowego w km. 32+700 – 33+500.	
15.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Potwierdzam zakończenie wykopu pod wymianę korpusu drogowego w km 32+700 ÷ 33+500	
16.04. 2025.	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru prace: - nasyp na bypassie przepustu P11 w km. 41+634,5 - koryto na DP2062B w km. 0+058- 0+121	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
C.D. 16.04.2025		- nasyp warstwa 2 na DS. F. w km 0+014 – 0+034.	
16.04.2025	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbieram warstwę podbudowy P11 w km 61+634,5 kanał na DP2062B w km 0+058 – 0+161.	
17.04.2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - warstwa podbudowy zasadniczej z BA AC22P gr. 8cm na DS14 w km. 0+340-1+200 - warstwa wiążąca z BA gr. 5cm na DS14 w km. 0+340-1+200 - nasyp na bypassie przepustu P10 w km. 0+000 – 0+148,21 - nasyp warstwa 1 na DP2062B w km. 0+000 – 0+058 - koryto w km. 45+284 – 45+361 - podłoże pod nasyp na CPR5 w km. 0+000 – 0+164 - koryto na CPR5 w km. 0+433 – 0+525 - nasyp warstwa 3 na CPR5 w km. 0+620 – 0+650	
17.04.2025	Piotr Horosz Inspektor Nadzoru	Odbieram prace: - podbudowa zasadnicza BA AC22P gr. 8cm na DS14 w km 0+340 – 1+200 - warstwa ścieralna BA gr. 5cm DS14 w km 0+340 – 1+200, nasyp na bypass przepustu P10 w km 0+000 – 0+148,21 - nasyp warstwa 1 na DP 2062B w km 0+000 – 0+058 koryto w km 45+284 – 45+361 - podłoże pod nasyp CPR5 w km 0+000 – 0+164 - koryto CPR5 w km 0+433 – 0+525 - nasyp 3 warstwa CPR5 w km 0+620 – 0+650.	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru następujące prace: - nasyp warstwa 1 na CPR 5 w km. 0+000 - 0+164 - nasyp warstwa 2 na CPR 5 w km. 0+299 - 0+389, oraz 0+600 - 0+650 - podłoże pod nasyp na CPR 5 w km. 1+006 - 1+517 - warstwa technologiczna z kruszywa łamanego C50/30 gr. 20cm. na CPR 7 w km. 4+810 - 5+750	
18.04. 2025	Piotr Wasyl Inspektor Nadzoru	Odbieram: - nasyp wrs 1 na CPR 5 w km 0+000 ÷ 0+164; nasyp w-wa 2 na CPR 5 w km 0+299 ÷ 0+389 oraz 0+600 ÷ 0+650; podłoże pod nasyp CPR 5 w km 1+006 ÷ 1+517; warstwa technologiczna z kruszywa C50/30 gr. 20cm na CPR 7 w km 4+810 ÷ 5+750	
21.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 1 na CPR 5 w km. 0+264 - 0+433, 0+525 - 0+863 i 1+006 - 1+517.	
21.04. 2025	Piotr Wasyl Inspektor Nadzoru	Odbieram nasyp wrs 1 na CPR 5 w km 0+264 ÷ 0+433; 0+525 ÷ 0+863 oraz 1+006 ÷ 1+517	
22.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Informuję o wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej w km. 46+250 - 47+080, oraz o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego do Rm 2.5 MPa na DSF w km. 0+000 - 0+240,59	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
CD. 22.04. 2025 22.04. 2025.	Piotr Hagon Inspektor Nadzoru	Zgłoszono do odbioru podłoże pod nasyp w km. 45+211 - 45+264. Potwierdzam rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, w km 46+250 ÷ 47+080. Po potwierdzeniu wykonawcę roboty IWP w punkcie Rw=2,1 MPa na DSF w km 0+000 ÷ 0+340,59.	
24.04. 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Informuję o wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych na bypassie przepustu P11 w km. 41+634.5, o rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej w km. 39+480 – 40+180, oraz rozbiórce ~~pod~~ istniejącej podbudowy z kruszywa w km. 46+250 – 47+080.	
24.04. 2025	Piotr Hagon Inspektor Nadzoru	Potwierdzam wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na bypassie przepustu P11 w km 41+634,5, potwierdzam rozbiórkę istniejącej nawierzchni bit. w km 39+480 ÷ 40+180 oraz rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa w km 46+250 ÷ 47+080.	
25.04. 2025.	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru podłoże pod nasyp w km. 32+700 – 33+500, oraz nasyp warstwa 2 w km. 32+750 – 32+900. Informuję o rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej w km. 41+050 – 42+020.	
25.04. 2025.	Piotr Hagon Inspektor Nadzoru	Odbieram podłoże pod nasyp w km 32+700 ÷ 33+500 oraz nasyp w km 32+700 ÷ 33+500 oraz nasyp warstwa 2 w km 32+750 ÷ 32+900. Potwierdzam rozbiórkę	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 8

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.04 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Niniejszej recenzji stwierdzam w km 41+050 ÷ 42+020. Informuję o rozbiórce podbudowy z kruszywa na istniejącej drodze DW678 w km 39+480 - 40+180	
28.04 2025	Piotr Hapon Inspektor Nadzoru	Potwierdzam rozbiórkę podbudowy z kruszywa na istniejącej drodze DW 678 w km 39+180 ÷ 40+180.	
29.04 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam gotowość do odbioru odcinka drogi DS14 od km 0+340 do km 1+200 do pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych	
29.04 2025	Piotr Hapon Inspektor Nadzoru	Potwierdzam gotowość do odbioru odcinka drogi DS14 od km 0+340 ÷ 1+200 w zakresie umożliwiającym użytkowanie pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem całości robót budowlanych.	
30.04 2025	KIEROWNIK BUDOWY Tomasz Suda	Zgłaszam do odbioru nasyp warstwa 2 w km 32+900 - 33+120	
30.04 2025	Piotr Hapon Inspektor Nadzoru	Odbieram nasyp warstwa 2 w km 32+900 ÷ 33+120 DW678.	
30.04 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Zgłaszam do odbioru: - odwodnienie na DS.E w km 0+000 ÷ 0+072.32 - warstwę technologiczną z kruszywa łamanego C50/50 pr. na odcinku CRL5 w km 0+700 ÷ 1+500 - podłoże pod nasyp na DZ-D w km 7+187 - 7+424 i km 0+232 - 0+407	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.04. 2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	- kontrola na CPR 8 w km 7+425-7+833 ; km 8+002÷8+238 ; 8+402-8+600 Odbiorowo odkrzewienie D.S.E. w km 0+000 ÷ 0+070,32 ; warstwy fundamentowe z tłucznia C50/30 gr. 20cm na CPR 5 w km 0+700÷1+300. podłoże pod warstwy CPR 8 w km 7+187÷7+425 oraz km 8+238÷8+407. kontrola na CPR 8 w km 7+425÷7+830 ; km 8+000÷8+238 ; 8+407÷8+600.	
05.05 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	Zgłoszenie do odbioru: - nasyp warstwy 2-6 w km 47+290÷47+306 - odkrzewienie w km 38+480÷40+180 - odkrzewienie w km 41+050÷42+020 Informacja o wykonaniu w/w robót podłoże z gruntu stabilizowanego o km 2+ Mpa w km 44+890÷45+220 ; 45+280÷45+340 ; 45+700-46+170 P.S.E. w km 0+000÷2+070,32 zgłoszenie do odbioru nasyp w. 3 na CPR 8 w km 7+221÷7+334 ; km 8+275÷8+348	
05.05 2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Odbiorowo odkrzewienie km 38+480 ÷ 40+180. km 41+050÷42+020. Odbiorowo warstwa 3 warstwa CPR 8 km 7+221÷7+334 i km 8+275÷8+346. Potwierdzam odbiorowo warstwy WP Rw=2,5MPa D.S.E km 0+000÷0+070,32 am 44+990÷45+220 ; 45+280÷45+340, km 45+700÷46+170.	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.05.2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	Zgłoszono do odbioru: - odtworzenie w km 46+250-47+080 - podłoże pod nasyp 47+120-47+200 Odbiorem objęto wykonane roboty w km 46+250 ÷ 47+080 oraz 47+120 ÷ 47+200.	
06.05.2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		
07.05.2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	Zgłoszono do odbioru: - nasyp 1w w km 32+700÷33+500 - skropienie i oczyszczenie w km 47+420-47+630 i km 48+350-48+500 Odbiorem nasyp 1w w km 32+700 ÷ 33+500; odtworzenie oczyszczenie i skropienie w km 47+420 ÷ 47+630 oraz 48+350 ÷ 48+500.	
07.05.2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		
08.05.2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	Zgłoszono do odbioru: - warstwę podbudowy pomocniczej z k. zamulonego C50/30 w km 44+850-45+220 i w km 45+280-45+400 i w km 45+700÷46+150 - oczyszczenie i skropienie w warstwie w km 44+850-45+400 i km 45+700-46+113 informuje o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego w km 25+400 w km 32+700 ÷ 33+550 informuje o konieczności wykonania ujęcia istniejącego kanału drogowego w km 46+750÷46+805 i km 46+610 ÷ 46+960 Odbiorem podbudowy pomocniczej C50/30 w km 44+850÷45+220, 45+280÷45+400, 45+700÷46+150. Odbiorem oczyszczenie i skropienie	
08.05.2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22		

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.05 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Horosz PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	wad niebezpiecznych km 44+990÷45+600; 45+700÷46+115. Potwierdzam wykonanie warstwy WUP Rm=2,5MPa km 32+700÷33+500. Na podstawie badań i odbioru potwierdzam dopuszczenie wyżej wymienionego odcinka drogowego w km 46+730÷46+805 oraz 46+610÷46+960. Prosze o przedłożenie sprawozdania z badań pozostałych. 1/	
09.05 2025		Informuję o rozbiórce podbudowy z kruszywa na istniejącej DW628 w km 41+050÷42+020	
09.05 2025		Informuję o rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 43+200÷43+500 Potwierdzam wykonanie rozbiórki podbudowy z kruszywa DW678 km 41+050÷42+020 oraz wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 43+200÷43+500. 1/	
12.05 2025		Zgłoszenie polegać ma odbiorem dojazdu dla posesji P-11 w km 41+634,5 (0+000 - 0+148,81) o przesłanie na wykonanie prac przed wykonaniem w/w odcinka robót budowlanych Informuję o rozbiórce podbudowy z kruszywa na istniejącej DW628 w km 43+200÷43+500 Informuję o wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z BA-AC22S gr. 18 cm w km 44+990÷45+600	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		oraz w km 45+200 ÷ 46+115 zgłoszono do odbioru skropienie i oczyszczenie warstw bitumicznych w km 44+950 ÷ 45+105 oraz w km 45+430 ÷ 46+100	
12.05.2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Potwierdzam zabiórkę podbudowy z tłucznia Ni 63 km 43+200 ÷ 43+500, Potwierdzam ułożenie podbudowy zasadniczej AC22P gr. 18cm w km 44+990 ÷ 45+400 oraz 45+700 ÷ 46+115. Odbieram oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych km 44+950 ÷ 45+105 oraz 45+430 ÷ 46+100. Potwierdzam gotowość do zgłoszenie o gotowość do użytkowania przedmiotowej części robót dla Ob/zadania przebudowa DW (km 44+634,5 (0+000, ÷ 0+148,81).	
12.05.2025	INSPEKTOR NADZORU *mgr inż. Piotr Horosz* PDL/0032/OWOD/04 PDL/0017/WBKb/22	Z dniem dzisiejszym (tj. 12.05.2025) przejmuję pełnię funkcji inspektora nadzoru robót drogowych. Szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją robót drogowych zawarty w załączniku nr 1 do Dziennika Budowy.	
12.05 2025	Piotr Andrzejczuk Insp. dwpg.		
12.05 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	z dniem 12.05.2025 przejmuję obowiązki insp. robót drogowych zgłoszono do odbioru kanalizację deszczową rur 200 mm (C50(40) w km ~~32+200 ÷ 33+680~~ 33+500	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 13

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.05 2025	Piotr Andrejczuk Insp-dwoy	Odbieram warstwę kruszywa 0/31,5 (50/30) gr. 20cm w km 32+700 ÷ 33+482,500 Zgłaszam do odbioru: - podłoże pod nasyp w km 34+500 - 34+900 - odtworzenie w km 34+600 ÷ 35+900 Informuję o rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej DW 628 4P+400 ÷ 4P+950	
20.05 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki		
20.05 2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Odbieram podłoże pod nasyp w km 34+500 ÷ 34+900 i odtworzenie w km 34+600 ÷ 35+900 Zgłaszam do odbioru: - nasyp w km 34+500 ÷ 34+900 - wymianę istniejącego korpusu drogowego w km 38+480 ÷ 38+750 - podłoże pod nasyp km 38+620 ÷ 40+200 Informuję o rozbiórce podbudowy z kruszywa istniejącej DW 628 w km 4P+400 ÷ 4P+950	
21.05 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki		
21.05 2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Odbieram 2 warstwy nasypu w km 34+500 ÷ 34+900, wymianę gruntu w km 38+480 ÷ 38+750, podłoże pod nasyp w km 38+620 ÷ 40+200 Zgłaszam do odbioru:	
22.05 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki		
22.05 2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	- 2w nasypu w km 34+500 ÷ 34+900 - 2w nasypu w km 38+620 ÷ 40+200 Odbieram 2 warstwy nasypu w km 34+500 ÷ 34+900 i 38+620 ÷ 40+200	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.05 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru: - fr. nasyp w km 38+620 - 40+200 - konstr. pod konstrukcję 38+750 - 40+200 oraz 41+050 - 41+400 - odtworzenie w km 43+200 - 43+850 - podłoże pod nasyp w km 43+200 - 43+850	
23.05 2025	Piotr Andrejczk Inspektor Nadzoru	odbiorem objęto nasyp w km 39+620 ÷ 40+200, podłoże pod konstrukcję nawierzchni w km 39+750 ÷ 40+200 i 41+050 ÷ 41+400, odtworzenie w km 43+200 ÷ 43+950	
26.05 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru podłoże pod nasyp 46+400 - 47+050	
26.05 2025	Piotr Andrejczk Inspektor Nadzoru	odbiorem objęto podłoże pod nasyp w km 46+400 ÷ 47+050	
27.05 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru podłoże pod nasyp km 48+550 - 49+200 z płyt betonowych	
27.05 2025	Piotr Andrejczk Inspektor Nadzoru	odbiorem objęto podłoże pod nasyp w km 48+550 ÷ 49+200 (zgłoszone z uwagami wymaga usunięcia podłoża z gruntu słabonośnego) w km 34+850-35+040 i od km 41+050-41+400	
28.05 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru: - podłoże pod nasyp 41+400 - 41+650 - wymianę gruntu w km 43+500 - 43+520 - fr. nasyp w km 43+200 - 43+770	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 15

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
28.05.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Odbiorano podłoże pod nasyp w km 41+400 ÷ 41+650, wymiana gruntu w km 43+550 ÷ 43+580, roboty nasypowe w km 43+200 ÷ 43+750	
29.05.2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Informację o wykonanej warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego o Rm 2,5 MPa w km 43+200 ÷ 43+750	
29.05.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Potwierdzam wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem R 2,5 MPa w km 43+200 ÷ 43+750	
30.05.2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Zgłoszenie do odbioru: - podłoże pod nasyp w km 41+600 ÷ 41+816 - korpus pod konstrukcję w km 41+816 ÷ 42+000 - odwodnienie w km 41+400 ÷ 41+950	
30.05.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Odbieram podłoże pod nasyp w km 41+600 ÷ 41+816, podłoże pod konstrukcję w km 41+816 ÷ 42+000, odwodnienie w km 41+400 ÷ 41+950	
02.06.2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Zgłoszenie do odbioru korpusu pod konstrukcję w km 35+040 ÷ 35+290	
02.06.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Odbieram podłoże pod konstrukcję nawierzchni w km 35+040 ÷ 35+290	
03.06.2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłoszenie do odbioru korpusu pod konstrukcję w km 41+400 - 41+950	
03.06.2025	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Odbieram podłoże pod konstrukcję nawierzchni w km 49+400 ÷ 49+950	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.06 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłoszenie do odbioru - nasyp w km 41+690 ÷ 41+750 o wł. S - 1 w. nasypu w km 43+750 ÷ 43+850 - odkuwanie w km 49+850 ÷ 50+100	
04.06 2015	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	odbieram nasyp w km 41+690 ÷ 41+750 o wł. S, warstwę nasypu w km 43+750 ÷ 43+850, odkuwanie w km 49+950 ÷ 50+100,	
05.06 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	informuję o wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa w km 49+400 ÷ 49+850	
03.06 2015	Piotr Andrejczuk Inspektor Nadzoru	Potwierdzam wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego RM 2,5 MPa w km 49+400 ÷ 49+950	
06.06 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłoszenie do odbioru warstwy nasypu - 4 w. km. 41+690 - 41+760 - 3 w. km 41+690 - 41+790	
06.06 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 4 w km 41+690 ÷ 41+760	
06.06 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 3 w km 41+690 ÷ 790	
2506 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłoszenie do odbioru podłoże pod nasyp w km 41+816 - 42+100	
09.06 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp w km 41+810 ÷ 42+100	
08.06 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłoszenie robót do odbioru: - objazd na przejściu P1 km 40+810 - odwodnienie PC1 od 2+150 - 1+200 o przekroju trójkątnym przed budową robót-	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-211 Białystok, ul. Mickiewicza 3
(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 17

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.06 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam wyk. objazdu na przebiciu P10 w km 40+817 oraz drogi DS1 w km 0+150 ÷ 1+200 do zgł. do użytkowania. Zgłoszono do odbioru: - podłoże w wykop. w km 49+950-50+009 - podłoże pod nasyp w km. 50+009-50+103 - 1w. nasyp DDR-8 w km 7+250 - 7+420 - podbudowę zasadniczą z AC22P km 32+750÷33+480 - podłoże pod nasyp 46+100 ÷ 46+400, 47+050 - 47+120, 41+816 - 42+100 - podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego w km 34+550 - 35+040	
09.06 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorowano podłoże: - w wykopie 49+950 ÷ 50+009 - pod nasyp 50+009 ÷ 50+103, 46+100 ÷ 400, 47+050 ÷ 150, 41+816 ÷ 42+100, stk. 25 m a 34+500 ÷ 35+040 oraz nasyp w 1 na DDR-8 w km 7+250 ÷ 420, podbud. zasadniczą z AC22P km 32+750 ÷ ÷ 33+480, podbud. pomocniczą z kruszyw. łam. w km 34+550 ÷ 050 Zgłoszono do odbioru: - 2 warstę nasypu w km 41+650 - 41+813, - 3 warstę nasypu w km 46+140 - 46+200 i 46+250 ÷ 46+340 - 4 warstę nasypu w km 46+630 - 46+800 - w technologii na C50/70 w km 41+400 - 41+650 - wymiana gruntu w km 48+791 - 48+831	
10.06 2015	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki		
	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki		

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 18

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	i km 43+816 - 44+855 - podłoże pod nasyp w km 43+855 - 44+40 i km 46+140 - 46+250 Odbieram wyk. nasypów: - w. 2 km 41+690 ÷ 815 - w. 3 km 46+140 ÷ 200; 46+250 ÷ 340 - w. 4 km 46+630 ÷ 900 wraz w. technologiczną z C50/30 w km 41+400 ÷ 650, oczyszczenie gruntu w km 43+791 ÷ 831 i 44+916 ÷ 957, a także podłoże pod nasyp w km: 43+950 ÷ 44+400 i 46+160 ÷ 250 zgłaszam do odbioru: - skropienie i oczyszczenie mechaniczne w km 34+550 - 35+040 - podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego C50/30 w km 32+700-33+500 i km 39+500 - 40+700 - 2w. nasyp. w km 46+140 - 46+200 - 7w. nasyp. w km 46+880 - 47+200 informuję o warstwie istniejącej nawierzchni bitumicznej o km 31+842 - 32+700 str. P	
11.06 2025			
11.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. kruszywa tam. w km 34+550 ÷ 35+040, podbud. pomocniczą z kruszywa tam. C50/30 w km 32+700 ÷ 33+500 i km 39+500 ÷ 40+700, nasyp w. 2 w km 46+140 ÷ 200, nasyp w. 7 w km 46+880 ÷ 47+200 oraz potwierdzam warstwę istniejącą w km 31+942 ÷ 32+700 P	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru koryto pod konstrukcję w km 35+040 - 35+525	
11.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram koryto w km 35+040÷35+575	
12.06 2025		Informuję o wykonaniu w ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego Rm 2,5 35+290 - 35+525, 39+480 - 40+207, 43+750 - 43+850	
	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru - podłoże pod nasyp 43+850 - 44+342 - w. technologiczna z KŁSM w km 35+040 - 35+290, - podbudowę pomocniczą z KŁSM w km 41+050 - 448,5, - 3 w. nasypu w km 46+550 - 46+860	
12.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże w km 43+850÷44+342 war. technologiczną z KŁSM w km 35+040÷290 i podbudowę pomocniczą z KŁSM w km 41+050÷448,5 i nasyp. w. 3 km 46+550÷860	
13.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru - skropienie i oczyszczenie w bitumicznej w km 32+700÷33+500 - w. 6cm w km. 41+778,5 - 41+816 - skropienie w niebitumicznej w km 41+050-41+488,5 - podłoże pod nasyp w km. 47+170÷47+200	
13.06 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczysz. i skrop. w. bitum. w km. 32+700÷33+500, w. nie bitum. w km 41+050÷488,5 oraz warstwę GWN w km 41+778,5÷41÷816	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.06. 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: -podbudowę pomocniczą z KŁSM w km 39+500-40+180 -1w nasypu w km 43+550-44+342 -7w nasypu w km 46+900÷47+200	
14.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. pomocniczą z KŁSM w km 39+500÷40+180, nasyp w. 1 w km 43+950÷44+342 i w. 7 w km 46+900÷47+200	
16.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru podbudowę z kruszywa łamanego w km 35+040÷35+530 zgłaszam do odbioru skropienie warstwy wiążącej w km 39+500-40+180, 35+040-35+530, zgłaszam do odbioru: -2w. nasypu w km 46+200-46+340, 46+420-46+850 -6w. nasypu w km 46+900-47+200	
16.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. z kruszyw. łam. w km 35+040÷530 oraz oczyszcz. i skrop. warstwy wiążącej w km 39+500÷40+180 i 35+040÷530 a także nasypy: w 2 km 46+200÷340 i 46+420÷850 w 6 km 46+900÷47+200	
17.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: -podbudowę zasadniczą z Betonu asfaltowego w km 39+500-40+180 i 41+050-41+488,5 -warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 4,5 cm w km 46+170÷46+205	
17.06 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. zasadniczą 2 BA w km 39+500÷40+180; 41+050÷488,5	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		wykop. podłoże z gruntu stab. o Ra 2,5 MPa w km 46+170 ÷ 805	
18.06. 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru skropienie i oczyszczenie w. bitumicznych w km. 39+500 - 40+180 i 41+050 - 41+488,5 zgłoszono do odbioru: - podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego w km 43+200 - 43+850 - 5 w. nasypu w km 46+800 ÷ 47+200	
18.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w. bitum. w km 39+500 ÷ 40+180 i 41+050 ÷ 41+488,5 oraz podbud. pomocniczą z kruszyw łam. w km 43+200 ÷ 950 ataka nasyp w. 5 w km 46+900 ÷ 47+200	
19.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do podbudowy pomocniczej z KŁSM w km 48+400 - 48+850	
19.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. pomocniczą z KŁSM w 49+400 ÷ 950	
20.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru: - skropienie w. niebitumicznej w km 34+550 - 35+530 i 48+400 ÷ 48+850 - 4 w. nasypu w km 46+800 - 47+200	
20.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w. niebitum. w km 34+550 ÷ 35+530 i 49+400 ÷ 950 oraz nasyp w. 4 w km 46+900 ÷ 47+200	
23.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru: - podbudowę zasadniczą z BA w km 34+555 35+530 - skropienie i oczyszczenie w niebitumicznych w km 43+200 - 43+850 - 3 w. nasypu w km 46+860 - 47+200	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.06 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę z BA w km 34+555 ÷ 35+530 oraz oczyszcz. i skrop. w. bitum. w km 43+200 ÷ 950 a także nasyp w. 3 km 46+860 + 47+200	
24.06 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru: - skropienie i oczyszczenie w. bitumicznych w km 34+555 - 35+530, 43+210 - 43+945 - podbudowa z betonu asfaltowego w km 43+200 - 43+850, 49+400 ÷ 49+950 - skropienie i oczyszczenie w. bitumicznych w km 49+405 ÷ 49+945	
24.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w. bitum. w km 34+555 ÷ 35+530 i 43+210 ÷ 43+945, podbud. z BA w km 43+200 ÷ 950 i 49+400 ÷ 950 oraz oczyszcz. i skrop. w. bitum. 49+405 ÷ 945	
25.06 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru AC22W gr. 8cm w warstwę wiążącą w pasie 32+705 ÷ 33+495 P i L 34+560 ÷ 35+525 P i L 38+505 ÷ 40+175 P i L 41+060 ÷ 41+510 P i L 43+210 ÷ 43+815 P i L 43+405 ÷ 43+945 P i L	
25.06 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram w. wiążącą AC22W gr. 8cm w km: - 32+705 ÷ 33+495 LiP - 34+560 ÷ 35+525 LiP - 39+505 ÷ 40+175 LiP - 41+060 ÷ 41+510 LiP - 43+210 ÷ 43+915 LiP - 49+405 ÷ 49+945 LiP	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.06 2025	KRD Robert Mejer	-Informuję o rozebrandu nawierzchni bitumicznej w pik 39+315 ÷ 39+480 -Zgłaszam do odbioru WUP Rm 2.5 MPa na DS1 w pik 0+000 ÷ 0+100 Dr. gm 106368B 0+000 ÷ 0+115,95, DS+IV 0+005 ÷ 0+022 -zgłaszam do odbioru koryto pod nateraz na DDR-1 0+000 ÷ 0+588	Mejer
26.06 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam rozbiórkę naw. bitum. w km 39+315 ÷ 480 oraz odbieram WUP Rm 2,5 MPa na DS 1 w km 0+000 ÷ 0+100 i Drodze Gminnej 106368 km 0+000 ÷ 0+115,95 oraz dr. DS IV km 0+005 ÷ 022 a także odbieram koryto pod nateraz na DDR-1 w km 0+000 ÷ ÷ 588	
27.06 2025	KRD Robert Mejer	Informuję o rozbiórce podbudowy z kruszywa na ist. DW678 w pik 39+315 ÷ 39+480 Zgłaszam do odbioru w-wa II 46+850 ÷ 47+200	nasyp Mejer
27.06 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam rozbiórkę podbud. kruszyw. na istniejącej DW 678 w km 39+315÷480 oraz odbieram nasyp w. 2 w km 46+850 ÷ 47+200	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.06 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Kontrola oriak COR na bud. - zgodne z proj.	
28.06 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru odtumusowanie TG w km 39+315 ÷ 39+500	Mejer
28.06 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram odtumusowanie na TG w km 39+315 ÷ 500	
01.07 2025	KRD Robert Mejer	Informuję o wykonanej Rm 2,5 w km 44+040 ÷ 44+370	Mejer
01.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam wyk. stab. Rm 2,5 MPa w km 44+040 ÷ 370 - odbiór po przebraniu pozytywnych wyników badań i pomiarów.	
02.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru - wymiana istniejącego korytka w km 39+315 ÷ 39+480 - podbudowa pomoc. z KŁSM C50/30 na drodze DS-1 w km 0+000 ÷ 0+150	Mejer
		~~- oczyszczenie i skrop. - wyr. niebitum z KŁSM w km 0+000 ÷ 0+150~~	Mejer
02.07 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram wymianę gruntu w km 39+315 ÷ 39+480 oraz podbud. pomocniczą z KŁSM C50/30 w km 0+000 ÷ 150 na DS1	
03.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru oczyszczenie i skrop. w-wy KŁSM w km 0+000 ÷ 0+150 droga DS 1	Mejer

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. KR-SM w km 0+000÷150 na DS1	
04.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru podłoże pod nawyp na zjeździe publicznym DW 678 w prk 47+141 P. - podbudowę zasad. z BA AC22P gr 8 cm na dwóch DS1 w prk 0+000 ÷ 0+150.	Mejer
04.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nawyp na zjeździe publ. na DW 678 w km 47+141 P oraz podbud. z BA AC22P gr. 8 cm na DS1 w km 0+000÷150	
07.07 2025	KRD Robert Mejer	Informuję o rozebraniu istniejącej nawierzchni bitum. w km 33+500 ÷ 34+600 L. Zgłoszenie do odbioru oczyszczenie i skropienie w-wy bitum. na DS1 pod w-wę wiążącą	Mejer
07.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	w prk 0+000 ÷ 0+420 Potwierdzam rozbiórkę nawierzchni bitum. w km 33+500 ÷ 34+600 L oraz odbiorem oczyszcz. i skrop. w bitum. na DS1 w km 0+000 ÷ 420	
08.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru - w-wę wzmoc. podł. Ruch 2 w prk 43+040 ÷ 44+370 - w-wę technologiczną	

UERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.07 25 r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	2 KŁSM C50/30 gr 20cm w pik 41+700 ÷ 42+000 - w-wg wiążącą AC 16 W gr 5cm na DS1 w pas 0+000 ÷ 0+420 - zgłaszam do odbioru podłoże pod konstrukcję na DS V w pas: 0+130 ÷ 0+261, 0+302 ÷ 0+363, 0+460 ÷ 0+495 podłoże pod nasyp na DS V w pas 0+261 ÷ 0+302 i 0+423 ÷ 0+460 podłoże pod materac na DS V w pas 0+363 ÷ 0+422 Odbiorowano ułożone podłoże Rm 2,5 MPa w km 41+040 ÷ 370, warstwę technologiczną z KŁSM (50/30 gr. 20 cm w km 41+700 ÷ 42+000, w wiążącą z AC16W gr 5cm na DS1 km 0+000 ÷ 420, podłoże pod konstr. na DS V w km: 0+130 ÷ 261 ; 0+302 ÷ 363 i 0+460 ÷ 495, podłoże pod nasyp na DS V w km: 0+261 ÷ 302 i 0+422 ÷ 460 oraz podłoże pod materac na DS V w km 0+363 ÷ 422	Mojc
09.07 2025	KRD Robert Mojcr	Zgłaszam do odbioru zasypkę materaca VERTE	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		geosyntetycznego na DS 51 ~ pr/l 0+000 ÷ 0+588	Mejer
09.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorowano zasypkę materiałem geosynt. na DS 1 ~ km 0+000 ÷ 588	
10.07 2025	KRD Robert Mejer	Informuję o rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ~ pr/l 40+180 ÷ 41+050 Zgłaszam do odbioru - podbudowę pomocniczą z KŁSM C50/30 ~ pr/l 41+700 ÷ 42+000 43+940 ÷ 44+370 46+100 ÷ 46+800 - w-wę GWN ~ pr/l 46+805 ÷ 47+040 - w-wę technologiczną z KŁSM C50/30 na DP 2062B ~ pr/l 0+000 ÷ 0+121	
10.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam rozbiórkę starej nawierzchni bitum. ~ km 40+180 ÷ 41+050 oraz odbiorowano podbud. pomocniczą z KŁSM C50/30 ~ km: 41+700 ÷ 42+000, 43+940 ÷ 44+370, 46+100 ÷ 800 oraz warstwę łączn. z KŁSM C50/30 ~ km 0+000 ÷ 121 na DP 2062B a także warstwę GWN ~ km 46+805 ÷ 47+040	

ODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczeć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru oczyszczenie i skropienie 41+700 ÷ 42+000 46+100 ÷ 46+800 podbudowy z KŁSM	Mejer
11.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. podbud. z KŁSM w km 41+700÷42+000; 46+100÷800	
13.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszenie do odbioru nasyp na poboczach w km 34+600 ÷ 35+510	Mejer
13.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp na poboczach w km 34+600÷35+510	
14.07 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru odhumusowanie w km 31+842-32+700 i oczyszczenie i skropienie w miejscach w km 43+850÷44+370	
14.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram odhumusowanie w km 31+942÷32+700 oraz oczyszcz. i skrop. KŁSM w km 43+950÷44+370	
15.07 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru: oczyszczenie i skropienie w bitumicie w km 46+100÷46+795 - podbudowy z betonu asfaltowego w km 43+850-44+400, 46+115-46+800 tutorma w jezdni istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 33+500÷34+600	
15.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w bitum. w km 46+100÷795 oraz podbud. beton. z BA w km 43+950÷44+400 i 46+115÷46+800 oraz warstwy nawierzchni bitumicznej	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.07 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki* Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	istniejącej w km 33+500 ÷ 34+600 P. zgłoszam do odbioru technologiczny z kruszywa łamanego w km 38+315-38+340 Odbieram w. technologiczną z kruszywa łam. w km 38+315 ÷ 340	
16.07 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - skropienie i zagruzowanie w. bitumicznej w km 43+848 - 44+460 - podbudowę z kruszywa łamanego w km 38+315 - 38+480 kontrolę w warstwie podbudowy z kruszywa łamanego w km 40+180-41+000	
16.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram skrop. i zagrys. w. bitum. w km 43+848 ÷ 44+460 i podbud. z KŁSM w km 38+315 ÷ 480 oraz potwierdzam wykonanie kontr. podbud. z kruszywa stanowiącego mieszankę 0/31,5 w km 40+180 ÷ 41+000	
17.07 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru podłoże pod nasypy na zjeździe publicznym w km 47+138 L	
17.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasypy zjazdów publ. w km 47+139 L	
18.07 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - technologiczny z kruszywa łamanego na DP 2062B w km 0+000 ÷ 0+121 - skropienie i zagruzowanie w. mieszankowej w km 38+315 - 38+500	
18.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram w. technologiczną z KŁSM na DP 2062B w km 0+000 ÷ 171 i zagrys. i skrop. w. mieszankowej km 38+315 ÷ 500	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.07 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	Informuję o robocie podbudowy z kruszywa w km 33+500 ÷ 34+600 SP	
19.07 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorowem warstwy podbud. z kruszywa stabilizowanego w km. 33+500 ÷ 34+600 P	
21.07 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - w. nasypu (GWK) na DDR 1 w km. 0+000 ÷ 0+588 - w. podbudowy betonowej w km. 39+315 – 39+500; 41+778,5 – 42+000, - 5 w. nasypu w km 47+041 ÷ 47+200 - w. 6 nasypu na zjeździe publicznym w km 47+138 str. lewa, - w. 1 nasypu w km 46+805 ÷ 47+040	
21.07 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorowem w. GWN na DDR 1 w km 0+000 ÷ 588, w. podbud. bitum. w km 39+315 ÷ 500 i 41+778,5 ÷ 42+000 nasyp w. 5 w km 47+041 ÷ 200 i w. 6 nasypu na zjeździe publ. w km 47+138 L oraz nasyp. w. 1 w km 46+805 ÷ 47+040	
22.07 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - podbudowę z kruszywa łamanego w km 46+750 - 47+040, - skropienie i oczyszczenie w. bitumicznej na DS. XV w km. 0+200 ÷ 1+080, 39+315 - 39+505 Informuję o robocie istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 48+850 ÷ 50+165	
22.07 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorowam podbud. z KŁSM w km 46+750 ÷ 47+040 oraz oczyszcz. i skrop	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 31

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.07 2025	KRD Robert Mejer	w bitum. na DSXV w km 0+700÷1+090 i TG 39+315÷505 a także potwierdzam rozbiórkę naw. bitum. stanu dwojn. w km 49+950÷50+165 Informuję o rozpoczęciu ~~robót~~ wykonywanie robót związanych z budową mostu kolejowego w prk 43+300 ÷ 44+962 Zgłaszam do odbioru odbrukowanie 33+500, 34+600, informuję o rozbiórce podbudowy z kruszywa na 49+950÷50+165	Mejer
23.07 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam rozpoczęcie robót przy budowie mostu km 43+300÷44+962 Odbieram odbrukowanie w km 33+500÷34+600, oraz potwierdzam rozbiórkę podbudowy z kruszywa stanu dwojn. w km 43+300÷44+962	
24.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru w-wę techn. ogrodzenia z C50/30 DDR 1 w prk 0+000 ÷ 0+710	Mejer
24.07 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram w. technologiczny z kons. C50/30 na DDR 1 w km 0+000÷710	
25.07 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru: -4 w-wę nasypu w prk	

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 32

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	47+050 ÷ 47+200 - informuję o rozebraniu nawierzchni bitumicznej w pk 48+575 ÷ 49+400 Odbieram nasyp w km 47+050 ÷ 200 oraz potwierdzam rozbiórkę nawierzchni bitum. stawej DW w km 48+575 ÷ 49+400	Mejc
28.07 2025	KRD Robert Mejc	Zgłoszenie do odbioru odtwarzanej warstwy podbudowy z kruszywa w pk 48+550 ÷ 49+400	
		Informuję o wystąpieniu ponadnormatywnych opadów deszczu w dniu dzisiejszym.	Mejc
28.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram odtwarzaną w km 40+180 ÷ 41+050, potwierdzam wyk. rozbiórki podbud. z kruszyw na stawej DW w km 48+550 ÷ ÷ 49+400 oraz potwierdzam obfite opady deszczu w dniu dzisiejszym	
30.07 2025	KRD Robert Mejc	Informuję o rozbiórce nawierzchni bitumicznej w km 32+942 ÷ 32+700 str. L.	Mejc

ODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.07 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam rozbiórkę naw. bitum. stawej DW w km 31+942 ÷ 32+700 L	
01.08 2025	KRD Robert Mejer	Informuję o rozbiórce ist. podbudowy z kruszyw w km 31+942 ÷ 32+700 L	Mejer
01.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam rozbiórkę podbud. z kruszyw stawej DW w km 31+942 ÷ 32+700 L	
04.08 2025	KRD Mejer Robert	Zgłoszenie do odbioru - 2-ge w-we nasypu w km 47+040 ÷ 47+200 - odhumusowanie na drodze DS-A w km 471+472,5 L 0+000÷0+068, - odhumusowanie drogi DS-I(i) w km 0+000÷0+163 (TG 45+267)	Mejer
04.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 2 w km 47+040 ÷ 47+200 oraz odhumusowanie na drodze DS-A 0+000 ÷ 0+068 (km TG 1+472,5L) i odhumus. drogi DS-I w km 0+000÷163 (TG km 45+267)	
05.08 2025	KRD Mejer Robert	Zgłoszenie do odbioru - początek pod nasyp 33+500 ÷ 33+700 - I w-we nasypu wg PN 47+040 ÷ 47+200 - odhumusowanie	

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi. stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- odhumusowanie km 48+575 ÷ 49+400. Odbieram podłoże pod nasyp w km 33+500 ÷ 700, nasyp w. 1 (GNN) w km 47+040 ÷ 47+200 oraz odhumusowanie w km 48+572 ÷ 49+400 DW 678	Mc
06.08 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru: - podbudowę z KŁSM C50/30 DDR 1 0+850 ÷ 1+450 - DDR 4 0+800 ÷ 1+160 - DDR 5 0+000 ÷ 0+200 - DDR 8 8+000 ÷ 8+600	
06.08 25r	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę z KŁSM C50/30 na: DDR 1 w km 0+850 ÷ 1+450, DDR 4 km 0+800 ÷ 1+160; DDR 5 0+000 ÷ 0+200 i DDR 8 w km 8+000 ÷ 600	
07.08 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru - II w-wę nasypu 33+500 ÷ 33+700 - kopyto pod konstrukcję 33+700 ÷ 34+000 - skropienie i oczyszczenie DDR 1 0+850 ÷ 1+450 DDR 4 0+800 ÷ 1+160 DDR 5 0+000 ÷ 0+150	

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.08 2025 r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- DDR 8 8+000 ÷ 8+600 odbieram nasyp w. Z w km 33+500 ÷ 33+700, kwyto pod konstrukcję w km 33+700 ÷ 34+000 oraz skwapienie i oczyszcz. w. niebitum: - DDR 1 0+850 ÷ 1+450 - DDR 4 0+800 ÷ 1+160 - DDR 5 0+000 ÷ 0+150 - DDR 8 8+000 ÷ 8+600	Mejc
11.08 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru odtumusowanie w km 49+950 ÷ 50+165 informuję o rozbiórce istniejącej nw. na dwach DS-A 0+000 ÷ 0+068 DS-I w km 0+000 ÷ 0+163.	
11.08 2025 r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram odtumusowanie w km 49+950 ÷ 50+165 oraz potwierdzam rozbiórkę stałej nw. na drogach: - DS-A 0+000 ÷ 068 - DS-I 0+000 ÷ 163	Mejc
12.08 2025	KRD Robert Mejc	Zgłaszam do odbioru - podłoże pod nasyp: - 34+000 ÷ 34+500 40+900 ÷ 41+150 40+200 ÷ 40+350 50+025 ÷ 50+165 48+550 ÷ 48+800 - kwyto pod konstrukcję	

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru archiltektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi. stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	49+300 + 49+400 - II w-wo 34+000÷34+300 - IV Odbieram podłoże pod nasyp w km: - 34+000÷500 - 40+900÷41+150 - 40+200÷40+350 - 50+025÷165 - 48+550÷800 oraz koryto pod konstr. w km 49+300÷400	Mejc AL
13.08 2025	KRD Robert Mejc	Zgłaszam do odbioru - IV - w-wo 34+370÷34+450 II - w-wo 40+200÷40+350 - koryto pod konstrukcję 40+350÷40+550 - koryto pod materac 31+942÷32+150 - III w-wo 34+300÷34+500 - Rm 2,5 33+500-34+180	Mejc
13.08 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasypy: - w. 4 km 34+370÷450 - w. 2 km 40+200÷350, koryto pod konstrukcję w km 40+350÷40+550, - koryto pod materac w km 31+942÷32+150, nasyp w. 3 km 34+300÷500 i stab. podłoża Rm 2,5 km 33+500÷34+180	AL
14.08 2025	KRD Robert Mejc	Zgłaszam do odbioru UERTE	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczeć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	II w-we 34+300 ÷ 34+500 III w-we 40+900 ÷ 41+050 Odbieram nasypy w km: - w. 2 34+300 ÷ 500 - w 3 40+900 ÷ 41+050	Maje
18.08 2025	KRD Robert Maje	Zgłaszam do odbioru materac geosyntetyczny DS V w km 0+363 ÷ 0+422	Maje
18.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram wykonanie materaca geosyntetycznego na DS-V w km 0+363 ÷ 422	
19.08 2025	KRD Robert Maje	Zgłaszam do odbioru - podłoże pod nasyp 40+700 ÷ 40+800 - II w-we nasyp. 40+900 ÷ 41+150 - Rm 2,5 40+200 ÷ 40+550	Maje
19.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp w km 40+700 ÷ 800, nasyp warstwa 2 w km 40+900 ÷ 41+150 oraz stab. podłoża Rm 2,5 w km 40+200 ÷ 550	
20.08 2025	KRD Robert Maje	Zgłaszam do odbioru - koryto pod konstrukcje DS-A 0+000 ÷ 0+068 DS-I 0+000 ÷ 0+163 - podłoże pod nasyp 41+650 ÷ 41+800 - II w-we nasyp 40+700 ÷ 800 - koryto pod konstrukcje 40+550 ÷ 40+650 - Rm 2,5 34+180 ÷ 34+500	Maje

V

PODLASKI URZĄD WOJEWÓ...
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewi...

(pieczec organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.08 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram koryto pod konstrukcję na DS-A km 0+000÷068 i DS-T km 0+000÷163, podłoże pod nasyp w km 41+650÷41+800, nasyp o.4 w km 40+700÷800, koryto pod konstrukcję w km 40+550÷650 oraz podłoże stab. cem. Rm 2,5 w km 34+180÷500	
21.08 2025	KRD Robert Mejce	Zgłaszam do odbioru - Rm 2,5 40+550 ÷ 40+700	Mejce
21.08 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram stab. podłoża cem. Rm 2,5 %a km 40+550÷700	
25.08 2025	KRD Robert Mejce	Zgłaszam do odbioru -podłoże pod nasyp 41+650 ÷ 41+680 -koryto pod konstrukcję CPR 5 - pvk 1+487 ÷ 1+757 TG 48+300÷48+400 -podłoże pod nasyp 48+550 ÷ 48+800 50+025 ÷ 50+080	Mejce
25.08 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp w km 41+650÷680, koryto pod konstrukcję w km 1+487÷757 na CPR5 oraz na TG km 48+300÷400 a także podłoże pod nasyp: km 48+550÷800 i 50+025 ÷ 50+080	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.08 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru - podłoże pod nasyp oraz V w-wę nasypu zjazdu publicznego 47+139 L. - IV w-wę nasypu w km 48+550 ÷ 48+650 - w-wę podbudowy z KŁSM w km 46+800 ÷ 47+170 - I w-wę nasypu 41+650 ÷ 41+680 - Rm 2,5 40+700 ÷ 40+800 40+900 ÷ 41+150	
26.08 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp oraz 5 w. nasypu na zjeździe publicznym w km 47+139 L, - nasyp z piaskowca w km 48+550 ÷ 48+650 - podbud. z KŁSM w km 46+800 ÷ 47+170 - nasyp w. 1 km 41+650 ÷ 680 - stab. podłoża Rm=2,5 MPa w km 40+700 ÷ 800 i 40+900 ÷ 41+150	
27.08 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru - podłoże pod nasyp z pozerenem w km 50+080 ÷ 50+165 - III w-wę nasypu w km 48+550 ÷ 48+750. - kanały pod konstrukcję 48+800 ÷ 48+300 - IV w-wę nasypu zjazdu publicznego w km 47+139 L.	Mejer

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
27.08 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp z poszerzeniem w km 50+080÷165, nasyp w. 3 w km 48+550÷750, koryto pod konstr. km 48+800÷49+300, nasyp w. 4 w km 47+139L - zjazd zgłoszony do odbioru.	
28.08 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	- Rm 2,5 w km 48+540-48+840 i 49+350-49+400 - koryto pod konstr. nawierzchni 48+840-49+100	
28.08 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże stab. cem. 2,5 MPa w km 48+540÷840 i 49+350÷400 oraz koryto pod konstr. w km 48+840÷49+100	
29.08 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru: - podłoże pod nasyp na poszerzeniu kanału technol. w km 50+095-50+165 - ulepszone podłoże Rm 2,5 w km DSV 0+132-0+363 i 0+422-0+495, ~~Rm 2,5 w km 48+540-48+860~~, ~~DSV~~ i DP 2064B w km 0+000÷0+163 - 3w nasyp na wjeździe publiczny w km 47+139L i KKSM 33+480-44+600	
29.08 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże na poszerzeniu korpusu drogi w km 50+095÷165, ulepsz. podłoże Rm 2,5 MPa na DSV w km 0+132÷363 i 0+422÷495 oraz na DP2064B w km 0+000÷163, wyk. nasyp na zjeździe w km 47+139L oraz KKSM w km 33+480÷44+600	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
03.09 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszono do odbioru - Rw 2,5 w pk 48+840 ÷ 49+350 - informację o konieczności wykonania wymiany istniejącego korpusu drogowego w pk 50+094 ÷ 50+165 - podłoże pod nasyp w pk 40+800 ÷ 40+900	Mejer
03.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem objęto podłoże Rw 2,5 Mg/m² w km 48+840 ÷ 49+350, potwierdzono konieczność wymiany istniejącego korpusu drogi jako podłoże w km 50+094 ÷ 165 oraz odbiorem podłoże w km 40+800 ÷ 900	
04.09 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszono do odbioru - podłoże pod nasyp w pk 50+080 ÷ 50+165 - pierwsze w-wo nasypu na DS. - V w km 0+363 ÷ 0+422 - ~~podłoże pod nasyp~~ - drugie w-wo nasypu w pk 40+800 ÷ 40+900 - koryto pod nawierzchnię w pk 32+150 ÷ 32+475	Mejer
04.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem podłoże w km 50+080 ÷ 160, pierwszą warstwę nasypu na DSV w km 0+363 ÷ 0+422, nasyp w. 2 w km 40+800 ÷ 40+900 oraz koryto pod nawierzchnię w km 32+150 ÷ 475	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.09 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru - podłoże pod nasyp drogi wew. 3 (46+001L) w pk 0+000 ÷ 0+096 - podłoże pod nasyp CPR 8 8+697 ÷ 8+807 - III w-wa nasypu w pk 50+090 ÷ 50+165 - Rm 2,5 w pk 40+700 ÷ 40+800	Mejer
05.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp na dr. wew. 3 (T6 46+001L) w km 0+000 ÷ 096, podłoże na CPR 8 w km 8+697 ÷ 807, nasyp w. 3 w km 50+090 ÷ ÷ 50+165 oraz podłoże stab. Rm 2,5 w km 40+700 ÷ 800	
08.09 2025	KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru - III w-wa nasypu CPR 8 w pk 8+753 ÷ 8+807 - Rm 2,5 w pk 40+800 ÷ 40+900 - koryto pod materac w pk 32+475 ÷ 32+530 - materac w pk 31+942 ÷ 32+150 - podłoże pod nasyp 32+530 ÷ 32+750	Mejer
08.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w. 3 na CPR 8 w km 8+753 ÷ 8+807, podłoże stab. Rm 2,5 w km 40+800 ÷ 900, koryto pod materac km 32+475 ÷ 530, materac w km 31+942 ÷ 42+150 oraz podłoże w km 32+530 ÷ 750	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.09 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszam do odbioru - w-wę technologiczną w km 41+650 ÷ 41+700 - podbudowę pomocniczą z KŁSM 40+180 ÷ 40+750 - materac geosyntetyczny 32+150 ÷ 32+530 - podbudowę z BA AC22P gr 18cm w km 46+800 ÷ 47+170 oraz 33+480 ÷ 34+600	Mejer
12.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram w. technologiczną w km 41+650÷700, podbud. pomocniczą z KŁSM w km 40+180÷750, materac geosyntet. w km 32+150÷530, podbud. z BA AC22P gr. 18cm w km 46+800÷47+170 i 33+480÷34+600	
15.09 2025	KRD Mariusz Siedlecki	Zgłaszam do odbioru: - podbudowę pomocniczą z KŁSM 40+750÷41+050 i na DSV 0+127-0+495	
15.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. z KŁSM w km 40+750÷41+050 i na DSV 0+127÷495	
17.09 25r.	KRD Mariusz Siedlecki	Zgłaszam do odbioru: - 3 w. nasypu w km. 32+530÷32+600 - podbudowę pomocniczą z KŁSM w km 41+500÷41+700, - podbudowę z BA AC22P na DSV w km. 0+127÷0+495	
17.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 3 km 32+530÷600, podbud. pomocn. z KŁSM w km 41+500÷700 i podbud. z BA AC22P na DSV km 0+127÷495	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczeć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi. stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.09 2024	KDD Dabe. + Mejc	Zgłoszenie do odbioru - ruchu technologicznego w poł. 41+650 - 41+700 - podbudowy pomocniczej z KSM 45+180 - 40+750 - warstwy geosyntetycznej 32+450 - 32+530 - podbudowy z BA AC22P gr 18cm w poł 40+800 - 47+170 ewoz	
18.09 2024	KRP Mariusz Siedlecki	zgłoszenie do odbioru w 2 nasypu w km 32+530 - 32+750	
18.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 2 w km 32+530 - 750	
18.09 2025	KIEROWNIK BUDOWY *Tomasz Suda*	Z DNIEM DZISIEJSZYM PRZESTAJĘ PEŁNIĆ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY	
18.09 2024	KIEROWNIK BUDOWY *Rafał Kujawa*	Z DNIEM DZISIEJSZYM PEŁNIĘ OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY. AKCEPTUJĘ PODBIÓR. OTRZYMAŁEM PROJEKT BUDOWLANY.	
18.09 2024	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru 2w nasypu w km 50+095 - 50+165	
18.09 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp w 2 w km 50+095 - 165	
19.09 2024	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru - rozebrane nawierzchni i stwierdzenie wraz z podbudową w km 42+150 - 43+700 - warstwy ulepszonego podłoża gr 25	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		w km 49+950 ÷ 50+060	
		– 2 warstw nasyp w km PDR 8	
		w km 8+737 – 8+806 w-2.	
19.09 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram warstwę wzmoc. podłoże Km 2,5 Hba w km 49+950 ÷ 50+060 oraz nasyp w. 2 w km 8+737 ÷ 806 na DR 8 a także potwierdzam wykonanie warstwy wzmoc. bit. wraz z podbudową na stacji drodze w km 42+150 ÷ 43+200	
27.09 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru:	
		– w. wzmocnienia podłoże stabilizowane w Km 2.5 w km 32+530 – 32+250	
		– 1 w. nasyp w km 50+060 – 50+165	
22.09 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram wzmoc. podłoże stab. Km 2,5 w km 32+530 ÷ 250 oraz nasyp w. 1 w km 50+060 ÷ 165	
23.09 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru odkumulowanie w km 42+150 ÷ 43+200	
23.09 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram odkumulowanie km 42+150 ÷ 43+200	
26.09 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: – 1 w. nasyp (GÓR) w km 31+842 – 32+530 – odkumulowanie na DR-2 w km 0+140 – 0+475	
26.09 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasyp warstwa 1 GÓRA w km 31+942 ÷ 32+530 oraz odkumul. na DR-2 w km 0+140 ÷ 475	
29.09 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru podłoże pod nasyp na DR-2 w km 0+240 ÷ 410	
29.09 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nasyp na DR-2 w km 0+240 ÷ 410	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.09.2025	~~Kierownik Robót~~ Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru w. technologiczną DG 107838B o km 0+000÷0+068	
30.09.25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram w. technologiczną DG 107838B o km 0+000÷068	
01.10.2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru podbudowę pomocniczą z K. tamującego C50/30 o km 49+850-50+165	
01.10.25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę pomocniczą z KTSM C50/30 o km 49+950÷50+165	
02.10.2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru skropienie i oczyszczenie w. mieszkaniowych w km 40+180-41+050; 49+850-50+165	
02.10.25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skropienie w. niebitumicznych w km 40+180÷41+050 i 49+950÷50+165	
03.10.2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: ~~oczyszcz~~ – podbudowę pomocniczą z kruszywa C50/30 o km 31+942-32+750 – poszerzenie pod nasyp w km 42+150-42+300 na DDR nr 2 w km 0+180-0+240, – podbudowę zasadniczą z BA AC22P gr. 18cm w km 40+180-41+050; 49+850-50+165	
03.10.25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. pomocniczą z kruszy. C50/30 o km 31+942÷32+750, poszerzenie pod nasyp o km 42+150÷300, podbudowę na DRR-2 o km 0+180÷240, podbud. zasadniczą z BA AC22P gr. 18cm o km 40+180÷41+050; 49+950÷50+165	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.10 2025	~~Kierownik Robót~~ Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam odbiór skropienia i oczyszczenia warstwy wiążącej w km 31+842 - 32+750	
03.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej w km 31+842÷32+750	
04.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej w km 49+850 - 50+165 oraz podłoże pod materac na DDR-2 w km 0+180 - 0+240	
04.10 25r	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w kierunku w km 49+950÷50+165 oraz podłoże pod materac na DDR-2 w km 0+180÷240	
06.10 2025		zgłaszam do odbioru: - w podbudowy pomocniczej z KLSM C50/30 na DS-A w km 0+000÷068 - podłoże pod nasyp w km 42+300÷42+580 - 2w. nasypu w km 42+150 - 42+300	
06.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. pomocniczą z KLSM C50/30 na DS-A w km 0+000÷068, podłoże pod nasyp w km 42+300÷580 oraz nasyp w. 2 w km 42+150÷300	
07.10 2025		zgłaszam do odbioru: - w podbudowy zasadniczej z BA AC22P+ km 31+842 - 32+750 - 2w. nasypu w km 42+300÷42+580 - podłoże pod nasyp km 42+580-42+830 - zgłaszam do 3 warstw. wyr. pod DDR-2 km 0+240 - 0+410	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.10 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbud. zasadniczą z BA AC22P w km 31+942 ÷ 32+750, nasyp w. 2 w km 42+300 ÷ 580, podłoże pod nasyp km 42+580 ÷ 830, nasyp w. 3 na DDR - 2 km 0+240 ÷ 400	
08.10 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - oczyszczenie i skropienie w bitumie w km 31+942 - 32+750 - 2 w. nasypu w km 42+580 - 42+830 - oczyszczenie i skropienie w niebitumie na DS-A w km 0+000 - 0+068 - koryto pod konstrukcję w DDR-8 w km 8+600 - 8+697	
08.10 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczysz. i skrop. w. bitum. w km 31+942 ÷ 32+750, nasyp w. 2 w km 42+580 ÷ 830, oczyszcz. i skrop. ~~w. niebit~~ w. niebitum na DS-A w km 0+000 ÷ 068, koryto pod konstr. na DDR-8 w km 8+600 ÷ 697	
08.10 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - w. ulepszonego podłoża o Rm 2,5 MPa w km 42+300 - 42+580 - w. podbudowy pomocniczej z KKSM C50/30 w km 48+530 - 48+400 - w. podbudowy pomocniczej z BA AC22P na DS-A w km 0+000 ÷ 0+068	
09.10 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ulepszone podłoże Rm 2,5 MPa w km 42+300 ÷ 580, podbud. pomocniczą z KKSM C50/30 w km 48+530 ÷ 48+400 oraz podbud. z BA AC22P na DS-A w km 0+000 ÷ 068	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

* Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru oczyszczenia skrapiania w niebitumicznych w km 48+500-49+400	
10.10 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w. niebitumicznych w km 48+500÷49+400	
13.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru warstwy istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 42+000÷42+150, na DS-B w km 0+000÷0+146 oraz DS-C km 0+000÷0+117	
13.10 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam wykonanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 42+000÷150, na DS-B km 0+000÷146 i DSC w km 0+000÷117	
13.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	wytarcie zgłoszenie do odbioru DS-V od km 0+121,38 – 484,64 przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych, w. wiążąca w km 47+470-48+520	
13.10 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ~~DS-V w km 0+121,38÷484,64~~ w. wiążącą w km 47+470÷48+520 oraz	
14.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	gotowość do odbioru DS-V w km 0+121,38÷484,64 zgłoszenie do odbioru: – oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych w km 48+050-48+500 i 48+520-48+400 – w. podbudowy zasadniczej z BA AC22P gr. 18cm w km 48+520-49+400	
14.10 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w. bitumicznych w km 48+050÷48+500 i 48+520÷49+400 oraz podbud. zasadniczej z BA AC22P gr. 18cm w km 48+520÷49+400	
16.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru: – warstw fundamentowe z KLSM	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
1		C50/30 w km 42+200 - 42+300 - Koryto pod konstrukcję na DS-G w km 0+000 - 0+090	
16.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Informuję o wykonaniu warstwy ścieralnej z BA AC11S w km 48+050-48+500 Odbieram w. technologiczną z KTSM C50/30 w km 42+200 ÷ 300, koryto pod konstr. na DS-G w km 0+000 ÷ 090 oraz potwierdzeniem wyk. w. ścieralnej z BA AC11S w km 48+050 ÷ 500	
17.10 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłaszam do odbioru materac geosyntetyczny na DDR-2 w km 0+180-0+240	
17.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram materac geosyntet. na DDR-2 w km 0+180 ÷ 240	
20.10 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	zgłaszam do odbioru koryto pod konstrukcję w km 42+830 ÷ 43+200	
20.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram koryto pod konstr. w km 42+830 ÷ 43+200	
		zgłaszam do odbioru warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa w km 42+800 - 43+200 - warstwy podbudowy z kruszywa na istniejącej DW 678 w km 42+020-42+150	
20.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram warstwę podbudowy z gruntu stab. cem. Rm 2,5 MPa w km 42+800 ÷ 43+200 oraz potwierdzam wykonanie warstwy podbud. z kruszywa na istn. DW 678 w km 42+020 ÷ 150	
23.10 2025	Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Informuję o wystąpieniu intensywnych	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 51

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.10 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	opadów deszczu w dniu dzisiejszym Potwierdzam intensywne opady deszczu w dniu dzisiejszym	
24.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - podłoże pod nasyp na DW 678 w km 42+080-42+150 oraz na DS-G w km 0+080-0+471 - 1w nasyp (GWN) w km 42+580-42+800	
24.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem podłoże pod nasyp na DW 678 w km 42+080÷150 i na DSG w km 0+080÷471 oraz nasyp w. 1(GWN) w km 42+580÷800	
28.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru - ulepszone podłoże z Rm 2,5 MPa na DS-G 0+000-0+080 - koryto pod konstr. na DS-G w km 0+471-0+847	
28.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem ulepsz. podłoże stab. cem. Rm 2,5 MPa na DSG km 0+000÷080 i koryto pod konstr. na DSG w km 0+471÷847	
29.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru podbud. pomocniczej z kruszywa łamanego C50/30 w km 42+200-43+200	
29.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem podbud. pomocniczej z kruszyw. łam. C50/30 w km 42+200÷43+200	
30.10 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru oczyszczenie i skropienie warstwic nośnych w km 42+200-43+200	
30.10 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem oczyszcz. i skrop. warstwic nośnych w km 42+200÷43+200	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
30.10 2023	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru wyk. - warstwę wiążącą z BA AC22W gr. 8cm w km 31+842 - 35+520, 39+315 - 41+700, 43+220 - 45+100, 45+400 - 47+170, 48+520 - 50+165 - ławę pod przepusty na DDR 1 w km 0+135 Dr 678 w km 32+800L, 32+856L, 33+146L 33+455L - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C25/30 gr. 30 cm na zakładce wykonanej na Dr. 678 w km 34+846L i 34+863P - warstwę istniejącą remontu bitumicznego w km 35+650 36+013	
30.10 2023	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram w/w warstwę z BA AC22W gr. 8cm w km 31+942 - 35+520, 39+315 - 41+700, 43+220 - 45+100, 45+420 - 47+170, 48+520 - 50+165, ławę pod przepust na DDR 1 w km 0+135, DW 678 km 32+800L, 32+856L, 33+146L i 33+455L, w. podbud. zasadniczej z betonu C25/30 gr. 30 na zakładce wykonanej na DW 678 km 34+846L i 34+863P oraz potwierdzam wykonanie mas. bitum. 35+650 - 36+013	
31.10 2023	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłaszam do odbioru: - ławę pod ~~ławę~~ z betonu pod krawężnik na Dr. 678 w km 34+818 - 34+826 L, 34+883 - 34+891 P; DS-15 0+490 - 0+826 - ław. naspu na DDR 2 w km 0+240 - 0+465 - warstwę istniejącą podbudowy z kruszywa na Dr. 678 w km 35+650 - 36+013	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 53

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
31.10 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram kopyto pod ławę bet. pod kwaterzniki na DW678 km 34+818 ÷ 34+926 L, 34+883÷990P i na DS-15 0+490÷826, wszyp 2 o. na DDR 2 x km 0+240÷410 oraz potwierdzam rozbiórkę podbud. z kruszyw na DW678 km 35+650÷36+013	
03.11 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru: - montaż przepustów rur z zasypką w km 4+800 DDR 1 w km 0+135 oraz Ø400 w km DW678 w km 32+800L 32+956L, 33+146L i 33+455L - ławy betonu pod kwaterzniki w km 34+818-34+826 L, 34+883-34+890P i DS-15 0+490-0+826 P	
03.11 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ułożenie rur Ø800 przepustu na DDR 1 km 0+135 wraz z zasypką oraz rur Ø400 wraz z zasypką w DW678 w km 32+800L, 32+956L, 33+146L i 33+455L, wyk. ławy bet. pod kwaterzniki w km 34+818÷926 L, 34+883÷990 P, i na DS 15 0+490÷826P	
04.11 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru: - 2 rur. nasyp. w km 42+080-42+150 - ławy pod przepusty na Ps. 1 w km 0+036 P, 0+142 P, 0+185 P 1+025 P 1+067 P - podbudowy zasadnicze z betonu cementowego C25/30 gr. 30cm na zjeździe zjazdowym DW678 w km 38+686 L i 38+ 38+822 P	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

Str. 54

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
04.11 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram nasypy w 2 w km 42+080 ÷ 150, ława pod przepusty na DS 1 w km 0+036P, 0+142 P, 0+185 P, 1025P, 1+067P, podbud zasadniczy z bet. cem. C25/30 gr. 32cm na zatokach autobus. na DW678 w km 39+696L i 39+926P	
03.11 2015		[illegible]	
5.11 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru odwodnienie w km 35+650-36+013 - montaż przepustu Ø400 z zasypką na DS-1 w km 0+036P, 0+142P, 0+185 P, 0+025 P, 1+067 P - podbudowy z B.T. AC22P gr. 12 cm w km 42+200-43+210	
05.11. 2015	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram odwodnienie w km 35+650÷36+013, ułożenie rury Ø400 wraz z zasypką przepustu na DS1 w km 0+036P, 0+142 P, 0+185 P, 1+025P, 1+067P, oraz podbud z B/T AC22P gr. 12cm w km 42+200÷43+210	
06.11 2015	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru - - podbudowy pod nasyp w km 35+650-35+710, 35+780-36+013 S P I ABR 2 0+160-0+180, 0+410-	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.11 25 r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	0+475 - ława pod przepust na DDR-1 w km 0+700, DW678 w km 33+966 L, 34+322 L, 34+491 L - podbudowa zasadnicza z beton cementowego C25/30 na ~~zatoce~~ rondzie w km 45+250 (Rondo Mazury) oraz na wyspach kanalizujących Odbieram podłoże pod nasyp w km 35+650÷720, 45+780÷46+013 P oraz na DDR2 km 0+140÷180 i 0+410÷475 a także ławę pod przepust na DDR1 km 0+700, na DW678 km 33+966L, 34+322L, 34+491L, podbud. zasadnicza z bet. cem. C25/30 na rondzie w km 42+250 (Rondo Mazury) oraz na wyspach kanalizujących	
07.11 2025	Major Robert KRD	Zgłaszam do odbioru - podłoże pod materac w pk. 35+720÷35+780 - podłoże pod nasyp w pk. 35+680÷35+720 L. - III i II warstwa nasypu na DDR2 w pk 0+140÷0+180 - montaż przepustu wraz z ~~zasypką~~ CPR 1 w pk 0+700 DW678 w pk 33+966L, 34+491L - koryto pod ławę z betonu krawężnika DW678 w pk 38+668-38+742 L i 38+878÷38+950 P	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
07.11 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podłoże pod nawierzch. w km 35+650 ÷ 35+780, podłoże pod nasyp w km 35+650 ÷ 720 L, nasypy warstwa 3 na DDR 2 w km 0+140 ÷ 180 i w. 2 w km 0+140 ÷ 180 montaż przepustu wraz zasypką na CPR 1 w km 0+700 na DW 678 w km 33+966 L, 34+91 L wraz koryto pod ław. z bet. pod krawężniki na DW 678 w km 39+668 ÷ 742 L i 39+878 ÷ 950 P	
12.11 2025	Robert Mejer KRD	Zgłaszam do odbioru: - koryto pod ław. betonu krawężnika DW 678 w pk 41+563 ÷ 41+703 P; 41+532 ÷ 41+704 L - III w-wę nasypu w pk 35+650 ÷ 35+720 P; 35+780 ÷ 36+013 P - ławę pod przepusty DW 678 w pk: 34+638 L, 34+905 L, 34+905 P, 34+980 P, 34+995 L - wykonanie krawężnika kamiennego DW 678 w pk 34+818 ÷ 34+826 L, 34+883 ÷ 34+980 P, DS-15 0+490 ÷ 0+826 - ławę betonową pod ściek ściek trójkątny oraz krawężnik DW 678 w km 39+668 - 39+742 L, 39+878 ÷ 39+850 P - skarpowanie i oczyszczenie w-wy 61 km 42+200 ÷ 43+210	Mejer

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.11 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorom koryto pod ławę bet. pod krawężnik na DW678 o km 41+563÷703P i 41+532÷704L, nasypy w. 3 o km 35+650÷720P, 35+790÷36+013P, ławę pod przepusty na DW 678 o km 34+638L, 34+905L, 34+905P, 34+980P, 34+995L, ustawienie krawężników kamiennego na DW678 o km 34+818÷÷34+926L, 34+883÷990P, na DS15 0+490÷826, ławę bet. pod ściek trójkątny oraz krawężnik na DW678 o km 39+668÷742L, 39+878÷950P, oraz oczyszcz. i skropienie w. bitum. o km 42+200÷43+210	
14.11 2025	Robert Mejer KRD	Zgłoszono do odbioru: - montaż przepustu wraz z zasypką DW678 34+638L, 34+905L, 34+905P, 34+980P 34+995L - II w-wę nasypu w pk 35+650÷35+720P 35+790÷36+013P - koryto pod konstrukcję w pk 35+650÷35+720 35+780÷36+013 - ławę pod przepusty DS-1 w pik 1+125÷1+550, DW678 35+305L, 35+400P, 35+460L - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej	

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.11 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	na zatoce autobusowej w km 34+963 oraz pierścieniu ronda Mazury w km 45+250 - ławę betonową pod ścieki DW678 41+563 ÷ 41+703 P 41+532 ÷ 41+704 L - w-wę wiążącą AC22W gr. 8cm w pik 42+200 ÷ 43+210 Dodatkowo ułożenie nad przepustem wraz z zasypką na DW678 w km: 34+638 L, 34+805 L, 34+905 P, 34+980 P 34+995 L, na zjp w.2 w km 35+650 ÷ 720 P i 35+790 ÷ 36+013 P, koryto pod kanały w km 35+650 ÷ 720 i 35+790 ÷ 36+013, ławy pod przepusty na DS1 w km 1+125 ÷ 1+550, na DW678 w km 35+305 L, 35+400 P, 35+460 L, wyk. nasyp. z kostki kamiennej na zatoce autobusowej w km 34+963 oraz pierścienia ronda Mazury km 45+250, a także wyk. ławy bet. pod ścieki na DW678 w km 41+563 ÷ 41+703 P, 41+532 ÷ 41+704 L oraz w. wiążącej z AC22W gr. 8cm w km 42+200 ÷ 43+210 Zgłaszam do odbioru - zasypkę materaca geosyntetycznego w pik 35+720 ÷ 35+780	Mejer
18.11 2025	Robert Mejer KRD		

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.11 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	- montaż mepustu wraz z zasypką na DS-1 w pik 1+125, 1+550, DW 678 35+305 L, 35+400 P, 35+460 L. - skwopienie i oczyszczenie w-w niebitumicznych w prk 45+250 ÷ 45+300 - Rm.2,5 - w prk 35+650 ÷ 35+720; 35+780 ÷ 36+013 - w-wą nasypu GWN na CPR2 0+180 ÷ 0+240 - ławę pod mepusty 32+239 L, 32+285 L, Dr. serw. G: 0+700 i 0+818 - podbudowę zasadniczą z BA AC22P gr 18cm w prk 45+250 ÷ 45+300 Odbierano wyk. zasypki materiałem geosyntetyk. w km 35+770÷780, ułożenie przepustów wraz z zasypką na DS1 w km 1+125, 1+550, na DW 678 km 35+305 L, 35+400 P, 35+460 L, oczyszcz. i skwop. w niebitum. w km 45+250÷300, stab. Rm 2,5MPa w km 35+650÷720, 35+780÷36+013, w. nasypu GWN na CPR 2 km 0+180÷240, ławy pod prep. w km 32+239 L i 32+285 L, na Dr. serw. G 0+700 i 0+818 wraz podbud. zasadniczej z BA AC22 P gr. 18 cm w km 45+250÷45+300	Mofer

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.11 2025	Robert Mojec KRD	Zgłaszam do odbioru - I w-wę nasypu w prh 42+100 ÷ 42+200 - montaż przepustu wraz z zasypką na DW678 w km. 32+239 L, 32+285 L, Dr. serw. G: 0+700; 0+818 - wykonane kwawężników Ekranennego na DW678 w km 39+668 ÷ 39+742 L 39+878 ÷ 39+950 P 39+668 ÷ 39+742 L 39+878 ÷ 39+950 P 41+563 ÷ 41+703 P 41+532 ÷ 41+704 L	Mojec
20.11 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	odbiorem nasyp w 1 s km 42+100÷200, montaż przepustów wraz z zasypką na DW678 w km 32+239 L i 32+285 L oraz na Dr. serw. G w km 0+700 i 0+818, ustawienie kwawężników kam. na DW678 w km 39+668 ÷ 742 L, 39+878 ÷ 950 P, ~~39+668 ÷ 742 L~~ 41+563 ÷ 703 P i 41+532 ÷ 704 L	
20.11 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru I warstwy nasypu (GNW) w km 35+270 - 35+780 odbiorem pierwszej warstwy nasypu (GNW) w km 35+270 ÷ 35+780	
20.11 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	zrezygnuje na wykonanie badań kontrolnych na zakończonych pokrywach	
24.11 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	śmigłowych w dniu dzisiejszym	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rereZentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		wstrzymano roboty ziemne na: -DS-2, DS-16, DS-C, DS-13, oraz wykonanie podbudowy z KŁBSM w km 35+670 - 36+016 i 42+00-42+200	
24.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam wystąpienie ujemnych temperatur oraz śniegu w dniu dzisiejszym.	
25.11 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	ze względu na utrzymujące się ujemne temperatury oraz pokrywę śnieżną wstrzymano roboty ziemne oraz podbudowy z KŁBSM	
25.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam ujemne temperatury	
26.11 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	występują w dniu dzisiejszym ciągłe opady deszczu uniemożliwiające wykonanie robót bitumicznych, podbudowy pomocniczej z kruszywa, na DW 627 j wstrzymuje roboty ziemne	
26.11. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam wystąpienie opadów deszczu w dniu dzisiejszym	
03.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 w km 35+720 - 36+013	
03.12. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę z kruszywa C50/30 w km 35+720 - 36+013	
04.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru oczyszczenia skropienia warstwy niebitumicznej w km 35+720 - 36+013	
04.12. 2025	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej w km 35+720 - 36+013	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW16/V/2019)2019 r. Str. 62

Zapisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	36+013 wraz. Taśmy pod przepusty na DW 678 w km. 40+250 L, 40+250 P 41+110 P, 41+250 L, 41+303 P Odbieram podbud. pomocniczą z KSM w km 35+680 ÷ 36+013 wraz Taśmy pod przep na DW 678 w km 40+250 L i 41+110 P, 41+250 L, 41+303 P	
	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru oczyszczenie i skropienie w. nielitumicznych w km. 35+650 - 36+013.	
	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram oczyszcz. i skrop. w. nielitum w km 35+680 ÷ 36+013	
	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru: - montaż przepustu wraz z zasypką Ø 800 w km 40+250 sł. L i P, oraz Ø 400 w km 41+110 P, 41+250 L, 41+830 L ~~Taśmy pod prz.~~ - Taśmy pod przepusty w km 43+~~82~~ 570 L 43+671 P, 43+830 L, 40+050 L - w. podbudowy zasadniczej z BA AC22P gr. 18 cm w km 35+680 - 36+013 - oczyszczenie i skropienie w. bitumicznych w km 35+680 - 36+013	
	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram wbudowanie prep. Ø800 wraz z zasypką w km 40-250 L i P oraz Ø 400 w km 41+110 P, 41+250 L, 41+830 L a także w. podbud zasadniczej z B1 AC 22 gr. 18 cm w km 35+680 ÷ 36+013 a także oczyszcz. i skrop. w. bitum. w km 35+680 ÷ 36+013	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW16/DK2019)2019 r. Str. 63

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru tam. pod przep. w km 32+542L, 32+596P	
09.12 2025		zgłoszono do odbioru tam. pod przepu na DW 678 w km 45+389L i 45+486P	
09.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem Tamy pod przepusty w km 32+542L i 32+596P oraz Tamy pod przepusty na DW678 w km 45+389L i 45+486P	
10.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru montaż przepustów wraz z zasypką na DW678 w km 32+542L, 32+596P śr. ϕ 400 ϕ600	
10.12 2025		zgłoszono do odbioru montaż przepustów wraz z zasypką na DW 678 ϕ400 w km 45+389L i 45+484L	
10.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem montaż przepustów wraz z zasypką na DW678 w km 32+542L, 32+596P oraz prep. ϕ400 w km 45+389L i 45+484L	
10.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	zgłoszono do odbioru tam. pod przepusty - na ~~tamy~~ DS-4 w km 0+087L i P - na DS-6 w km 0+448, 0+486, 0+540, 0+560, 0+634, 0+730	
10.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbiorem tamy pod przepust na DS4 w km 0+087L i P i na DS-6 w km 0+448, 0+486, 0+540, 0+560, 0+634, 0+730	
11.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru DW 678 w km 40+771P - 40+867 przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych	
11.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Potwierdzam gotowość do odbioru DW 678 w km 40+771 - 867 przed zakończeniem wszystkich robót	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW16/P/2019)2019r. Str. 64

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
11.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	zgłoszono do odbioru: - wykonane ławy pod przepusty ~~km~~ km 45+626L, 46+001L, 46+490L, 46+633P, 47+135L, 47+140P, 48+097P, 48+555P, 48+683P, 48+770L, 48+795P, 48+842L, 45+643L - ~~oraz~~ montaż przepustów wraz z zasypką Ø400 na DS-G w km 0+448, 0+486, 0+510, 0+560, 0+634, 0+770 oraz na DS-4 w km 0+087 L i P	Mejer
11.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram wyk. ławy pod przepusty: 46+001L, 46+490L, 46+633P; 47+135L, 47+140P, 48+097P, 48+555P, 48+683P, 48+770L, 48+795P, 48+842L, 45+643L wraz montaż przepustów Ø400 wraz z zasypką na DS-G w km 0+448, 0+486, 0+510, 0+560, 0+634, 0+770 a także na DS-4 w km 0+087 L i P	PM
12.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	zgłoszono do odbioru montaż przepustów wraz z zasypką: - Ø800 w km 46+001L - Ø400 w km. 45+643L, 46+490L 46+633P, 47+135L, 47+140P zgłoszono do odbioru ławę pod przepusty na DS-G w km. 0+321, 0+366, 0+406	Mejer
12.12 25	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż przepustów wraz z zasypką:	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(DUW.IC/DI.2019)2019 Str. 65

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	- Ø800 km 46+001 L - Ø400 km 45+663 L, 46+490 L, 46+635 P, 47+135 L, 47+140 P oraz odbiorem Taśmy pod przepusty na DS 6 w km: 0+321, 0+366, 0+406 zgłoszono do odbioru - Taśmę pod przepusty na DP 2064 w km 0+048 i 0+122, na DW 678 w km. 47+584 P, 47+803 P, 47+819 L, 47+906 P	
15.12 25.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram Taśmę pod przepust na DP 2064 w km 0+049 i 0+122 oraz na DW 678 w km 47+584 P, 47+803 P, 47+819 L, 47+906 P	
16.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	zgłoszono do odbioru: - warstwę podbudowy pomocniczej z KSM C50/30 w km 47+040 - 47+470 - montaż przepustów wraz z zasypką na DS-6 w km 0+321, 0+366, 0+406 na DP-2064 w km 0+048 i 0+122 Ø800 na DW 678 Ø400 w km. 47+584 P, 47+803 P, 47+819 L, 47+906 P	
16.12 25.1	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę pomocniczą z KKSM C50/30 w km 47+040 - 470, montaż przepustów wraz z zasypką na DS6 w km 0+321, 0+366, 0+406 oraz na DP 2064 w km 0+048, 0+122 Ø800 a także na DW678 Ø400 w km 47+584 P, 47+803 P, 47-819 L, 47+906 P	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW.16/D/2019)2019 r. Str. 66

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	zgłoszono do odbioru oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej w km 46+800 - 47+470	Mejer
16.12 2025		Odbieram oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznej w km 46+800 ÷ 47+470	
17.12 2025	Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	zgłoszono do odbioru: - teren pod przepusty na DW 678 w km 48+377L, 48+388P, 48+813P 48+855L, 50+061L, 50+152L - montaż przepustów wraz z zasypką ø400 na DW 678 w km 48+097P, 48+555P, 48+685P, 48+770L, 48+795P, 48+842L,	Mejer
17.12 2025		Odbieram teren pod przepusty na DW 678 w km 49+377L, 49+388P, 49+813P, 49+855L, 50+061L, 50+152L oraz montaż przepustów wraz z zasypką na DW678 ø400 w km 48+097P, 48+555P, 48+685P, 48+770L, 48+795P, 48+842L	
17.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru teren pod przepusty na DDR-4 w km 0+010, 0+540, 0+622	
17.12 2025		Odbieram teren pod przepusty na DDR-4 w km 0+010, 0+540, 0+620 0+622	
17.12 2025	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszono do odbioru montaż przepustów wraz z zasypką w km DDR-4 w km 0+010, 0+540 i 0+622	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

pieczęć organu państwowego
oru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW.16/D/2019)2019 r. Str. 67

sy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż przepustów wraz z zasypką na DDR-4 w km 0+010, 0+540, 0+622	
Kierownik Robót Drogowych Robert Mejer	Wyłączam do odbioru: podbudowę z betonu asfaltowego w km 46+800-47+470 - montaż poręczy wraz z zasypką na DW678 w km 49+377L, 49+388L, 49+813P, 49+855L, 50+061L, 50+152L - skropienie i oczyszczenie z bitumu w km 46+800-47+470, - ława pod przepusty w km 42+593P, 42+870L, 42+932P, 42+911L 43+011P	Mejer
Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram podbudowę z bet. asfaltowego w km 46+800÷47+470, montaż przepustów wraz z zasypką na DW678 w km 49+377L, 49+388L, 49+813P, 49+855L, 50+061L, 50+152L, oczyszczenie i skropienie z bitumu w km 46+800÷47+470, oraz wyk. ław pod przepusty w km 42+593P, 42+870L, 42+932P, 42+911L, 43+011P	
Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Wyłączam do odbioru ława pod przepust PG 1078393 w km 41+473	
Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram wyk. ławy pod przepust na DG107939B w km 41+473	
Kierownik Robót Drogowych Mariusz Siedlecki	Wyłączam do odbioru: - ława pod przepusty km 400	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW16/D/2019)2019r. Str. 68

Zapisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.05		w km DW 678 40+600L, 40+722P, na DP 2062B 0+038 ø 300 na DP2046B 0+047 i DP 2062B w km 0+056 – montaż przepustów ø800 wraz z zasypką na DG107838B zgłoszenie do odbioru ław pod przepusty DW 678 w km 43+143P, 43+425P, na DG107838B w km 0+026 i DDR 6 w km 43+735 i 43+774	
12.05	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram ławy pod przepust ø400 w km DW678 40+600L i 40+722P, na DP 2062B 0+038 ø 300 na DP 2046B km 0+047 i DP 2062B w km 0+056 odbieram montaż prep. ø 800 wraz z zasypką na DG107838B, wraz z ław. ławy pod przepust na DW678 km 43+143P 43+425P, na DG 107838B w km 0+026 i DDR 6 km 43+735; 43+774	
12.05	Kierownik Robót Drogowych *Mariusz Siedlecki*	zgłoszenie do odbioru montażu przepustów wraz z zasypką ø400 na DW678 w km 40+600L, 40+722P na DP 2062B w km 0+038, ø800 na DP2046B w km 0+047, DP2062B w km 0+056	
12.05	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż prep. ø400 wraz z zasypką na DW678 km 40+600L, 40+722P, na DP 2062B km 0+038 ø800 i na DP2046B w km 0+047, DP2062B km 0+056	

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

.....
pieczęć organu państwowego
architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUW/16/DI/2019)2019 r. Str. 69

sy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
KRD Mejer Robert	Zgłaszam do odbioru -montaż przepustów ø800 DW678 w pk 43+143 P 43+425 P, ø800 na DG 107938B w pk 0+026, ø400 na CPR6 w pk 43+735 i 43+774 - Tam ws pod przepusty ø400 na DW678 w pk 44+403 P, ø400 na DP2064B w pk 0+031 P i 0+134 P ø400 na CPR7 w pk 46+513, 46+569, 46+839, 46+902	Mejer
Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż prep. ø800 na DW678 o km 43+143P, 43+425P ø800 na DG107938B o km 0+026, prep. ø400 na CPR6 o km 43+735 i 43+774 wraz Tam, pod prepust ø400 na DW678 o km 44+403P, ø400 na DP2064B km 0+031P i 0+134P, ø400 na CPR7 o km 46+513, 46+569, 46+839, 46+902	
KRD Robert Mejer	Zgłaszam do odbioru - montaż przepustów ø400 na DW678 w pk 44+403 P, ø400 na DP2064B w pk 0+031 P i 0+134 P ø400 na CPR7 w pk 46+513 46+569, 46+839, 46+902	

VERTE

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

(pieczęć organu państwowego nadzoru architektoniczno - budowlanego)

Dziennik budowy 1(PUH 16/DL2019) 2019 r. Str. 70

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
2 2		- Łuszę pod mepusty ø400 na CPR8 w pik 48+627 , 48+681	Mejer
22.12 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż prep. ø400 na DW678 km 44+403 P, ø400 na DP2064B km 0+031 P, ø0+134P; ø400 na CPR7r km 46+513, 46+569, 46+839, 46+902 oraz łuszę pod prep. ø400 na CPR8 w km 48+627 i 48+681	
23.12 2025	KRD Robert Mejer	Zgłoszon do odbioru montaż mepustów ø400 na CPR8 w pik 48+627 , 48+681	Mejer
23.12 25r.	Inspektor Robót Drogowych Piotr Andrejczuk	Odbieram montaż prepustów ø400 na CPR8 w km 48+627 i 48+681	
24.12 2025	KRD Robert Mejer	Informuję o wprowadzeniu przerwy technologicznej związanej z dniem ustawowym wolnym od pracy	Mejer
27.02 2026.	KRD Monika Siedlecka	2 dniem dyscypliny wszystkie z pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych	